Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"
Наименование объекта: Электроснабжение многофункционального комплекса по адресу:г.Актобе,пр.К.Нокин,уч.34Е

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль__ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		184	30.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	42 014 635,82	17 787 514,80							2 134 501,78	19 922 016,58
Сумма исключаемая согласно протокола										470 931,00

Итого										**19 451 085,58**

Итого к оплате:19 451 085,58 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча восемьдесят пять тенге) 58 тиын в том числе НДС

Место печати (при наличии)

Заказчик

Руководитель Алдияров Н.С. БИН 160140010537

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

Директор Самадинов А.Д. БИН/ИИН/ИНН/УНП 100540000573

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б. БИН/ИИН/ИНН/УНП 920940001031

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

569

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Электроснабжение многофункционального комплекса по адресу: г. Актобе, пр. К. Нокина, уч. 34Е

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение многофункционального комплекса по адресу: г. Актобе, пр. К. Нокина, уч. 34Е

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за июль

на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0428										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	16	330,13	330,13	5282	5282	–	604	6357
					–	52,41	–	839	–	471	
2	2 1101-0101-0502										
		Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР=72 %	м3 грунта	316,96	70,6	70,6	22377	22377	–	5913	30553
					–	25,91	–	8212	–	2263	
3	3 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18,65	2191,73	–	40876	–	–	29431	75932
					2191,73	–	40876	–	–	5625	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	351,61	952,56	–	334930	–	–	241150	622166
					952,56	–	334930	–	–	46086	

5	5 1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м НР=99 %	м	54	3821,64	1147,81	205369	61982	95468	71810	300433	
					905,9	437,34	48919	23616	–	22254		
6	6 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	76	1376,79	175,99	104636	13375	7024	64336	182490	
					1108,38	67,34	84237	5118	–	13518		
7	7 241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм К=1,020;	м	132,6	4977		659950		659950	–	712746	Казахстан
					–		–		–	52796		

8	8 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,13	1159232,99	29258,16	150700	3804	117155	29469	194583	
					228781	190,71	29742	25	–	14414		
9	9 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,24	1541688,53	6752,39	370005	1621	279479	88970	495693	
					370440	4013,39	88906	963	–	36718		
10	10 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,125; ктрм1=0,125; кэкс1=0,125; кмат1=0,125;	футляр	20	1346,7	19,43	26934	389	98	26364	57562	
					1322,35	9,17	26447	183	–	4264		
11	11 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20	1712		34240		34240	–	36979	Казахстан

					–		–		–	2739	
12	12 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	370	801,75	404,66	296648	149724	16654	130267	461068
					352,08	136,91	130270	50657	–	34153	
13	13 1308-0201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72 %	м кабеля	1926	463,03	254,74	891796	490629	90368	351340	1342587
					161,37	91,99	310799	177173	–	99451	
14	14 1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	46	1398,07	920,54	64311	42345	5096	22407	93655
					366,75	309,79	16871	14250	–	6937	
15	15 243-101-0309	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10 К=1,020;	км	1,75075	5424603		9497124		9497124	–	10256894
					–		–		–	759770	

16	16 1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	41263,51	32405,64	165054	129623	223	56706	239501	
					8802	10887,84	35208	43551	–	17741		
17	17 243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	15113		60452		60452	–	65288	Казахстан
					–		–		–	4836		
18	18 1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	15245,09	173,06	182941	2077	22428	114690	321441	
					13203	71,26	158436	855	–	23810		

19	19 243-903-0702										
		Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	12	22697		272364		272364	–	294153
					–		–		–	21789	
20	20 1308-0201-0401										
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	1243	454,91	366,89	565453	456044	–	213976	841783
					88,02	151,07	109409	187780	–	62354	
21	21 1308-0201-0402										
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	683	263,8	219,79	180175	150117	–	66147	266028
					44,01	90,5	30059	61812	–	19706	

22	22 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,705	52065		401161		401161	–	433254 Казахстан
					–		–		–	32093	
23	23 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,244	31095	21317,4	38682	26519	–	11068	53730
					9777,6	4808,78	12163	5982	–	3980	
24	24 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м К=1,010;	м	1256,44	63		79156		79156	–	85488
					–		–		–	6332	

Итого	**17 470 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 457 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 555 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	581 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 638 440
- накладные расходы, тенге	1 524 648
в т.ч. зарплата, тенге	137 218

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 294 100
Всего	**17 470 360**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	419 289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	466 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**367 131**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**18 723 700**
Итого с поправочным коэффициентом по договору 0,95	17787514,8
НДС (12 %)	2 134 501,78
Итого	**19 922 016,58**
На основнии протокола согласования исключить:	**470 931,00**
Итого с учетом исключения:	**19 451 085,58**

Заказчик

Руководитель Алдияров Н.С. БИН 160140010537

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

Директор Самадинов А.Д. БИН/ИИН/ИНН/УНП 100540000573

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б. БИН/ИИН/ИНН/УНП 920940001031

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СП Илек Волга Проект" БИН/ИИН/ИНН/УНП 081240007125

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)