Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12 БИН 230340044138**

Подрядчик : **ТОО "Альфа Строй-KZ" г. Шымкент, жилой массив Тассай, Здание 270/3 БИН 070640025118**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линии электроснабжения п/ст "Южная №2" до ТП 4-03»**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Август 2025г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№10	11.02.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Мюнь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство линии электроснабжения п/ст "Южная №2" до ТП 4-03»	149 404 224,19	133 396 628,74							16 007 595,45	149 404 224,19
2	Удержания Аванс 30%	60 367 183,94	53 899 271,37							6 467 912,56	60 367 183,94
3	Сумма удержания резерва 5% тенге	7 470 211,21	6 669 831,44							800 379,77	7 470 211,21
	ИТОГО по справке	81 566 829,04	72 827 525,94	-	-	-	-	-	-	8 739 303,11	81 566 829,04

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альфа Строй-KZ" г. Шымкент, жилой массив Тассай, Здание 270/3 БИН 070640025118
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бахарами М.Y**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12 БИН 230340044138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жәкітай Нұржас Маратұлы**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: Замиралова М.В
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

14.08.2025 г.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй-Аст"

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау",КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЕМИРТАУ Г.А., Г.ТЕМИРТАУ, Бульвар Независимости, строение 12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	230340044138
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160031, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Тасаай, здание 270/3, тел.: +7, 778 536 9606 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070640025118
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ №10 от 11.02.2025г.	

Номер документа	Дата составления
9	14.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линии электроснабжения п/ст "Южная №2" до ТП 4-03			работа	1	149 404 224,19	149 404 224,19	16 007 595,45
				Итого	1	x	149 404 224,19	16 007 595,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / БАХАРАМИ М.Y.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12 БИН 230340044138
ИИК KZ82070103KSN3012000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Строй-KZ" г. Шымкент, жилой массив Тассай, Здание 270/3 БИН 070640025118
ИИК KZ91601A291000351031 АО "Народный Банк Казахстана"

Договор подряда (контракт): **№ 10 от 11.02.2025г.**
Срок действия договора: декабрь 2025

АКТ №1

выполненных работ от 04 август 2025 г.

Объект: «Строительство линии электроснабжения п/ст "Южная №2" до ТП 4-03»

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ	201 223 946,45 (с НДС)
2	Ранне заактивированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	60 367 183,94
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполненных работ	Строительство линии электроснабжения п/ст "Южная №2" до ТП 4-03
6	Сумма выполненных работ	149 404 224,19
7	Удержание аванса 30%	60 367 183,94
8	Сумма удержания резерва 5% тенге	7 470 211,21
9	Итого к оплате	**81 566 829,04**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12

Жәкітай Н.М.

Подрядчик:
Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью " Альфа Строй-KZ "
. Шымкент, жилой массив Тассай, Здание 270/3

Бахарами М.Y

Програмный комплекс АВС (редакция 2024.5)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г. Темиртау, Бульвар Независимости , 12 БИН 230340041138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Альфа Строй-KZ" г. Шымкент, жилой массив Тассай, Здание 270/3 БИН 070640025118**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство линии электроснабжения п/ст "Южная №2" до ТП 4-03»**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение наружное.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№10** от 11.02.2025 года

Акт выполненных работ №1

за Август 2025 (месяц, год) на 4-1 Электроснабжениенаружное. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Электроснабжение наружное.										
			Раздел 1: Строительство кабельной линии										
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	358,0272	8 670,0 8 670,0	0,0 0,0	3 104 095,82 3 104 095,82	0,0 0,0			3 104 095,82	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	238,6848	4 523,0 4 523,0	0,0 0,0	1 079 571,2 1 079 571,2	0,0 0,0			1 079 571,2	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	$м^3$ грунта	119,3424	4 523,0 4 523,0	0,0 0,0	539 785,6 539 785,6	0,0 0,0			539 785,6	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	119,3424	3 799,0		453 381,55		453 381,55		453 381,55	
5	5	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом(вытесненного)	$м^2$	596,712	717,0 717,0	0,0 0,0	427 842,88 427 842,88	0,0 0,0			427 842,88	
6	6	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 986	2 225,0 1 207,0	973,0 267,0	4 418 850,0 2 397 102,0	1 932 378,0 530 262,0	89 370,0		4 418 850,0	
7	7	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	329	2 812,0 1 609,0	1 129,0 304,0	925 148,0 529 361,0	371 441,0 100 016,0	24 346,0		925 148,0	
8	8	1308-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - выход из РУ	м кабеля	20	2 432,0 1 408,0	960,0 257,0	48 640,0 28 160,0	19 200,0 5 140,0	1 280,0		48 640,0	
9	9	243-101-0321 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х185(мк)-10	м	2 335	7 784,0		18 175 640,0		18 175 640,0		18 175 640,0	
10	10	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	120	623,0 594,0	25,0 0,0	74 760,0 71 280,0	3 000,0 0,0	480,0		74 760,0	
11	11	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24- 2014 DN/OD 110	м	120	6 376,0		765 120,0		765 120,0		765 120,0	
12	12	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 721	26,0 24,0	2,0 1,0	44 746,0 41 304,0	3 442,0 1 721,0			44 746,0	
13	13	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 721	53,0		91 213,0		91 213,0		91 213,0	
14	14	1308-0201-1908 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	20 515,0 20 111,0	258,0 80,0	41 030,0 40 222,0	516,0 160,0	292,0		41 030,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	243-903-0926 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ-М	шт.	2	121 484,0		242 968,0		242 968,0		242 968,0	
16	16	1308-0201-2709 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	79 126,0 73 741,0	775,0 238,0	474 756,0 442 446,0	4 650,0 1 428,0	27 660,0		474 756,0	
17	17	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	6	41 022,0		246 132,0		246 132,0		246 132,0	
18	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	70	8 670,0 8 670,0	0,0 0,0	606 900,0 606 900,0	0,0 0,0			606 900,0	
19	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	70	4 523,0 4 523,0	0,0 0,0	316 610,0 316 610,0	0,0 0,0			316 610,0	
20	20	1122-1401-1002 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	14	41 137,0 7 568,0	33 569,0 3 298,0	575 918,0 105 952,0	469 966,0 46 172,0			575 918,0	
21	21	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	221,28	16 061,0 4 078,0	8 708,0 1 712,0	3 553 978,08 902 379,84	1 926 906,24 378 831,36	724 692,0		3 553 978,08	
22	22	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24- 2014 DN/OD 110	м	221,28	6 376,0		1 410 881,28		1 410 881,28		1 410 881,28	
23	23	1113-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	28	13 246,0 12 539,0	707,0 239,0	370 888,0 351 092,0	19 796,0 6 692,0			370 888,0	
24	24	217-504-0105 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,0105	4 304 041,0		45 192,43		45 192,43		45 192,43	
25	25	211-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	5,6	177,0		991,0		991,0		991,0	
26	26	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	$м^2$ покрытия	38	2 405,0 1 900,0	505,0 158,0	91 390,0 72 200,0	19 190,0 6 004,0			91 390,0	
27	27	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный. Погрузка	т	8,36	1 353,0		11 311,0				11 311,0	
28	28	411-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	167,2	155,0		25 916,0				25 916,0	
			Итого по разделу 1: Строительство кабельной линии					38 163 656 11 056 304	4 770 485 1 076 426	22 299 639 0	0 0	38 163 656	
			Раздел 2: Силовое оборудование										
29	34	1308-0101-2503 *РСНБ РК 2022*	Подстанция блочная напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования на фундамент	подстанция	1	7 510 533,0 6 107 087,0	1 196 364,0 355 168,0	7 510 533,0 6 107 087,0	1 196 364,0 355 168,0	207 082,0		7 510 533,0	
30	35	ОО "Newton". #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965 стр.2	[illegible] вентиляцией и средствами защиты.Состоящая из: РУ-10кВ:КСО-2-10"Ввод"-1шт,КСО-2-10"ТН"-1шт,КСО-2-10"Линия к тр-у"-1шт,КСО-2-10"Линия"-3шт,шинный мост -1шт.РУ-0,4кВ:Панель ввода ЩО-70-62У3 -1шт, ЩО-70-02У3"Линия" -1шт,ШСН 0,4кВ -1шт.	к-т	1	47 424 993,93		47 424 994,0		47 424 994,0		47 424 994,0	
31	36	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	5 166,0 5 065,0	101,0 33,0	10 332,0 10 130,0	202,0 66,0			10 332,0	
32	37	ОО"ТС Energycom". #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965,стр.1	Вега СИ-11 - счётчик импульсов.	шт	2	20 626,88		41 254,0		41 254,0		41 254,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8,4	8 670,0 8 670,0	0,0 0,0	72 828,0 72 828,0	0,0 0,0			72 828,0	
34	39	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,4	4 523,0 4 523,0	0,0 0,0	37 993,0 37 993,0	0,0 0,0			37 993,0	
35	40	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	40	648,0 550,0	97,0 27,0	25 920,0 22 000,0	3 880,0 1 080,0	40,0		25 920,0	
36	41	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05024	412 968,0		20 748,0		20 748,0		20 748,0	
37	42	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5 357,0 4 544,0	458,0 111,0	42 856,0 36 352,0	3 664,0 888,0	2 840,0		42 856,0	
38	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	319 444,0		20 189,0		20 189,0		20 189,0	
39	44	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м³ основания	18,522	10 495,0 4 399,0	6 091,0 1 864,0	194 388,6 81 478,6	112 816,9 34 524,7	93,1		194 388,6	
40	45	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	21,309	3 428,0		73 047,52		73 047,52		73 047,52	
41	47	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	15,46	38 536,0 10 095,0	5 033,0 979,0	595 766,64 156 068,98	77 809,74 15 135,12	361 887,93		595 766,64	
42	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,622345	339 665,0		211 388,8		211 388,8		211 388,8	
43	49	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	0,622345	100 116,0 95 206,0	3 023,0 814,0	62 307,0 59 250,8	1 881,6 506,8	1 174,6		62 307,0	
44	50	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	8 677,0 3 573,0	4 114,0 810,0	86 770,0 35 730,0	41 140,0 8 100,0	9 900,0		86 770,0	
45	51	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	5,43	29 003,0		157 486,0		157 486,0		157 486,0	
46	52	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,74	718,0 441,0	277,0 88,0	3 403,0 2 090,0	1 313,0 417,0			3 403,0	
47	55	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	92	623,0 0,0	623,0 183,0	57 316,0 0,0	57 316,0 16 836,0			57 316,0	
48	56	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	2,76	10 403,0 10 403,0	0,0 0,0	28 712,0 28 712,0	0,0 0,0			28 712,0	
49	57	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,76	4 523,0 4 523,0	0,0 0,0	12 483,0 12 483,0	0,0 0,0			12 483,0	
50	58	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,35	109,0 0,0	109,0 27,0	1 019,0 0,0	1 019,0 252,0			1 019,0	
51	59	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,35	718,0 441,0	277,0 88,0	6 713,0 4 123,0	2 590,0 823,0			6 713,0	
52	60	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	82,65	155,0 0,0	155,0 39,0	12 811,0 0,0	12 810,0 3 223,0			12 811,0	
53	61	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	82,65	133,0 0,0	133,0 33,0	10 992,0 0,0	10 992,0 2 727,0			10 992,0	
54	62	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		275,5	9,0	9,0	2 480,0	2 480,0			2 480,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² спланированной поверхности запроход		0,0	2,0	0,0	551,0				
55	63	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	2,312	11 679,0 4 037,0	3 458,0 1 025,0	27 002,0 9 334,0	7 995,0 2 370,0	9 673,0		27 002,0	
56	64	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	5,304	39 902,0 20 987,0	8 267,0 2 194,0	211 640,0 111 315,0	43 848,0 11 637,0	56 477,0		211 640,0	
57	65	225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.12-6	шт.	4	90 339,0		361 356,0		361 356,0		361 356,0	
58	66	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	2	24 371,0		48 742,0		48 742,0		48 742,0	
59	67	225-203-0605 РСНБ РК 2022	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,92	119 879,0		350 047,0		350 047,0		350 047,0	
60	68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	20,25	2 117,0 1 620,0	94,0 34,0	42 869,0 32 805,0	1 904,0 689,0	8 160,0		42 869,0	
61	70	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	16,66	560,0 0,0	560,0 165,0	9 330,0 0,0	9 330,0 2 749,0			9 330,0	
62	71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	0,5	10 403,0 10 403,0	0,0 0,0	5 202,0 5 202,0	0,0 0,0			5 202,0	
63	72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,26	4 523,0 4 523,0	0,0 0,0	5 699,0 5 699,0	0,0 0,0			5 699,0	
64	73	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	15,9	155,0 0,0	155,0 39,0	2 465,0 0,0	2 464,0 620,0			2 465,0	
65	74	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	15,9	133,0 0,0	133,0 33,0	2 115,0 0,0	2 115,0 525,0			2 115,0	
66	75	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	53	9,0 0,0	9,0 2,0	477,0 0,0	477,0 106,0			477,0	
			Итого по разделу 2: Силовое оборудование					57 791 675 6 830 681	1 594 411 458 994	1 900 332 47 466 248	0 0	57 791 675	
			Итого по отделу Электроснабжение наружное.					95 955 330 17 886 986	6 364 896 1 535 420	24 199 971 47 466 248	0 0	95 955 330	
			Отдел 2: Добавить										
			Раздел 3: Строительство кабельной линии										
65	1	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	222	623,0 594,0	25,0 0,0	138 306,0 131 868,0	5 550,0 0,0	888,0		138 306,0	
66	2	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24- 2014 DN/OD 110	м	222	6 376,0		1 415 472,0		1 415 472,0		1 415 472,0	
67	3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0482	4 277 959,0 3 339 490,0	693 901,0 193 581,0	206 198,0 160 963,0	33 446,0 9 331,0	11 789,0		206 198,0	
68	4	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	48,2	4 953,0		238 735,0		238 735,0		238 735,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	5	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м² покрытия	150	2 405,0 1 900,0	505,0 158,0	360 750,0 285 000,0	75 750,0 23 700,0			360 750,0	
70	6	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный. Погрузка	т	44	1 353,0		59 532,0				59 532,0	
71	7	411-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	880	155,0		136 400,0				136 400,0	
72	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4	718,0 441,0	277,0 88,0	2 872,0 1 764,0	1 108,0 352,0			2 872,0	
73	9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4	8 053,0 732,0	3 136,0 604,0	32 212,0 2 928,0	12 544,0 2 416,0	16 740,0		32 212,0	
74	10	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	150	2 763,0 116,0	432,0 61,0	414 450,0 17 400,0	64 800,0 9 150,0	332 250,0		414 450,0	
75	11	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	150	571,0 21,0	0,0 0,0	85 650,0 3 150,0	0,0 0,0	82 500,0		85 650,0	
76	12	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	150	2 970,0 116,0	448,0 59,0	445 500,0 17 400,0	67 200,0 8 850,0	360 900,0		445 500,0	
77	13	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37	8 677,0 3 573,0	4 114,0 810,0	321 049,0 132 201,0	152 218,0 29 970,0	36 630,0		321 049,0	
78	14	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	10,94	29 003,0		317 293,0		317 293,0		317 293,0	
79	15	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	31 227,0 18 233,0	12 082,0 3 894,0	374 724,0 218 796,0	144 984,0 46 728,0	10 944,0		374 724,0	
80	16	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	64 479,0 35 630,0	27 937,0 9 006,0	128 958,0 71 260,0	55 874,0 18 012,0	1 824,0		128 958,0	
81	17	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	14	10 284,0 5 730,0	4 554,0 1 366,0	143 976,0 80 220,0	63 756,0 19 124,0			143 976,0	
82	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,57	668 168,0 344 683,0	318 643,0 76 235,0	380 856,0 196 469,0	181 627,0 43 454,0	2 760,0		380 856,0	
83	19	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	0,726	88 726,0 53 088,0	31 193,0 9 450,0	64 415,0 38 542,0	22 646,0 6 861,0	3 227,0		64 415,0	
84	20	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20 167,0		60 501,0		60 501,0		60 501,0	
85	21	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	18,16	1 338,0		24 298,0				24 298,0	
86	22	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	18,16	1 338,0		24 298,0				24 298,0	
87	23	411-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	3 632	26,0		94 432,0				94 432,0	
88	24	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		16	79 605,0		1 273 680,0		1 273 680,0		1 273 680,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
89	25	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	14	8 113,0		113 582,0		113 582,0		113 582,0	
90	26	243-701-0604 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-35	м	1 720	957,0		1 646 040,0		1 646 040,0		1 646 040,0	
91	27	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	127 089,0		1 143 801,0		1 143 801,0		1 143 801,0	
92	28	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	14	12 157,0		170 198,0		170 198,0		170 198,0	
93	29	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
94	30	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	42	16 899,0		709 758,0		709 758,0		709 758,0	
95	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
96	32	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	52 744,0		316 464,0		316 464,0		316 464,0	
97	33	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,06	2 250,0		135,0		135,0		135,0	
98	34	252-108-0602 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.282	шт.	6	38 593,0		231 558,0		231 558,0		231 558,0	
99	35	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	42	69,0		2 898,0		2 898,0		2 898,0	
100	36	1308-0103-3302 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	1	141 396,0 120 667,0	19 633,0 6 024,0	141 396,0 120 667,0	19 633,0 6 024,0	1 096,0		141 396,0	
101	37	515-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-04	шт.	1	1 408 342,0		1 408 342,0		1 408 342,0		1 408 342,0	
102	38	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	15 932,0 13 407,0	1 990,0 585,0	31 864,0 26 814,0	3 980,0 1 170,0	1 070,0		31 864,0	
103	39	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	68 083,0 53 777,0	14 110,0 4 297,0	136 166,0 107 554,0	28 220,0 8 594,0	392,0		136 166,0	
104	40	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0	
105	41	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	9	1 717,0		15 453,0		15 453,0		15 453,0	
106	42	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
107	43	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
108	44	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992,0		34 992,0		34 992,0	
109	45	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
110	46	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	47	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
112	48	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
113	49	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
114	50	Прайс	Болт М12х40	кг	0,132	839,36		111,0		111,0		111,0	
115	51	Прайс	Гайка М12	кг	0,033	839,36		28,0		28,0		28,0	
116	52	Прайс	Шайба 12	кг	0,033	839,36		28,0		28,0		28,0	
117	53	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7 731,0 6 491,0	841,0 238,0	7 731,0 6 491,0	841,0 238,0	399,0		7 731,0	
118	54	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,016	372 115,0		5 954,0		5 954,0		5 954,0	
119	55	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	24 762,0 20 111,0	2 842,0 872,0	148 572,0 120 666,0	17 052,0 5 232,0	10 854,0		148 572,0	
120	56	515-301-1103 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	6	29 905,0		179 430,0		179 430,0		179 430,0	
121	57	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	14	1 299,0		18 186,0		18 186,0		18 186,0	
122	58	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	257,0		3 598,0		3 598,0		3 598,0	
123	59	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
124	60	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7 731,0 6 491,0	841,0 238,0	7 731,0 6 491,0	841,0 238,0	399,0		7 731,0	
125	61	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,016	372 115,0		5 954,0		5 954,0		5 954,0	
126	62	252-207-0506 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH157.30, одноцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз	шт.	1	211 201,0		211 201,0		211 201,0		211 201,0	
127	63	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	6 376,0		38 256,0		38 256,0		38 256,0	
128	64	243-903-0926 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ-М	шт.	2	121 484,0		242 968,0		242 968,0		242 968,0	
129	65	1308-0201-2508 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	149 615,0 53 630,0	95 911,0 31 455,0	299 230,0 107 260,0	191 822,0 62 910,0	148,0		299 230,0	
130	66	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	13	261 185,0 112 793,0	1 720,0 392,0	3 395 405,0 1 466 309,0	22 360,0 5 096,0	1 906 736,0		3 395 405,0	
131	67	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	285 438,0 120 257,0	3 472,0 866,0	285 438,0 120 257,0	3 472,0 866,0	161 709,0		285 438,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Строительство кабельной линии					18 142 765	1 169 724	11 238 407	0	18 142 765	
								3 440 470	308 316	1 955 204	0		
			Итого по отделу Добавить					19 421 233	1 238 974	11 881 795	0	18 142 764	
								4 006 300	322 216	1 955 204	0		
			ИТОГО по акту					115 376 563	7 603 870	36 081 766	0	114 098 094	
								21 893 286	1 857 636	49 421 452	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							49 421 452			
		Итого по акту										114 098 094	
			Итого оборудование									49 421 452	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом			8,4%	5 432 837,93						
			Итого									119 530 931,93	
			Сметная прибыль			5%	3 505 474,00						
			Непредвиденные работы и затраты			3%	3 585 927,96						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									126 622 333,88	
			Итого в текущих ценах 2024 года, 100%			1						126 622 333,88	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075						136 119 008,92	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 г									136 119 008,92	
			НДС			12%	16 334 281,07						
			Итого с НДС									152 453 289,99	
			Итого с учетом тендерной скидки			2%	3 049 065,80					149 404 224,19	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Темиртау"
Жэкітай Н.М

Зав. сектором ГУ "Отдел строительства города Темиртау"
Агельдинов Н.А

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Альфа Строй-KZ"
Бахарами М.Y

ТЕХНАДЗОР: Директор
ТОО "Строй-Аст"
Замиралова И.В

14.08.2025 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Энергосервис ЭТП"
Кабыш И.С