Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" 03 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», г. Тараз, ул. Ерденбека Ниеткалиева, 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Жорабеков Биржан Орынбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Тасоткел, Шуского района Жамбылской области». Жамбылская область, Шуский район, Тасоткелский с.о., с.Тасоткел.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Шуского района», руководитель- Каликов Жадыра Абигазиевич.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-строй-2004» ГСЛ-№16017311 от 11.11.2016г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «MBN Building» ГСЛ-№21025158 от 27.08.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оразова Мухамедтани Пашанулы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К°» ГСЛ-№17001521 от 31.01.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№22019802 от 22.10.2022г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) Товарищество с ограниченной ответственностью «АКАС-СтройМонтаж», ГСЛ-№18000886 от 19.01.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Зулуфова Руслана Камаловича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) Товарищество с ограниченной ответственностью «Идель», ГСЛ-№18016731 от 06.09.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айдапкелов Бахытхали Ырысбайұлы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

7) Товарищество с ограниченной ответственностью «OTRAR QURYLYS», ГСЛ-№21016136 от 22.04.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Иралиев Исажан Каримович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

8) Товарищество с ограниченной ответственностью «KazCity-plat 2010», ГСЛ-№001295 от 12.12.2017г. БИН 100840005604

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NESIBE жоба», б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Шуского района» №1 от 12.02.2023 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
водопровод	$м^3$/сут	71,60	71,60	71,60	71,60

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной	м3	-	-

части						
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		-	-		
Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Проект «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Тасоткел, Шуского района Жамбылской области» разработан на основании архитектурно -планировочное задание на проектирование, выданное Отделом архитектуры и градостроительство Шуского района Жамбылской области за № KZ25VUA00835090 от 08.02.2023 г. и инженерных изысканий. Данным проектом предусматривается строительство распределительных сетей водопровода. Водопроводные сети запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая по ГОСТ18599-2001 Ø110х5,3; подводок к домам - предусмотрены из труб ПЭ 100 SDR17 Ø25х2,0 по ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 Ø1500 и Ø2000 с установкой в них запорно-регулирующей арматуры, пожарного гидранта.
Расстояние от низа трубы до плиты днища 0,25м. На повышенных участках сети предусмотрены вантузы, в пониженных точках - выпуски (мокрые колодцы). Соединение полиэтиленовой трубы со стальной осуществляется в колодце. При пересечении трубопроводом стенок колодцев предусмотрены стальные футляры. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом.
Перед укладкой труб на дне траншеи следует предусматривать основание из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.) Насосная станция II подъема - каркасное, одноэтажное, прямоугольное в плане здание с подвалом, размер здания в осях 6,0х12,0м. Высота от низа ригеля 3,9м.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **2024 года;**

месяц, год

окончание работ _____ **2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;
фактически, месяц:____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Гл. инженер Шуского РЭС Д. Нексен 27.03.25г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Шу АЭЖ/РЭС

Место печати(при наличии)

Зам. директора Ауоз су Шу Сексенбаев 05.2025г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на объект отсутствует** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Тасоткел, Шуского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять

дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Интеллект Азия»** _____ **Б.О.Жорабеков**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)