Заказчик: ГУ Управление строительства города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Конструктор Сапа"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор №448 от 14 декабря 2017 г. , дополнительное соглашение №448/6

Наименование стоительства и его адрес: «Строительство 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №5, №6» (без наружных инженерных сетей)»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 ноября 2019г.

Код	Код	Дог. № 448 от 14 декабря 2017 г., дополнительное соглашение от 448/6	Источник финансирования		Организационно правовая форма	Код
заказчика	подрядчика		Наименование	Код	Наименование	17
3739851	30340		бюджетное	11	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	810 023 920	86 788 277								13 258 929	123 750 000
Оборудование в т.ч.											
Всего по стройке	**810 023 920**	**86 788 277**	-	-			-			**13 258 929**	**123 750 000**

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____ Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Ажибаев Е.

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Базарбаев Т.

Инженер-эксперт
ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Избасаров Ч.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ Рыспанов Ж.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Конструктор Сапа"
Договор №448 от 14 декабря 2017 г. , дополнительное соглашение №448/6
Наименование объекта: «Строительство 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №5, №6» (без наружных инженерных сетей)»

АКТ № 10
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок №5								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы по ЮЖ								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3,400, ...+33,400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	1121,49191	516,4	224,37	579136	251634	250790	0,337	377,94277
		отверстие								
				285,83	154,37	320560	173121	50,8	0,182	204,11153

120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1121,49191	11,52	4,45	-12917	-4994	-5509	0,0076	-8,52334
		отверстие								
				6,45	3,22	-7229	-3615	50,8	0,0038	-4,26167
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	1121,49191	95,74	0,54	107371	602	65196	0,119	133,45754
		болт								
				95,2	0,25	106769	285	60,9	0,0003	0,33645
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,11242	446993,93		50251				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	5,46733	59345,79	14082,74	324463	76995	156837	56,5	308,90415
		т конструкций								
				43555,26	3548,53	238131	19401	60,9	3,608	19,72613
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	5,40221	179948,27		972118				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,06589	162657,34		10717				
		т								
126	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=11,000;	158,54234	65,73	1,06	10421	168	2392	0,0295	4,677
		м2								
				27,68	0,16	4388	26	54,2	0,0002	0,03171

127	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	158,54234	132,37	1,67	20987	265	2958	0,0426	6,7539
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				34,08	0,34	5403	54	54,2	0,0004	0,06342
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	115,49593	21373,73	301,47	2468579	34819	224237	4,744	547,91269
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				3747,24	74,63	432791	8620	50,8	0,088	10,16364
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	987,15617	187,41	78,28	185001	77278	71992	0,1348	133,06865
		м борозд		—	—	—	—	—	—	—
				109,12	34,44	107723	33993	50,8	0,0406	40,07854
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	0,30162	260579,54	1389,17	78596	419	6814	56,4	17,01137
		т металлических изделий		—	—	—	—	—	—	—
				44015,65	457,53	13276	138	50,8	0,54	0,16287
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	668,87799	303,28	0,05	202854	36	40596	0,159	106,3516
		м стыка		—	—	—	—	—	—	—
				119,45	0,03	79897	17	50,8	0,00003	0,02007
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.4 Лестницы ЛС-1,2									
167	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,51412	44880,51	18355,53	112835	46148	44533	28,9	72,65807
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				23944,36	5140,96	60199	12925	60,9	5,246	13,18907
168	21-060208-0501	Лестницы	2,51412	299949,74		754110				
		т								
169	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	21,504	214,94		4622				
		кг								
170	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	72,90948	132,37	1,66	9651	121	1360	0,0426	3,10594

		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,33	2485	24	54,2	0,0004	0,02916
	Раздел 5 Кровля									
198	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,37261	18270,6	8832,05	43349	20955	9823	5,88	13,95095
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4644,67	2153,32	11020	5109	60,9	2,21	5,24347
199	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,37261	2205,17	520,95	5232	1236	2018	1,34	3,1793
		т		———	———	———	———	———	———	———
				1395,51	0,84	3311	2	60,9	0,001	0,00237
202	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	62,34162	132,37	1,65	8252	103	1164	0,0426	2,65575
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,09	0,35	2125	22	54,2	0,0004	0,02494
203	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,08825	59355,3	14083,06	183304	43492	88591	56,5	174,48613
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,41	3548,94	134510	10960	60,9	3,608	11,14241
204	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,08825	9695,78	1961,95	29943	6059	11081	5,25	16,21331
		т		———	———	———	———	———	———	———
				5889,42	2,59	18188	8	60,9	0,003	0,00926
206	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	160,589	132,36	1,66	21256	267	2996	0,0426	6,84109
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	5473	54	54,2	0,0004	0,06424
207	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303

208	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
210	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
211	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,00545	132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
212	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
213	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
215	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137
216	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
217	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866

219	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,06	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2								
				27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
220	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
		м2								
				34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
233	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	10,6407	22498,08		239395				
		м3								
241	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	4,74	20019,07		94890				
		м3								
	Раздел 7 Решетки ограждения Ог 1-7									
278	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,116	313465,52	853,45	36362	99	8932	198	22,968
		т								
				158405,17	353,45	18375	41	48,5	0,36	0,04176
279	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,524	18270,99	8833,97	9574	4629	2169	5,88	3,08112
		т конструкций								
				4645,04	2150,76	2434	1127	60,9	2,21	1,15804
280	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,49384	346298,35		171016				
		т								
281	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,03016	345850,53		10431				
		т								
282	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	1,77488	51918,44	16209,55	92149	28770	36791	35,9	63,71819

		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				29062,25	4974,98	51582	8830	60,9	4,408	7,82367
283	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	1,77488	42896,98	13230,19	76137	23482	30627	29,8	52,89142
		т		———	———	———	———	———	———	———
				28333,18	1,69	50288	3	60,9	0,002	0,00355
284	21-060510-0101	Ограждения	1,77488	397796,81		706042				
		т								
285	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	200,53539	132,37	1,67	26545	334	3741	0,0426	8,54281
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	6834	68	54,2	0,0004	0,08021
		Всего прямые затраты				**8043682**				**2307**
										———
										331
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 879 388				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				733 606				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				295 990				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 430 688				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 202 473				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 246 155				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				392 037				
		Итого, тенге				9 638 192				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				771 055				
		Всего				**10 409 247**				
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы АР								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы									
	1.1 Оконные проемы									
1	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1, ОК-3, ОК-7)	9,7555	1900,98	113,37	18545	1106	3985	0,8165	7,96537
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				629,39	53,71	6140	524	59,8	0,0669	0,65264

2	21-090201-0302	(ОК-1)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	9,6955	15501,64		150296				
		м2								
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2, ОК-4)	18,696	2097,45	114,89	39214	2148	9429	1,0234	19,13349
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				788,94	54,4	14750	1017	59,8	0,0678	1,26759
4	21-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	10,45	16355,38		170914				
		м2								
5	21-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	16,492	14008,36		231026				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	83,9273	1987,76	3,25	166827	273	8068	0,2119	17,78419
		п/м		———	———	———	———	———	———	———
				159,19	1,57	13360	132	59,8	0,0019	0,15946
	1.2 Витражи									
9	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	250,732	3986,68	629,48	999589	157832	537544	3,81	955,28892
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				3330,47	189,89	835056	47611	60,9	0,169	42,37371

10	21-090303-0209	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-88	45,06	58090,65		2617565				
		м2								
11	21-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	36,912	30424,67		1123035				
		м2								
12	21-090303-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	120,12	64683,73		7769810				
		м2								
13	21-090301-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	48,64	36013,48		1751696				
		м2								
	1.3 Дверные проемы									
21	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92К=132,000;	59,4	12217,92		725744				
		м2								
22	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92К=156,000;	62,01	9150,83		567443				
		м2								
23	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92К=44,000;	31,24	7621,09		238083				
		м2								

24	21-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	166	4219,62		700457				
		шт.								
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3,500 до +33,500									
31	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 ммК=11,000;	2313,99993	923,1	20	2136055	46274	512046	0,45	1041,29997
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				387,37	16,43	896382	38009	54,8	0,0218	50,4452
33	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 ммК=11,000;	546,19994	761,62	17,11	415999	9346	93870	0,37	202,09398
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,53	14,09	163601	7695	54,8	0,0187	10,21394
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	718,2703	2643,1	17,04	1898461	12241	489243	1,52	1091,77086
		м2 поверхности облицовки								
				1230,49	12,47	883821	8959	54,8	0,0165	11,85146
36	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=11,000;	367,488	3044,81	20,5	1118930	7534	188220	1,0614	390,05176
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				849,14	7,35	312049	2700	59,8	0,0074	2,71941
37	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=11,000;	378,51264	9139,62		3459462				
		м3								
	2.2 на отм. -3,530									
40	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	119,06	761,63	17,12	90680	2038	20462	0,37	44,0522

		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				299,53	14,09	35662	1677	54,8	0,0187	2,22642
	2.3 на отм. 0,000									
44	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	227,98	761,62	17,11	173635	3901	39180	0,37	84,3526
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				299,53	14,08	68286	3211	54,8	0,0187	4,26323
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм. +3,500_ +33,500									
51	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	214,35997	223,88	20,08	47990	4305	27866	0,258	55,30487
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,67	43685	2072	60,9	0,0116	2,48658
52	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	6,62365	28524,87		188939				
		м3								
53	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	214,35997	89,66	0,18	19219	38	12211	0,123	26,36628
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				88,51	0,08	18973	18	64,3	0,0001	0,02144
54	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	214,35997	596,04	19,2	127767	4115	33775	0,356	76,31215
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	53414	2045	60,9	0,0127	2,72237
55	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	214,35997	528,19	19,69	113222	4220	3648	0,0264	5,6591
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,47	3961	2029	60,9	0,0126	2,70094
56	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,23496	9976,17	893,77	2344	210	1074	11,6	2,72554
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9052,6	370,28	2127	87	48,5	0,38	0,08928

57	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,23573	215174,51		50723				
		т								
60	11-110101-0901	(Тип 2) Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	429,39996	223,88	20,08	96132	8624	55820	0,258	110,78519
		м2 изолируемой поверхности								
				203,79	9,66	87508	4150	60,9	0,0116	4,98104
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	13,26842	28524,87		378480				
		м3								
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	429,39996	89,66	0,18	38499	77	24460	0,123	52,8162
		м2 покрытия								
				88,51	0,08	38005	36	64,3	0,0001	0,04294
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	429,39996	596,03	19,19	255937	8242	67656	0,356	152,86639
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	106997	4097	60,9	0,0127	5,45338
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	429,39996	739,46	27,56	317526	11835	10230	0,03696	15,87062
		м2 стяжки								
				25,87	13,25	11108	5690	60,9	0,01764	7,57462
67	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	75,59992	223,88	20,08	16925	1518	9827	0,258	19,50478
		м2 изолируемой поверхности								
				203,8	9,66	15407	730	60,9	0,0116	0,87696
68	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	2,33596	28524,87		66633				
		м3								
69	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	75,59992	179,31	0,36	13556	27	8613	0,246	18,59758
		м2 покрытия								

				177,01	0,17	13382	13	64,3	0,0002	0,01512
70	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	75,59992	596,03	19,19	45060	1451	11911	0,356	26,91357
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	18838	721	60,9	0,0127	0,96012
71	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	75,59992	176,07	6,56	13311	496	429	0,0088	0,66528
		м2 стяжки								
				6,16	3,16	466	239	60,9	0,0042	0,31752
72	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,08316	9980,76	901,88	830	75	380	11,6	0,96466
		т								
				9054,83	372,78	753	31	48,5	0,38	0,0316
73	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,08316	215174,51		17894				
		т								
76	11-110101-1101	(Тип 4) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	21,39995	595,98	19,16	12754	410	3371	0,356	7,61838
		м2 стяжки								
				249,16	9,53	5332	204	60,9	0,0127	0,27178
77	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	21,39995	176,03	6,54	3767	140	122	0,0088	0,18832
		м2 стяжки								
				6,17	3,18	132	68	60,9	0,0042	0,08988
78	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	21,39995	3429,49	88,18	73391	1887	9522	0,8945	19,14226
		м2 покрытия								
				698,04	32,62	14938	698	60,9	0,0388	0,83032
79	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	29,04	596,01	19,18	17308	557	4575	0,356	10,33824
		м2 стяжки								
				249,17	9,54	7236	277	60,9	0,0127	0,36881

80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-29,04	176,07	6,58	-5113	-191	-165	0,0088	-0,25555
		м2 стяжки								
				6,16	3,17	-179	-92	60,9	0,0042	-0,12197
83	11-110101-1101	(Тип 6). Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	76,6799	596,04	19,2	45704	1472	12082	0,356	27,29804
		м2 стяжки								
				249,18	9,55	19107	732	60,9	0,0127	0,97383
84	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	76,6799	528,18	19,68	40501	1509	1305	0,0264	2,02435
		м2 стяжки								
				18,48	9,47	1417	726	60,9	0,0126	0,96617
		Всего прямые затраты				**28562765**				**4485**
										158
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 691 714				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				293 710				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				136 106				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 577 341				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 200 759				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30 763 524				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 304 373				
		Итого, тенге				32 067 897				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 565 432				
		Всего				**34 633 329**				
		Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение и силовое электрооборудование								
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	3	8990,33	2099,67	26971	6299	4209	3	9

		шт.								
				2622,33	655,33	7867	1966	42,8	0,66	1,98
2	51-080401-0301(о	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	184990		184990				
		шт.								
5	51-080401-0508(о	Распределительная панель ВРУ-1-50-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	87435		87435				
		шт.								
6	51-080401-0401(о	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	192416		192416				
		шт.								
7	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	3	2776,67	960,67	8330	2882	2663	2	6
		шт.								
				1748,33	325,67	5245	977	42,8	0,36	1,08
8	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175,25		5175				
		шт.								
9	23-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5511,66		5512				
		шт.								
10	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4281,05		4281				
		шт.								
90	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	599	308,26	12,06	184649	7223	47291	0,22	131,78
		м								

				182,28	2,19	109184	1309	42,8	0,0022	1,3178
91	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	610,98	39,86		24354				
		м								
92	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	329	379,39	24,74	124819	8139	34756	0,29	95,41
		м								
				240,27	6,55	79050	2156	42,8	0,0066	2,1714
93	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	335,58	59,28		19893				
		м								
94	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	379,5	24,8	3795	248	1057	0,29	2,9
		м								
				240,3	6,6	2403	66	42,8	0,0066	0,066
95	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	10,2	74,61		761				
		м								
96	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	379,38	24,74	56907	3711	15846	0,29	43,5
		м								
				240,27	6,55	36041	983	42,8	0,0066	0,99
97	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020;	153	110,35		16884				
		м								
98	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	88	417,84	31,22	36770	2747	10627	0,33	29,04
		м								
				273,42	8,73	24061	768	42,8	0,0088	0,7744
99	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 70 ммК=1,020;	89,76	320,64		28781				
		м								
100	13-080206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	8	307,13	39,5	2457	316	770	0,26	2,08

		м								
				215,38	9,38	1723	75	42,8	0,0094	0,0752
101	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	8,24	295,28		2433				
		м								
102	13-080206-1707	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	11	309,82	53	3408	583	855	0,2	2,2
		м								
				165,73	15,91	1823	175	42,8	0,016	0,176
103	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	11,33	526,87		5969				
		м								
104	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	8	574,25	47,13	4594	377	838	0,29	2,32
		м								
				240,25	4,38	1922	35	42,8	0,0044	0,0352
105	21-130814-1807	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	6,18	187,86		1161				
		м								
106	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	2,06	227,78		469				
		м								
107	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	372,5	188,1	3725	1881	960	0,19	1,9
		м кабеля								
				161,2	63,1	1612	631	42,8	0,0766	0,766
108	23-060131-0979	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	2091206,98		21330				
		км								
109	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	78	279,91	129,46	21833	10098	5687	0,15	11,7
		м кабеля								
				127,23	43,12	9924	3363	42,8	0,0538	4,1964
110	23-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,07956	1699041,28		135176				
		км								

111	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	673,2	346,4	3366	1732	514	0,16	0,8
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				135,8	104,2	679	521	42,8	0,1167	0,5835
112	23-060131-0975	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0051	1151584,63		5873				
		км								
113	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	160	198,95	90,93	31832	14548	7882	0,1	16
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	13571	4845	42,8	0,0378	6,048
114	23-060131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1632	543954,53		88773				
		км								
115	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	325	198,94	90,93	64656	29551	16011	0,1	32,5
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	27566	9842	42,8	0,0378	12,285
116	23-060144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,3315	1309647,49		434148				
		км								
117	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	17	199,06	91	3384	1547	837	0,1	1,7
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,24	1442	514	42,8	0,0378	0,6426
118	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01734	791761,94		13729				
		км								
119	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	29	198,97	90,93	5770	2637	1429	0,1	2,9
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,83	30,31	2460	879	42,8	0,0378	1,0962
120	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02958	555440,35		16430				
		км								

121	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	208	198,94	90,93	41379	18913	10247	0,1	20,8
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	17642	6299	42,8	0,0378	7,8624
122	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,21216	362754,3		76962				
		км								
123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	770	198,94	90,93	153184	70014	37932	0,1	77
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	65309	23317	42,8	0,0378	29,106
124	23-060128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,7854	1292692,69		1015281				
		км								
125	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	990	198,94	90,93	196951	90018	48770	0,1	99
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	83969	29979	42,8	0,0378	37,422
126	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,0098	780921,33		788574				
		км								
127	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	198,93	90,93	8952	4092	2217	0,1	4,5
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,29	3817	1363	42,8	0,0378	1,701
128	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0459	328479,82		15077				
		км								
139	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	991	27,56		27312				
		шт.								
140	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1214	36,97		44882				
		шт.								

		Всего прямые затраты				**4251793**				**593**
										110
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				497 310				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				277 556				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				90 063				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 012 086				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				464 841				
		Накладные расходы I уровня, тенге				251 398				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 503 191				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				190 935				
		Итого, тенге				4 694 126				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				375 530				
		Всего				**5 069 656**				
		Стоимость оборудования				523 314				
		Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция								
	Раздел 1 Отопление									
12	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	81	1789,9	21,98	144982	1780	16337	0,38316	31,03596
		м трубопровода								
				324,99	8,94	26324	724	60,4	0,0103	0,8343
13	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	39	1479,87	11,92	57715	465	6219	0,30591	11,93049
		м трубопровода								
				259,46	4,56	10119	178	60,4	0,00515	0,20085
14	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	98	1368,14	11,91	134078	1167	15629	0,30591	29,97918
		м трубопровода								
				259,46	4,57	25427	448	60,4	0,00515	0,5047
15	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	79	1129,22	11,9	89208	940	12599	0,30591	24,16689

		м трубопровода								
				259,47	4,58	20498	362	60,4	0,00515	0,40685
16	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	24	1125,21	11,92	27005	286	3828	0,30591	7,34184
		м трубопровода								
				259,46	4,58	6227	110	60,4	0,00515	0,1236
		Всего прямые затраты				**452988**				**104**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				88 595				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 638				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 822				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				359 755				
		Накладные расходы I уровня, тенге				54 612				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				507 600				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 522				
		Итого, тенге				529 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				42 330				
		Всего				**571 452**				
		Локальная смета 2-1-5. Водопровод и канализация								
	Раздел 2 II зона									
	2.1 Жилье									
16	58-000004-0002(п.	Насосная станция повышения давления APSU E CR3-12 Q=3.15м3/ч, Н-50м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	1650726		1650726				
		компл								
25	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	2243	23,18	24673	255	2502	0,433	4,763
		м трубопровода								
				367,27	9,36	4040	103	60,4	0,0108	0,1188

26	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	33	2084,7	13,24	68795	437	5800	0,337	11,121
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,82	5,18	9432	171	60,4	0,0059	0,1947
27	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	12	1826,92	13,17	21923	158	2110	0,337	4,044
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,83	5,25	3430	63	60,4	0,0059	0,0708
28	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4	1650,25	13,25	6601	53	703	0,337	1,348
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,75	5,25	1143	21	60,4	0,0059	0,0236
35	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	5	1650,2	13,2	8251	66	879	0,337	1,685
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,8	5,2	1429	26	60,4	0,0059	0,0295
36	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	33	1650,21	13,24	54457	437	5800	0,337	11,121
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,82	5,18	9432	171	60,4	0,0059	0,1947
37	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	67,27272	1288,61	13,21	86688	889	11826	0,337	22,67091
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,84	5,22	19229	351	60,4	0,0059	0,39691
57	11-160501-0102	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ПрокладкаК=82,000;	24,6	491,59	2,07	12093	51	7283	0,56	13,776
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				489,51	0,65	12042	16	60,4	0,0007	0,01722
58	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=82,000;	24,6	841,19		20693				
		м								

59	11-160501-0101	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=200,000;	40	511,38	0,88	20455	35	12340	0,584	23,36
		м трубопровода								
				510,5	0,28	20420	11	60,4	0,0003	0,012
60	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=200,000;	40	287,22		11489				
		м								
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
	3.1 Водомерный узел №4 (ВК-25)									
81	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,286	1289,45		369				
		м								
82	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,4	441,47		177				
		м								
	3.2 Водомерный узел №5 (ВК-26)									
96	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,362	1037,61		376				
		м								
97	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,4	441,47		177				
		м								
	3.3 Трубопровод									
113	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	2242,95	23,18	134577	1391	13649	0,433	25,98
		м трубопровода								
				367,25	9,37	22035	562	60,4	0,0108	0,648
114	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	60	2084,7	13,2	125082	792	10548	0,337	20,22
		м трубопровода								

				285,83	5,22	17150	313	60,4	0,0059	0,354
138	11-160501-0102	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ПрокладкаК=80,000;	24	491,58	2,08	11798	50	7105	0,56	13,44
		м трубопровода								
				489,5	0,63	11748	15	60,4	0,0007	0,0168
139	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=80,000;	24	841,19		20189				
		м								
140	11-160501-0101	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=200,000;	40	511,38	0,88	20455	35	12340	0,584	23,36
		м трубопровода								
				510,5	0,28	20420	11	60,4	0,0003	0,012
141	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=200,000;	40	287,22		11489				
		м								
	Раздел 4 Противопожарный водопровод В2(II)									
155	58-000004-0003(п.	Насосная станция пожаротушения APSU K2 CR 15-4 Q=18.72м3/ч, H=40 м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	2624237		2624237				
		компл								
	Раздел 6 Дождевая канализация									
205	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	50	1178,74	2,06	58937	103	14803	0,56	28
		м трубопровода								
				489,52	0,64	24476	32	60,4	0,0007	0,035
213	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	53	2856,83	43,94	151412	2329	20468	0,725	38,425
		м трубопровода								
				624,09	15,28	33077	810	60,4	0,0177	0,9381

220	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	103	54,74	2,06	5638	212	3195	0,0501	5,1603
		м трубопровода								
				51,35	–	5289	–	60,4	–	–
		Всего прямые затраты				**5151757**				**248**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				214 792				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 293				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 676				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				654 709				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				4 274 963				
		Накладные расходы I уровня, тенге				131 351				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 283 108				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				224 004				
		Итого, тенге				5 507 112				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				440 569				
		Всего				**5 947 681**				
		Стоимость оборудования				4 812 719				
		Блок №6								
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы по КЖ								
	Раздел 5 Кровля									
198	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,37261	18270,6	8832,05	43349	20955	9823	5,88	13,95095
		т конструкций								
				4644,67	2153,32	11020	5109	60,9	2,21	5,24347
199	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,37261	2205,17	520,95	5232	1236	2018	1,34	3,1793
		т								
				1395,51	0,84	3311	2	60,9	0,001	0,00237
202	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	62,34162	132,37	1,65	8252	103	1164	0,0426	2,65575

		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,09	0,35	2125	22	54,2	0,0004	0,02494
203	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,08825	59355,3	14083,06	183304	43492	88591	56,5	174,48613
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,41	3548,94	134510	10960	60,9	3,608	11,14241
204	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,08825	9695,78	1961,95	29943	6059	11081	5,25	16,21331
		т		———	———	———	———	———	———	———
				5889,42	2,59	18188	8	60,9	0,003	0,00926
206	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	160,589	132,36	1,66	21256	267	2996	0,0426	6,84109
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	5473	54	54,2	0,0004	0,06424
207	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303
208	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т		———	———	———	———	———	———	———
				5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
210	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
211	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,00545	132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
212	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———

				10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
213	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
		т								
				5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
215	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2								
				27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137
216	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2								
				34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
217	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций								
				30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866
219	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,06	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2								
				27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
220	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
		м2								
				34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
241	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	4,74	20019,07		94890				
		м3								
	Раздел 7 Решетки ограждения Ог 1-7									
278	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,116	313465,52	853,45	36362	99	8932	198	22,968
		т								

				158405,17	353,45	18375	41	48,5	0,36	0,04176
279	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,524	18270,99	8833,97	9574	4629	2169	5,88	3,08112
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4645,04	2150,76	2434	1127	60,9	2,21	1,15804
280	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,49384	346298,35		171016				
		т								
281	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,03016	345850,53		10431				
		т								
282	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	1,77488	51918,44	16209,55	92149	28770	36791	35,9	63,71819
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				29062,25	4974,98	51582	8830	60,9	4,408	7,82367
283	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	1,77488	42896,98	13230,19	76137	23482	30627	29,8	52,89142
		т		———	———	———	———	———	———	———
				28333,18	1,69	50288	3	60,9	0,002	0,00355
284	21-060510-0101	Ограждения	1,77488	397796,81		706042				
		т								
285	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	200,53539	132,37	1,67	26545	334	3741	0,0426	8,54281
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	6834	68	54,2	0,0004	0,08021
		Всего прямые затраты				**1925492**				**604**
										———
										47
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				514 995				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				250 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 001				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 160 382				
		Накладные расходы I уровня, тенге				340 277				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 265 769				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				96 069				
		Итого, тенге				2 361 838				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				188 947				
		Всего				**2 550 785**				
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы АР								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы									
	1.1 Оконные проемы									
1	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1, ОК-3, ОК-7)	4,84777	1901,08	113,45	9216	550	1981	0,8165	3,9582
		м2 проемов								
				629,36	53,84	3051	261	59,8	0,0669	0,32432
2	21-090201-0302	(ОК-1)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,84777	15501,64		75148				
		м2								
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2, ОК-4)	9,348	2097,45	115	19607	1075	4714	1,0234	9,56674
		м2 проемов								
				788,94	54,34	7375	508	59,8	0,0678	0,63379
4	21-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	5,225	16355,38		85457				
		м2								

5	21-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	4,123	14008,36		57756				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	25,17867	1987,75	3,26	50049	82	2421	0,2119	5,33536
		п/м								
				159,18	1,59	4008	40	59,8	0,0019	0,04784
	1.2 Витражи									
9	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	143,952	3986,68	629,49	573891	90616	308618	3,81	548,45712
		м2								
				3330,47	189,88	479428	27334	60,9	0,169	24,32789
10	21-090303-0209	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-88	30,66	58090,65		1781059				
		м2								
11	21-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	32,212	30424,67		980039				
		м2								
12	21-090303-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	120,12	64683,73		7769810				
		м2								

13	21-090301-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	24,96	36013,48		898896				
		м2								
	1.3 Дверные проемы									
21	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92К=132,000;	118,8	12217,92		1451489				
		м2								
22	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92К=156,000;	124,02	9150,83		1134886				
		м2								
23	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92К=44,000;	62,48	7621,09		476166				
		м2								
24	21-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	166	4219,62		700457				
		шт.								
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	0,945	2701,59	118,52	2553	112	399	0,8342	0,78832
		м2 проемов								
				650,79	55,03	615	52	59,8	0,0678	0,06407
26	21-090202-0103	(Д-10)Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	0,945	23805,81		22496				
		м2								
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3,500 до +33,500									

31	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 ммК=11,000;	829,63991	923,1	20	765842	16591	183585	0,45	373,33796
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				387,37	16,43	321381	13628	54,8	0,0218	18,08615
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	1119,99998	2643,1	17,04	2960276	19089	762878	1,52	1702,39997
		м2 поверхности облицовки								
				1230,49	12,47	1378144	13970	54,8	0,0165	18,48
36	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=11,000;	459,36	3044,81	20,5	1398663	9419	235276	1,0614	487,5647
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				849,14	7,35	390062	3376	59,8	0,0074	3,39926
37	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=11,000;	473,1408	9139,62		4324327				
		м3								
	2.2 на отм. -3,530									
40	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	119,06	761,63	17,12	90680	2038	20462	0,37	44,0522
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,53	14,09	35662	1677	54,8	0,0187	2,22642
	2.3 на отм. 0,000									
44	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	227,98	761,62	17,11	173635	3901	39180	0,37	84,3526
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,53	14,08	68286	3211	54,8	0,0187	4,26323
		Всего прямые затраты				**25802398**				**3260**

										72
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 688 012				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				143 473				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				64 057				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 970 913				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 559 514				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 361 912				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 160 145				
		Итого, тенге				28 522 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 281 765				
		Всего				**30 803 822**				
		Локальная смета 2-2-3. Электроосвещение и силовое электрооборудование								
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	3	8990,33	2099,67	26971	6299	4209	3	9
		шт.								
				2622,33	655,33	7867	1966	42,8	0,66	1,98
2	51-080401-0301(о	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	184990		184990				
		шт.								
5	51-080401-0508(о	Распределительная панель ВРУ-1-50-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	87435		87435				
		шт.								
6	51-080401-0401(о	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	192416		192416				
		шт.								

7	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	3	2776,67	960,67	8330	2882	2663	2	6
		шт.								
				1748,33	325,67	5245	977	42,8	0,36	1,08
8	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175,25		5175				
		шт.								
9	23-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5511,66		5512				
		шт.								
10	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4281,05		4281				
		шт.								
88	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	465	308,26	12,06	143342	5608	36712	0,22	102,3
		м								
				182,28	2,18	84759	1016	42,8	0,0022	1,023
89	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	474,3	22,48		10662				
		м								
90	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	599	308,26	12,06	184649	7223	47291	0,22	131,78
		м								
				182,28	2,19	109184	1309	42,8	0,0022	1,3178
91	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	610,98	39,86		24354				
		м								
92	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	329	379,39	24,74	124819	8139	34756	0,29	95,41
		м								
				240,27	6,55	79050	2156	42,8	0,0066	2,1714

93	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	335,58	59,28		19893				
		м								
94	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	379,5	24,8	3795	248	1057	0,29	2,9
		м								
				240,3	6,6	2403	66	42,8	0,0066	0,066
95	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	10,2	74,61		761				
		м								
96	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	379,38	24,74	56907	3711	15846	0,29	43,5
		м								
				240,27	6,55	36041	983	42,8	0,0066	0,99
97	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020;	153	110,35		16884				
		м								
98	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	88	417,84	31,22	36770	2747	10627	0,33	29,04
		м								
				273,42	8,73	24061	768	42,8	0,0088	0,7744
99	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 70 ммК=1,020;	89,76	320,64		28781				
		м								
100	13-080206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	8	307,13	39,5	2457	316	770	0,26	2,08
		м								
				215,38	9,38	1723	75	42,8	0,0094	0,0752
101	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	8,24	295,28		2433				
		м								
102	13-080206-1707	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	11	309,82	53	3408	583	855	0,2	2,2

		м								
				165,73	15,91	1823	175	42,8	0,016	0,176
103	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	11,33	526,87		5969				
		м								
104	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	8	574,25	47,13	4594	377	838	0,29	2,32
		м								
				240,25	4,38	1922	35	42,8	0,0044	0,0352
105	21-130814-1807	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	6,18	187,86		1161				
		м								
106	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	2,06	227,78		469				
		м								
107	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	372,5	188,1	3725	1881	960	0,19	1,9
		м кабеля								
				161,2	63,1	1612	631	42,8	0,0766	0,766
108	23-060131-0979	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	2091206,98		21330				
		км								
109	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	78	279,91	129,46	21833	10098	5687	0,15	11,7
		м кабеля								
				127,23	43,12	9924	3363	42,8	0,0538	4,1964
110	23-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,07956	1699041,28		135176				
		км								
111	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	673,2	346,4	3366	1732	514	0,16	0,8
		м кабеля								
				135,8	104,2	679	521	42,8	0,1167	0,5835
112	23-060131-0975	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0051	1151584,63		5873				
		км								
113	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	160	198,95	90,93	31832	14548	7882	0,1	16

		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	13571	4845	42,8	0,0378	6,048
114	23-060131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1632	543954,53		88773				
		км								
115	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	325	198,94	90,93	64656	29551	16011	0,1	32,5
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	27566	9842	42,8	0,0378	12,285
116	23-060144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,3315	1309647,49		434148				
		км								
117	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	17	199,06	91	3384	1547	837	0,1	1,7
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,24	1442	514	42,8	0,0378	0,6426
118	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01734	791761,94		13729				
		км								
119	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	29	198,97	90,93	5770	2637	1429	0,1	2,9
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,83	30,31	2460	879	42,8	0,0378	1,0962
120	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02958	555440,35		16430				
		км								
121	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	208	198,94	90,93	41379	18913	10247	0,1	20,8
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				84,82	30,28	17642	6299	42,8	0,0378	7,8624
122	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,21216	362754,3		76962				
		км								
123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	770	198,94	90,93	153184	70014	37932	0,1	77

		м кабеля								
				84,82	30,28	65309	23317	42,8	0,0378	29,106
124	23-060128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,7854	1292692,69		1015281				
		км								
125	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	990	198,94	90,93	196951	90018	48770	0,1	99
		м кабеля								
				84,82	30,28	83969	29979	42,8	0,0378	37,422
126	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,0098	780921,33		788574				
		км								
127	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	198,93	90,93	8952	4092	2217	0,1	4,5
		м кабеля								
				84,82	30,29	3817	1363	42,8	0,0378	1,701
128	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0459	328479,82		15077				
		км								
139	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	1287	27,56		35470				
		шт.								
140	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1495	36,97		55270				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**4424343**				**695**
										111
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				582 069				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				283 164				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				91 079				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 094 269				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				464 841				

		Накладные расходы I уровня, тенге				288 110				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 712 453				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				199 808				
		Итого, тенге				4 912 261				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				392 981				
		Всего				**5 305 242**				
		Стоимость оборудования				523 314				
		Локальная смета 2-2-4. Отопление и вентиляция								
	Раздел 1 Отопление									
12	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	81	1789,9	21,98	144982	1780	16337	0,38316	31,03596
		м трубопровода								
				324,99	8,94	26324	724	60,4	0,0103	0,8343
13	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	39	1479,87	11,92	57715	465	6219	0,30591	11,93049
		м трубопровода								
				259,46	4,56	10119	178	60,4	0,00515	0,20085
14	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	98	1368,14	11,91	134078	1167	15629	0,30591	29,97918
		м трубопровода								
				259,46	4,57	25427	448	60,4	0,00515	0,5047
15	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	79	1129,22	11,9	89208	940	12599	0,30591	24,16689
		м трубопровода								
				259,47	4,58	20498	362	60,4	0,00515	0,40685
16	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	24	1125,21	11,92	27005	286	3828	0,30591	7,34184
		м трубопровода								
				259,46	4,58	6227	110	60,4	0,00515	0,1236
		Всего прямые затраты				**452988**				**104**
										2

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				88 595				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 638				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 822				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				359 755				
		Накладные расходы I уровня, тенге				54 612				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				507 600				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 522				
		Итого, тенге				529 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				42 330				
		Всего				**571 452**				
		Локальная смета 2-2-5. Водопровод и канализация								
	Раздел 2 II зона									
	2.1 Жилье									
16	58-000004-0002(п	Насосная станция повышения давления APSU E CR3-12 Q=3.15м3/ч, Н-50м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	1650726		1650726				
		компл								
25	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	2243	23,18	24673	255	2502	0,433	4,763
		м трубопровода								
				367,27	9,36	4040	103	60,4	0,0108	0,1188
26	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	33	2084,7	13,24	68795	437	5800	0,337	11,121
		м трубопровода								
				285,82	5,18	9432	171	60,4	0,0059	0,1947
27	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	12	1826,92	13,17	21923	158	2110	0,337	4,044
		м трубопровода								
				285,83	5,25	3430	63	60,4	0,0059	0,0708
28	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4	1650,25	13,25	6601	53	703	0,337	1,348

		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,75	5,25	1143	21	60,4	0,0059	0,0236
35	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	5	1650,2	13,2	8251	66	879	0,337	1,685
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,8	5,2	1429	26	60,4	0,0059	0,0295
36	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	33	1650,21	13,24	54457	437	5800	0,337	11,121
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,82	5,18	9432	171	60,4	0,0059	0,1947
37	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	56,91456	1288,58	13,2	73339	751	10005	0,337	19,18021
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				285,83	5,2	16268	296	60,4	0,0059	0,3358
50	11-161301-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 20 мм. Прокладка	108,91456	952,63	9,59	103755	1045	53483	0,94	102,37969
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				809,18	3,82	88132	416	60,4	0,0044	0,47922
57	11-160501-0102	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ПрокладкаК=82,000;	24,6	491,59	2,07	12093	51	7283	0,56	13,776
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				489,51	0,65	12042	16	60,4	0,0007	0,01722
58	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=82,000;	24,6	841,19		20693				
		м								
59	11-160501-0101	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=200,000;	40	511,38	0,88	20455	35	12340	0,584	23,36
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				510,5	0,28	20420	11	60,4	0,0003	0,012
60	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=200,000;	40	287,22		11489				

		м								
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
	3.3 Трубопровод									
113	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	2242,95	23,18	134577	1391	13649	0,433	25,98
		м трубопровода								
				367,25	9,37	22035	562	60,4	0,0108	0,648
114	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	60	2084,7	13,2	125082	792	10548	0,337	20,22
		м трубопровода								
				285,83	5,22	17150	313	60,4	0,0059	0,354
118	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	33	1650,21	13,24	54457	437	5800	0,337	11,121
		м трубопровода								
				285,82	5,18	9432	171	60,4	0,0059	0,1947
119	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	625	1288,6	13,21	805375	8257	109868	0,337	210,625
		м трубопровода								
				285,83	5,21	178646	3254	60,4	0,0059	3,6875
138	11-160501-0102	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ПрокладкаК=80,000;	24	491,58	2,08	11798	50	7105	0,56	13,44
		м трубопровода								
				489,5	0,63	11748	15	60,4	0,0007	0,0168
139	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=80,000;	24	841,19		20189				
		м								
140	11-160501-0101	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=200,000;	40	511,38	0,88	20455	35	12340	0,584	23,36
		м трубопровода								
				510,5	0,28	20420	11	60,4	0,0003	0,012

141	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=200,000;	40	287,22		11489				
		м								
	Раздел 4 Противопожарный водопровод В2(II)									
155	58-000004-0003(п.	Насосная станция пожаротушения APSU K2 CR 15-4 Q=18.72м3/ч, Н=40 м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	2624237		2624237				
		компл								
	Раздел 6 Дождевая канализация									
205	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	50	1178,74	2,06	58937	103	14803	0,56	28
		м трубопровода								
				489,52	0,64	24476	32	60,4	0,0007	0,035
214	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,053	1340754,72	29075,47	71060	1541	5607	205	10,865
		км трубопровода								
				169849,06	509,43	9002	27	62,1	0,4924	0,0261
		Всего прямые затраты				**6014906**				**536**
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				458 677				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 894				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 679				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 265 372				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				4 274 963				
		Накладные расходы I уровня, тенге				280 625				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 295 531				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				266 931				
		Итого, тенге				6 562 462				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				524 997				

		Всего				**7 087 459**				
		Стоимость оборудования				4 812 719				
		Итого прямые затраты по смете				**85083112**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6363732				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				91446844				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3877346				
		Итого, тенге				95324190				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7625935				
		Стоимость оборудования				10672067				
		Итого по смете на подряд, тенге				**102950125**				
		Всего по сметам, тенге				**102950125**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			102950125				
		Временные здания и сооружения 0,9%				830503				
		Итого				103780628				
		зимние удорожание, 0,49%				456232				
		Итого				104236860				
		Итого на 2018 год к=1,060				110491071				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				13258929				
		Итого с НДС				**123 750 000**				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Избасаров Ч

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Байтореев Б.

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калыбаев Г.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ Рыспанов Ж.