ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-99124000183[illegible]-20200618-42040235	1.1. Номер учетной системы 00000000022
2. Дата выписки 18.06.2020	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.06.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия 45001	9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100640008423	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли - сад №21 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. АСТАНА, д. 1А	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер №94 27.4. Дата 29.04.2020	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер Акт № 2 выполненных работ 32.2 Дата 12.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП"Ясли-сад №21 города Павлодар"			Работа	1	4342327.43	4342327.43			4342327.43	12%	521079.29	4863406.72			1	
				Всего по счету:				4342327.43		0.00	4342327.43		521079.29	4863406.72				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	t6maINw80NErQttVqqElvHlaR8ElvfUH73mDfRq0NZPX kiJJ3Q8QgnWI2SOGVOat2zQY0ioIBxlyiyYnG6w0Hg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "12" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли - сад №21 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП «Ясли-сад № 21 города Павлодар»

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №94 от 29.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП «Ясли-сад № 21 города Павлодар»	11 282 324,40	11 282 324,40	11 282 324,40					4 342 327,43		4 342 327,43	
НДС 12 %	1 353 878,93	1 353 878,93	1 353 878,93					521 079,29		521 079,29	
ИТОГО по актам	12 636 203,33	12 636 203,33	12 636 203,33					4 863 406,72		4 863 406,72	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 863 406,72**		**4 863 406,72**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГККП «Ясли-сад № 21 города Павлодар»

_____ Бертыбаева С.Х.

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Supervision Service"

_____ Сулейменов С.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

_____ Таукилова З.К.

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли - сад №21 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №94 от 29.04.2020 года

АКТ №2

выполненных работ от "12" июня 2020 года

Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад №21" города Павлодара

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	105,14	1498,02	145,12	157 501	15 258	–	125 684	305 841
					1352,89	70,20	142 243	7 381	–	22 655	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	7,9	890,74	145,12	7 037	1 146	–	5 413	13 446
					745,62	70,19	5 890	555	–	996	
5	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	50	69,1	0,03	3 455	2	–	2 487	6 418
					69,07	0	3 454	0	–	475	
6	1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек НР = 72 %	шт.	32	228,13	–	7 300	–	160	5 141	13 436
					223,13	–	7 140	–	–	995	
7	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	32	835		26 720		26 720	0	28 858
					0		0		–	2 138	
		Итого по разделу 1					**367 998**				

Раздел 2 Монтажные работы

8	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	105,74	2615,57	153,82	276 570	16 265	158 259	98 295	404 854
					965,06	67,81	102 046	7 170	–	29 989	
9	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	105,74	18482		1 954 287		1 954 287	0	2 110 630
					0		0		–	156 343	
13	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7	2272,43	157,5	15 907	1 103	9 897	4 860	22 428
					701,11	70,28	4 908	492	–	1 661	
14	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7	21883		153 181		153 181	0	165 435
					0		0		–	12 254	
17	1134-0108-0708	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы ПВХ) (наружные и внутренние) НР = 76 %	м2 поверхности	100,05	4820,47	8,41	482 288	842	293 762	142 821	675 118
					1875,9	2,38	187 684	239	–	50 009	

18 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	61	1391,71	4,93	84 894	301	62 015	18 108	111 242
				370,13	0,93	22 578	57	–	8 240	
19 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	158,7	1486,11	8,7	235 846	1 380	203 691	28 253	285 227
				193,92	3,89	30 775	617	–	21 128	
21 2910-2000-1000 (пл)	Замена внутренней прокладки стекла (резина)	м.п.	300	110		33 000		33 000	0	35 640
				0		0		–	2 640	
	Итого по разделу 2					**3 810 574**				
2. Добавить в смету										
1 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	16	69,1	0,03	1 106	0	–	796	2 054
				69,07	0	1 105	0	–	152	
2 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	0,9	2272,43	157,5	2 045	142	1 272	625	2 884
				701,11	70,28	631	63	–	214	
3 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	0,9	21883		19 695		19 695	0	21 270
				0		0		–	1 576	
4 1134-0108-0708	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы ПВХ) (наружные и внутренние) НР = 76 %	м2 поверхности	23,3	4820,47	8,41	112 181	196	68 330	33 220	157 034

				1875,9	2,38	43 656	55	–	11 632	
5 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	11,3	1486,11	8,7	16 793	98	14 504	2 012	20 309
				193,92	3,89	2 191	44	–	1 504	
6 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	67	2509		168 103		168 103	0	181 551
				0		0		–	13 448	
	Итого по разделу добавить					**385 102**				

Итого по смете	**4 563 674**
Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	54 764
Итого с учетом временных зданий и сооружений	4 618 438
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	111 766
Итого по главам 1-9	4 730 205
Непредвиденные работы и затраты 2%	94 604
Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.	4 824 808
Понижающий коэффициент	0,899999974
Итого с учетом понижающего коэффициента	4 342 327,43
НДС 12%	521 079,29
Итого с учетом НДС 12%	4 863 406,72

Руководитель Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли - сад №21 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара _____ **Бертыбаева С. Х.**

Авторский надзор ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" _____ **Таукилова З.К.**

Эксперт технического надзора "ТОО Engineering Supervision Service" _____ **Сулейменов С.Е.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**