Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5

за декабрь 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140012681	010440001995						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)	258 058 457,72	258 058 457,72	38 439 520,72	34 321 001			4 118 520,08	**38 439 520,72**

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Нурсуитова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Объект : **Дом культуры**

Договор подряда (контракт) № 6 от 16.02.2024

Акт выполненных работ № 5

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**35021429**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6299488	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3267894*	
			машины и механизмы	тенге			153382	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37418*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18317688	
			оборудование	тенге			10250872	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 240			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**3439056**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			338400	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*168472*	
			машины и механизмы	тенге			61877	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13659*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3038779	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	74			
			Проемы лист16					
			1 этаж					

1		2	3	4	5	6	7	
1	143	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	31,08	8 946	278042	
2	144	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	28,35	45 631	1293639	
3	145	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12 320	33634	
4	148	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	508	16256	
5	149	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	80	770	61600	
6	150	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,19	6 886	56396	
7	151	223-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	8,19	103 417	846985	
8	152	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	12,6	12 468	157097	
9	153	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	12,6	55 191	695407	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				**13049621**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1021392	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*497516*	
			машины и механизмы	тенге			21652	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5445*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3680375	
			оборудование	тенге			8326202	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	207			
			Вентиляция					
			Система вентиляции П1					
10	63	прайслист	Вентиляционная установка П1 L=7499,9$м^3$/ч,в комплекте с автоматикой,фильтром,шумоглушителем,водяным нагревателем,фреоном охладительным	комп	1	5 726 402,46	5726402	
11	64	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,12	12 947	27448	
12	65	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	7,21	12 481	89988	
13	66	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	13,7	11 289	154659	
14	67	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,28	9 672	12380	

1		2	3	4	5	6	7	
15	73	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	15,595	775	12086	
16	74	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	3	5 350	16050	
17	75	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	3,3373	8 802	29375	
18	76	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	10	6 519	65190	
19	77	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	9	8 079	72711	
20	78	6118-0203-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	3	12 377	37131	
21	79	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм/150х150,250х150,200х200,250х250/	шт.	10	22 505	225050	
22	80	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм/400х400,500х400,500х500,600х500/	шт.	12	47 779	573348	
23	81	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	5	24 142	120710	
24	82	246-306-0638 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм/400х250/	шт.	1	106 430	106430	
25	83	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм/400х400/	шт.	2	113 474	226948	
26	84	246-306-0714 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 600 мм/600х500/	шт.	1	128 656	128656	
27	85	246-306-0849 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	163 771	163771	
			Система вентиляции П2					
28	101	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	253 831	253831	
29	102	прайслист	Вентиляционная установка П2 L=2947,89$м^3$/ч,в комплекте с автоматикой,фильтром,шумоглушителем,водяным нагревателем,фреоном охладительным	комп	1	2 599 800,12	2599800	
30	117	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	9	6 519	58671	
31	118	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	3	8 079	24237	
32	119	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм/100х100,150х100,150х150,/	шт.	4	22 505	90020	

1		2	3	4	5	6	7	
33	120	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм/250x150,300x150,250x250,300x150,400x250/	шт.	8	47 779	382232	
34	121	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	3	24 142	72426	
35	122	246-306-0638 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 400 мм/400x250/	шт.	3	106 430	319290	
			Система вентиляции В2					
36	140	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	7	6 519	45633	
37	141	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	9	8 079	72711	
38	142	6118-0203-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	3	12 377	37131	
39	143	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм/150x150,250x150/	шт.	2	22 505	45010	
40	144	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм/300x150,200x200,250x250,300x250,400x250,400x400,500x400,500x500,600x600 /	шт.	17	47 779	812243	
41	145	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	24 142	48284	
42	146	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	32 973	32973	
43	147	246-306-0636 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 300 мм/300x250/	шт.	1	102 597	102597	
44	148	246-306-0681 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм x 500 мм/500x400/	шт.	1	118 220	118220	
45	149	246-306-0730 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм x 800 мм/800x600/	шт.	1	145 979	145979	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				**4422849**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1929934	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1025714*	
			машины и механизмы	тенге			2322	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*240*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2276048	
			оборудование	тенге			214545	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	338			
			Пожарная сигнализация					

1		2	3	4	5	6	7	
46	1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	215 303	215303	
47	2	ПРАЙС	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	214 544,54	214545	
48	3	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	58	13 856	803648	
49	4	248-302-0228 *СпрСЦ 11.2023*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	48	20 521	985008	
50	5	248-302-0519 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	10	19 566	195660	
51	6	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	10	5 791	57910	
52	7	прайсТОО	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт	9	6 050	54450	
53	8	прайсТОО	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3	шт	1	28 408,93	28409	
54	9	6124-0105-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	6	25 369	152214	
55	10	248-306-0342 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР	шт.	1	38 596	38596	
56	11	прайсТОО	Бокс резервного электропитания БР12 исп.2х17	шт	1	27 605,36	27605	
57	12	248-306-0378 *СпрСЦ 11.2023*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	2	28 736	57472	
58	13	248-306-0384 *СпрСЦ 11.2023*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С/РТК-BATTERY 12-17Ah/	шт.	2	68 115	136230	
59	16	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	21	13 856	290976	
60	17	248-304-0232 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	21	24 322	510762	
61	18	1310-0408-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа. Монтаж оборудования	шт.	1	8 934	8934	
62	19	248-305-1303 *СпрСЦ 11.2023*	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318	72318	
63	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	402	316	127032	
64	21	243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5/Кабель симметричный парной скрутки со слюдой малодымный(низкочастотный),сеч 2х2х0,5КПССнг(А)-FRLS/	км	0,41406	195 945	81133	
65	23	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	240	1 267	304080	
66	25	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25/25х40/ мм	м	247,2	245	60564	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07 СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СС				**3127711**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1365466	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*757094*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			52120	
			оборудование	тенге			1710125	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	253			

1		2	3	4	5	6	7	
			Телефонизация					
67	3	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	1	234 638	234638	
68	4	248-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi/Маршрутизатор,ОЗУ 128 Мб,5x 10/100/100Мбит/с Gigabit Ethernet +5x 10/100 Fast Ethernet с поддержкой Auto-MDI/X+1x SEP(Mini-GBIC)+1x USB 2,0Mikrotik RB2011UiAS/	шт.	1	47 572	47572	
69	5	прайслист	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт	22	35,71	786	
70	6	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	1	234 638	234638	
71	7	прайс-лист	мини атс yeastar S100,до 100 внутренних абонентов.Процессор:Freescale iMX 60uad 1.2 GHz ARM Cortex-A9 Flash ГБ,6,2 Вт	шт	1	624 553,57	624554	
72	8	прайс-лист	Yeastar VoIP-шлюз TA1610 на 16 портов FXO	шт	1	441 241,07	441241	
73	9	прайс-лист	EX30 - на 1 поток E1 Yeastar TA1610	шт	1	387 589,29	387589	
74	10	прайс-лист	Програмирование мини АТС	шт	1	133 928,57	133929	
75	11	прайс-лист	DR-18000 Коммутационный шнур U/UTP 5e PVC 1 м серый	шт	11	937,5	10313	
76	12	6125-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования телефонных устройств	шт.	6	149 992	899952	
77	13	прайс-лист	VoIP-шлюз-телефонный аппарат,протоколы связи Grandstream GXP1610	шт	6	18 750	112500	
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 2				**10982192**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1644296	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*819098*	
			машины и механизмы	тенге			67531	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18074*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9270366	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	368			
			Кровля лист 21					
78	1	1108-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,75	109 550	410812	
79	2	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	10,68	268 980	2872706	
80	3	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,44	206 044	296703	
81	4	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	12,12	15 441	187145	
82	5	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	105,2	63 122	6640434	
83	6	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1 052	546	574392	

1		2	3	4	5	6	7	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**35021429**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6299488	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3267894*	
			машины и механизмы	тенге			153382	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37418*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18317688	
			оборудование	тенге			10250872	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 240			
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**34321001**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**4118520,08**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**38439520,72**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Нурсуитова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Какенов Р.Х., ТОО «КостСтандарт» номер аттестата №KZ20VJE00079086 от 21.02.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)