Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 6

за июль 2025. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140012681	010440001995			6	16.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)	280 021 277,18	280 021 277,18	21 962 819,46	19 609 660			2 353 159,23	**21 962 819,46**

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Нурсунтова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Объект : **Дом культуры**

Договор подряда (контракт) № 6 от 16.02.2024

Акт выполненных работ № 6
за июль 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20009857**	
			из нас:					
			затраты на труд рабочих	тенге			14238750	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12990715*	
			машины и механизмы	тенге			581294	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127708*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3922061	
			оборудование	тенге			1267751	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 903			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**-11939621**	
			из нас:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-153161	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5786988*	
			машины и механизмы	тенге			-134046	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-63082*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-11652418	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-34			
		Раздел 1.	**Общестроительные работы**				**-11939621**	
			из нас:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-153161	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5786988*	
			машины и механизмы	тенге			-134046	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-63082*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-11652418	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-34			
			Отмостка лист 14					
1	**21**	**1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/очистка от грязи и строительного мусора фундаментов/**	**$м^2$**	**33,9963**	**1 069**	**36342**	
2	**22**	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**$м^2$**	**33,9963**	**4 167**	**141663**	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Аксессуары и оборудование на один санузел для МГН лист 11					
3	23	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	5	1 655	8275	
4	24	прайслист	Стационарный опрный поручень 1 L=1340 мм	шт	2	27 000	54000	
5	25	прайслист	Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги	шт	2	52 000	104000	
6	26	прайслист	Поручень вокруг раковины настенного крепления(габариты поручня уточнить при покупке раковины)	шт	1	46 000	46000	
7	27	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия/тактильное покрытие/ из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	4,68	3 161	14793	
8	28	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	4,68	22 098	103419	
9	29	прайслист	Информационный знак туалет для инвалидов	шт	1	2 797	2797	
10	30	прайслист	Информационный знак,Кнопка вызова помощи	шт	1	8 490	8490	
11	31	6125-0408-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж звонка	шт.	1	4 937	4937	
12	32	прайслист	Кнопка вызова помощи	шт	1	15 000	15000	
			Полы лист 18					
			Пол 1-этаж тип 1					
13	41	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	-292,95	5 676	-1662784	
14	42	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм/многослойный/	$м^2$	304,668	-10 746	-3273962	
			Пол 1-этаж тип 4					
15	63	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из брусков Устройство покрытий из брусков	$м^2$	-127,3	15 980	-2034254	
			Пол 2-этаж тип 1					
16	66	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	-30,09	5 676	-170791	
17	67	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм/многослойный/	$м^2$	31,2936	-10 746	-336281	
18	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	-30,09	2 168	-65235	
19	69	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-30,09	1 111	-33430	
20	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-0,0159477	66 782	-1065	
21	71	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0159477	-310 726	-4955	
22	72	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	-1,5045	20 881	-31415	
23	73	211-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,65495	-20 982	-34724	
24	74	калькуляция	перевозка бортовыми автомобилями с погрузкой и разгрузкой	т	0,7447275	-21 123	-15731	
25	75	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	-30,09	8 041	-241954	
			Плинтус					
26	90	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	75,14	601	45159	
27	91	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	39,29	1 369	53788	
28	92	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	19,84145	4 293	85179	
			Внутренняя отделка лист 17					
			1 этаж					
29	107	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	-493,34	6 088	-3003454	
30	108	232-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе/акустическая панель/	$м^2$	493,34	-18 338	-9046869	
31	113	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	180,232	1 146	206546	

1	2	3	4	5	6	7	8	
32	114	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	-68,44	10 913	-746886	
			2 этаж					
33	115	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	-200,85	2 621	-526429	
34	116	1115-0403-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-200,85	1 061	-213103	
35	118	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	-164,81	6 088	-1003363	
36	119	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм/Амстронг/	$м^2$	164,81	-6 277	-1034512	
37	126	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	107,11	1 146	122748	
			Проемы лист16					
			1 этаж					
38	146	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	16	3 633	58128	
39	147	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	16	4 064	65024	
			2 этаж					
40	158	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,73	8 946	24423	
41	161	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 633	3633	
42	162	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	1	4 064	4064	
43	163	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508	1016	
44	164	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	5	770	3850	
			Подоконная доска,откос					
45	181	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	220,9942	11 115	2456351	
			Козырек лист 19					
46	185	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	106,88	7 272	777231	
47	186	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	109,0176	4 293	468013	
49	187	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения	т	0,0182927	230 724	4221	
50	188	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0182927	394 618	7219	
51	189	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4390258	268	118	
52	190	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4390258	412	181	
53	191	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной	$м^2$	1,773	799	1417	
54	192	217-206-0206 *РСНБ РК 2022*	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм	$м^2$	1,773	31 963	56670	
55	193	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	12	3	36	
56	194	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	6	101	606	
			Крыльца лист 20					
			Крыльцо 1					
57	195	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	5	9 559	47795	

1	2	3	4	5	6	7	8	
58	196	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5	4 066	20330	
59	197	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5	645	3225	
60	198	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,14	25 311	3544	
61	199	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,47	64 663	30392	
62	200	1106-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство/крылец)	$м^3$	0,47	11 916	5601	
63	201	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбаслаком БТ-577/, первый слой	$м^2$	3,12	1 070	3338	
64	202	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08	41 473	3318	
65	203	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	0,8	2 181	1745	
66	204	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до 50мм	$м^2$	0,8	1 149	919	
67	205	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	1,43	7 272	10399	
68	206	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,4586	1 416	2065	
69	207	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка(Решётчатый настил прессованный Р 33х11 / 20х2 Zn 500х1000 мм)	т металлических изделий	0,00625	1 431 139	8945	
70	208	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,00625	167 407	1046	
			Крыльцо 2					
71	209	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	1,2	9 559	11471	
72	210	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,2	4 066	4879	
73	211	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,2	645	774	
74	212	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,18	25 311	4556	
75	213	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,59	64 663	38151	
76	214	1106-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство/крылец)	$м^3$	0,59	11 916	7030	
77	215	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбаслаком БТ-577/, первый слой	$м^2$	3,93	1 070	4205	
78	216	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,138	41 473	5723	
79	217	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	1,38	2 181	3010	
80	218	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до 50мм	$м^2$	1,38	1 149	1586	
81	219	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	2,2	7 272	15998	
82	220	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,244	1 416	3178	
83	221	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка(Решётчатый настил прессованный Р 33х11 / 20х2 Zn 500х1000 мм)	т металлических изделий	0,00625	1 431 139	8945	
84	222	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,00625	167 407	1046	
			Крыльцо 3					
85	223	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	0,5	9 559	4780	

1	2	3	4	5	6	7	8	
86	224	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,5	4 066	2033	
87	225	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,5	645	323	
88	226	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,16	25 311	4050	
89	227	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,65	64 663	42031	
90	228	1106-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство/крылец)	$м^3$	0,65	11 916	7745	
91	229	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбаслаком БТ-577/, первый слой	$м^2$	4,32	1 070	4622	
92	230	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08	41 473	3318	
93	231	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	0,8	2 181	1745	
94	232	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до 50мм	$м^2$	0,8	1 149	919	
95	233	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	1,93	7 272	14035	
96	234	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,9686	1 416	2788	
97	235	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка(Решётчатый настил прессованный Р 33х11 / 20х2 Zn 500х1000 мм)	т металлических изделий	0,00625	1 431 139	8945	
98	236	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,00625	167 407	1046	
			Крыльцо 4					
99	247	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	2,92	7 272	21234	
100	248	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,9784	1 416	4217	
101	249	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка(Решётчатый настил прессованный Р 33х11 / 20х2 Zn 500х1000 мм)	т металлических изделий	0,00625	1 431 139	8945	
102	250	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,00625	167 407	1046	
			Крыльцо 5					
103	251	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	0,4	9 559	3824	
104	252	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,4	4 066	1626	
105	253	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,4	645	258	
106	254	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,27	25 311	6834	
107	255	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,3	64 663	148725	
108	256	1106-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство/крылец)	$м^3$	2,3	11 916	27407	
109	257	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбаслаком БТ-577/, первый слой	$м^2$	15,3	1 070	16371	
110	258	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08	41 473	3318	
111	259	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	0,8	2 181	1745	
112	260	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до 50мм	$м^2$	0,8	1 149	919	
113	261	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	4,9	7 272	35633	
114	262	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,998	1 416	7077	

1	2	3	4	5	6	7	8	
115	263	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка(Решётчатый настил прессованный Р 33х11 / 20х2 Zn 500х1000 мм)	т металлических изделий	0,00625	1 431 139	8945	
116	264	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,00625	167 407	1046	
			Ограждение и желоб лист 21					
117	267	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	126,6	3 856	488170	
118	268	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением(монтаж звеньев ограждения/К0-30.6Р)	т	0,58869	272 548	160446	
119	269	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,58869	364 106	214346	
120	270	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,12856	268	3786	
121	271	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,12856	413	5835	
122	272	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	77	4 281	329637	
123	273	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов настенных	м	134,5	14 232	1914204	
			Кровля лист 21					
124	276	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 052	2 089	2197628	
			Слуховое окно лист 22					
125	278	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	59 392	118784	
126	279	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев/Установка элементов окна/	$м^3$	0,472	246 197	116205	
127	280	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,472	15 441	7288	
128	283	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы	м	26,8	2 367	63436	
129	284	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,4	2 919	39115	
130	285	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,4	1 516	20314	
131	286	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	5,2	7 985	41522	
132	287	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,2	2 042	10618	
133	288	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	9,8	2 089	20472	
134	289	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)	$м^2$	10,78	1 298	13992	
135	290	223-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имиост и поворотная створка	$м^2$	1,7716	67 553	119677	
136	291	215-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	$м^2$	1,6	2 897	4635	
137	292	223-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	4,7	770	3619	
138	293	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1 090	4360	
139	294	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	8	389	3112	
140	295	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/скоба запирающая/	шт.	4	785	3140	
141	296	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб/отлив/	$м^2$	3	378	1134	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОВ				3212705	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1176745	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*575275*	
			машины и механизмы	тенге			36839	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9790*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1091353	
			оборудование	тенге			907771	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	236			
		Раздел 2.	**Отопление**				**247766**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			229571	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*112253*	
			машины и механизмы	тенге			605	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17592	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	49			
142	**27**	**6121-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,762863**	**271 282**	**206951**	
143	**28**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**71,21**	**268**	**19084**	
144	**29**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**71,21**	**205**	**14598**	
			Теплоснабжение приточных установок					
145	**37**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**14,85**	**268**	**3980**	
146	**38**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**14,85**	**205**	**3044**	
			Холодноснабжение приточных установок					
147	**60**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,23**	**268**	**62**	
148	**61**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,23**	**205**	**47**	
		Раздел 3.	**Вентиляция**				**2964939**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			947174	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*463022*	
			машины и механизмы	тенге			36234	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9790*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1073761	
			оборудование	тенге			907771	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	187			
			Система вентиляции П1					
149	**62**	**6118-0207-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час**	**шт.**	**1**	**253 831**	**253831**	
150	**68**	**6118-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	**шт.**	**24**	**6 500**	**156000**	
151	**69**	**246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**9 445**	**9445**	
152	**70**	**246-304-0551** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**5**	**6 928**	**34640**	
153	**71**	**246-304-0607** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**	**17**	**10 242**	**174114**	
154	**72**	**246-304-0861** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм**	**шт.**	**1**	**47 611**	**47611**	
155	**74**	**1126-0101-1801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**31,31**	**5 350**	**167508**	

1	2	3	4	5	6	7	8	
156	75	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	$м^2$	34,4037	8 802	302821	
			Система вентиляции П2					
157	108	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	шт.	15	6 500	97500	
158	109	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	2	12 996	25992	
159	110	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	4	9 445	37780	
160	111	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	3	6 928	20784	
161	112	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	5	9 308	46540	
162	113	246-304-0711 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм**	шт.	1	19 717	19717	
			Система вентиляции В2					
163	123	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час**	шт.	1	253 831	253831	
164	124	прайслист	**Вентиляционная установка В2 L=6766,53$м^3$/ч,в комплекте с автоматикой,фильтром,шумоглушителем,водяным нагревателем,фреоном охладительным**	комп	1	907 771,14	907771	
165	132	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	шт.	19	6 500	123500	
166	133	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	3	6 928	20784	
167	134	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	6	9 308	55848	
168	135	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	9	10 242	92178	
169	136	246-304-0857 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 600 мм**	шт.	1	38 760	38760	
			Система вентиляции ВЕ1					
170	152	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	шт.	4	6 500	26000	
171	153	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	4	12 996	51984	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				**568401**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			141515	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68939*	
			машины и механизмы	тенге			3052	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*956*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			372491	
			оборудование	тенге			51343	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26			
			Хозяйственный водопровод.Холодное водоснабжение В1					
172	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	58	376	21808	
			Хозяйственный водопровод.Горячее водоснабжение Т3					
173	23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	10	376	3760	
174	30	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	комплект	1	46 081	46081	
175	31	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л/ARISTON ABS BLU EVO RS 10U/**	комплект	1	51 343	51343	
			Канализация хоз-бытовая К1					
176	45	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	12	386	4632	
177	46	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	15	376	5640	

1	2	3	4	5	6	7	8	
178	54	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	24 535	49070	
179	55	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	52 145	104290	
180	56	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 807	29614	
181	57	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	2 261	4522	
182	58	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2 774	5548	
183	59	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	60 982	182946	
184	60	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	3	7 894	23682	
185	61	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	6 577	19731	
186	62	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,058	271 282	15734	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				1993636	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			407134	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*198198*	
			машины и механизмы	тенге			2184	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*728*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1584318	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	79			
			Электроосвещение					
187	54	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	182	2 320	422240	
188	55	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP54,4000К марки LCL04-12W-R21-6K	шт.	38	2 633,93	100089	
189	56	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP54,4000Кмарки LCL04-12W-R21-6K датчиком движения	шт.	7	3 214,29	22500	
190	57	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP54,марки LCL04-12W-R21-6K с блоком аврийного питания	шт.	12	21 539,29	258471	
191	58	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный, мощн: 36Вт, IP20, марки ULPD36W60-04-02	шт.	101	5 892,86	595179	
192	59	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный, мощн: 36Вт, IP20, марки ULPD36W60-04-02 с БАП	шт.	24	24 798,21	595157	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				418531	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			187921	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100763*	
			машины и механизмы	тенге			649	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*195*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			229961	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36			
			Пожарная сигнализация					
193	14	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	13	3 172	41236	
194	15	248-304-0174 *СборСЦ 11.2023*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	13	9 385	122005	
195	16	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	4	13 856	55424	
196	17	248-304-0232 *СборСЦ 11.2023*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	4	24 322	97288	
197	26	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кмр и Км=1,09*	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	34	2 736	93024	

1	2	3	4	5	6	7	8	
198	27	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**34**	**281**	**9554**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07 СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СС				**2306069**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1014882	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*503576*	
			машины и механизмы	тенге			193768	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50555*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			788782	
			оборудование	тенге			308637	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	216			
			Телефонизация					
199	1	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж розетки штепсельной полутерметической и герметической**	**шт.**	**11**	**4 450**	**48950**	
200	2	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**11**	**829**	**9119**	
			Интернет					
201	14	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж розетки штепсельной полутерметической и герметической**	**шт.**	**14**	**4 450**	**62300**	
202	15	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**14**	**829**	**11606**	
203	16	**прайслист**	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	**шт**	**28**	**35,71**	**1000**	
204	17	6125-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам**	**шт.**	**2**	**47 377**	**94754**	
205	18	**прайс-лист**	**шкаф сетевой LINEA W, дверь стекло RAL9005/600x450/**	**шт**	**2**	**66 964,29**	**133929**	
206	19	**прайс-лист**	**ITK19 стационарная полка глубиной 400мм черная**	**шт**	**2**	**17 210,71**	**34421**	
207	20	**прайс-лист**	**ITK Вентиляционная панель с выключателем 2 модуля черная**	**шт**	**2**	**31 696,43**	**63393**	
208	21	243-906-2704 *СпрСЦ 11.2023*	**Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH**	**шт.**	**14**	**2 762**	**38668**	
209	22	**прайс-лист**	**Кабельный органайзер**	**шт**	**2**	**4 017,86**	**8036**	
210	23	248-102-3702 *СпрСЦ 11.2023*	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером**	**шт.**	**2**	**17 913**	**35826**	
211	24	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	**шт.**	**2**	**37 007**	**74014**	
212	25	518-102-0536 *РСНБ РК 2022*	**Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV/коммутатор 16-ти портовый Gigabit Poe+с 16 портами,4портами СЬЕ SFP порта RJ-45 10/100/1000 порты PoE+4 порта SFP 1000Мбит/с HP1920-16G/**	**шт.**	**2**	**87 354**	**174708**	
213	26	6124-0105-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8**	**шт.**	**2**	**25 369**	**50738**	
214	27	**прайс-лист**	**Источник бесперебойного питания,высота 2U BA/900Вт,50Гц SR1101L**	**шт**	**2**	**165 178,57**	**330357**	
215	28	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**460**	**1 049**	**482540**	
216	29	243-304-0133 *СпрСЦ 11.2023*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	**км**	**0,46**	**202 291**	**93054**	
217	30	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**350**	**1 267**	**443450**	
218	31	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25/20х20/ мм**	**м**	**154,5**	**159**	**24566**	
219	32	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**206**	**440**	**90640**	
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 2				**23450136**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			11463714	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5756976*	
			машины и механизмы	тенге			478848	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128566*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11507574	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 343			
			Наружная отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8	
220	1	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада линеарными панелями, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	21,65	7 497	162310	
221	2	Мир *Крыши*	Линеарная панель Stalumix T313/20 0,7 (RAL7024)	м	107,2	2 663,39	285515	
222	3	Мир *Крыши*	Планка угла наружного 50х50 0,45 PE(RAL7024)	шт	8	1 166,52	9332	
223	4	Мир *Крыши*	Планка угла внутреннего 50х50 0,45PE(RAL7024)	шт	4	1 166,52	4666	
			Полы лист 18					
			Пол 1-этаж тип 1					
224	5	6109-0307-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит OSB	$м^2$	455,79	2 948	1343669	
225	6	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	464,9058	2 088	970723	
226	7	6109-0308-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках клеем	$м^2$	292,95	2 081	609629	
227	8	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный,толщиной 5 мм	$м^2$	298,809	5 559	1661079	
			Пол 1-этаж тип 2					
228	9	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	95,77	6 122	586304	
229	10	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8/6/ мм	$м^2$	97,6854	3 147	307416	
230	11	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	95,77	2 168	207629	
231	12	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-95,77	185	-17717	
			Пол 1-этаж тип 4					
232	13	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	76,36	2 473	188838	
233	14	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	76,36	2 168	165548	
234	15	6109-0307-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит OSB	$м^2$	203,66	2 948	600390	
235	16	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	207,7332	2 088	433747	
236	17	6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка покрытий ламинированных напольных	$м^2$	203,66	5 178	1054551	
237	18	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	207,7332	5 609	1165176	
			Пол 2-этаж тип 1					
238	19	6109-0307-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит OSB	$м^2$	164,45	2 948	484799	
239	20	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	167,739	2 088	350239	
			Пол 2-этаж тип 2					
240	21	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	14,31	6 122	87606	
241	22	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8 мм	$м^2$	14,5962	3 147	45934	
242	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	14,31	2 168	31024	
243	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-14,31	185	-2647	
			Внутренняя отделка лист 17					
			1 этаж					
244	25	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	329,25	6 088	2004474	
245	26	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм/Амстронг/	$м^2$	329,25	6 277	2066702	
246	27	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	97,26	2 261	219905	
247	28	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	95,3148	2 505	238764	
248	29	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	147,33	5 544	816798	

1	2	3	4	5	6	7	8	
249	30	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	154,6965	2 490	385194	
250	31	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	295,94	1 689	499843	
251	32	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	295,94	1 146	339147	
			2 этаж					
252	33	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	137,85	2 261	311679	
253	34	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	135,093	2 505	338408	
254	35	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	85,63	5 544	474733	
255	36	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	89,9115	2 490	223880	
			Проемы лист16					
			2 этаж					
256	37	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12 320	33634	
			Кровля лист 21					
257	38	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты (100 мм)	$м^2$	1 052	3 005	3161260	
258	39	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	3,156	63 122	199213	
259	40	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (по периметру)	$м^2$	225	4 331	974475	
			Слуховое окно лист 22					
260	41	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профлиста оцинкованного по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	9,7	8 055	78134	
261	42	224-103-0721 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	11,153545	5 251	58567	
			Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация ОВ					
			Канализация хоз-бытовая К1					
262	43	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	24 535	73605	
263	44	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	52 145	156435	
264	45	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807	44421	
265	46	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2 261	6783	
266	47	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	2 774	8322	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20009857**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			14238750	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12990715*	
			машины и механизмы	тенге			581294	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127708*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3922061	
			оборудование	тенге			1267751	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 903			
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**19609660**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**2353159,23**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**21962819,46**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Нурсуитова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Какенов Р.Х., ТОО «КостСтандарт» номер аттестата №KZ20VJE00079086 от 21.02.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)