Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2 от 12.08.2024г.

за август 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140012681	010440001995						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)	152.459.437	152.459.437	57.403.972	51.253.546			6.150.426	**57.403.972**

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя: Абжанов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата № KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дома культуры , расположенной по адресу:Северо-Казахстанская область, район Шалакына, г. Сергеевка (Корректировка)**

Объект : **Дом культуры**

Договор подряда (контракт) № 6 от 16.02.2024

Акт выполненных работ № 2

за август 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**52299537**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			24201479	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12153784*	
			машины и механизмы	тенге			1178242	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*428500*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26919815	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 044			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Раздел 1.	**Общестроительные работы**				**52299537**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			24201479	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12153784*	
			машины и механизмы	тенге			1178242	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*428500*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26919815	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 044			
			Наружная отделка					
1	**5**	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м^3**	**43,43**	**63 122**	**2741388**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	7	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	868,6	3 418	2968875	
3	8	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А)	$м^2$	955,46	1 298	1240187	РК
4	9	1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	15	2 251	33765	
			Полы лист 18					
			Пол 1-этаж тип 2					
5	51	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	229,54	6 122	1405244	
6	52	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8/6/ мм	$м^2$	234,1308	3 147	736810	РК
7	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	229,54	2 168	497643	
8	54	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-229,54	185	-42465	
			Пол 1-этаж тип 3					
9	55	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	25,33	7 272	184200	
10	56	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	25,8366	4 293	110917	РК
11	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	25,33	2 168	54915	
12	58	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-25,33	185	-4686	
13	59	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	25,33	2 168	54915	
14	60	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	25,33	7 777	196991	
15	61	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	25,8366	301	7777	РК
16	62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	25,33	2 168	54915	
			Пол 2-этаж тип 1					
17	66	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	194,54	5 676	1104209	
18	67	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм/многослойный/	$м^2$	202,3216	10 746	2174148	РК
19	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	194,54	2 168	421763	
20	69	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	194,54	1 111	216134	
21	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1031062	66 782	6886	
22	71	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1031062	310 726	32038	РК
23	72	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	9,727	20 881	203109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	73	211-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	$м^3$	10,6997	20 982	224501	РК
25	74	калькуляция	перевозка бортовыми автомобилями с погрузкой и разгрузкой	т	4,814865	21 123	101704	
26	75	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	194,54	8 041	1564296	
			Пол 2-этаж тип 2					
27	76	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	224,68	6 122	1375491	
28	77	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8 мм	$м^2$	229,1736	3 147	721209	РК
29	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	224,68	2 168	487106	
30	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-224,68	185	-41566	
			Внутренняя отделка лист 17					
			1 этаж					
31	102	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	756,4	2 621	1982524	
32	103	1115-0403-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	756,4	1 061	802540	
33	105	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	5,31	6 088	32327	
34	106	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм/Амстронг/	$м^2$	5,31	6 277	33331	РК
35	107	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	493,34	6 088	3003454	
36	108	232-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе/акустическая панель/	$м^2$	493,34	18 338	9046869	РК
37	109	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	419,58	5 544	2326152	
38	110	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	440,559	2 490	1096992	РК
39	111	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1 072	5 000	5360000	
40	112	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	901,16	1 689	1522059	
41	114	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	170,84	10 913	1864377	
			2 этаж					
42	115	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	419,22	2 621	1098776	
43	116	1115-0403-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	419,22	1 061	444792	
44	122	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	207,3	5 544	1149271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	123	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсоструженчная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	217,665	2 490	541986	РК
46	124	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	535,54	5 000	2677700	
47	125	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	286,541	1 689	483968	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**52299537**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			24201479	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12153784*	
			машины и механизмы	тенге			1178242	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*428500*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26919815	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 044			
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**51253546**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**6150426**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**57403972**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя: Абжанов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Токубаев М.С. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Кекенов Р.Х., ТОО «КостСтандарт» номер аттестата №KZ20VJE00079086 от 21.02.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)