Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
БИН 220740008104

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №3

**Справка стоимости**
**выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.**
**по дополнительному соглашению №1 от 18.06.2025 к договору № 25 от 16.04.2025г**
**Наименование бюджетной программы: 268-025-015-422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | в том числе | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетісу | тенге | 3 456 291 976,26 | **2025 год** | | | | | | |
| | | | | 681 323 480,00 | 361 212 798,00 | 68 132 348,00 | 280 004 703,00 | 81 208 095,00 | 8 120 809,50 | 73 087 285,50 |
| | | | | **2026 год** | | | | | | |
| | | | | 2 774 968 496,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего по акту: | | **3 456 291 976,26** | **3 456 291 976,26** | **361 212 798,00** | **68 132 348,00** | **280 004 703,00** | **81 208 095,00** | **8 120 809,50** | **73 087 285,50** |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя ГУ "УПТиАД области Жетісу"**
_____ **Досканов А.М.**

**Представители Заказчика:**
_____ **Далдыбаев Н.Д.**
_____ **Корібек Б.**

**Технический надзор:**
**Директор ТОО "RIZIM engineering"**
_____ **Мамадияров Д.Т.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**
_____ **Утешов С.Б.**

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу", г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

**БИН 220740008104**

**Подрядчик:** ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

**БИН 141140003028**

**Наименование объекта:** Дорожная одежда. Локальная смета № 2-1-2; Искусственные сооружения. Локальная смета 2-2

## Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

**по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетісу**

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Дорожная одежда* | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Основная проезжая часть. Тип А** | | | | **58375682** |
| 9 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | т | 6,14 | 211 388 | 1 297 922 |
| 10 | 6201-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см /12см/, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 7 680 | 2 777 | 21 327 360 |
| 11 | 6201-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=16* | **Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306/8см/** | м$^2$ | 7 680 | 4 655 | 35 750 400 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **58375682** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 889 280 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *875 520* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 680 792 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *427 344* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 53 805 610 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 446 | | |
| | | С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7% | | | | 64038123 |
| | | Со сметной прибылью 5% | | | | 67240029 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 3% | | | | 69161173 |

| 1 | 2 | 2 | | | | 500220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388 | | | | 71844627 |
| | | ИТОГО С НДС-12% | | | | 80465982 |
| | | *Всего с тендерным снижением* | | | | *78 856 662* |

***ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Искусственные сооружения***

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел 2. Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК80+87, 1шт** | | | | **1740709** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 897 467 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *439 565* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 269 654 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *65 678* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 573 591 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 207 | | |
| | | Земляные работы | | | | |
| 49 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **203,4** | **352** | **71 597** |
| 50 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -1,2** | **м$^3$** | **22** | **9 203** | **202 466** |
| 51 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **82,377** | **64** | **5 272** |
| 52 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **82,377** | **631** | **51 980** |
| 53 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **м$^3$** | **82,377** | **210** | **17 299** |
| 54 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **9,153** | **4 003** | **36 639** |
| 55 | 6101-0109-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **51,4** | **19** | **977** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6101-0209-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2 | м$^2$ | 5,1 | 634 | 3 233 |
| | | Устройство сооружения | | | | |
| 57 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м$^3$ | 2,28 | 6 341 | 14 457 |
| 58 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подушек из ГПС методом послойной укатки, грунты просадочные | м$^3$ | 3,3 | 1 324 | 4 369 |
| 59 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м$^3$ | 3,3 | 2 547 | 8 405 |
| | | Монтаж ж/б изделий | | | | |
| 66 | 1130-0404-0115<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 3м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. высота насыпи до 9/10 м | м$^3$ звеньев | 7,578 | 26 811 | 203 174 |
| 68 | 1130-0405-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3м. Установка | м$^3$ сборных конструкций | 13,97 | 37 716 | 526 893 |
| 72 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ | 75,99 | 4 210 | 319 918 |
| 73 | 6111-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом | м$^2$ | 12,9 | 2 817 | 36 339 |
| 74 | 1141-0102-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асьфальтовыми матами в два слоя/Мешковина/ | м$^2$ | 36,28 | 3 677 | 133 402 |
| 75 | 215-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Брус необрезной хвойных пород длиной 3 м до 6,5м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 0,9 | 90 707 | 81 636 |
| 76 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | м$^3$ | 0,9 | 18 456 | 16 610 |
| 77 | 212-401-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м$^3$ | 0,2 | 30 216 | 6 043 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1740709** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 897 467 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *439 565* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 269 654 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *65 678* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 573 591 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500220 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 207 | | |
| | | С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7% | | | | 1909558 |
| | | Со сметной прибылью 5% | | | | 2005036 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 3% | | | | 2062322 |
| | | Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388 | | | | 2142341 |
| | | ИТОГО С НДС-12% | | | | 2399421 |
| | | ***Всего с тендерным снижением*** | | | | *2 351 433* |
| | | | | | | |
| | | ***Всего по локальным сметам 2-1-2; 2-2;*** | | | | *81 208 095* |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "ЦТИ А области Жетісу"**

_____ **Досжанов А.М.**

**Представители Заказчика:**

_____ **Далдыбаев Н.Б.**

_____ **Кәрібек Б.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "RIZIM engineering"**

_____ **Мамадияров Д.Т.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Exclusive Project company"**

_____ **Уразбаев Н.Б.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "АбВекАг company"**

_____ **Утешов С.Б.**