Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Үлкен Нарын, Таулы, №1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" тел 8(7232) 40-10-65

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29, доп .соглашение №050340003330/240055/02 от 2024-09-09, доп .соглашение №050340003330/240055/03 от 2025-04-14

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

СПРАВКА от 29.07.2025г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1		3	4
1	Акт №5	659 045 959,17	267 098 045,82
	Итого	659 045 959,17	267 098 045,82
	НДС 12%	79 085 515,10	32 051 765,50
	Итого	**738 131 474,27**	**299 149 811,32**
	Удержание 30%	**89 744 943,40**	**89 744 943,40**
	Удержание 5%	**36 906 573,71**	**14 957 490,57**
	Всего к оплате	**611 479 957,16**	**194 447 377,36**

Работу сдал Поставщик:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н.Е.Тураров

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Үлкен Нарын, Таулы, №1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK" тел 8(7232) 40-10-65

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29, доп .соглашение №050340003330/240055/02 от 2024-09-09, доп .соглашение №050340003330/240055/03 от 2025-04-14

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

Акт №5 от 29.07.2025г
приемки выполненных работ за июль месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**244 430 200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 169 459**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 451 552**
		машины и механизмы	Тенге			**19 452 089**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 809 615**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**217 808 652**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 040**
		Раздел 3. Устройство покрытия толщиной 6 см, ИТОГО:	тенге			**244 430 200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 169 459**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 451 552**
		машины и механизмы	Тенге			**19 452 089**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 809 615**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**217 808 652**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 040
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**244 430 200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			7 169 459
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 451 552
		машины и механизмы	Тенге			19 452 089
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 809 615
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			217 808 652
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 040
1	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**37,8**	**19210**	**726 138**
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19275	14 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**36,69903**	**179492**	**6 587 182**
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	168367	173 418
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**52500**	**455**	**23 887 500**
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	168367	2
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0
3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1540	0
3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10966	0

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8671	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25120	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22716	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52456	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12767	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5124	27572	141 278 928
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**210000**	**9**	**1 890 000**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	168367	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2541	27572	70 060 452

Всего по акту	**244 430 200**
Сметная прибыль (5)%	**12 221 510**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**4 888 604**
Итого	**261 540 314**

Всего по акту с учетом К-1,075	**281 155 838**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**267 098 045,82**
НДС (12%)	**32 051 765,50**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**299 149 811,32**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.Е.Тураров**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **Н.С. Анпилогов**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка км 10-25 акт июль 25г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка км 10-25

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1275		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,9		
		Итого ФОТ				**7 169 459**
		Машины и механизмы				
1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	5,25	1540	8 085
2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	2,1	10966 3374	23 029
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	63	8671 2823	546 273

4	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	199,5	25120 3374	5 011 440
5	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	299,25	22716 4032	6 797 763
6	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	27,972	19275 4032	539 160
7	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	10,64271845	20944 6748	222 901
8	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	39,375	167	6 576
9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	110,25	52456 4032	5 783 274
10	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	42	12767 2823	536 214
	Итого по машинам и механизмам			**799,3397184**		**19 474 715**

Материалы

1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7665,00	27572	211 339 380
2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	38,66	168367	6 509 237
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	52,50	33	1 733
	Итого по материалам					**217 850 349**