Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: «Мир Строй и Компания» ЖШС
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

форма 3

Құрылыс атауы және мекен-жайы: ОҚО Сайрам ауданындағы КХ-37 "Шымкент-Қызыләскер-Түйетас" облыстық маңызы бар р / ж 6,15-24 шқ күрделі жөндеу

Келісім шарт: 18.03.2019ж. №22 келісім шартқа 20.10.2020 жылғы №22/8 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 10 Қазан айындағы №12 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683502	30340	№22	18.03.2019ж.	РБ	01	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	1- бағаннан									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айда дейін,ҚҚС-сыз	2001 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда	Есепті айға төлеу сомасы
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Сайрам ауданындағы КХ-37 "Шымкент-Қызыләскер-Түйетас" облыстық маңызы бар р / ж 6,15-24 шқ күрделі жөндеу	1 348 010 856,00	196 914 354,46							23 629 722,54	220 544 077,00
Алдын-ала төлемді ұстау										
Төлем сомасы										76 668 782,40
										143 875 294,60

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары " ММ-і басшысының орынбасары

М.Бәнімбетов

"27" 10 2020жыл

ИНЖЕНЕР:

"Мир Строй и Компания" ЖШС-нің директоры

М. Раматуллаев

"____" _____ 2020жыл

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

А. Алимбек

"____" _____ 2020жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Автор: ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО»

Договор: №22 от 18.03.2019г., доп. соглашение №22/5 от 06.03.2020г.

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-1								
		Расчистка площадей от деревьев								
18	Е11-010207-0112 11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня дерево	24	250,16 241,06	9,10 --	6004 5785	218 --	3459 53,19	0,29 --	7 --
19	Е11-010207-0314 11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметрстволов более 32 см дерево	24	874,73 839,17	35,56 --	20994 20140	853 --	12044 53,19	1,14 --	27 --
20	Е11-010207-0703 11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м пень	24	251,17 --	251,17 74,48	6028 --	6028 1787	1244 53,19	-- 0,08	-- 2
21	Е11-010207-0901 11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) яма	24	94,73 --	94,73 30,15	2274 --	2274 724	497 53,19	-- 0,03	-- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-010207-1002 11-010207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями натракторе 79 кВт (108 л с)	24	57,65	57,65	1383	1383	285	--	--
		пень		--	17,09	--	410	53,19	0,02	--
23	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лесоматериал круглый. Погрузка	36,4	331,00	--	12048	--	506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	30,1	355,14	--	10690	--	449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	6,3	500,82	--	3155	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Разбор трубы стальной Ду-1,0м-1шт(на сьездах)								
45	Е11-220301-0116 11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр1000 мм. Демонтаж	0,0051	2976273,09	1842600,33	15179	9397	5586	2070,00	11
		км трубопровода		1133672,76	532339,89	5782	2715	55,89	900,64	5
46	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	1	73,00	--	73	--	3	--	--
		тенгеза 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
47	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Классгруза 1. Расстояние перевозки 20 км	1	355,14	--	355	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е12-180101-1217 12-180101-1217 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 15см**	7190,97011	129,19	122,06	929003	877753	198313	0,01	75
		м2 покрытия		7,13	28,84	51250	207421	59,1	0,03	191
80	С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	2229,20927	444,82	--	991597	--	41647	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка жилых и нежилых строений								
81	Е11-460601-0801 11-460601-0801 РСНБ РК 2015	**Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой**	3	25129,62	4037,32	75389	12112	39354	25,15	75
		гараж		21092,30	1695,87	63277	5088	50,8	1,88	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			2074172	910019			195
			Тенге			146234	218145			205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2074172				
	Всего заработная плата -		Тенге				364379			
	Транспортные расходы -		Тенге			1017918				
		Накладные расходы -	Тенге			303535				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					207696		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95839		
		Сметная прибыль -	Тенге			190217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2567923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				364379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2567923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				364379			
		ЛС № 2-1-2								
		Земляные работы								
84	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в отвал**	561,824742	120,24	--	67554	--	2837	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта в насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	251,150871	34,26	34,26	8603	8603	1858	--	--
		м3 грунта		--	10,75	--	2700	53,19	0,01	2
86	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	251,150871	70,12	70,12	17610	17610	3803	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	22,01	--	5527	53,19	0,02	5
87	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	251,150871	31,09	31,09	7808	7808	1492	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,36	--	2100	53,19	--	--
95	Е11-010204-0401 11-010204-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы и дно земляных сооружений. Укрепление гидропосевом при работе "с пути" с транспортированием до 10 км	42455,006	817,61	86,05	34711704	3653384	2111069	0,01	294
		м2		4,90	22,86	207932	970578	53,19	0,02	959
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			34813279	3687405			294
			Тенге			207932	980906			967
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34813279				
	Материалы -		Тенге			30850388				
	Всего заработная плата -		Тенге				1188838			
	Транспортные расходы -		Тенге			67554				
		Накладные расходы -	Тенге			2121059		632343		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1488716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2954747				
		Сметная прибыль -	Тенге			39889084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							1261
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1188838			
		Сметная заработная плата -	Тенге			39889084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	чел.-ч							1261
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1188838			
		Сметная заработная плата -								
		ЛС № 2-1-3								
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда(ПК0+0.0-2+64.74,ПК23+23.55-69+53.30,ПК85+59.37-139+59.35,ПК143+0.0-152+70.92,ПК159+0.0-КТ)								
160	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление фрезерованным асфальтом толщиной10 см	19320,2	156,46	130,04	3022915	2512316	788494	0,04	704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия обочин		26,23	34,32	506813	663017	54,27	0,04	689
		Дорожная одежда(ПК0+0.0-2+64.74,ПК23+23.55-69+53.30,ПК85+59.37-139+59.35,ПК143+0.0-152+70.92,ПК159+0.0-КТ)ТИП1 ВКЛ покрытия моста Арыс из м/з асфальта								
161	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
		т	0,22176	112707,49	1510,78	24994	335	1139	--	--
162	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		--	708,14	--	157	54,27	0,73	--
		м2 покрытия	144	1278,35	82,99	184083	11951	12280	0,04	6
163	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**		32,77	23,08	4719	3323	54,27	0,02	3
		м2 покрытия	144	290,24	0,04	41794	6	1770	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	0,18	--	25	--	54,27	--	--
			Тенге			3273786	2524608			710
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			511558	666498			692
	Материалы -		Тенге			3273786				
	Всего заработная плата -		Тенге			237621				
		Накладные расходы -	Тенге				1178055			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			803682				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					639331		
		Сметная прибыль -	Тенге					164351		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4403665				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1402
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1178055			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4403665				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1402
							1178055			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда(ПК2+64.74-4+64.12,ПК8+0.0-9+39.0,ПК69+53.30-72+43.74,ПК79+35.74-85+59.37)								
		Плита перекрытия под тротуарами								
187	Е11-370401-0212 11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытийиз сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**								
		м3 сборных конструкций	0,48	5733,89	2274,71	2752	1092	1012	3,46	2
				2802,19	797,01	1345	383	49,77	0,82	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	0,48	46713,50	--	22422	--	942	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тесне (ПК2+64.74-4+64.12,ПК8+0.0-9+39.0,ПК69+53.30-72+43.74,ПК79+35.74-85+59.37) тратуар ПК69+53-ПК68+53 н.п.Тесне								
		Тротуар								
199	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,15015	112707,49	1510,78	16923	227	771	--	--
		т		--	708,14	--	106	54,27	0,73	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			42098	1319			2
			Тенге			1345	489			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42098				
		Материалы -	Тенге			17012				
		Всего заработная плата -	Тенге				1834			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22422				
		Накладные расходы -	Тенге			2724				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					918		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1806		
		Сметная прибыль -	Тенге			3586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			48408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1834			
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда(ПК4+64.12-ПК8+0.00,ПК9+39.0-ПК123.55,ПК72+43.74-ПК79+35.74)								
		Земляные работы								
260	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м (30м)**	419	39,42	39,42	16516	16516	3954	--	--
		м3 грунта		--	14,04	--	5883	53,19	0,01	6
261	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	419	67,46	67,46	28264	28264	6767	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см								
		м3 грунта		--	24,03	--	10068	53,19	0,01	5
		м3 уплотненного грунта	419	70,12	70,12	29379	29379	6345	--	--
263	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов								
		м3 грунта		--	22,01	--	9221	53,19	0,02	8
		м3 уплотненного грунта	419	31,09	31,09	13027	13027	2489	--	--
264	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой								
		м3 грунта		--	8,36	--	3504	53,19	--	1
		м3 уплотненного грунта	419	62,89	51,20	26350	21453	6174	0,01	6
265	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2								
		м2 спланированнойплощади		8,89	12,93	3724	5420	53,19	0,02	6
		м2 спланированнойплощади	369	5,66	5,66	2090	2090	376	--	--
266	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3		--	1,41	--	519	53,19	--	--
		м3	200,61	1200,44	--	240820	--	10114	--	--
		Тротуар		--	--	--	--	--	--	--
267	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (15см).Устройство								
		м2 покрытия		326,27	117,54	257102	92623	118287	0,28	220
		м2 покрытия	788,006444	208,17	33,05	164038	26042	54,27	0,04	29
268	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201								
		м2 покрытия		26,60	12,73	20964	10028	8482	0,02	15
		м2 покрытия	788,006444	13,88	3,18	10936	2506	54,27	--	1
269	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3		1200,44	--	141893	--	5960	--	--
		м3	118,200967	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	788,006444	1278,32	82,99	1007327	65400	67197	0,04	30
		м2 покрытия		32,77	23,08	25826	18187	54,27	0,02	17
271	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	788,006444	580,46	0,08	457407	67	19368	--	--
		м2 покрытия		0,35	--	277	--	54,27	--	--
272	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	936,675258	1150,85	24,87	1077968	23299	366817	0,80	752
		м бортового камня		597,95	9,10	560082	8522	54,27	0,01	8
273	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91 - Бр100.20.8	14,9868041	31779,82	--	476278	--	20004	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Труба диаметр 325мм х 7мм								
280	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	19,5	1131,56	1012,64	22065	19747	4233	0,17	3
		м3 материала основания в плотном теле		116,96	182,84	2281	3565	54,27	0,18	3
281	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	19,5	1200,44	--	23409	--	983	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,13	1129852,57	512171,94	146881	66582	59488	579,60	75
		км трубопровода		529047,29	175219,16	68776	22778	55,89	181,66	24
283	С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	130	15935,20	--	2071576	--	87006	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е11-220601-0108 11-220601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,13	2218201,92	124904,18	288366	16238	28001	226,55	29
		км трубопровода		187703,47	22176,17	24401	2883	55,89	19,58	3
		Тесне ТИП-4(ПК4+64.12-ПК8+0.00,ПК9+39.0-ПК123.55,ПК72+43.74-ПК79+35.74)								
285	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	89,55	1131,56	1012,64	101331	90682	19438	0,17	15
		м3 материала основания в плотном теле		116,96	182,84	10474	16373	54,27	0,18	16
286	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	89,55	1200,44	--	107499	--	4515	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
287	Е11-270201-0501 11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	65,67	12124,79	4562,87	796235	299644	201002	3,71	244
		м3 лотка		2825,81	1686,26	185571	110737	54,27	1,53	100
288	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	65,67	42826,81	--	2812437	--	118122	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Советский ТИП-4(ПК4+64.12-ПК8+0.00,ПК9+39.0-ПК123.55,ПК72+43.74-ПК79+35.74)								
289	С123-010501-1317 23-010501-1317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	125	3436,87	--	429609	--	18044	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10594793	795037			1390
			Тенге			1056385	246209			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10594793				
	Материалы -		Тенге			2439851				
	Всего заработная плата -		Тенге				1302594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6303521				
		Накладные расходы -	Тенге			1183164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					708429		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					474735		
		Сметная прибыль -	Тенге			942237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12720194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1617
		Сметная заработная плата -	Тенге				1302594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			12720194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1617
		Сметная заработная плата -	Тенге				1302594			
		РАЗДЕЛ 9. Примыкания								
		Тротуар								
300	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (15см).Устройство**	**965**	**326,27**	**117,54**	**314849**	**113427**	**144855**	**0,28**	**270**
		м2 покрытия		**208,17**	**33,05**	**200882**	**31891**	**54,27**	**0,04**	**35**
301	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**965**	**26,60**	**12,73**	**25673**	**12281**	**10387**	**0,02**	**18**
		м2 покрытия		**13,88**	**3,18**	**13392**	**3069**	**54,27**	**--**	**1**
302	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**144,75**	**1200,44**	**--**	**173764**	**--**	**7298**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
303	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**965**	**1278,32**	**82,99**	**1233582**	**80089**	**82289**	**0,04**	**37**
		м2 покрытия		**32,77**	**23,08**	**31626**	**22272**	**54,27**	**0,02**	**20**
304	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**965**	**580,46**	**0,08**	**560145**	**82**	**23718**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,35**	**--**	**339**	**--**	**54,27**	**--**	**--**
305	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**615**	**1150,85**	**24,87**	**707770**	**15298**	**240844**	**0,80**	**494**
		м бортового камня		**597,95**	**9,10**	**367738**	**5596**	**54,27**	**0,01**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 - Бр100.20.8**								
		м3	9,84	31779,82	--	312713	--	13134	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			3328496	221176			819
			Тенге			613977	62828			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3328496				
	Материалы -		Тенге			2006866				
	Всего заработная плата -		Тенге				676805			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486477				
		Накладные расходы -	Тенге			522525				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					367302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					155223		
		Сметная прибыль -	Тенге			308082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4159103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881
		Сметная заработная плата -	Тенге				676805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4159103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881
		Сметная заработная плата -	Тенге				676805			
		РАЗДЕЛ Обочины								
307	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**								
		м2 спланированнойплощади	2274,0612	5,66	5,66	12880	12880	2315	--	--
				--	1,41	--	3201	53,19	--	3
308	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление фрезерованным асфальтом толщиной10 см**								
		м2 покрытия обочин	2274,0612	156,46	130,04	355809	295709	92809	0,04	83
				26,23	34,32	59654	78040	54,27	0,04	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			368689	308590			83
			Тенге			59654	81241			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368689				
	Материалы -		Тенге			446				
	Всего заработная плата -		Тенге				140895			
		Накладные расходы -	Тенге			95124				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76429		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18695		
		Сметная прибыль -	Тенге			37105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				140895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			500918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				140895			
		ЛС № 2-1-4								
		РАЗДЕЛ Плита перекрытия под тротуарами								
325	Е11-370401-0212 11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытийиз сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	55,68	5733,89	2274,71	319263	126656	117339	3,46	193
		м3 сборных конструкций		2802,19	797,01	156026	44377	49,77	0,82	46
326	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	55,68	46713,50	--	2601008	--	109242	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка придорожного сервиса								
327	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,1232	112707,49	1510,78	13886	186	633	--	--
		т		--	708,14	--	87	54,27	0,73	--
328	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	160	1278,32	82,99	204532	13279	13644	0,04	6
		м2 покрытия		32,77	23,08	5244	3693	54,27	0,02	3
329	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	160	290,23	0,04	46437	7	1966	--	--
		м2 покрытия		0,18	--	28	--	54,27	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			3185125	140128			199
			Тенге			161298	48157			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3185125				
	Материалы -		Тенге			282691				
	Всего заработная плата -		Тенге				209455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2601008				
		Накладные расходы -	Тенге			242824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					104653		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					138171		
		Сметная прибыль -	Тенге			274236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3702184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				209455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3702184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				209455			
		ЛС № 2-1-5								
		Площадка ожидания и сопряжение с тротуарами								
351	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство**	580	412,98	140,36	239529	81411	36959	0,06	35
		м2 основания или покрытия		44,17	37,84	25617	21950	54,27	0,03	18
352	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	580	1313,17	82,99	761641	48137	50308	0,04	22
		м2 покрытия		32,77	23,08	19009	13386	54,27	0,02	12
353	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	580	597,92	0,08	346795	49	14681	--	--
		м2 покрытия		0,35	--	204	--	54,27	--	--
354	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	284	1150,85	24,87	326840	7064	111219	0,80	228
		м бортового камня		597,95	9,10	169817	2584	54,27	0,01	2
355	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 - Бр100.20.8**	4,544	31779,82	--	144408	--	6065	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Автобусный павильон-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	8,8	1217,16	--	10711	--	6386	1,77	16
		м3 грунта		1217,16	--	10711	--	53,19	--	--
357	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,4	750,54	--	4803	--	2864	1,12	7
		м3 грунта		750,54	--	4803	--	53,19	--	--
358	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3из бетона В15. Устройство	2,4	22522,77	1315,92	54055	3158	6767	5,07	12
		м3		3809,96	309,33	9144	742	43,65	0,36	1
359	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,С-1. Монтаж	0,3864	19961,54	9602,52	7713	3710	2790	10,75	4
		т конструкций		8704,47	2468,90	3363	954	54,81	2,54	1
360	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3864	387497,12	--	149729	--	6289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,3864	2526,73	651,37	976	252	395	1,54	1
		т		1604,74	1,06	620	--	54,81	--	--
362	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профилидля пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,80148	69502,55	17603,77	125207	31713	61357	64,98	117
		т конструкций		50088,58	4435,88	90234	7991	54,81	4,51	8
363	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,80148	387497,12	--	698068	--	29319	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
364	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажныхпроизводственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	1,80148	5979,46	1396,47	10772	2516	4270	3,40	6
		т		3708,66	2,12	6681	4	54,81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	63,44852	69,59	1,04	4415	66	824	0,02	2
		м2		19,60	0,21	1243	13	48,78	--	--
366	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтовстроительных с гайками и шайбами	812	110,15	0,67	89445	545	54677	0,14	111
		болт		109,48	0,32	88900	258	54,81	--	--
367	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,05312	381819,66	--	20282	--	852	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,976	66541,95	844,29	64945	824	13397	25,88	25
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	18652	373	53,82	0,45	--
369	Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из поликарбонатных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	58,8	570,16	43,01	33525	2529	13206	0,48	28
		м2 кровли		365,69	13,67	21503	804	50,76	0,01	1
370	Е11-150502-0203 11-150502-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление из поликарбонатных листов	55,6	1720,72	36,97	95672	2055	29957	1,11	62
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов		895,58	12,19	49794	678	49,32	0,01	1
372	С121-130502-0504 21-130502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	114,4	2479,09	--	283608	--	11912	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3473141	184028			676
			Тенге			520295	49738			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3239028				
	Материалы -		Тенге			1334854				
	Всего заработная плата -		Тенге				371027			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1296095				
	Местные материалы -		Тенге			132288				
		Накладные расходы -	Тенге			341004				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196703		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144301		
		Сметная прибыль -	Тенге			286403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3866434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				371027			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			234114				
	Материалы -		Тенге			5580				
	Всего заработная плата -		Тенге				199006			
		Накладные расходы -	Тенге			123489				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109075		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14414		
		Сметная прибыль -	Тенге			28608				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			386211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				199006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4252644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				570033			
		ЛС № 2-1-6								
		РАЗДЕЛ Монтаж барьерного ограждения								
373	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	851,69921	438,38	202,61	373372	172562	145640	0,31	264
		м		235,78	34,05	200810	29004	54,27	0,04	30
374	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	45,4754929	387497,12	--	17621623	--	740108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	1317,48849	432,95	0,85	570402	1117	248455	0,42	559
		м2 окрашиваемой поверхности		331,16	0,41	436298	543	49,32	--	1
376	С124-010202-0524 24-010202-0524 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм**	26	6926,47	--	180088	--	7564	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	668	325,54	--	217461	--	9133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			18962945	173679			823
			Тенге			637107	29546			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18962945				
	Материалы -		Тенге			132987				
	Всего заработная плата -		Тенге				666654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18019171				
		Накладные расходы -	Тенге			1150900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					340169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					810731		
		Сметная прибыль -	Тенге			1609108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21722953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							854
		Сметная заработная плата -	Тенге				666654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			21722953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							854
		Сметная заработная плата -	Тенге				666654			
		РАЗДЕЛ Сигнальные столбики с табличками-указателями-290 шт								
378	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка столбиков сигнальных железобетонных	380	1524,57	814,09	579338	309355	200207	0,74	280
		шт		548,26	270,19	208339	102672	54,27	0,24	90
379	С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные	380	9987,49	--	3795246	--	159400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожные знаки								
383	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	257	4007,80	896,20	1030005	230323	474017	3,68	946
		шт		2764,60	199,35	710502	51233	54,27	0,18	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	7,924	387497,12	--	3070527	--	128962	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные.Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	17	694,93	--	11814	--	6227	0,79	13
		шт.		596,12	--	10134	--	54,27	--	--
386	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В ФУНДАМЕНТАХ БЕТОНОМ В15	12,596849	19243,44	826,56	242407	10412	17396	1,55	20
		м3		1066,99	192,22	13441	2421	43,65	0,23	3
388	С124-010201-0311 24-010201-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	13252,86	--	106023	--	4453	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
389	С124-010201-0315 24-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонниеквадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3СТ РК 1125-2002	48	12605,62	--	605070	--	25413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	С124-010201-0327 24-010201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонниепрямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3,6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	17	19858,08	--	337587	--	14179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
391	С124-010201-0341 24-010201-0341 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22,5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	--	15997,04	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	С124-010201-0322 24-010201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	44	28308,79	--	1245587	--	52315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	С124-010201-0337 24-010201-0337 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт.	9	10835,98 --	-- --	97524 --	-- --	4096 --	-- --	-- --
394	С124-010201-0318 24-010201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт.	35	13113,89 --	-- --	458986 --	-- --	19277 --	-- --	-- --
395	С124-010201-0304 24-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт.	25	11719,58 --	-- --	292990 --	-- --	12306 --	-- --	-- --
396	С124-010201-0304 24-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт.	57	11719,58 --	-- --	668016 --	-- --	28057 --	-- --	-- --
397	С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт.	22	8884,05 --	-- --	195449 --	-- --	8209 --	-- --	-- --
398	С124-010201-0403 24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 м2	18,304	46281,87 --	-- --	847143 --	-- --	35580 --	-- --	-- --
		Дорожная разметка								
399	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянныхсветоотражающих микрошариков дорожной разметочноймашиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м,сплошная км линии	5,82668	322132,22 3616,72	3529,78 1894,44	1876961 21073	20567 11038	96991 54,27	4,63 1,69	27 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметкатермопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиноймарки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1. км линии	12,20565	169518,10 3616,72	3529,78 1894,44	2069079 44144	43083 23123	124940 54,27	4,63 1,69	57 21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17529753	613741			1342
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007634	190488			170
		Материалы -	Тенге			17529753				
		Всего заработная плата -	Тенге			4188230				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1198122			
		Накладные расходы -	Тенге			11720148				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1412024				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					648536		
		Сметная прибыль -	Тенге					763488		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1515342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20457119				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1198122			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20457119				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198122			1512
		Малый мост НА ПК141+20.30				**ЛС № 2-1-7 Малые мосты**				
401	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующих прилегающих русел каналов м3 грунта	42	1605,30 1605,30	-- --	67423 67423	-- --	40200 53,19	2,17 --	91 --
402	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующего водопропускного сооружения труб м3 грунта	50,75	1605,30 1605,30	-- --	81469 81469	-- --	48575 53,19	2,17 --	110 --
403	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км т	134,48	355,14 --	-- --	47759 --	-- --	2006 --	-- --	-- --
404	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания (ДНА) из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	101,5	251,46	190,89	25523	19376	7474	0,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м2 основания или покрытия	20,3	60,07 1200,44 --	51,47 -- --	6097 24369 --	5224 -- --	54,27 1023 --	0,03 -- --	3 -- --
406	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Ж/бетонное покрытие(бетон кл.В20) дна при толщине более 150 мм(150мм). Устройство м3	15,225	25657,31 6202,79	2599,76 847,63	390633 94437	39581 12905	65230 43,65	7,49 0,87	114 13
407	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	1,03621	15733,23 14583,27	874,57 241,75	16303 15111	906 251	7672 43,65	19,41 0,21	20 --
408	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	1,03621	194893,74 --	-- --	201951 --	-- --	8482 --	-- --	-- --
409	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(Основания (ОТКОСОВ) из бетона В3,5 м3	2	17000,74 1066,99	826,56 192,22	34001 2134	1653 384	2574 43,65	1,55 0,23	3 --
410	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Ж/бетонное покрытие (бетон кл.В20)откосов при толщине более 150 мм(150мм). Устройство м3	3	25657,31 6202,79	2599,76 847,63	76972 18608	7799 2543	12853 43,65	7,49 0,87	22 3
411	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,23044	15733,23 14583,27	874,57 241,75	3626 3361	202 56	1706 43,65	19,41 0,21	4 --
412	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,23044	194893,74 --	-- --	44911 --	-- --	1886 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка т перил	0,621	65126,73 58832,00	222,44 10,60	40444 36535	138 7	22054 53,46	70,15 0,01	44 --
414	С121-060801-0203 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т т	0,621	338685,53 --	-- --	210324 --	-- --	8834 --	-- --	-- --
415	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Окраска эмалями ЭП-140 м2	18,009	129,89 12,70	1,32 0,21	2339 229	24 4	216 48,78	0,02 --	-- --
416	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	0,837	20778,45 3809,96	1315,92 309,33	17392 3189	1101 259	2299 43,65	5,07 0,36	4 --
417	Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки и швы. Заделка раствором м стыка	210	137,43 137,37	0,07 0,03	28861 28847	14 7	14958 45,72	0,18 --	38 --
418	С121-020401-2806 21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 м3	0,01029	16423,68 --	-- --	169 --	-- --	7 --	-- --	-- --
		Малый мост НА ПК159+16.10								
419	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующих прилегающих русел каналов м3 грунта	70	1605,30 1605,30	-- --	112371 112371	-- --	67000 53,19	2,17 --	152 --
420	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующего водопропускного сооружения труб м3 грунта	63,504	1605,30 1605,30	-- --	101943 101943	-- --	60783 53,19	2,17 --	138 --
421	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км т	193,58	355,14 --	-- --	68748 --	-- --	2887 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания (ДНА) из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство								
		м2 основания или покрытия	90,72	251,46	190,89	22813	17318	6680	0,08	7
				60,07	51,47	5449	4669	54,27	0,03	3
423	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	18,144	1200,44	--	21781	--	915	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
424	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Ж/бетонное покрытие (бетон кл.В20)дна при толщине более 150 мм(150мм). Устройство								
		м3	13,608	25657,31	2599,76	349145	35378	58302	7,49	102
				6202,79	847,63	84408	11535	43,65	0,87	12
425	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,97494	15733,23	874,57	15339	853	7218	19,41	19
				14583,27	241,75	14218	236	43,65	0,21	--
426	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,97494	194893,74	--	190010	--	7980	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
427	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(Основания (ОТКОСОВ) из бетона В3,5								
		м3	2	17000,74	826,56	34001	1653	2574	1,55	3
				1066,99	192,22	2134	384	43,65	0,23	--
428	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Ж/бетонное покрытие (бетон кл.В20)откосов при толщине более 150 мм(150мм) . Устройство								
		м3	3	25657,31	2599,76	76972	7799	12853	7,49	22
				6202,79	847,63	18608	2543	43,65	0,87	3
429	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,23044	15733,23	874,57	3626	202	1706	19,41	4
				14583,27	241,75	3361	56	43,65	0,21	--
430	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,23044	194893,74	--	44911	--	1886	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка т перил	0,621	65126,73 58832,00	222,44 10,60	40444 36535	138 7	22054 53,46	70,15 0,01	44 --
432	С121-060801-0203 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т т	0,621	338685,53 --	-- --	210324 --	-- --	8834 --	-- --	-- --
433	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Окраска эмалями ЭП-140 м2	18,009	129,89 12,70	1,32 0,21	2339 229	24 4	216 48,78	0,02 --	-- --
434	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	0,837	20778,45 3809,96	1315,92 309,33	17392 3189	1101 259	2299 43,65	5,07 0,36	4 --
435	Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки и швы. Заделка раствором м стыка	210	137,43 137,37	0,07 0,03	28861 28847	14 7	14958 45,72	0,18 --	38 --
436	С121-020401-2806 21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 м3	0,01029	16423,68 --	-- --	169 --	-- --	7 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2655656	135274			995
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			768731	41337			38
		Материалы -	Тенге			2655656				
		Всего заработная плата -	Тенге			686225				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				810068			
		Транспортные расходы -	Тенге			948918				
		Накладные расходы -	Тенге			116507				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			527201				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					398909		
		Сметная прибыль -	Тенге					128292		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3437485				
		Сметная заработная плата -	Тенге				810068			1034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3437485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				810068			1034
		РАЗДЕЛМОСТ "АРЫС" НА ПК147								
463	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**								
		т перил	2,484	65126,73	222,44	161775	553	88216	70,15	174
				58832,00	10,60	146139	26	53,46	0,01	--
464	С121-060801-0203 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**								
		т	2,484	338685,53	--	841295	--	35334	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
465	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические . Окраска эмалями ЭП-140**								
		м2	72,036	129,89	1,32	9357	95	866	0,02	1
				12,70	0,21	915	15	48,78	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1012427	648			175
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147053	42			--
		Материалы -	Тенге			1012427				
		Всего заработная плата -	Тенге			23431				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				147095			
		Накладные расходы -	Тенге			841295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			124416				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78593		
		Сметная прибыль -	Тенге					45823		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1227790				
		Сметная заработная плата -	Тенге							175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				147095			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1227790				
		Сметная заработная плата -	Тенге							175
		ЛС № 2-1-7(ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)								
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК4+29.55								
469	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
		м3 грунта	224,3513	179,99	175,31	40380	39330	6070	0,01	2
				4,68	30,50	1050	6842	53,19	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 м3 грунта	6,9387	1926,36 1926,36	-- --	13366 13366	-- --	7970 53,19	2,61 --	18 --
471	Е11-300101-0103 11-300101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты гравийно-щебеночные. Устройство м3 подушки	6	6377,67 2118,44	240,17 106,23	38266 12711	1441 637	9043 53,46	2,94 0,13	18 1
473	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах;на автомобильных дорогах) до 3; 4 м м3 железобетона звеньев	20,22	20883,93 7258,98	9764,34 2368,62	422273 146777	197435 47893	126177 53,46	9,07 2,43	183 49
477	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство м3 бетона в деле	31	22639,74 2401,81	2129,09 618,13	701832 74456	66002 19162	81627 53,46	2,93 0,54	91 17
478	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ/. Группа грунтов 2 м3 грунта	12,96	16,98 --	16,98 5,40	220 --	220 70	48 53,19	-- --	-- --
479	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ/. Группа грунтов 2 м3 грунта	1,44	750,54 750,54	-- --	1081 1081	-- --	644 53,19	1,12 --	2 --
480	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Лотки монолитные. Устройство м3 бетона в деле	6,4	22639,74 2401,81	2129,09 618,13	144894 15372	13626 3956	16852 53,46	2,93 0,54	19 3
483	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочнаябитумной мастикой, двухслойная. Устройство м2 изолируемой поверхности	75,445	2735,77 563,23	119,64 35,78	206400 42493	9026 2699	33843 53,46	0,70 0,04	52 3
484	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2слоя). Устройство м2 изолируемой поверхности	12	3624,91 867,06	178,38 53,20	43499 10405	2141 638	7979 53,46	1,05 0,06	13 1
485	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3грунта	18,36	16,98 --	16,98 5,40	312 --	312 99	68 53,19	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3грунта	2,04	750,54 750,54	-- --	1531 1531	-- --	913 53,19	1,12 --	2 --
487	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	18,36	142,34 78,67	63,67 27,83	2613 1444	1169 511	1194 53,19	0,12 0,03	2 1
488	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	18,36	62,89 8,89	51,20 12,93	1155 163	940 237	271 53,19	0,01 0,02	-- --
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
489	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта	43,3	30,43 --	30,43 9,68	1318 --	1318 419	288 53,19	-- 0,01	-- --
		ОТКОС ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
490	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20 м2 укрепляемой поверхности	35,61	2447,80 990,91	134,23 32,55	87166 35286	4780 1159	23860 53,19	1,40 0,04	50 1
491	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах т арматуры	0,05315	44286,58 43965,28	-- --	2354 2337	-- --	1401 53,46	55,66 --	3 --
492	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,05315	199642,46 --	-- --	10611 --	-- --	446 --	-- --	-- --
493	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм т	0,05315	15733,23 14583,27	874,57 241,75	836 775	46 13	394 43,65	19,41 0,21	1 --
494	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка м3 древесины в конструкции	0,18	19955,05 19110,76	844,29 381,68	3592 3440	152 69	2119 53,82	25,88 0,45	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 т	0,001764	98363,45 --	-- --	174 --	-- --	7 --	-- --	-- --
		РУСЛО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
496	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см из бетона В20 м2 укрепляемой поверхности	28,9	2832,17 990,91	134,23 32,55	81850 28637	3879 941	19831 53,19	1,40 0,04	41 1
497	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство м3 бетона в деле	1,4	22639,74 2401,81	2129,09 618,13	31696 3363	2981 865	3686 53,46	2,93 0,54	4 1
498	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах т арматуры	0,0635	44286,58 43965,28	-- --	2812 2792	-- --	1673 53,46	55,66 --	4 --
499	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0635	199642,46 --	-- --	12677 --	-- --	532 --	-- --	-- --
500	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,0635	15733,23 14583,27	874,57 241,75	999 926	56 15	470 43,65	19,41 0,21	1 --
501	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка м3 древесины в конструкции	0,2	19955,05 19110,76	844,29 381,68	3991 3822	169 76	2354 53,82	25,88 0,45	5 --
502	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 т	0,00196	98363,45 --	-- --	193 --	-- --	8 --	-- --	-- --
		ОТКОС НА ВЫХОДЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20								
		м2 укрепляемой поверхности	13,6	2866,93	134,23	38990	1826	9352	1,40	19
				990,91	32,55	13476	443	53,19	0,04	1
504	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах								
		т арматуры	0,03	44286,58	--	1329	--	791	55,66	2
				43965,28	--	1319	--	53,46	--	--
505	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,03	199642,46	--	5989	--	252	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
506	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,03	15733,23	874,57	472	26	222	19,41	1
				14583,27	241,75	437	7	43,65	0,21	--
507	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
				19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
508	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200								
		т	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА(БЕЗ УСТРОЙСТВА КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ)								
509	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20								
		м2 укрепляемой поверхности	23,2	3485,96	134,23	80874	3114	16557	1,40	33
				990,91	32,55	22989	755	53,19	0,04	1
510	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство								
		м3 бетона в деле	0,8	22639,74	2129,09	18112	1703	2107	2,93	2
				2401,81	618,13	1921	495	53,46	0,54	--
511	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах								
		т арматуры	0,051	44286,58	--	2259	--	1344	55,66	3
				43965,28	--	2242	--	53,46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	0,051	199642,46	--	10182	--	428	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
513	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,051	15733,23	874,57	802	45	378	19,41	1
		т		14583,27	241,75	744	12	43,65	0,21	--
514	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
515	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах;на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	20,4	20883,93	9764,34	426032	199192	127300	9,07	185
		м3 железобетона звеньев		7258,98	2368,62	148083	48320	53,46	2,43	49
517	С121-040801-0221 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.100 ГОСТ 24547-81	24	72599,06	--	1742377	--	73180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
518	Е11-300503-0106 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	4	70389,52	30372,66	281558	121491	59300	17,14	69
		м3		13371,98	7934,34	53488	31737	53,46	7,51	30
519	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	0,156124	44286,58	--	6914	--	4114	55,66	9
		т арматуры		43965,28	--	6864	--	53,46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,156124	194893,74	--	30428	--	1278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
521	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	0,828	65126,73	222,44	53925	184	29405	70,15	58
		т перил		58832,00	10,60	48713	9	53,46	0,01	--
522	С121-060801-0203 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	0,828	338685,53	--	280432	--	11778	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
523	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Окраска эмалями ЭП-140	24,012	129,89	1,32	3119	32	289	0,02	--
		м2		12,70	0,21	305	5	48,78	--	--
		Металлический мостик ПК4+30								
524	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2	22901,31	1315,92	45803	2632	5671	5,07	10
		м3		3809,96	309,33	7620	619	43,65	0,36	1
525	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	2	683,36	--	1367	--	815	1,02	2
		м3 грунта		683,36	--	1367	--	53,19	--	--
526	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	0,78688	60376,16	20262,09	47509	15944	19810	41,29	32
		т конструкций		33421,45	6219,09	26299	4894	54,81	5,51	4
527	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балки	0,284	243525,33	--	69161	--	2905	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
528	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,50288	346298,35	--	174147	--	7314	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
537	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0175	1970097,79 899590,33	939708,97 295660,99	34477 15743	16445 5174	13629 55,89	9 3
538	С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 м	17,5	27029,73 --	-- --	473020 --	-- --	19867 --	
539	Е11-220601-0211 11-220601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,0175	4900385,98 259960,12	608093,04 147138,35	85757 4549	10642 2575	7751 55,89	3 1
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК25+66.8							
540	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3 грунта	157,7899	179,99 4,68	175,31 30,50	28400 738	27662 4812	4269 53,19	
541	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2 м3 грунта	4,8801	1926,36 1926,36	-- --	9401 9401	-- --	5605 53,19	
542	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство м3 подушки	4,18	5759,30 1646,76	193,19 85,45	24074 6883	808 357	5045 53,46	
543	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки м3 подготовки	23,2	5669,41 1396,35	2724,49 770,46	131530 32395	63208 17875	33527 53,46	1 (
544	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м м3 железобетона звеньев	12	20796,69 7258,98	9764,34 2368,62	249560 87108	117172 28423	74839 53,46	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	С121-040801-0227 21-040801-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81 шт.	2	190995,61 --	-- --	381991 --	-- --	16044 --	-- --	-- --
547	С121-040801-0207 21-040801-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 19.100 ГОСТ 24547-81 шт.	25	83527,62 --	-- --	2088191 --	-- --	87704 --	-- --	-- --
548	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 кг	5,6	547,44 --	-- --	3066 --	-- --	129 --	-- --	-- --
551	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство м3 бетона в деле	1,8	22639,74 2401,81	2129,09 618,13	40752 4323	3832 1113	4740 53,46	2,93 0,54	5 1
552	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Лотки монолитные. Устройство м3 бетона в деле	1,08	22639,74 2401,81	2129,09 618,13	24451 2594	2299 668	2844 53,46	2,93 0,54	3 1
553	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м м3	7,5	7909,64 2526,59	4872,48 1446,87	59322 18949	36544 10852	19092 53,46	3,28 1,28	25 10
556	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 45, размерами 1500мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 м3	6,3	30336,04 --	-- --	191117 --	-- --	8027 --	-- --	-- --
557	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 43, размерами 1500мм х 2010 мм х 200 мм СТ РК 937-92 м3	1,2	30336,04 --	-- --	36403 --	-- --	1529 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6м								
		м3	3,56	7897,31	4872,48	28114	17346	9061	3,28	12
				2526,59	1446,87	8995	5151	53,46	1,28	5
559	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92								
		шт.	4	59732,05	--	238928	--	10035	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
560	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство								
		м2 изолируемой поверхности	137,4	2735,77	119,64	375895	16438	61635	0,70	96
				563,23	35,78	77388	4916	53,46	0,04	6
561	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство								
		м2 изолируемой поверхности	9,12	3624,91	178,38	33059	1627	6064	1,05	10
				867,06	53,20	7908	485	53,46	0,06	1
562	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	17,91	16,98	16,98	304	304	66	--	--
				--	5,40	--	97	53,19	--	--
563	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	1,99	750,54	--	1494	--	891	1,12	2
				750,54	--	1494	--	53,19	--	--
564	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	17,91	142,34	63,67	2549	1140	1164	0,12	2
				78,67	27,83	1409	498	53,19	0,03	1
565	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
		м3 уплотненного грунта	17,91	62,89	51,20	1126	917	264	0,01	--
				8,89	12,93	159	232	53,19	0,02	--
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
566	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	50,29	30,43	30,43	1530	1530	334	--	--
				--	9,68	--	487	53,19	0,01	--
		ОТКОС ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
567	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20								
		м2 укрепляемой поверхности	33,27	2847,37	134,23	94732	4466	22851	1,40	47
				990,91	32,55	32968	1083	53,19	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,04844	44286,58	--	2145	--	1276	55,66	3
		т арматуры		43965,28	--	2130	--	53,46	--	--
569	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,04844	199642,46	--	9671	--	406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
570	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,04844	15733,23	874,57	762	42	359	19,41	1
		т		14583,27	241,75	706	12	43,65	0,21	--
571	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,06	19955,05	844,29	1197	51	706	25,88	2
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1147	23	53,82	0,45	--
572	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,000588	98363,45	--	58	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
573	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см из бетона В20	13,2	2769,12	134,23	36552	1772	9023	1,40	19
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	13080	430	53,19	0,04	1
574	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,7	22639,74	2129,09	15848	1490	1843	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1681	433	53,46	0,54	--
575	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,01922	44286,58	--	851	--	506	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	845	--	53,46	--	--
576	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,01922	199642,46	--	3837	--	161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,01922	15733,23	874,57	302	17	142	19,41	--
		т		14583,27	241,75	280	5	43,65	0,21	--
578	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	1,29	19955,05	844,29	25742	1089	15183	25,88	33
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	24653	492	53,82	0,45	1
579	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,012642	98363,45	--	1244	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОС НА ВЫХОДЕ								
580	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20	21,82	2850,89	134,23	62206	2929	14990	1,40	31
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	21622	710	53,19	0,04	1
581	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,03177	44286,58	--	1407	--	837	55,66	2
		т арматуры		43965,28	--	1397	--	53,46	--	--
582	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,03177	199642,46	--	6343	--	266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
583	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,03177	15733,23	874,57	500	28	235	19,41	1
		т		14583,27	241,75	463	8	43,65	0,21	--
584	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,03	19955,05	844,29	599	25	353	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	573	11	53,82	0,45	--
585	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,000294	98363,45	--	29	--	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА(БЕЗ УСТРОЙСТВА КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ)								
586	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20	15,85	3386,37	134,23	53674	2128	11245	1,40	22
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	15706	516	53,19	0,04	1
587	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,7	22639,74	2129,09	15848	1490	1843	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1681	433	53,46	0,54	--
588	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,03462	44286,58	--	1533	--	912	55,66	2
		т арматуры		43965,28	--	1522	--	53,46	--	--
589	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,03462	199642,46	--	6912	--	290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
590	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,03462	15733,23	874,57	545	30	256	19,41	1
		т		14583,27	241,75	505	8	43,65	0,21	--
591	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	1,93	19955,05	844,29	38513	1629	22715	25,88	50
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	36884	737	53,82	0,45	1
592	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,018914	98363,45	--	1860	--	78	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК30+92.89								
593	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	294,6084	179,99	175,31	53025	51647	7971	0,01	2
		м3 грунта		4,68	30,50	1378	8985	53,19	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	9,1116	1926,36	--	17552	--	10465	2,61	24
		м3 грунта		1926,36	--	17552	--	53,19	--	--
595	Е11-300101-0103 11-300101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты гравийно-щебеночные. Устройство	13,9	6377,67	240,17	88650	3338	20949	2,94	41
		м3 подушки		2118,44	106,23	29446	1477	53,46	0,13	2
596	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	14,2	5669,41	2724,49	80506	38688	20521	1,87	27
		м3 подготовки		1396,35	770,46	19828	10941	53,46	0,83	12
597	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах;на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	49,64	20900,96	9764,34	1037524	484702	309800	9,07	450
		м3 железобетона звеньев		7258,98	2368,62	360336	117578	53,46	2,43	120
599	С121-040801-0227 21-040801-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	4	190995,61	--	763982	--	32087	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
600	С121-040801-0221 21-040801-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.100 ГОСТ 24547-81	48	72599,06	--	3484755	--	146360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
601	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	78,46	22639,74	2129,09	1776314	167048	206596	2,93	230
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	188446	48498	53,46	0,54	43
602	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Лотки монолитные. Устройство	6,4	22639,74	2129,09	144894	13626	16852	2,93	19
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	15372	3956	53,46	0,54	3
603	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	8,64	7897,31	4872,48	68233	42098	21990	3,28	28
		м3		2526,59	1446,87	21830	12501	53,46	1,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТЗпл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	59732,05	--	238928	--	10035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
605	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ/. Группа грунтов 2	29,223	16,98	16,98	496	496	108	--	--
		м3 грунта		--	5,40	--	158	53,19	--	--
606	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ/. Группа грунтов 2	3,247	750,54	--	2437	--	1453	1,12	4
		м3 грунта		750,54	--	2437	--	53,19	--	--
607	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочнаябитумной мастикой, двухслойная. Устройство	255,83	2735,77	119,64	699893	30607	114761	0,70	178
		м2 изолируемой поверхности		563,23	35,78	144091	9154	53,46	0,04	11
608	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2слоя). Устройство	26,01	3624,91	178,38	94284	4640	17293	1,05	27
		м2 изолируемой поверхности		867,06	53,20	22552	1384	53,46	0,06	2
609	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	80,604	16,98	16,98	1369	1369	299	--	--
		м3грунта		--	5,40	--	436	53,19	--	--
610	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	8,956	750,54	--	6722	--	4008	1,12	10
		м3грунта		750,54	--	6722	--	53,19	--	--
611	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	80,604	142,34	63,67	11473	5132	5240	0,12	10
		м3 уплотненного грунта		78,67	27,83	6341	2243	53,19	0,03	3
612	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	80,604	62,89	51,20	5069	4127	1188	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		8,89	12,93	716	1043	53,19	0,02	1
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
613	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	42,2	30,43	30,43	1284	1284	280	--	--
		м3 грунта		--	9,68	--	409	53,19	0,01	--
		ОТКОС ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20	35,74	2444,43	134,23	87364	4798	23943	1,40	50
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	35415	1163	53,19	0,04	1
615	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,05331	44286,58	--	2361	--	1405	55,66	3
		т арматуры		43965,28	--	2344	--	53,46	--	--
616	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,05331	199642,46	--	10643	--	447	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
617	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,05331	15733,23	874,57	839	47	395	19,41	1
		т		14583,27	241,75	777	13	43,65	0,21	--
618	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,18	19955,05	844,29	3592	152	2119	25,88	5
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	3440	69	53,82	0,45	--
619	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,001764	98363,45	--	174	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
620	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20	28,9	2840,06	134,23	82078	3879	19841	1,40	41
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	28637	941	53,19	0,04	1
621	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	1,4	22639,74	2129,09	31696	2981	3686	2,93	4
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	3363	865	53,46	0,54	1
622	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0635	44286,58	--	2812	--	1673	55,66	4
		т арматуры		43965,28	--	2792	--	53,46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0635	199642,46	--	12677	--	532	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
624	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0635	15733,23	874,57	999	56	470	19,41	1
		т		14583,27	241,75	926	15	43,65	0,21	--
625	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,2	19955,05	844,29	3991	169	2354	25,88	5
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	3822	76	53,82	0,45	--
626	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00196	98363,45	--	193	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОС НА ВЫХОДЕ								
627	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20	13,61	2866,71	134,23	39016	1827	9359	1,40	19
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	13486	443	53,19	0,04	1
628	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	0,03	44286,58	--	1329	--	791	55,66	2
		т арматуры		43965,28	--	1319	--	53,46	--	--
629	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	0,03	199642,46	--	5989	--	252	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
630	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03	15733,23	874,57	472	26	222	19,41	1
		т		14583,27	241,75	437	7	43,65	0,21	--
631	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
632	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО НА ВЫХОДЕ(БЕЗ УСТРОЙСТВА КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ)								
633	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20	23,2	3485,96	134,23	80874	3114	16557	1,40	33
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	22989	755	53,19	0,04	1
634	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,8	22639,74	2129,09	18112	1703	2107	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1921	495	53,46	0,54	--
635	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	0,051	44286,58	--	2259	--	1344	55,66	3
		т арматуры		43965,28	--	2242	--	53,46	--	--
636	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	0,051	199642,46	--	10182	--	428	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
637	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,051	15733,23	874,57	802	45	378	19,41	1
		т		14583,27	241,75	744	12	43,65	0,21	--
638	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
639	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК37+83.45								
640	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	127,9624	179,99	175,31	23031	22433	3462	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		4,68	30,50	599	3903	53,19	0,03	4
641	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	3,9576	1926,36	--	7624	--	4546	2,61	10
		м3 грунта		1926,36	--	7624	--	53,19	--	--
642	Е11-300101-0103 11-300101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты гравийно-щебеночные. Устройство	4,63	6377,67	240,17	29529	1112	6978	2,94	14
		м3 подушки		2118,44	106,23	9808	492	53,46	0,13	1
643	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	9,4	5669,41	2724,49	53292	25610	13584	1,87	18
		м3 подготовки		1396,35	770,46	13126	7242	53,46	0,83	8
644	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах;на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	9,16	22444,61	9764,34	205593	89441	57761	9,07	83
		м3 железобетона звеньев		7258,98	2368,62	66492	21697	53,46	2,43	22
646	С121-040801-0207 21-040801-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 19.100 ГОСТ 24547-81	18	83527,62	--	1503497	--	63147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
647	С121-040801-0227 21-040801-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	2	190995,61	--	381991	--	16044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
648	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	8,32	7771,20	4094,74	64656	34068	17505	2,81	23
		м3 сборных конструкций		2189,77	1001,17	18219	8330	53,46	1,03	9
649	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 45, размерами 1500мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	5,4	30336,04	--	163815	--	6880	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
650	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 46, размерами 1250мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	0,9	30336,04	--	27302	--	1147	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
651	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Экраны противофильтрационныежелезобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92	2,02	30336,04	--	61279	--	2574	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
652	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение маркибетона В15 на В20	2,02	763,00	--	1541	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
653	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Лотки монолитные. Устройство	1,14	22639,74	2129,09	25809	2427	3002	2,93	3
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	2738	705	53,46	0,54	1
654	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	3,56	7897,31	4872,48	28114	17346	9061	3,28	12
		м3		2526,59	1446,87	8995	5151	53,46	1,28	5
655	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	59732,05	--	238928	--	10035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
656	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	127,04	2735,77	119,64	347553	15199	56988	0,70	88
		м2 изолируемой поверхности		563,23	35,78	71553	4546	53,46	0,04	5
657	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	10,07	3624,91	178,38	36503	1796	6695	1,05	11
		м2 изолируемой поверхности		867,06	53,20	8731	536	53,46	0,06	1
658	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	34,074	16,98	16,98	579	579	126	--	--
		м3 грунта		--	5,40	--	184	53,19	--	--
659	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,786	750,54	--	2842	--	1694	1,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3грунта		750,54	--	2842	--	53,19	--	--
660	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	34,074	142,34	63,67	4850	2170	2215	0,12	4
		м3 уплотненного грунта		78,67	27,83	2681	948	53,19	0,03	1
661	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	34,074	62,89	51,20	2143	1745	502	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		8,89	12,93	303	441	53,19	0,02	1
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
662	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	21,58	30,43	30,43	657	657	143	--	--
		м3 грунта		--	9,68	--	209	53,19	0,01	--
		ОТКОС ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
663	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20	22,14	2350,51	134,23	52040	2972	14744	1,40	31
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	21939	721	53,19	0,04	1
664	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,02958	44286,58	--	1310	--	779	55,66	2
		т арматуры		43965,28	--	1300	--	53,46	--	--
665	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,02958	199642,46	--	5905	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
666	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,02958	15733,23	874,57	465	26	219	19,41	1
		т		14583,27	241,75	431	7	43,65	0,21	--
667	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,18	19955,05	844,29	3592	152	2119	25,88	5
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	3440	69	53,82	0,45	--
668	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,001764	98363,45	--	174	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУСЛО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
669	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укреплениебетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20	11	2879,47	134,23	31674	1477	7570	1,40	15
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	10900	358	53,19	0,04	--
670	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	1,4	22639,74	2129,09	31696	2981	3686	2,93	4
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	3363	865	53,46	0,54	1
671	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0242	44286,58	--	1072	--	638	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	1064	--	53,46	--	--
672	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0242	199642,46	--	4831	--	203	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
673	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0242	15733,23	874,57	381	21	179	19,41	--
		т		14583,27	241,75	353	6	43,65	0,21	--
674	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
675	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОС НА ВЫХОДЕ								
676	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до10 см из бетона В20	7,6	2843,83	134,23	21613	1020	5219	1,40	11
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	7531	247	53,19	0,04	--
677	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0167	44286,58	--	740	--	440	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	734	--	53,46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0167	199642,46	--	3334	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
679	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0167	15733,23	874,57	263	15	124	19,41	--
		т		14583,27	241,75	244	4	43,65	0,21	--
680	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
681	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО НА ВЫХОДЕ(БЕЗ УСТРОЙСТВА КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ)								
682	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до10 см из бетона В20	5,1	3437,82	134,23	17533	685	3629	1,40	7
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	5054	166	53,19	0,04	--
683	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,8	22639,74	2129,09	18112	1703	2107	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1921	495	53,46	0,54	--
684	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0112	44286,58	--	496	--	295	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	492	--	53,46	--	--
685	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	199642,46	--	2236	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
686	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0112	15733,23	874,57	176	10	83	19,41	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14583,27	241,75	163	3	43,65	0,21	--
687	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
688	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК45+32.42								
689	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	128,5541	179,99	175,31	23138	22536	3478	0,01	1
		м3 грунта		4,68	30,50	601	3921	53,19	0,03	4
690	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	3,9759	1926,36	--	7659	--	4567	2,61	10
		м3 грунта		1926,36	--	7659	--	53,19	--	--
691	Е11-300101-0103 11-300101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты гравийно-щебеночные. Устройство	4,63	6377,67	240,17	29529	1112	6978	2,94	14
		м3 подушки		2118,44	106,23	9808	492	53,46	0,13	1
692	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	9,4	5669,41	2724,49	53292	25610	13584	1,87	18
		м3 подготовки		1396,35	770,46	13126	7242	53,46	0,83	8
693	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах;на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	9,56	22444,61	9764,34	214570	93347	60283	9,07	87
		м3 железобетона звеньев		7258,98	2368,62	69396	22644	53,46	2,43	23
695	С121-040801-0227 21-040801-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	2	190995,61	--	381991	--	16044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696	С121-040801-0207 21-040801-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 19.100 ГОСТ 24547-81	18	83527,62	--	1503497	--	63147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
697	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	10,12	7771,20	4094,74	78644	41439	21292	2,81	28
		м3 сборных конструкций		2189,77	1001,17	22161	10132	53,46	1,03	10
698	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 45, размерами 1500мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	6,3	30336,04	--	191117	--	8027	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
699	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 46, размерами 1250мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	1,8	30336,04	--	54605	--	2293	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
700	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Экраны противофильтрационныежелезобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92	2,02	30336,04	--	61279	--	2574	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
701	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение маркибетона В15 на В20	2,02	763,00	--	1541	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
702	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Лотки монолитные. Устройство	1,14	22639,74	2129,09	25809	2427	3002	2,93	3
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	2738	705	53,46	0,54	1
703	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	3,56	7897,31	4872,48	28114	17346	9061	3,28	12
		м3		2526,59	1446,87	8995	5151	53,46	1,28	5
704	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	59732,05	--	238928	--	10035	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
705	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	127,04	2735,77	119,64	347553	15199	56988	0,70	88
		м2 изолируемой поверхности		563,23	35,78	71553	4546	53,46	0,04	5
706	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	10,07	3624,91	178,38	36503	1796	6695	1,05	11
		м2 изолируемой поверхности		867,06	53,20	8731	536	53,46	0,06	1
707	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	34,074	16,98	16,98	579	579	126	--	--
		м3 грунта		--	5,40	--	184	53,19	--	--
708	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,786	750,54	--	2842	--	1694	1,12	4
		м3грунта		750,54	--	2842	--	53,19	--	--
709	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	34,074	142,34	63,67	4850	2170	2215	0,12	4
		м3 уплотненного грунта		78,67	27,83	2681	948	53,19	0,03	1
710	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	34,074	62,89	51,20	2143	1745	502	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		8,89	12,93	303	441	53,19	0,02	1
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
711	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	21,58	30,43	30,43	657	657	143	--	--
		м3 грунта		--	9,68	--	209	53,19	0,01	--
		ОТКОС ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
712	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см из бетона В20	22,08	2352,74	134,23	51949	2964	14707	1,40	31
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	21879	719	53,19	0,04	1
713	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,02949	44286,58	--	1306	--	777	55,66	2
		т арматуры		43965,28	--	1297	--	53,46	--	--
714	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,02949	199642,46	--	5887	--	247	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,02949	15733,23	874,57	464	26	218	19,41	1
		т		14583,27	241,75	430	7	43,65	0,21	--
716	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,18	19955,05	844,29	3592	152	2119	25,88	5
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	3440	69	53,82	0,45	--
717	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,001764	98363,45	--	174	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
718	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укреплениебетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20	11	2879,47	134,23	31674	1477	7570	1,40	15
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	10900	358	53,19	0,04	--
719	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	1,4	22639,74	2129,09	31696	2981	3686	2,93	4
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	3363	865	53,46	0,54	1
720	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0242	44286,58	--	1072	--	638	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	1064	--	53,46	--	--
721	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0242	199642,46	--	4831	--	203	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
722	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0242	15733,23	874,57	381	21	179	19,41	--
		т		14583,27	241,75	353	6	43,65	0,21	--
723	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
724	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОС НА ВЫХОДЕ								
725	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до10 см из бетона В20	7,6	2843,83	134,23	21613	1020	5219	1,40	11
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	7531	247	53,19	0,04	--
726	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0167	44286,58	--	740	--	440	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	734	--	53,46	--	--
727	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0167	199642,46	--	3334	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
728	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0167	15733,23	874,57	263	15	124	19,41	--
		т		14583,27	241,75	244	4	43,65	0,21	--
729	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
730	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО НА ВЫХОДЕ(БЕЗ УСТРОЙСТВА КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ)								
731	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до10 см из бетона В20	5,1	3437,82	134,23	17533	685	3629	1,40	7
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	5054	166	53,19	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,8	22639,74	2129,09	18112	1703	2107	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1921	495	53,46	0,54	--
733	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0112	44286,58	--	496	--	295	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	492	--	53,46	--	--
734	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	199642,46	--	2236	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
735	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0112	15733,23	874,57	176	10	83	19,41	--
		т		14583,27	241,75	163	3	43,65	0,21	--
736	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
737	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК13+12.06(ПК51+96)								
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РУСЛО ВХОДНОГО ОГОЛОВКА								
738	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из бетона В20	11,086506	2884,34	134,23	31977	1488	7632	1,40	16
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	10986	361	53,19	0,04	--
739	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,749812	22639,74	2129,09	16976	1596	1974	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1801	463	53,46	0,54	--
740	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0243689	44286,58	--	1079	--	642	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	1071	--	53,46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0243689	199642,46	--	4865	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
742	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0243689	15733,23	874,57	383	21	180	19,41	--
		т		14583,27	241,75	355	6	43,65	0,21	--
743	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,053558	19955,05	844,29	1069	45	630	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1024	20	53,82	0,45	--
744	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,0005249	98363,45	--	52	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОС НА ВЫХОДЕ								
745	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до10 см из бетона В20	10,3	2810,03	134,23	28943	1383	7058	1,40	14
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	10206	335	53,19	0,04	--
746	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0227	44286,58	--	1005	--	598	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	998	--	53,46	--	--
747	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0227	199642,46	--	4532	--	190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
748	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0227	15733,23	874,57	357	20	168	19,41	--
		т		14583,27	241,75	331	5	43,65	0,21	--
749	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУСЛО НА ВЫХОДЕ(БЕЗ УСТРОЙСТВА КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ)								
751	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до10 см из бетона В20	8,3	3478,44	134,23	28871	1114	5921	1,40	12
		м2 укрепляемой поверхности		990,91	32,55	8225	270	53,19	0,04	--
752	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	0,8	22639,74	2129,09	18112	1703	2107	2,93	2
		м3 бетона в деле		2401,81	618,13	1921	495	53,46	0,54	--
753	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0183	44286,58	--	810	--	482	55,66	1
		т арматуры		43965,28	--	805	--	53,46	--	--
754	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0183	199642,46	--	3653	--	153	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
755	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0183	15733,23	874,57	288	16	135	19,41	--
		т		14583,27	241,75	267	4	43,65	0,21	--
756	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(асфальтовые планки). Установка	0,1	19955,05	844,29	1996	84	1177	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	1911	38	53,82	0,45	--
757	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,00098	98363,45	--	96	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК 105+98.35								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	3,56	7897,31	4872,48	28114	17346	9061	3,28	12
		м3		2526,59	1446,87	8995	5151	53,46	1,28	5
759	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	59732,05	--	238928	--	10035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА НА ПК116+73.28								
760	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	3,56	7897,31	4872,48	28114	17346	9061	3,28	12
		м3		2526,59	1446,87	8995	5151	53,46	1,28	5
761	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	59732,05	--	238928	--	10035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			26773792	2413566			3589
			Тенге			2793079	618804			620
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26716719				
	Материалы -		Тенге			5865203				
	Всего заработная плата -		Тенге				3375117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15692316				
	Местные материалы -		Тенге			3083				
		Накладные расходы -	Тенге			2999047				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1801291		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1197756		
		Сметная прибыль -	Тенге			2377261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32093028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4166
		Сметная заработная плата -	Тенге				3375117			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57073				
	Материалы -		Тенге			6546				
	Всего заработная плата -		Тенге				36766			
		Накладные расходы -	Тенге			23395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3244		
		Сметная прибыль -	Тенге			6437				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				36766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32179933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4209
		Сметная заработная плата -	Тенге				3411883			
		ЛС № 4-1								
		ЛЭП-0,4кВ								
		Земляные работы								
799	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	27,7614	169,36	160,74	4702	4462	1266	0,01	--
		м3 грунта		8,61	60,80	239	1688	53,19	0,06	2
800	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	0,8586	1926,36	--	1654	--	986	2,61	2
		м3 грунта		1926,36	--	1654	--	53,19	--	--
801	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	19,08	27,63	27,63	527	527	126	--	--
		м3 грунта		--	9,84	--	188	53,19	0,01	--
802	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	19,08	142,34	63,67	2716	1215	1240	0,12	2
		м3 уплотненного грунта		78,67	27,83	1501	531	53,19	0,03	1
803	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	9,54	750,54	--	7160	--	4269	1,12	11
		м3 грунта		750,54	--	7160	--	53,19	--	--
		Прокладка кабеля								
804	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	550	408,93	350,40	224909	192721	49710	0,07	38
		м кабеля		58,52	123,86	32188	68126	38,52	0,12	69
805	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее**	550	356,26	297,74	195943	163755	44384	0,07	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		58,52	105,25	32188	57886	38,52	0,11	58
806	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65мм ГОСТ 530-2012	0,524	22478,44	--	11779	--	495	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
808	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабельдо 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	515	253,10	119,99	130348	61793	35905	0,13	65
		м		107,29	39,92	55256	20558	38,52	0,05	26
809	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	6	698,09	370,23	4189	2221	772	0,16	1
		м кабеля		136,56	110,88	819	665	38,52	0,12	1
810	С123-060137-0801 23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,034	287048,56	--	9760	--	410	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
811	С123-060137-0803 23-060137-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,549	457144,00	--	250972	--	10541	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
812	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка настене	5	8860,05	2310,50	44300	11553	9358	3,45	17
		шт.		3015,78	719,86	15079	3599	38,52	0,73	4
813	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением ЯУО-9603 3474	5	47460,61	--	237303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
814	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	5	950,30	70,22	4752	351	2005	1,00	5
		шт.		874,58	24,82	4373	124	38,52	0,03	--
815	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик 3-х ф.CE 303S 31 746 JAVZ ж/к экран "День-Ночь" Энергомеракт.реак.эн.-5-100А	5	31988,63	--	159943	--	6718	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
816	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	5	3271,86	1200,93	16359	6005	5539	2,30	12
		шт.		2010,52	407,01	10053	2035	38,52	0,45	2
817	С123-070201-0504 23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	5	7956,15	--	39781	--	1671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
818	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	3234,76	108,90	16174	544	4600	2,30	12
		шт.		1928,92	24,82	9645	124	38,52	0,03	--
819	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1359,93	--	6800	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
820	Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	2,152	57763,31	20740,76	124307	44634	55381	40,14	86
		км линии		32490,49	7792,56	69920	16770	55,53	9,19	20
822	С123-061201-0917 23-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,152	374805,78	--	806582	--	33876	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
823	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	5	1153,25	70,22	5766	351	2250	1,15	6
		шт.		975,40	24,82	4877	124	38,52	0,03	--
824	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заделка ПКВ-1	5	6571,03	--	32855	--	1380	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
825	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,267	115338,26	--	30795	--	19010	152,95	41
		кан.-км		113935,51	--	30421	--	55,89	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
826	С123-010503-0201 23-010503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДВУСТЕННАЯ Д-110мм	267	547,65	--	146223	--	6141	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
827	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	35	554,71	79,20	19415	2772	6487	0,46	16
		м		381,12	22,59	13339	791	38,52	0,02	1
828	С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	35	925,12	--	32379	--	1360	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опора уличного освещения-157шт								
829	Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	75	1061,81	906,90	79636	68018	20594	0,23	17
		яма		154,91	260,06	11618	19504	53,19	0,27	20
830	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой из бетона В15. Устройство	36,5173	19012,06	32,93	694269	1203	89583	3,81	139
		м3		2859,63	--	104426	--	55,53	--	--
831	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012,закладной элемент КМ 3-22/4	2,55	364882,58	--	930451	--	39079	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
832	Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	12	58610,79	32871,98	703330	394464	271904	29,90	359
		т		25738,82	9166,52	308866	109998	55,53	9,48	114
833	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора граненная горячего цинкования с кронштейном	75	57923,72	--	4344279	--	182460	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
834	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник светодиодный. Установкана кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	69	4071,74	1388,63	280950	95816	107236	2,85	197
		шт.		2493,05	952,89	172020	65750	38,52	1,25	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
835	С123-070106-0403 23-070106-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	--	76964,75	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
836	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники промышленные светодиодные модели "Teksn" 120W, 120 Вт, 6000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	69	46804,75	--	3229528	--	135640	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
837	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	157	887,34	7,37	139312	1158	60293	1,15	181
		шт.		863,94	--	135638	--	38,52	--	--
838	С124-040207-3155 24-040207-3155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Р4ГОСТ Р 51177-98	314	2588,02	--	812638	--	34131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
839	С123-070204-1407 23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Корпус предохранителя PF4	157	4475,82	--	702704	--	29514	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
840	С123-070207-0211 23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Предохранители FG-106	157	765,42	--	120171	--	5047	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
841	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	392,5	372,28	17,29	146122	6787	30702	0,18	72
		м		152,45	3,48	59836	1364	38,52	--	1
842	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	157	2226,86	158,85	349618	24939	58904	0,81	126
		шт.		666,97	34,75	104714	5456	38,52	0,04	5
843	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	276	76,89	1,40	21221	388	7279	0,07	19
		м		57,17	0,50	15779	137	38,52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
844	С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,276	132222,66	--	36493	--	1533	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛ-0,4кВ								
845	С123-061201-0917 23-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,45	374805,78	--	168663	--	7084	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
846	С124-040202-0802 24-040202-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие PSP 120 ГОСТ Р 51177-98	160	1051,63	--	168261	--	7067	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
847	С124-040207-3215 24-040207-3215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р51177-98	21	842,92	--	17701	--	743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
848	С124-040207-3153 24-040207-3153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 ГОСТ Р 51177-98	20	2631,78	--	52636	--	2211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
849	С124-040207-2806 24-040207-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпачки герметичные/изолирующие/СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	40	174,42	--	6977	--	293	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
850	С124-040207-4948 24-040207-4948 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк универсальный SF-16 ГОСТ Р51177-98	82	2108,87	--	172927	--	7263	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	С124-040207-4401 24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента монтажная крепления F20.07ГОСТ Р 51177-98	158	46,29	--	7314	--	307	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
852	С124-040207-2603 24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	168	66,30	--	11138	--	468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15764729	1085675			1462
			Тенге			1201609	375418			410
		Стоимость оборудования -	Тенге			237303				
		Накладные расходы -	Тенге			9967				
		Сметная прибыль -	Тенге			19782				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			267051				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1792175				
		Материалы -	Тенге			362420				
		Всего заработная плата -	Тенге				892544			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192798				
		Накладные расходы -	Тенге			433519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					343808		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89711		
		Сметная прибыль -	Тенге			178056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2403750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058
		Сметная заработная плата -	Тенге				892544			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13735251				
		Материалы -	Тенге			598768				
		Всего заработная плата -	Тенге				684484			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12086155				
		Накладные расходы -	Тенге			971978				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					379172		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					592806		
		Сметная прибыль -	Тенге			1176578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15883806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
		Сметная заработная плата -	Тенге				684484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			18554608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1872
		Сметная заработная плата -	Тенге				1577027			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			143852880	13194893			12754
			Тенге			9833890	3609846			3599
	Стоимость оборудования -		Тенге			237303				
	Накладные расходы -		Тенге			9967				
	Сметная прибыль -		Тенге			19782				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			267051				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1792175				
	Материалы -		Тенге			362420				
	Всего заработная плата -		Тенге				892544			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192798				
		Накладные расходы -	Тенге			433519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					343808		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89711		
		Сметная прибыль -	Тенге			178056				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2403750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058
		Сметная заработная плата -	Тенге				892544			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141532215				
	Материалы -		Тенге			48664573				
	Всего заработная плата -		Тенге				12315421			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70017526				
	Местные материалы -		Тенге			135371				
	Транспортные расходы -		Тенге			1201979				
		Накладные расходы -	Тенге			12801207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6580474		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6220733		
		Сметная прибыль -	Тенге			12346674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166680095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15004
		Сметная заработная плата -	Тенге				12315421			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			291187				
	Материалы -		Тенге			12126				
	Всего заработная плата -		Тенге				235772			
		Накладные расходы -	Тенге			146884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					129226		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17658		
		Сметная прибыль -	Тенге			35046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			473116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**169824011**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**17605**
		ИТОГО	Тенге				**14278689**			
		оборудование				169824011				
		прочие				267051				
		Итого без оборудования и прочих				0				
		временные 3,12%				169556960				
		итого с временными				5290177				
		зимние 1,05				174847137				
		итого				1835895				
		в том числе на 2019г-69%				176950083				
		НДС			1,112825	196914354,46				
		Итого с НДС				23629722,54				
						220 544 077				

ИНЖЕНЕР:

Инженера- эксперты ТОО "Мир Строй и Компания"

_____ **Сулейменов Т.**

_____ **Алдабергенов К.**

_____ **Бакиров Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"

_____ **Турдыкулов К.**