Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",050036, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д. 23, тел.: 87273032561** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Абая, дом № 72, к.184, тел.: +7 (7182) 60-68-20** — **081240018254**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 159 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
29	22.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина,ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова, Ауэзовского района города Алмата 2 очередь строительства			Работа	1	278 699 163,88	278 699 163,88	29 860 624,70
				Итого	1	x	278 699 163,88	29 860 624,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кабдрахманова А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

СПРАВКА № 11 от 22.09.2025 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		159	04.07.2024			ТОО	
		159/1	03.12.2024				
		159/2	08.04.2025				
		159/3	28.05.2025				
		159/4	26.06.2025				
		159/5	29.07.2025				
		159/6	14.08.2025				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 686 759 184,00**									
в том числе с начала строительства	**3 166 978 324,18**	248 838 539,18								
акт №11 от 22.09.2025 г.		248 838 539,18							29 860 624,70	278 699 163,88
В том числе выплата аванса 30%	**1 572 387 837,65**									
Удержание аванса 30%	**860 093 497,25**	74 651 561,75							8 958 187,41	83 609 749,16
Оплата ошибочно удержанных 5% по АВР № 5 от 29.04.2025 г.										15 565 960,17
Оплата ошибочно удержанных 5% по АВР № 8 от 30.07.2025 г.										10 809 740,95

Оплата ошибочно удержанных 5% по АВР № 9 от 27.08.2025 г.										17 829 306,18
Оплата ошибочно удержанных 5% по АВР № 10 от 05.09.2025 г.										30 769 234,68
Итоге к оплате:										**270 063 656,70**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект : Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года, дополнительное соглашение № 159/1 от 03.12.2024 года, дополнительное соглашение № 159/2 от 08.04.2024 года, дополнительное соглашение № 159/3 от 28.05.2025 года, дополнительное соглашение № 159/4 от 26.06.2025 года, дополнительное соглашение № 159/5 от 29.07.2025 года, дополнительное соглашение № 159/6 от 14.08.2025 года

Акт выполненных работ № 11 от 22.09.2025 года

за сентябрь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01: Вынос проекта в натуру										
1	2	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети канализации	км	0,051821	268 687,0	0,0	13 924,0	0,0			13 924,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по локальной смете 01-01: Вынос проекта в натуру					**13 924,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13 924,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Локальная смета 01-02: Вскрытие а/б покрытия										
2	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	1 706,72103	6 160,46	2 381,56	10 514 187,0	4 064 658,0		6 130 506,0	17 976 268,0	
						3 778,9	1 209,96	6 449 528,0	2 065 064,0		1 331 575,0		
3	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	3 754,786266	223,0		837 317,0				904 302,0	
											66 985,0		
4	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т·км	112 643,58798	24,0		2 703 446,0				2 919 722,0	
											216 276,0		
			ИТОГО по локальной смете 01-02: Вскрытие а/б покрытия					**14 054 950,0**	**4 064 658,0**	**0,0**	**6 130 506,0**	**21 800 292,0**	
								6 449 528,0	**2 065 064,0**	**0,0**	**1 614 836,0**		
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										
5	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	491,39	437,19	437,19	214 831,0	214 831,0		49 228,0	285 184,0	
						0,0	139,14	0,0	68 372,0		21 125,0		
6	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.*	$м^3$ грунта	15,21	5 368,51	0,0	81 655,0	0,0		58 792,0	151 683,0	
						5 368,51	0,0	81 655,0	0,0		11 236,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		10,14	437,19	437,19	4 433,0	4 433,0		1 016,0	5 885,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	1 411,0		436,0		
8	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		1 385,28	4 473,76	0,0	6 197 410,0	0,0		4 462 135,0	11 512 309,0	
				м^3 грунта		4 473,76	0,0	6 197 410,0	0,0		852 764,0		
9	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		81,49	10 713,34	0,0	873 030,0	0,0		628 582,0	1 621 741,0	
				м^3 грунта		10 713,34	0,0	873 030,0	0,0		120 129,0		
10	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ 300ММ		320,82	404,96	177,46	129 919,0	56 932,0		74 344,0	220 604,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	72 987,0	30 269,0		16 341,0		
11	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ 100ММ		106,944	7 756,49	358,8	829 510,0	38 372,0	489 964,0	311 482,0	1 232 271,0	
				м^3 основания		2 816,19	125,8	301 175,0	13 454,0		91 279,0		
12	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		382,81	2 125,79	0,0	813 774,0	0,0		585 917,0	1 511 666,0	
				м^3 грунта		2 125,79	0,0	813 774,0	0,0		111 975,0		
13	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		382,81	4 165,0		1 594 404,0		1 594 404,0		1 721 956,0	
				м^3							127 552,0		
14	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		2 557,3	43,65	43,65	111 626,0	111 626,0		30 068,0	153 030,0	
				м^3 грунта		0,0	16,33	0,0	41 761,0		11 336,0		
15	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2 557,3	404,96	177,46	1 035 604,0	453 818,0		592 608,0	1 758 469,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	581 786,0	241 281,0		130 257,0		
16	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		21 221,79	30,0		636 654,0				687 586,0	
				т·км							50 932,0		
17	302	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,07702	267 773,18	12 434,79	20 624,0	958,0	938,0	12 983,0	36 296,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	18 728,0	88,0		2 689,0		
18	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07702	1 132 558,0		87 230,0		87 230,0		94 208,0	
				т							6 978,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	304	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2		3	22 532,48	2 460,46	67 597,0	7 382,0	48 299,0	15 183,0	89 402,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	11 917,0	3 420,0		6 622,0		
20	308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,04086	267 773,18	12 434,79	10 941,0	509,0	498,0	6 887,0	19 254,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	9 935,0	47,0		1 426,0		
21	309	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04086	1 132 558,0		46 276,0		46 276,0		49 978,0	
				т							3 702,0		
22	312	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,2584	267 773,18	12 434,79	69 193,0	3 214,0	3 149,0	43 557,0	121 770,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	62 831,0	295,0		9 020,0		
23	313	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2584	1 132 558,0		292 653,0		292 653,0		316 065,0	
				т							23 412,0		
24	314	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ М1-14		0,05264	1 385 460,86	13 694,44	72 931,0	721,0	63 505,0	10 501,0	90 107,0	
				т стальных элементов		165 358,14	3 702,18	8 704,0	195,0		6 675,0		
25	319	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		822,83	437,19	437,19	359 733,0	359 733,0		82 432,0	477 538,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	114 489,0		35 373,0		
26	320	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		25,45	5 368,51	0,0	136 629,0	0,0		98 373,0	253 802,0	
				м^3 грунта		5 368,51	0,0	136 629,0	0,0		18 800,0		
27	321	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		80,3117	4 473,76	0,0	359 295,0	0,0		258 693,0	667 427,0	
				м^3 грунта		4 473,76	0,0	359 295,0	0,0		49 439,0		
28	322	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		182,78	404,96	177,46	74 019,0	32 436,0		42 356,0	125 685,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	41 582,0	17 245,0		9 310,0		
29	323	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		60,93	7 756,49	358,8	472 603,0	21 862,0	279 151,0	177 463,0	702 071,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	171 590,0	7 665,0		52 005,0		
30	324	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		198,59	2 125,79	0,0	422 161,0	0,0		303 956,0	784 206,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	422 161,0	0,0		58 089,0		
31	325	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		198,59	4 165,0		827 127,0		827 127,0		893 297,0	
				$м^3$							66 170,0		
32	326	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		66,47	43,65	43,65	2 901,0	2 901,0		782,0	3 978,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	1 085,0		295,0		
33	327	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		66,47	2 584,0		171 758,0		171 758,0		185 499,0	
				$м^3$							13 741,0		
34	328	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		66,47	404,96	177,46	26 918,0	11 795,0		15 403,0	45 707,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	15 122,0	6 271,0		3 386,0		
35	329	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		538,8961	43,65	43,65	23 523,0	23 523,0		6 336,0	32 248,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	8 800,0		2 389,0		
36	330	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		538,8961	404,96	177,46	218 231,0	95 633,0		124 879,0	370 559,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	122 599,0	50 845,0		27 449,0		
37	354	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,01106	267 773,18	12 434,79	2 962,0	138,0	135,0	1 864,0	5 212,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	2 689,0	13,0		386,0		
38	355	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01106	1 132 558,0		12 526,0		12 526,0		13 528,0	
				т							1 002,0		
39	356	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		0,43	22 532,48	2 460,46	9 689,0	1 058,0	6 923,0	2 176,0	12 814,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	1 708,0	490,0		949,0		
40	357	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,05856	267 773,18	12 434,79	15 681,0	728,0	714,0	9 871,0	27 596,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	14 239,0	67,0		2 044,0		
41	358	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05856	1 132 558,0		66 323,0		66 323,0		71 629,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5 306,0		
42	359	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода Площадь сечения коробов до 0,6 м²		0,79	28 249,7	2 591,59	22 317,0	2 047,0	16 514,0	4 666,0	29 142,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	3 756,0	957,0		2 159,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					**16 414 691,0**	**1 444 650,0**	**4 008 087,0**	**8 012 533,0**	**26 381 402,0**	
			Локальная смета 02-02: Сети канализации					**10 325 302,0**	**608 520,0**	**0,0**	**1 954 178,0**		
43	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		2 770,86624	985,69	985,69	2 731 215,0	2 731 215,0		625 859,0	3 625 640,0	
				м³ грунта		0,0	313,71	0,0	869 248,0		268 566,0		
44	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		7,937548	437,19	437,19	3 470,0	3 470,0		795,0	4 606,0	
				м³ грунта		0,0	139,14	0,0	1 104,0		341,0		
45	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		57,1211	985,69	985,69	56 304,0	56 303,0		12 902,0	74 742,0	
				м³ грунта		0,0	313,71	0,0	17 919,0		5 536,0		
46	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		1 557,072	4 473,76	0,0	6 965 966,0	0,0		5 015 496,0	12 939 979,0	
				м³ грунта		4 473,76	0,0	6 965 966,0	0,0		958 517,0		
47	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ		761,1636	404,96	177,46	308 241,0	135 076,0		176 386,0	523 397,0	
				м³ уплотненного грунта		227,5	94,35	173 165,0	71 816,0		38 770,0		
48	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ100ММ		99,6448	7 756,49	358,8	772 894,0	35 752,0	456 523,0	290 222,0	1 148 165,0	
				м³ основания		2 816,19	125,8	280 619,0	12 535,0		85 049,0		
49	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		343,0708	2 125,79	0,0	729 296,0	0,0		525 093,0	1 354 740,0	
				м³ грунта		2 125,79	0,0	729 296,0	0,0		100 351,0		
50	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		343,0708	4 165,0		1 428 890,0		1 428 890,0		1 543 201,0	
				м³							114 311,0		
51	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		691,044	43,65	43,65	30 164,0	30 164,0		8 125,0	41 352,0	
				м³ грунта		0,0	16,33	0,0	11 285,0		3 063,0		
52	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		691,044	2 584,0		1 785 658,0		1 785 658,0		1 928 511,0	
				м³							142 853,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		691,044	404,96	177,46	279 845,0	122 633,0		160 137,0	475 181,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	157 213,0	65 200,0		35 199,0		
54	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		3 247,47	43,65	43,65	141 752,0	141 752,0		38 182,0	194 329,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	53 031,0		14 395,0		
55	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3 247,47	404,96	177,46	1 315 095,0	576 296,0		752 543,0	2 233 049,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	738 799,0	306 399,0		165 411,0		
56	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		262 061,72798	30,0		7 861 852,0				8 490 800,0	
				т·км							628 948,0		
57	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		578,81	1 747,66	58,89	1 011 563,0	34 086,0	625 618,0	265 986,0	1 379 753,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	351 859,0	17 567,0		102 204,0		
58	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,04478	2 296 215,17	1 569 545,57	102 825,0	70 284,0		54 212,0	169 600,0	
				км		726 669,6	496 192,49	32 540,0	22 219,0		12 563,0		
59	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		49,5	13,85	1,29	686,0	64,0		473,0	1 252,0	
				м		12,56	0,71	622,0	35,0		93,0		
60	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		49,5	92,0		4 554,0		4 554,0		4 918,0	
				м							364,0		
61	62	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,28854	267 773,18	12 434,79	77 263,0	3 588,0	3 516,0	48 637,0	135 972,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	70 160,0	329,0		10 072,0		
62	63	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,28854	1 132 558,0		326 788,0		326 788,0		352 931,0	
				т							26 143,0		
63	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,11553	267 773,18	12 434,79	30 936,0	1 437,0	1 408,0	19 474,0	54 443,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	28 092,0	132,0		4 033,0		
64	67	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11553	1 132 558,0		130 844,0		130 844,0		141 312,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							10 468,0		
65	68	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		4,5	22 532,48	2 460,46	101 396,0	11 072,0	72 448,0	22 775,0	134 105,0	
				м		3 972,36	1 139,88	17 876,0	5 129,0		9 934,0		
66	69	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,09204	267 773,18	12 434,79	24 646,0	1 145,0	1 121,0	15 515,0	43 374,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	22 380,0	105,0		3 213,0		
67	70	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,09204	1 132 558,0		104 241,0		104 241,0		112 580,0	
				т							8 339,0		
68	71	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		1,2	28 249,7	2 591,59	33 900,0	3 110,0	25 084,0	7 088,0	44 267,0	
				м		4 754,8	1 211,77	5 706,0	1 454,0		3 279,0		
69	72	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,08172	267 773,18	12 434,79	21 882,0	1 016,0	996,0	13 775,0	38 510,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	19 871,0	93,0		2 853,0		
70	73	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,08172	1 132 558,0		92 553,0		92 553,0		99 957,0	
				т							7 404,0		
71	76	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,1292	267 773,18	12 434,79	34 596,0	1 606,0	1 574,0	21 778,0	60 884,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	31 415,0	147,0		4 510,0		
72	77	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1292	1 132 558,0		146 326,0		146 326,0		158 032,0	
				т							11 706,0		
73	78	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ М1-14		0,02632	1 385 460,86	13 694,44	36 465,0	360,0	31 753,0	5 251,0	45 053,0	
				т		165 358,14	3 702,18	4 352,0	97,0		3 337,0		
74	83	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		154,8559	437,19	437,19	67 701,0	67 702,0		15 514,0	89 872,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	21 547,0		6 657,0		
75	84	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		4,8	5 368,51	0,0	25 769,0	0,0		18 554,0	47 869,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	25 769,0	0,0		3 546,0		
76	85	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		42,1982	4 473,76	0,0	188 785,0	0,0		135 925,0	350 687,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	188 785,0	0,0		25 977,0		
77	86	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ 300ММ		147,889	404,96	177,46	59 889,0	26 244,0		34 271,0	101 693,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	33 645,0	13 953,0		7 533,0		
78	87	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ 100ММ		18,903	7 756,49	358,8	146 621,0	6 782,0	86 604,0	55 056,0	217 811,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	53 234,0	2 378,0		16 134,0		
79	88	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		76,974	2 125,79	0,0	163 631,0	0,0		117 814,0	303 961,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	163 631,0	0,0		22 516,0		
80	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		76,974	4 165,0		320 597,0		320 597,0		346 245,0	
				$м^3$							25 648,0		
81	90	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		77,86	43,65	43,65	3 399,0	3 398,0		915,0	4 659,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	1 271,0		345,0		
82	91	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		77,86	2 584,0		201 190,0		201 190,0		217 285,0	
				$м^3$							16 095,0		
83	92	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		77,86	404,96	177,46	31 530,0	13 817,0		18 043,0	53 539,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	17 713,0	7 346,0		3 966,0		
84	93	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		103,515	43,65	43,65	4 518,0	4 518,0		1 217,0	6 194,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	1 690,0		459,0		
85	94	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		116,5336	404,96	177,46	47 191,0	20 680,0		27 005,0	80 132,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	26 511,0	10 995,0		5 936,0		
86	95	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		496,3385	30,0		14 890,0				16 081,0	
				т·км							1 191,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					**27 967 817,0**	**4 103 570,0**	**5 848 286,0**	**8 505 018,0**	**39 390 663,0**	
								10 139 219,0	**1 515 024,0**	**0,0**	**2 917 828,0**		
			Локальная смета 02-05: Сети водопровода										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		6 349,06	437,19	437,19	2 775 746,0	2 775 745,0		636 054,0	3 684 744,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	883 408,0		272 944,0		
88	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		2 289,13	985,69	985,69	2 256 373,0	2 256 373,0		517 049,0	2 995 296,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	718 123,0		221 874,0		
89	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.*		196,255	5 368,51	0,0	1 053 597,0	0,0		758 590,0	1 957 162,0	
				м^3 грунта		5 368,51	0,0	1 053 597,0	0,0		144 975,0		
90	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.*		70,79	12 856,01	0,0	910 077,0	0,0		655 255,0	1 690 559,0	
				м^3 грунта		12 856,01	0,0	910 077,0	0,0		125 227,0		
91	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		130,91	437,19	437,19	57 233,0	57 233,0		13 115,0	75 976,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	18 215,0		5 628,0		
92	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		47,2	985,69	985,69	46 525,0	46 524,0		10 661,0	61 761,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	14 807,0		4 575,0		
93	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		308,88	4 473,76	0,0	1 381 855,0	0,0		994 936,0	2 566 934,0	
				м^3 грунта		4 473,76	0,0	1 381 855,0	0,0		190 143,0		
94	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		417,59	10 713,34	0,0	4 473 784,0	0,0		3 221 124,0	8 310 501,0	
				м^3 грунта		10 713,34	0,0	4 473 784,0	0,0		615 593,0		
95	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ		1 134,92	404,96	177,46	459 597,0	201 403,0		262 997,0	780 402,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	258 194,0	107 080,0		57 808,0		
96	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ100ММ		378,28	7 756,49	358,8	2 934 125,0	135 727,0	1 733 090,0	1 101 767,0	4 358 763,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	1 065 308,0	47 588,0		322 871,0		
97	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		1 840,85	2 125,79	0,0	3 913 261,0	0,0		2 817 548,0	7 269 274,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	3 913 261,0	0,0		538 465,0		
98	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1 840,85	4 165,0		7 667 140,0		7 667 140,0		8 280 511,0	
				$м^3$							613 371,0		
99	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		7 340,87	43,65	43,65	320 429,0	320 429,0		86 311,0	439 279,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	119 876,0		32 539,0		
100	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		7 340,87	2 584,0		18 968 808,0		18 968 808,0		20 486 313,0	
				$м^3$							1 517 505,0		
101	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7 340,87	404,96	177,46	2 972 759,0	1 302 711,0		1 701 114,0	5 047 783,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 670 048,0	692 611,0		373 910,0		
102	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		666,65	43,65	43,65	29 099,0	29 099,0		7 838,0	39 892,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	10 886,0		2 955,0		
103	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		666,65	404,96	177,46	269 967,0	118 303,0		154 484,0	458 407,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	151 663,0	62 898,0		33 956,0		
104	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		260 555,165	30,0		7 816 655,0				8 441 987,0	
				т км							625 332,0		
105	19	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		20	17 515,0		350 300,0		350 300,0		378 324,0	
				шт.							28 024,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-05: Сети водопровода					**58 657 330,0**	**7 243 547,0**	**28 719 338,0**	**12 938 843,0**	**77 323 868,0**	
								14 877 787,0	**2 675 492,0**	**0,0**	**5 727 695,0**		
			Локальная смета 02-06: Сети канализации										
106	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		7 020,6	437,19	437,19	3 069 336,0	3 069 336,0		703 329,0	4 074 478,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	976 846,0		301 813,0		
107	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		84,03	985,69	985,69	82 828,0	82 827,0		18 980,0	109 953,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	26 361,0		8 145,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1*		217,132	5 368,51	0,0	1 165 675,0	0,0		839 286,0	2 165 358,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	1 165 675,0	0,0		160 397,0		
109	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		144,75	437,19	437,19	63 283,0	63 284,0		14 501,0	84 007,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	20 141,0		6 223,0		
110	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		1,74	985,69	985,69	1 715,0	1 715,0		393,0	2 277,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	546,0		169,0		
111	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		1 098,01	404,96	177,46	444 650,0	194 853,0		254 444,0	755 022,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	249 797,0	103 597,0		55 928,0		
112	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		366,01	7 756,49	358,8	2 838 953,0	131 324,0	1 676 875,0	1 066 030,0	4 217 382,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	1 030 754,0	46 044,0		312 399,0		
113	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		2 100,3	2 125,79	0,0	4 464 797,0	0,0		3 214 654,0	8 293 807,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	4 464 797,0	0,0		614 356,0		
114	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2 100,3	4 165,0		8 747 750,0		8 747 750,0		9 447 570,0	
				$м^3$							699 820,0		
115	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		4 991,87	43,65	43,65	217 895,0	217 895,0		58 692,0	298 714,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	81 517,0		22 127,0		
116	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		4 991,87	2 584,0		12 898 992,0		12 898 992,0		13 930 911,0	
				$м^3$							1 031 919,0		
117	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4 991,87	404,96	177,46	2 021 508,0	885 857,0		1 156 776,0	3 432 547,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 135 650,0	470 983,0		254 263,0		
118	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		363,06	43,65	43,65	15 848,0	15 848,0		4 269,0	21 726,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	5 929,0		1 609,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		363,06	404,96	177,46	147 025,0	64 429,0		84 133,0	249 651,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	82 596,0	34 255,0		18 493,0		
120	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		127 163,8	30,0		3 814 914,0				4 120 107,0	
				т·км							305 193,0		
121	19	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,03993	267 773,18	12 434,79	10 692,0	497,0	487,0	6 731,0	18 817,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	9 709,0	46,0		1 394,0		
122	20	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03993	1 132 558,0		45 223,0		45 223,0		48 841,0	
				т							3 618,0		
123	23	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,34659	267 773,18	12 434,79	92 808,0	4 310,0	4 223,0	58 422,0	163 328,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	84 275,0	395,0		12 098,0		
124	24	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,34659	1 132 558,0		392 533,0		392 533,0		423 936,0	
				т							31 403,0		
125	25	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		13,5	22 532,48	2 460,46	304 188,0	33 216,0	217 345,0	68 325,0	402 314,0	
				м		3 972,36	1 139,88	53 627,0	15 388,0		29 801,0		
126	26	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		1,3806	267 773,18	12 434,79	369 688,0	17 168,0	16 822,0	232 718,0	650 598,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	335 698,0	1 574,0		48 192,0		
127	27	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,3806	1 132 558,0		1 563 610,0		1 563 610,0		1 688 699,0	
				т							125 089,0		
128	28	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		18	28 249,7	2 591,59	508 495,0	46 649,0	376 260,0	106 324,0	664 005,0	
				м		4 754,8	1 211,77	85 586,0	21 812,0		49 186,0		
129	29	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах		19,86	63 681,41	15 688,13	1 264 713,0	311 566,0	319 664,0	781 746,0	2 210 176,0	
				$м^3$		31 897,42	7 863,03	633 483,0	156 160,0		163 717,0		
130	30	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		24	23 834,0		572 016,0		572 016,0		617 777,0	
				шт							45 761,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	31	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		24	12 785,0		306 840,0		306 840,0		331 387,0	
				шт.							24 547,0		
132	32	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		42	16 451,0		690 942,0		690 942,0		746 217,0	
				шт.							55 275,0		
133	33	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		13	11 469,0		149 097,0		149 097,0		161 025,0	
				шт.							11 928,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-06: Сети канализации					**46 266 014,0**	**5 140 774,0**	**27 978 679,0**	**8 669 753,0**	**59 330 630,0**	
								9 331 647,0	**1 961 594,0**	**0,0**	**4 394 863,0**		
			Итого по акту					**163 374 726,0**	**21 997 199,0**	**66 554 390,0**	**44 256 653,0**	**224 240 779,0**	
								51 123 483,0	**8 825 694,0**	**0,0**	**16 609 400,0**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)					224226855*1,3/100				2 914 949,12	
			Итого с временными					224226855+0+13924+2914949,12				**227 155 728,12**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)					227141804,12*0,67/100				1 521 850,09	
			Итого с зимними удорожаниями					227141804,12+0+13924+1521850,09				**228 677 578,21**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)					228663654,21*2/100				4 573 273,08	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**233 250 851,29**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%									**208 118 072,06**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%									**45 798 804,65**	
			ИТОГО									**253 916 876,71**	
			С учетом с к=0,98									**248 838 539,18**	
			НДС									**29 860 624,7**	
			Итого с НДС									**278 699 163,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндиков К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдыз С. У., ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Аква-Д", Мадиев М. С., ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)