Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

**Заказчик:** Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

**Подрядчик:** ТОО "Қалдығайта"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство врачебной амбулатории в с.Железново района Байтерек ЗКО

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за март 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №2024/427 | 18.09.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство врачебной амбулатории в с.Железново района Байтерек ЗКО | 19 114 000,00 | 17 066 071,43 | | | | | | | 2 047 928,57 | 19 114 000,00 |
| Удержание оплаченного аванса 0% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО к оплате | 19 114 000,00 | 17 066 071,42 | | | | | | | 2 047 928,57 | 19 114 000,00 |

**Заказчик:**

**ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

**БИН 060240004327**

**Руководитель** _____ **А.С.Антазиев**

**Подрядчик:**

**ТОО "Қалдығайта"**

**БИН 030140006176**

**Директор**_____ **О.Е.Нұрмұқанбет**

**Технический надзор:**

**ТОО "Строй-ЕКА"**

**БИН: 010640010139**

**Эксперт**_____ **С.А.Аскаров**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство врачебной амбулатории в с.Железново района Байтерек ЗКО
Договор подряда (контракт) № 2024/427 от 18.09.2024г.

Акт выполненных работ №1
За март 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах ред.2024.3.1 от 28.03.2024г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **14058111** |
| | | | **Раздел 1. Локальная смета 4-1. Наружные сети электроснабжения** | | | | **2759519** |
| | | | **Подраздел 1.1. СЕТИ 10кВ** | | | | **2759519** |
| | | | | | | Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1.2с | |
| 1 | 1 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 1 | 54 533 | 54533 |
| 2 | 2 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 2 | 79 611 | 159222 |
| 3 | 3 | 1133-0101-0110<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м$^3$. Установка** | м$^3$ | 0,1 | 34 673 | 3467 |
| 4 | 4 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | шт. | 2 | 13 743 | 27486 |
| 5 | 5 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143** | шт. | 2 | 12 157 | 24314 |
| 6 | 6 | Прайс-лист | **Траверса ТМ-73** | шт | 1 | 20 126,79 | 20127 |
| 7 | 7 | Прайс-лист | **Траверса TMs60a** | шт | 1 | 6 101,79 | 6102 |
| 8 | 8 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 2 | 2 288 | 4576 |
| 9 | 9 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 12 814 | 12814 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 1 | 2 732,14 | 2732 |
| 11 | 11 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1 548,21 | 3096 |
| 12 | 12 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2 421 | 12105 |
| 13 | 13 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 561 | 2805 |
| 14 | 14 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 16 899 | 67596 |
| 15 | 15 | 252-207-2114<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 5 | 29 281 | 146405 |
| 16 | 16 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 3 | 1 283 | 3849 |
| 17 | 17 | 252-108-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 14 295 | 42885 |
| 18 | 18 | 252-207-1150<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138 | 99414 |
| 19 | 19 | 1308-0103-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 24 982 | 24982 |
| 20 | 20 | 515-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 183 716 | 183716 |
| 21 | 21 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 669 | 4669 |
| 22 | 22 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1- 2010 | т | 0,00088 | 408 199 | 359 |
| 23 | 23 | 252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1 717 | 10302 |
| 24 | 24 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21 725 | 21725 |
| 25 | 25 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 126 | 4126 |
| 26 | 26 | 252-207-3922<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 17 496 | 52488 |
| 27 | 27 | 252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 148 | 3148 |
| 28 | 28 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940 | 5820 |
| 29 | 29 | 252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 940 | 1940 |
| 30 | 30 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4,5 | 1 737 | 7817 |
| 31 | 31 | ПРАЙС | Траверса ТМ96И | шт | 1 | 6 250 | 6250 |
| 32 | 32 | 247-215-0104<br>*РСНБ РК 2022* | /Ши2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 3 | 802 | 2406 |
| 33 | 33 | ПРАЙС | Хомут Х62И | шт | 1 | 2 053,57 | 2054 |
| 34 | 34 | ПРАЙС | Упор УП50 | шт | 1 | 1 380,36 | 1380 |
| 35 | 35 | ПРАЙС | Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 | шт | 3 | 5 892,86 | 17679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 252-207-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой | шт. | 6 | 2 674 | 16044 |
| 37 | 37 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 10,2 | 1 299 | 13250 |
| 38 | 38 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 6 | 257 | 1542 |
| | | | | | | | Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-12с |
| 49 | 49 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 54 533 | 54533 |
| 50 | 50 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 79 611 | 159222 |
| 51 | 51 | 1133-0101-0110<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м$^3$. Установка | м$^3$ | 0,1 | 34 673 | 3467 |
| 52 | 52 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 13 743 | 27486 |
| 53 | 53 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 12 157 | 24314 |
| 54 | 54 | Прайс-лист | Траверса ТМ-73 | шт | 1 | 20 126,79 | 20127 |
| 55 | 55 | Прайс-лист | Траверса ТМs60а | шт | 1 | 6 101,79 | 6102 |
| 56 | 56 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2 288 | 4576 |
| 57 | 57 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814 | 12814 |
| 58 | 58 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 1 | 2 732,14 | 2732 |
| 59 | 59 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2 | 1 548,21 | 3096 |
| 60 | 60 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2 421 | 12105 |
| 61 | 61 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 561 | 2805 |
| 62 | 62 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 16 899 | 67596 |
| 63 | 63 | 252-207-2114<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 4 | 29 281 | 117124 |
| 64 | 64 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 6 | 1 283 | 7698 |
| 65 | 65 | 252-108-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14 295 | 85770 |
| 66 | 66 | 252-207-1150<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 33 138 | 198828 |
| 67 | 67 | 1308-0103-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 24 982 | 24982 |
| 68 | 68 | 515-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 183 716 | 183716 |
| 69 | 69 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 669 | 4669 |
| 70 | 70 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1- 2010 | т | 0,00088 | 408 199 | 359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | 252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1 717 | 10302 |
| 72 | 72 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21 725 | 21725 |
| 73 | 73 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 126 | 4126 |
| 74 | 74 | 252-207-3922<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 17 496 | 52488 |
| 75 | 75 | 252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 148 | 3148 |
| 76 | 76 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940 | 5820 |
| 77 | 77 | 252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 940 | 1940 |
| 78 | 78 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4,5 | 1 737 | 7817 |
| 79 | 79 | ПРАЙС | Траверса ТМ96И | шт | 1 | 6 250 | 6250 |
| 80 | 80 | 247-215-0104<br>*РСНБ РК 2022* | /Ши2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 3 | 802 | 2406 |
| 81 | 81 | ПРАЙС | Хомут Х62И | шт | 1 | 2 053,57 | 2054 |
| 82 | 82 | ПРАЙС | Упор УП50 | шт | 1 | 1 380,36 | 1380 |
| 83 | 83 | ПРАЙС | Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 | шт | 3 | 5 892,86 | 17679 |
| 84 | 84 | 252-207-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой | шт. | 6 | 2 674 | 16044 |
| 85 | 85 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 10,2 | 1 299 | 13250 |
| 86 | 86 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 6 | 257 | 1542 |
| | | | | | | Устройство ответвления УОП | |
| 122 | 122 | 1133-0206-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 8 170 | 8170 |
| 123 | 123 | 252-301-0949<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство на опору УОП | шт. | 1 | 21 283 | 21283 |
| 124 | 124 | 252-207-0527<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 15 781 | 15781 |
| 125 | 125 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 288 | 2288 |
| 126 | 126 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изоляторы штыревые SDI37 | шт. | 3 | 16 899 | 50697 |
| 127 | 127 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 3 | 66 | 198 |
| 128 | 128 | 252-207-2618<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLW25.2 | шт. | 6 | 2 972 | 17832 |
| 129 | 129 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 0,6 | 1 737 | 1042 |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 1308-0208-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 8 912 | 44560 |
| | | | | | | ПОДВЕСКА СИП ПРОВОДА | |
| 131 | 131 | 1133-0204-0205<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,121 | 502 710 | 60828 |
| 132 | 132 | 243-701-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | м | 363 | 486 | 176418 |
| 133 | 133 | 1308-0103-2901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 6 548 | 19644 |
| 134 | 134 | ПРАЙС | Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3 | шт | 3 | 14 982,14 | 44946 |
| 135 | 135 | 6125-1501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником | шт. | 15 | 603 | 9045 |
| 136 | 136 | 252-207-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) | шт. | 15 | 1 298 | 19470 |
| | | **Раздел 2. Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | **7822006** |
| | | **Подраздел 2.1. ВОДОПРОВОД** | | | | | **6928267** |
| | | | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |
| 137 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 220,079808 | 356 | 78348 |
| 138 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м$^3$ | 6,806592 | 7 291 | 49627 |
| 139 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 33,124156 | 3 463 | 114709 |
| 140 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 179,832576 | 93 | 16724 |
| 141 | 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 179,832576 | 606 | 108979 |
| 142 | 6 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 13,929668 | 132 | 1839 |
| | | | | | | ПРОКЛАДКА ТРУБ | |
| 143 | 7 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,104 | 1 378 275 | 143341 |
| 144 | 8 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 105,04 | 1 828 | 192013 |
| 145 | 9 | 6121-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм | шт. | 1 | 8 794 | 8794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 10 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 48 932 | 48932 |
| 147 | 11 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7 365 | 7365 |
| 148 | 12 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | /ППДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,042 | 4 064 743 | 170719 |
| 149 | 13 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0032 | 3 615 038 | 11568 |
| 150 | 14 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2 882 | 2882 |
| 151 | 15 | 241-116-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 6 | 845 | 5070 |
| 152 | 16 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 8 | 4 864 | 38912 |
| 153 | 17 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 711 | 9422 |
| 154 | 18 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 751 | 3502 |
| 155 | 19 | 6121-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм | км | 0,8 | 5 362 300 | 4289840 |
| 156 | 20 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 0,8 | 17 486 | 13989 |
| 157 | 21 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5 | 708 | 3540 |
| 158 | 22 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,003504 | 408 199 | 1430 |
| 159 | 23 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,02 | 60 926 | 1219 |
| 160 | 24 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,104 | 253 185 | 26331 |
| 161 | 25 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 104 | 22 | 2288 |
| 162 | 26 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 104 | 125 | 13000 |
| 163 | 27 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | /ПЕРЕХОД 100Х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,3 | 4 064 743 | 1219423 |
| 164 | 28 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | /УПОР БЕТОННЫЙ/Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,17 | 60 926 | 10357 |
| 165 | 29 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | /МС-3,МС-5,МС-7/Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,05464 | 1 481 903 | 80971 |
| 166 | 30 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010 | $м^2$ | 6,8 | 354 | 2407 |
| 167 | 31 | 6111-0501-0514<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76 | $м^2$ | 6,8 | 230 | 1564 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 32 | 6121-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка гидрантов пожарных | шт. | 1 | 11 747 | 11747 |
| 169 | 33 | 244-404-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм | шт. | 1 | 62 982 | 62982 |
| 170 | 34 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 1 | 18 253 | 18253 |
| 171 | 35 | 251-101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм | шт. | 1 | 5 382 | 5382 |
| 172 | 36 | 6114-0301-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм | врезка | 1 | 46 187 | 46187 |
| 173 | 37 | 241-208-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 3 741 | 3741 |
| 174 | 38 | 1106-1401-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком | $м^3$ загрузки | 8,5 | 11 867 | 100870 |
| | | **Подраздел 2.2.** | **ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 2ШТ** | | | | 893739 |
| 175 | 39 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 3,778 | 79 000 | 298462 |
| 176 | 40 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 47 502 | 95004 |
| 177 | 41 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 3 | 20 112 | 60336 |
| 178 | 42 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 31 587 | 126348 |
| 179 | 43 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 51 566 | 103132 |
| 180 | 44 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 6 411 | 12822 |
| 181 | 45 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 5 645 | 11290 |
| 182 | 46 | 244-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 2 | 33 261 | 66522 |
| 183 | 47 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовкиОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ В7,5 | $м^3$ | 1,1 | 39 717 | 43689 |
| | | | | | | СТРЕМЯНКИ | |
| 184 | 48 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т | 0,05352 | 250 556 | 13410 |
| 185 | 49 | 222-504-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,05352 | 1 160 502 | 62110 |
| 186 | 50 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,0155208 | 254 | 4 |
| 187 | 51 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,55208 | 393 | 610 |
| | | **Раздел 3.** | **Локальная смета 6-2. Наружные сети газоснабжения** | | | | 3476586 |
| | | **Подраздел 3.1.** | **ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)** | | | | 3157288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |
| 188 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 180 | 449 | 80820 |
| 189 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м$^3$ | 5,4 | 8 749 | 47245 |
| 190 | 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 125,7 | 93 | 11690 |
| 191 | 4 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 | м$^3$ | 125,7 | 46 | 5782 |
| 192 | 5 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м$^3$ | 125,7 | 208 | 26146 |
| 193 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 125,7 | 606 | 76174 |
| 194 | 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 40 | 3 803 | 152120 |
| | | | | | | ГАЗОПРОВОД | |
| 195 | 8 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 14,3 | 8 136 | 116345 |
| 196 | 9 | 6123-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | шт. | 1 | 22 951 | 22951 |
| 197 | 10 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,2 | 1 319 520 | 263904 |
| 198 | 11 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 202 | 1 085 | 219170 |
| 199 | 12 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 4 406 | 22030 |
| 200 | 13 | 241-208-1806<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 5 | 3 250 | 16250 |
| 201 | 16 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее | км | 0,22 | 76 852 | 16907 |
| 202 | 17 | 249-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 220 | 18 | 3960 |
| 203 | 18 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 210 | 1 053 | 221130 |
| 204 | 19 | 243-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 | м | 210 | 177 | 37170 |
| | | | ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -8шт | | | | |
| 205 | 20 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | м$^3$ | 0,56 | 31 024 | 17373 |
| 206 | 21 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,5712 | 31 130 | 17781 |
| 207 | 22 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 8 | 18 253 | 146024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 23 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,2610648 | 399 551 | 104309 |
| 209 | 24 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0114736 | 452 233 | 5189 |
| 210 | 25 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 7,9036136 | 3 266 | 25813 |
| 211 | 26 | 1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 7,9036136 | 10 799 | 85351 |
| 212 | 27 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Табличка-указатель | 100 шт. | 0,08 | 152 037 | 12163 |
| | | | УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА Д.63 ПОД КОВЕР 8353.10СБ | | | | |
| 213 | 46 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | $м^3$ | 4 | 9 483 | 37932 |
| 214 | 47 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,125 | 9 815 | 1227 |
| 215 | 48 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,001 | 25 559 | 26 |
| 216 | 49 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,00102 | 32 945 | 34 |
| 217 | 50 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм | $м^3$ | 0,04 | 45 736 | 1829 |
| 218 | 51 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОПТ-4/ | $м^3$ | 0,04 | 72 251 | 2890 |
| 219 | 52 | 261-107-0513<br>*РСНБ РК 2022* | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 | т | 0,00362 | 3 406 760 | 12332 |
| 220 | 53 | 242-209-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 1 | 52 000 | 52000 |
| 221 | 54 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1 314 | 2628 |
| 222 | 55 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0038 | 3 615 038 | 13737 |
| 223 | 56 | 242-108-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 1 | 44 433 | 44433 |
| | | | | | | МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ (ГСН-6) | |
| 224 | 57 | 1133-0109-0115<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,00988 | 483 240 | 4774 |
| 225 | 58 | 214-210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,00988 | 335 850 | 3318 |
| 226 | 59 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 5 | 1 449 | 7245 |
| 227 | 60 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 2 | 10 689 | 21378 |
| | | | | | | Защитный экран от проводов ВЛ (ГСН-7) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 61 | 6101-0205-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1 | $м^3$ | 2,3 | 4 841 | 11134 |
| 229 | 62 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 1,02 | 3 463 | 3532 |
| 230 | 63 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 1,28 | 62 571 | 80091 |
| 231 | 64 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,117405 | 406 660 | 47744 |
| 232 | 65 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 11,2 | 1 511 | 16923 |
| 233 | 66 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,06929 | 440 158 | 30499 |
| 234 | 67 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | $м^2$ | 1,5 | 896 | 1344 |
| 235 | 68 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 4 | 5 711 | 22844 |
| 236 | 69 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,04524 | 440 158 | 19913 |
| 237 | 70 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм | м | 6 | 1 258 | 7548 |
| 238 | 71 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 2,76 | 254 | 701 |
| 239 | 72 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,76 | 393 | 1085 |
| | | ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/DN57 | | | | | |
| 240 | 73 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 2 843 626 | 5687 |
| 241 | 74 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК | м | 2,008 | 1 731 | 3476 |
| 242 | 75 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,03428 | 229 051 | 7852 |
| 243 | 76 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА | т | 0,03428 | 1 177 428 | 40362 |
| 244 | 77 | 6121-0103-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,00232 | 4 155 365 | 9640 |
| 245 | 78 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ФУТЛЯР | м | 2,32928 | 5 685 | 13242 |
| 246 | 79 | 6121-0801-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 2,32 | 5 914 | 13720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 80 | 6121-0201-0843<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,00232 | 3 013 775 | 6992 |
| 248 | 81 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0022 | 1 378 275 | 3032 |
| 249 | 82 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 2,222 | 1 085 | 2411 |
| 250 | 83 | 241-210-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 4 | 2 060 | 8240 |
| 251 | 84 | 241-210-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 4 | 4 337 | 17348 |
| 252 | 85 | 241-211-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 4 | 1 314 | 5256 |
| 253 | 86 | 241-208-1803<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 4 | 2 209 | 8836 |
| 254 | 87 | 241-208-1808<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 4 | 7 186 | 28744 |
| 255 | 88 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86 | 1000шт. | 0,004 | 114 793 | 459 |
| 256 | 89 | 261-105-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 6,4242892 | 511 | 3283 |
| 257 | 90 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,2 | 9 815 | 1963 |
| 258 | 91 | 212-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | $м^3$ | 0,204 | 34 453 | 7028 |
| 259 | 92 | 1109-0701-0107<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм | т конструкций | 0,01256 | 1 143 872 | 14367 |
| 260 | 93 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм) | т | 0,013364 | 526 076 | 7030 |
| | | | Переход газопровода ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 Д110х10, под проезжей | | | | |
| 261 | 94 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,02 | 1 378 275 | 27566 |
| 262 | 95 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022*<br>*К=1,01 к об.* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ ФУТЛЯР | м | 20,2 | 3 390 | 68478 |
| 263 | 96 | 6121-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 20 | 5 462 | 109240 |
| 264 | 97 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,001 | 1 378 275 | 1378 |
| 265 | 98 | 241-202-0204<br>*РСНБ РК 2022*<br>*К=1,01 к об.* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 1,01 | 297 | 300 |
| 266 | 99 | 241-215-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм | шт. | 1 | 11 731 | 11731 |
| 267 | 100 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 1 085 | 2170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 101 | 241-210-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 1 | 2 060 | 2060 |
| 269 | 102 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/КОЛПАК | шт. | 1 | 670 | 670 |
| 270 | 103 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР | т | 0,00667 | 449 705 | 3000 |
| 271 | 104 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 954 056 | 41 |
| 272 | 105 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР | м$^3$ | 0,014 | 25 559 | 358 |
| 273 | 106 | 212-101-2014<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м$^3$ | 0,01428 | 35 057 | 501 |
| 274 | 107 | 1106-1401-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Заделка швов герметиком "Вилатерм" | м шва | 0,8 | 1 231 | 985 |
| 275 | 108 | 261-107-0463<br>*РСНБ РК 2022* | Шнур полиэтиленовый/"ВИЛАТЕРМ" Д.15мм | м | 0,8 | 22 | 18 |
| 276 | 109 | 6121-0801-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,138* | Концы футляра диаметром 800 мм/Д110. Заделка концов ФУТЛЯРА | футляр | 1 | 8 772 | 8772 |
| 277 | 110 | 261-105-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 0,6127522 | 511 | 313 |
| 278 | 111 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,02 | 8 136 | 163 |
| | | | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземного) | | | | |
| 279 | 137 | 1125-0127-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа | км трубопровода | 0,2 | 1 271 070 | 254214 |
| 280 | 138 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 20 | 2 446 | 48920 |
| 281 | 139 | 1125-0126-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом | км трубопровода | 0,2 | 1 022 520 | 204504 |
| | | **Подраздел 3.2.** | **ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)** | | | | 319298 |
| 282 | 140 | 6123-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм | км | 0,007 | 3 685 954 | 25802 |
| 283 | 141 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 7,07 | 1 511 | 10683 |
| 284 | 142 | 241-112-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 3 | 700 | 2100 |
| | | | | | | | Крепление газопровода д 57х3,0 на стойке Н=1,0м |
| 285 | 143 | 6101-0205-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 | м$^3$ грунта | 0,9 | 16 862 | 15176 |
| 286 | 144 | 6101-0206-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м$^3$ грунта | 0,9 | 5 444 | 4900 |
| 287 | 145 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,24 | 63 312 | 15195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 146 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные . Монтаж | т конструкций | 0,04425 | 406 660 | 17995 |
| 289 | 147 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 7,8 | 1 511 | 11786 |
| 290 | 148 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,15 | 708 | 4354 |
| 291 | 149 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,7 | 393 | 1061 |
| 292 | 150 | 6123-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм | км | 0,004 | 3 685 954 | 14744 |
| 293 | 151 | 241-102-0133<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 4,04 | 1 136 | 4589 |
| 294 | 152 | 241-112-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм | шт. | 4 | 745 | 2980 |
| 295 | 153 | 241-114-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 1 | 476 | 476 |
| | | | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземного) | | | | |
| 296 | 154 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 5 | 2 446 | 12230 |
| 297 | 155 | 1125-0126-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом | км трубопровода | 0,1713676 | 1 022 520 | 175227 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **14058111** |
| СТОИМОСТЬ СМР: | | 13690679 |
| ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | | 367432 |
| ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (7%) | | 958348 |
| ИТОГО | | 14649026 |
| ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ | | 15016458 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5% | | 732451 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% | | 450494 |
| ИТОГО | | 16199403 |
| ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2024 К=1,075 | | 17414359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,98 | 17066071,43 |
| НДС, 12% | 2047928,57 |
| ИТОГО ПО АКТУ | 19114000,00 |

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Руководитель Антазиев Алибек Саинович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-ЕКА»
Эксперт Аскаров Серика Аскарович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ROLS STAR»
Эксперт Нәмет Қайрат Сапарбекұлы
Приказ № 26 от 07.10.2024
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)