Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Субподрядчик: ТОО «Amanat Elevate»
Наименование строительства и его адрес: Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)
Договор подряда (контракт) № 71-14-05 от 09.09.2024 года

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 26.11.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		71-14-05	09.09.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из гр. 1: из них: в отчетном месяце	из гр. 1: из них: по монтажу оборудования	из гр. 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из гр. 1: дополнительные затраты: на приобретение материала	из гр. 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)	**4 545 922,30**	4 058 859,20							487 063,10	**4 545 922,30**
в том числе за отчетный месяц	4 545 922,30	4 058 859,20							487 063,10	4 545 922,30
Итого к оплате:	**4 545 922,30**	4 058 859,20							487 063,10	**4 545 922,30**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», БИН:111040019283,**
Павлодарская область, г. Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364,**
г.Шымкент, проспект Абая, 33А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)**
(наименование, адрес)

Объект : **Корректировка ПСД "Строительство ледовой арены в городе Аксу" (наружные сети и благоустройство)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71-14-05 от 09.09.2024 года**

Акт выполненных работ №1 за 26 ноября 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
			Земляные работы					
1	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	16,00	8 891,0	142 256,00	
2	30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство отмостки	м^3 основания	0,40	14 846,0	5 938,40	
3	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м^3	0,40	31 194,0	12 477,60	
			Итого по разделу				**160 672,00**	
			Прокладка трубы в ППУ-изоляции					
4	10	6123-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,043	8 151 517,0	350 515,23	
5	14	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты покрытия. Укладка ПТ 75.150.14-9	шт. сборных конструкций	14,00	22 665,0	317 310,00	
			Итого по разделу				**667 825,23**	
			Круглые водопроводные колодцы					

6	34	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05	78 585,0	82 514,25	
			Итого по разделу				**82 514,25**	
			Канализационные колодцы					
7	39	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,90	94 451,0	273 907,90	
			Итого по разделу				**273 907,90**	
			Перепадные канализационные колодцы					
8	51	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,28	126 092,0	35 305,76	
			Итого по разделу				**35 305,76**	
			Перепад в существующем колодце КК-1					
9	54	6121-0105-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	789 172,0	63 133,76	
			Итого по разделу				**63 133,76**	
			Водопровод В1					
10	64	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,110	3 163 033,0	347 933,63	
11	70	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	0,30	12 491,0	3 747,30	
12	87	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	363 084,0	5 446,26	
			Итого по разделу				**357 127,19**	
			Водопонижение					
13	89	6101-0111-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м, группа грунта 2	шт.	1,00	16 277,0	16 277,00	
14	94	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0160	3 593 898,0	57 502,37	
			Итого по разделу				**73 779,37**	
			Электрооборудование					
15	1	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	0,30	395 030,0	118 509,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование				**118 509,00**	
			Кабельная линия КЛ-0,4кВ					
16	23	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	13,00	1 119,0	14 547,00	
			Итого по разделу				**14 547,00**	
			Наружное электроосвещение работы					

17	3	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	0,30	16 756,0	5 026,80	
18	5	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6,00	32 770,0	196 620,00	
19	7	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	6,00	17 049,0	102 294,00	
			Итого по разделу				**303 940,80**	
			Благоустройство территории работы					
			Покрытия тротуаров, дорожек и площадок					
20	6	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	83,00	1 581,0	131 223,00	
21	1	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	85,00	2 925,0	248 625,00	
							0,00	
22	3	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	121,00	3 062,0	370 502,00	
23	4	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	47,00	5 236,0	246 092,00	
24	10	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	64,00	4 159,0	266 176,00	
			Итого по разделу				**1 262 618,0**	
			ИТОГО по акту				**3 413 880,26**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				249 213,26	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 663 093,52**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				183 154,68	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)				76 924,96	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 923 173,16**	
			Итого в текущих ценах 3 квартала 2024 года, к = 1,0557				**4 141 693,90**	
			Договорной коэфицент К=0,979999998				**4 058 859,20**	
			НДС				**487 063,10**	
			Итого с НДС				**4 545 922,30**	

Генподрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп»
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**