Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"

Наименование строительства: "Строительство 5-ти этажных жилых домов №38 и №45 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент"

Договор подряда (контракт) доп.соглашение за №35/2 от 14.07.2023г. к основному договору № 35 от 27.01.2023г.

Приложение 4-1
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20.10.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	27.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	1 452 727 440	232 142 857							27 857 143	260 000 000
Удержание аванса 30%	435 818 232									78 000 000
ИТОГО к оплате	**1 016 909 208**									**182 000 000**

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Нуров М.

Гл. специалист _____ Меймановиев М.

Представитель технического надзора: ТОО "Raiymbek & company"

Директор _____ Анарбеков Б.

Представитель подрядчика: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 5-ти этажных жилых домов №38 и №45 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент"**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №38 и №45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.соглашение за №35/2 от 14.07.2023г. к основному договору № 35 от 27.01.2023г.**

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2023

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилой дом №38 Железобетонные конструкции см.2-1-1												
			Раздел: 1. Монолитная лестница									
1	106	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,55618	100872,96	34276,94	56104	19064	8655	23991	86503
				т конструкций		51035,09	11480,28	28385	6385		6408	
	106.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0075	813201				6060,63		
	106.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	289955				645,07		
	106.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0011	545661				588,76		
2	107	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,55618	1004968		558943		558943		603658
				т							44715	
3	108	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		16,12922	186,31	4,4	3005	71	1804	788	4096
				м^2		70,05	0,72	1130	12		303	
	108.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0029	539649				1566,74		
			Итого по разделу: 1. Монолитная лестница									694257
Жилой дом №38 Архитектурные решения см.2-2-2												
			Раздел: 3. Кровли									
			Деревянные конструкции кровли									
4	9	Е11-100102-0401 Ктр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		3,753	195001,05	1499,54	731839	5628	601770	114214	913737
				м^3 древесины в конструкции		33157,8	656,32	124441	2463		67684	
	9.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,4903	140615				490787,13		
5	13	Е11-100114-0401 Ктр и Кэм=1,04	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		2,753	179130,62	1819,19	493147	5008	422870	60659	598110
				м^3 древесины в конструкции		23708,26	773,64	65269	2130		44304	
	13.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	2,7805	141131				392418,98		
			Люк. Стремянка									
6	39	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,03942	973588		38379		38379		41449
				т							3070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	40	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0026	380647		990		990		1069
				т							79	
8	41	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,01394	973520		13571		13571		14657
				т							1086	
9	44	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,05136	1004968		51615		51615		55744
				т							4129	
			Водосточная система									
10	47	С1224-106-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		126	2557		322182		322182		347957
				м							25775	
11	48	С1224-106-0110	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		42	2195		92190		92190		99565
				шт.							7375	
12	49	С1224-106-0105	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		4	5986		23944		23944		25860
				шт.							1916	
13	50	С1224-106-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		210	1717		360570		360570		389416
				шт.							28846	
14	51	С1224-106-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		8	3680		29440		29440		31795
				шт.							2355	
15	52	С1224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		144	3310		476640		476640		514771
				м							38131	
16	53	С1224-106-0111 прим.	**Труба соединительная металлическая оцинкованная диаметром 100 мм**		48	3667		176016		176016		190097
				шт.							14081	
17	54	С1224-106-0108	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**		96	1426		136896		136896		147848
				шт.							10952	
18	55	С1224-106-0111	**Колено трубы металлическое оцинкованное диаметром 100 мм**		16	3667		58672		58672		63366
				шт.							4694	
19	56	С1224-106-0111	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**		8	3667		29336		29336		31683
				шт.							2347	
			Итого по разделу: 3. Кровля									3467124
			Раздел: 4. Проемы									
			Наружные дверные блоки									
20	57	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах		46,74	3902,53	63,24	182404	2956	30315	103787	309086
				м^2		3190,71	27,42	149134	1282		22895	
	57.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,2176	1957				21952,84		
	57.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	19,6635	308				6056,36		
21	58	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах		5,46	3558	66,76	19427	364	2855	11293	33178
				м^2		2968,36	29,21	16207	159		2458	
	58.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9828	1957				1923,34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	58.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,1299	308				656,02		
			Внутренние дверные блоки									
22	61	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		372,96	2294,6	110,71	855794	41290	237602	535022	1502081
				м^2		1546,82	47,1	576902	17566		111265	
	61.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,373	105068				39186,16		
	61.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	89,5104	1957				175171,85		
23	66	Е11-150501-0202 Кзтр и Кзм=1,02	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**		52,461	5042,98	44,25	264560	2321	196490	53192	343172
				м^2 площади остекления		1253,29	14,13	65749	741		25420	
	66.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м^2	55,6087	3261				181339,84		
			Балконные секции									
24	69	Е11-100501-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**		50	4695,44	236,42	234772	11821	120845	97133	358457
				м^2		2042,13	116,38	102107	5819		26552	
	69.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	61,75	1957				120844,75		
25	70	Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		30	4526,22	228,69	135787	6861	66929	58799	210153
				м^2		2066,55	111,19	61997	3336		15567	
	70.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,2	1957				66929,4		
26	71	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		50	1467,07	6,61	73354	331	58183	13498	93800
				м		296,8	3,16	14840	158		6948	
	71.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	28,3	1957				55383,1		
			Окна									
27	78	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		167,6	1467,07	6,61	245881	1108	195029	45245	314416
				м		296,8	3,16	49744	530		23290	
	78.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	94,8616	1957				185644,15		
28	83	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		55,9	1537,54	19	85948	1062	1932	76571	175521
				м^2 покрытия		1483,98	4,92	82954	275		13002	
			Витражи									
29	86	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		150,5	1467,07	6,61	220794	995	175131	40629	282336
				м		296,8	3,16	44668	476		20913	
	86.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	85,183	1957				166703,13		
30	89	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		39	4801,97	19	187277	741	128661	53422	259955
				м^2 покрытия		1483,98	4,92	57875	192		19256	
	89.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2223	572707				127312,77		
			Итого по разделу: 4. Проемы									3882154
			Раздел: 5. Полы									
			На отм.0,000-12,000 (лестничная клетка). Узел П-2									
31	92	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		101,8	2412,6	181,57	245603	18484	82153	143951	420718
				м^2 покрытия		1424,03	80,29	144966	8174		31164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	778,77	89				69310,53		
32	94	**Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		365	2405,62	16,14	878051	5891	736610	129491	1088145
				м		371,37	6,05	135550	2208		80603	
	94.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	368,65	1943				712969,1		
			На отм.0,000-12,000 (коридор). Узел П-3									
33	97	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		70,4	2412,6	181,57	169847	12782	56813	99550	290949
				$м^2$ покрытия		1424,03	80,29	100252	5652		21552	
	97.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	538,56	89				47931,84		
			На отм.0,000. Узел П-4									
34	103	**Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума. Устройство**		422,38	3620,13	56,98	1529071	24067	1357876	147516	1810714
				$м^2$ покрытия		348,33	23,21	147128	9803		134127	
	103.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	439,2752	2963				1301572,42		
35	104	**Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		451,9466	372,8	1,18	168486	533	93896	69844	257398
				м плинтусов		163,86	0,54	74056	244		19068	
	104.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	456,4661	167				76229,83		
			На отм.0,000. Узел П-5									
36	111	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		37,863	443,36	2,35	16787	89	958	14834	34151
				м плинтусов		415,72	1,07	15740	41		2530	
	111.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0606	15804				957,42		
			На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4									
37	115	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,02**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		422,38	459,46	42,88	194067	18112	0	173425	396890
				$м^2$ изолируемой поверхности		416,58	20,22	175955	8541		29398	
38	117	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство**		422,38	820,46	33,45	346546	14129	136708	191520	581111
				$м^2$ стяжки		463,35	19,02	195710	8034		43045	
	117.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,6166	15804				136175,99		
39	118	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		422,38	368,15	22,86	155499	9656	136175	14082	183148
				$м^2$ стяжки		22,89	12,58	9668	5314		13567	
	118.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,6166	15804				136175,99		
40	119	**Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума. Устройство**		1689,52	3620,13	56,98	6116282	96269	5431503	590065	7242854
				$м^2$ покрытия		348,33	23,21	588511	39214		536507	
	119.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1757,1008	2963				5206289,67		
41	120	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1807,7864	372,8	1,18	673943	2133	375586	279375	1029589
				м плинтусов		163,86	0,54	296224	976		76271	
	120.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1825,8643	167				304919,33		
			На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
42	121	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		35,56	820,46	33,45	29176	1189	11509	16124	48924
				$м^2$ стяжки		463,35	19,02	16477	676		3624	
	121.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,7254	15804				11464,6		
43	122	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,02**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		35,56	2227,52	108,11	79211	3845	43121	30858	118874
				$м^2$ изолируемой поверхности		906,77	16,39	32245	583		8805	
	122.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,123	203758				25069,9		
	122.3	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	39,8272	301				11987,99		
44	123	**Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,02**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		35,56	1332,93	53,53	47399	1903	26040	18600	71279
				$м^2$ изолируемой поверхности		547,12	9,34	19456	332		5280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	123.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0537	203758				10940,91		
	123.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м^2	39,8272	301				11987,99		
45	124	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		35,56	820,46	33,45	29176	1189	11509	16124	48924
				м^2 стяжки		463,35	19,02	16477	676		3624	
	124.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,7254	15804				11464,6		
46	125	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		142,24	2137,47	90,83	304034	12920	56584	226593	573077
				м^2 покрытия		1648,83	45,88	234530	6526		42450	
	125.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	2,1336	16981				36230,66		
	125.2	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	4,3525	4631				20156,63		
47	127	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,02**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**149,352**	**443,36**	**2,35**	66217	**351**	**3777**	**58513**	**134708**
				м плинтусов		**415,72**	**1,07**	62089	**160**		9978	
	127.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,239	15804				3776,57		
			На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
48	129	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство**		32,46	820,46	33,45	26632	1085	10506	14718	44658
				м^2 стяжки		463,35	19,02	15040	617		3308	
	129.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,6622	15804				10465,16		
49	130	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101**		32,46	184,07	11,43	5975	371	5233	541	7037
				м^2 стяжки		11,44	6,29	371	204		521	
	130.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,3311	15804				5232,58		
			Итого по разделу: 5. Полы									**143831,48**
			Раздел: 6. Внутренняя отделка									
			К-1									
			Потолки									
50	131	**Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,02**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		142,16	894,16	7,42	127114	1055	24658	81631	225445
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		713,29	4,49	101401	638		16700	
	131.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,9951	24779				24658,08		
51	132	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		142,16	1020,07	5,81	145013	826	43335	80915	244002
				м^2 отделываемой поверхности		709,43	2,05	100853	291		18074	
	132.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	390,7978	96				37516,59		
52	133	**Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		710,8	1080,65	6,77	768126	4812	200943	451692	1317404
				м^2 окрашиваемой поверхности		791,18	3,16	562371	2246		97586	
	133.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4905	313969				153986,72		
	133.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	390,94	116				45349,04		
			Стены									
53	135	**Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		355,425	955,38	5,81	339566	2065	155285	146357	524796
				м^2 отделываемой поверхности		512,67	2,05	182216	729		38873	
	135.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1465,4173	96				140680,06		
54	136	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		355,425	762,64	5,81	271061	2065	108344	129105	432179
				м^2 отделываемой поверхности		452	2,05	160652	729		32013	
	136.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	977,0633	96				93798,08		
55	137	**Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		2369,5	895,32	6,38	2121461	15117	614222	1199346	3586475

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	1492122	7061		265668	
	137.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4928	313969				468688,21		
	137.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1208,445	116				140179,62		
56	138	Е11-150107-0101 Ктр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		80,16	5660,69	23,22	453761	1862	183716	215382	722675
			м² поверхности облицовки			3345,6	13,02	268183	1044		53532	
	138.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	80,16	1901				152384,16		
			К-2									
57	141	Е11-150203-0502 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		115,84	894,16	7,42	103579	859	20092	66518	183705
			м² оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	82628	520		13608	
	141.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,8109	24779				20092,8		
58	142	Е11-150206-0205 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		115,84	1020,07	5,81	118165	673	35312	65934	198827
			м² отделываемой поверхности			709,43	2,05	82180	237		14728	
	142.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	318,4442	96				30570,64		
59	143	Е11-150405-0104 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		579,2	1080,65	6,77	625912	3921	163740	368064	1073494
			м² окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	458251	1830		79518	
	143.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3996	313969				125477,08		
	143.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	318,56	116				36952,96		
60	145	Е11-150206-0202 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		373,22	955,38	5,81	356567	2168	163060	153685	551071
			м² отделываемой поверхности			512,67	2,05	191339	765		40819	
	145.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1538,7861	96				147723,46		
61	146	Е11-150206-0203 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		373,22	762,64	5,81	284633	2168	113769	135568	453817
			м² отделываемой поверхности			452	2,05	168695	765		33616	
	146.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1025,9818	96				98494,25		
62	147	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1866,1	895,32	6,38	1670757	11906	483730	944545	2824529
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	1175120	5561		209227	
	147.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1756	313969				369115,46		
	147.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	951,711	116				110398,48		
63	148	Е11-150107-0101 Ктр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		77,36	5660,69	23,22	437911	1796	177299	207859	697432
			м² поверхности облицовки			3345,6	13,02	258816	1007		51662	
	148.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	77,36	1901				147061,36		
			К-3									
64	149	Е11-150203-0502 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		74,28	894,16	7,42	66418	552	12884	42653	117797
			м² оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	52983	334		8726	
	149.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,52	24779				12884,09		
65	150	Е11-150206-0205 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		74,28	1020,07	5,81	75771	431	22643	42279	127494
			м² отделываемой поверхности			709,43	2,05	52696	152		9444	
	150.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	204,1957	96				19602,79		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	151	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		371,4	1080,65	6,77	401353	2515	104995	236014	688357
			м² окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	293844	1174		50990	
	151,1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2563	313969				80459,58		
	151,2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	204,27	116				23695,32		
67	153	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		270,4	955,38	5,81	258335	1571	118138	111345	399254
			м² отделываемой поверхности			512,67	2,05	138626	554		29574	
	153,1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1114,8592	96				107026,48		
68	154	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		270,4	762,64	5,81	206218	1571	82426	98220	328793
			м² отделываемой поверхности			452	2,05	122221	554		24355	
	154,1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	743,3296	96				71359,64		
69	155	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1352	895,32	6,38	1210473	8626	350465	684328	2046387
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	851381	4029		151586	
	155,1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8518	313969				267426,24		
	155,2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	689,52	116				79984,32		
70	156	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		48,16	5660,69	23,22	272619	1118	110376	129401	434182
			м² поверхности облицовки			3345,6	13,02	161124	627		32162	
	156,1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	48,16	1901				91552,16		
			К-4									
71	157	Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		151,08	894,16	7,42	135090	1121	26205	86753	239590
			м² оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	107764	678		17747	
	157,1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,0576	24779				26205,28		
72	158	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		151,08	1020,07	5,81	154112	878	46054	85992	259312
			м² отделываемой поверхности			709,43	2,05	107181	310		19208	
	158,1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	415,3189	96				39870,62		
73	159	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		755,4	1080,65	6,77	816323	5114	213552	480034	1400066
			м² окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	597657	2387		103709	
	159,1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5212	313969				163648,81		
	159,2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	415,47	116				48194,52		
74	161	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		513,98	955,38	5,81	491046	2987	224558	211647	758907
			м² отделываемой поверхности			512,67	2,05	263502	1054		56214	
	161,1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2119,1395	96				203437,4		
75	162	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		513,98	762,64	5,81	391982	2987	156677	186698	624974
			м² отделываемой поверхности			452	2,05	232319	1054		46294	
	162,1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1412,931	96				135641,38		
76	163	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		2569,9	895,32	6,38	2300883	16396	666169	1300781	3889801
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	1618317	7658		288137	
	163,1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,619	313969				508327,43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	163.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1310,649	116				152035,28		
77	164	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		74,56	5660,69	23,22	422061	1732	170882	2003,35	672188
			м² поверхности облицовки			3345,6	13,92	249448	971		497,92	
	164.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	74,56	1901				141738,56		
			Откосы									
78	165	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		173,52	4172,92	50,95	724085	8841	186484	427291	1243486
			м² оштукатуриваемой поверхности			3047,26	30,85	528761	5353		92110	
	165.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	7,4614	24417				182184,03		
79	166	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		347,04	895,32	6,38	310712	2214	89960	175658	525280
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	218538	1034		38910	
	166.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2186	313969				68644,68		
	166.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	176,9904	116				20530,89		
			Лестничная клетка и лестничный холл									
80	167	Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		172,2	894,16	7,42	153974	1278	29868	98881	273083
			м² оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	122829	773		20228	
	167.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,2054	24779				29868,61		
81	168	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		172,2	1020,07	5,81	175656	1000	52492	98013	295563
			м² отделываемой поверхности			709,43	2,05	122164	353		21894	
	168.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	473,3778	96				45444,27		
82	169	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		172,2	1080,65	6,77	186088	1166	48681	109428	319157
			м² окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	136241	544		23641	
	169.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1188	313969				37305,17		
	169.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	94,71	116				10986,36		
83	171	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		506,66	955,38	5,81	484053	2944	221360	208632	748098
			м² отделываемой поверхности			512,67	2,05	259749	1039		55413	
	171.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2088,9592	96				200540,08		
84	172	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		506,66	762,64	5,81	386399	2944	154445	184039	616073
			м² отделываемой поверхности			452	2,05	229010	1039		45635	
	172.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1392,8083	96				133709,6		
85	173	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		253,33	895,32	6,38	226811	1616	65668	128226	383440
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	159527	755		28403	
	173.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1596	313969				50108,79		
	173.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	129,1983	116				14987		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									29427133
			Раздел: 7. Наружняя отделка									
			Фасад									
86	178	Е11-150108-1808 Кзтр и Кзм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		1406,24	1002,79	3,45	1410163	4852	643214	611236	2183117
				м²		541,94	1,38	762098	1941		161718	
	178.1	261-107-0233	Крепитель кассеты (пкля)	шт.	3656,224	79				288841,7		
	178.2	261-107-0861	Салазка	шт.	1968,736	180				354372,48		
			Цоколь									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	180	Е11-150106-0102 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		83,005	5222,75	36,95	433514	3067	42292	311858	805002
				м² поверхности облицовки		4676,29	20,98	388155	1667		59630	
	180.1	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	1,6601	24930				41386,29		
88	181	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм		166,01	2348		389791		389791		420974
				м²							31183	
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									3409093
			Раздел: 8. Крыльца									
			Крыльцо КР-1									
89	185	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		6,9054	3905		26966		26966		29123
				м²							2157	
			Крыльцо КР-2									
90	189	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		8,568	3905		33458		33458		36135
				м²							2677	
			Козырьки									
91	201	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартуки,водосточная труба/		0,05846	572707		33480		33480		36158
				т							2678	
92	202	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/		24,54	316		7755		7755		8375
				кг							620	
			ПАНДУСЫ ПН-1,2									
93	207	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03312	481766		15956		15956		17232
				т							1276	
			Ограждение ОГ-1,2									
94	209	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм /стойка 38х2/		25,64	6285		161147		161147		174039
				м							12892	
95	210	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/		23,52	9043		212691		212691		229706
				м							17015	
96	211	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х1,5/		10,5	2087		21914		21914		23667
				м							1753	
97	212	С1241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм/напольного крепления диаметром38,1мм/		16	1052		16832		16832		18179
				шт.							1347	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									572613
			Раздел: 9. Металлическая решетка МР-1, декоротивная решетка									
98	214	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		2,0182	977889		1973576		1973576		2131462
				т							157886	
			Итого по разделу: 9. Металлическая решетка МР-1, декоротивная решетка									2131462
			Жилой Дом №38 Внутренние сети водопровода и канализации см.2-1-3									
			Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
99	1	Е11-160501-0201 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		176	1893,04	17,69	333175	3114	887	322613	708252
				м трубопровода		1870,31	0,13	329175	23		52464	
	1.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,88	626				550,88		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	2	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		174,24	217		37810		37810		40835
				м							5025	
101	3	Е11-160501-0202 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		145	2042,83	21,43	296210	3107	363	286917	629778
				м трубопровода		2018,9	0,22	292741	32		46651	
	3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,58	626				363,08		
102	4	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		430,65	319		137377		137377		148367
				м							10990	
103	5	Е11-160501-0205 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		25	2674,21	34,94	66855	874	47	64635	142009
				м трубопровода		2637,39	0,78	65935	20		10519	
104	6	С1241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм		24,75	1566		38759		38759		41860
				м							3101	
105	7	Е11-160501-0206 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		15	2897,02	712,9	43455	10693	526	34654	84358
				м трубопровода		2149,08	208,36	32236	3125		6249	
	7.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,108	1620				174,96		
	7.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,7005	407				285,1		
106	8	С1241-205-1107	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм		14,19	2177		30892		30892		33363
				м							2471	
			Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 20 потребителей - 2 комплекта									
107	29	Е11-160501-0202 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	2042,83	21,43	81713	857	100	79150	173732
				м трубопровода		2018,9	0,22	80756	9		12869	
	29.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,16	626				100,16		
108	31	Е11-160501-0204 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6	2466,54	30,22	14799	181	11	14318	31446
				м трубопровода		2434,44	0,52	14607	3		2329	
109	40	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202		80	1193,95		95516		95516		103158
				шт							7642	
110	41	С1241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм		2	282		564		564		609
				шт.							45	
111	42	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм		40	143		5720		5720		6178
				шт.							458	
112	43	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм		80	28		2240		2240		2419
				шт.							179	
113	44	С1241-213-0404	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 40 мм		2	120		240		240		259
				шт.							19	
114	45	С1241-211-1409	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4"		4	1540		6160		6160		6653
				шт.							493	
115	46	С1241-211-1402	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"		80	351		28080		28080		30326
				шт.							2246	
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									2183601

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Общедомовой водомерный узел №1 (см. лист ВК-16) - 1 комплект									
			Водомерный узел без типовой водомерной вставки									
116	56	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	17163		51489		51489		55608
				шт.							4119	
117	57	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	2226		13356		13356		14424
				шт.							1068	
			Итого по разделу: 12. Общедомовой водомерный узел №1 (см. лист ВК-16) - 1 комплект									70032
			Раздел: 13. Водопровод горячего водоснабжения Т3									
118	86	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		172	1893,04	17,69	325603	3042	867	315281	692155
				м трубопровода		1870,31	0,13	321693	22		51271	
	86.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,86	626				538,36		
119	87	С1241-205-2201 прим.	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		170,28	314		53468		53468		57745
				м							4277	
120	90	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201		190	1032,75		196223		196223		211921
				шт							15698	
121	92	С1244-104-0517	Смеситель для ванны GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		39	44174		1722786		1722786		1860609
				шт.							137823	
122	93	С1244-104-0516	Смеситель для раковины GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		69	39347		2714943		2714943		2932138
				шт.							217195	
123	94	С1244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		39	8265		322335		322335		348122
				шт.							25787	
124	95	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		55	37		2035		2035		2198
				шт.							163	
125	96	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		155	23		3565		3565		3850
				шт.							285	
126	97	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		860	8		6880		6880		7430
				шт.							550	
			Итого по разделу: 13. Водопровод горячего водоснабжения Т3									6116167
			Раздел: 14. Бытовая канализация - К1									
127	98	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		78,2	1055,4	4,45	82532	348	844	79822	175342
				м трубопровода		1040,16	1,41	81341	110		12988	
	98.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0021	165506				344,27		
128	99	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм		78,0436	1799		140400		140400		151632
				м							11232	
129	100	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		37,8	1090,13	1,83	41207	69	135	40205	87925
				м трубопровода		1084,73	0,61	41003	23		6513	
	100.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0005	165506				75,07		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	101	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм		37,7244	490		18485		18485		19964
				м							1479	
131	108	С1241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		60	44		2640		2640		2851
				шт.							211	
132	109	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		19	125		2375		2375		2565
				шт.							190	
133	110	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		6	236		1416		1416		1529
				шт.							113	
134	111	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		18	846		15228		15228		16446
				шт.							1218	
135	112	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		72	147		10584		10584		11431
				шт.							847	
136	113	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		36	488		17568		17568		18973
				шт.							1405	
137	114	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		36	362		13032		13032		14075
				шт.							1043	
138	115	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		12	956		11472		11472		12390
				шт.							918	
139	116	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		75	94		7050		7050		7614
				шт.							564	
140	117	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		34	319		10846		10846		11714
				шт.							868	
141	118	С1241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм		2	4156		8312		8312		8977
				шт.							665	
142	119	С1241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм		16	2402		38432		38432		41507
				шт.							3075	
143	120	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		391	212		82892		82892		89523
				шт.							6631	
144	121	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		189	65		12285		12285		13268
				шт.							983	
145	123	С Прайс-лист МАГАЗИН "TAIFUN" Подробнее : https://taifun.kz/p7820 4331-umyvalnik-serel-rita.html	УМЫВАЛЬНИК SEREL RITA 44X59 RT30TXS		69	35000		2415000		2415000		2608200
				шт							193200	
146	125	С1261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		39	85449		3332511		3332511		3599112
				комплект							266601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	127	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм		39	15074		587886		587886		634917
				шт.							470,31	
148	129	С1244-103-0107	Ванна акриловая асимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сиденьем и эргономическим изгибом для спины		11	152508		1677588		1677588		1811795
				шт.							134207	
			Итого по разделу: 14. Бытовая канализации - К1									9341750
			Раздел: 15. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									
149	135	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 /Жб лотки доборные Л1д-8 КЛ-30х30х3мм из бетона кл.В15/		0,615	56891		34988		34988		37787
				м^3							2799	
150	136	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /Жб плиты перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/		0,3	69548		20864		20864		22533
				м^3							1669	
			Итого по разделу: 15. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									60320
			Жилой Дом №38 Отопление и вентиляция см.2-1-4									
			Раздел: 17. Отопление									
151	1	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		52	1556,86	14,86	80957	773	603	77998	171672
				м трубопровода		1530,4	0,17	79581	9		12717	
	1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	50,96	8				407,68		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,312	626				195,31		
152	2	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм		51,48	148		7619		7619		8229
				м							610	
153	3	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		393	1661,23	17,77	652863	6983	4586	628552	1383929
				м трубопровода		1631,79	0,22	641293	86		102514	
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	300,252	12				3603,02		
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,572	626				984,07		
154	4	С1241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм		389,07	125		48634		48634		52525
				м							3891	
155	7	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		244,8	933,86	19,65	228609	4811	0	221120	485707
				кит		914,21	7,49	223799	1834		35978	
156	10	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		170	373,24	0,78	63451	132	1658	60488	133853
				шт.		362,71	0,36	61661	61		9914	
	10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,85	579				492,15		
	10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,7	474				805,8		
157	14	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		80	377,65	0	30212	0	11160	18671	52793
				шт.		238,15	0	19052	0		3910	
	14.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	80	120				9600		
158	20	С1242-404-0302	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, РN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		40	20160		806400		806400		870912
				шт.							64512	
			Итого по разделу: 17. Отопление									3159620
			Жилой Дом №38 Силовое электрооборудование и электроосвещение см.2-1-5									
			Раздел: 19. Подвал, тамбур, чердак									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	1	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
160	3	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
161	7	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
162	10	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
163	14	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
164	16	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
165	20	Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
			Итого по разделу: 19. Подвал, тамбур, чердак									**106282**
			Раздел: 20. Наружное освещение (на фасад)									
166	33	С1247-105-0702	**Светильник фасадный типа MINITOMMY 21., с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66**		40	53008		2120320		2120320		2289946
				шт.							169626	
167	34	Е11-210201-0101 Ктр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в **проложенных трубах и металлических рукавах**		4716	124,24	1,29	585916	6084	59422	374922	1037709
				м		110,35	0,07	520411	330		76871	
	34.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	18,864	1868				35237,95		
	34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,9036	626				6199,65		
168	36	**Е11-210101-0201 Ктр и Кэм=1,04**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		9085,298	439,25	3,93	3990717	35705	128920	2755480	7285864
				м		421,13	0,11	3826092	999		539667	
	36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	8812,7391	12				105752,87		
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,0135	626				23170,45		
169	37	С1241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**		9181,151	111		1019108		1019108		1100637
				м							81529	
170	46	Е11-210201-0101 Ктр и Кэм=1,04	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		870	124,24	1,29	108089	1122	10962	69165	191435
				м		110,35	0,07	96005	61		14181	
	46.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,48	1868				6500,64		
	46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,827	626				1143,7		
171	53	**Е11-210101-0201 Ктр и Кэм=1,04**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		1700	439,25	3,93	746725	6681	24123	515593	1363298
				м		421,13	0,11	715921	187		100980	
	53.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1649	12				19788		
	53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,9258	626				4335,55		
172	54	**Е11-210101-0202 Ктр и Кэм=1,04**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		125	516,51	4	64564	501	1791	44860	118178
				м		498,18	0,26	62273	33		8754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	91,25	17				1551,25		
	54.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3833	626				239,91		
173	55	Е11-210101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		45	548,56	4,71	24685	212	1915	16257	44318
				м		501,3	0,47	22559	21		3276	
	55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	27,9	66				1841,4		
174	56	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1060	31		32860		32860		35489
				м							2629	
175	57	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		640	44		28160		28160		30413
				м							2253	
176	58	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		125	65		8125		8125		8775
				м							650	
177	59	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		45	143		6435		6435		6950
				м							515	
			Итого по разделу: 20. Наружное освещение (на фасад)									13512912
			Раздел: 21. Квартиры									
			ЩМП -18.8.4									
178	62	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
179	65	С1247-204-3416	Выключатель автоматический типа ВА88.33 3Р 80А 35кА		1	20535		20535		20535		22178
				шт.							1643	
180	68	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2		1	2397		2397		2397		2589
				шт.							192	
181	69	С1243-105-1305	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66		0,02	1360261		27205		27205		29381
				км							2176	
			ЩРН-П-12									
182	70	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		40	5738,25	1820,88	229530	72835	6644	128318	386476
				шт.		3751,26	704,23	150050	28169		28628	
			Квартиры									
183	78	С1247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		20	6607		132140		132140		142711
				шт.							10571	
184	89	С1247-106-0102	Люминесцентная лампа типа Т8 G13 36Вт 220В IP 20		20	1107		22140		22140		23911
				шт.							1771	
185	80	С1247-101-0110	Светильник для люминесцентных ламп RKL-260 IP65		40	20624		824960		824960		890957
				шт.							65997	
186	81	С1247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп CD-160 IP65		25	16808		420200		420200		453816
				шт.							33616	
187	82	С1247-106-0102	Светодиодная лампа FULL SPIRAL T2 мощность 20Вт E27 220В IP20		2	1107		2214		2214		2391
				шт.							177	
188	83	С1247-106-0108	Светодиодная лампа FULL SPIRAL T2 мощность 11Вт E27 220В IP20		23	646		14858		14858		16047
				шт.							1189	
189	91	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		231	384		88704		88704		95800
				шт.							7096	
190	92	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		90	412		37080		37080		40046
				шт.							2966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	93	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный брызгозащищенный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		6	384		2304		2304		2488
				шт.							184	
192	94	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		420	532		223440		223440		241315
				шт.							17875	
193	95	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		120	699		83880		83880		90590
				шт.							6710	
194	97	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	339		678		678		732
				шт.							54	
195	98	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		11	423		4653		4653		5025
				шт.							372	
196	100	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Звонки электрические бытовые со светодиодом с кнопкой, номинальное напряжение до 220В, степень защиты IP20		40	1311,43		52457		52457		56653
				шт							4196	
197	102	С1247-206-0137	Переключатель на 2 направления, без нулевого положения 4G-54U 20В 16А		2	9684		19368		19368		20917
				шт.							1549	
198	105	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		3161	124,24	1,29	392723	4077	39829	251300	695547
				м		110,35	0,07	348816	221		51524	
	105.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,644	1868				23618,99		
	105.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,6381	626				4155,45		
199	109	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		9645	439,25	3,93	4236566	37905	136863	2925232	7734711
				м		421,13	0,11	4061799	1061		572913	
	109.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9355,65	12				112267,8		
	109.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,2937	626				24597,87		
200	114	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		71	172		12212		12212		13189
				м							977	
			Итого по разделу: 21. Квартиры									10977132
			Жилой Дом №38 Система связи см.2-1-6									
			Раздел: 22. Система связи									
			ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
201	32	С1243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11		0,04	268465		10739		10739		11598
				км							859	
202	33	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		0,52	174873		90934		90934		98209
				км							7275	
			ДОМОФОН									
203	50	С1243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4		0,04	60696		2428		2428		2622
				км							194	
204	51	С1243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4		0,014	92631		1297		1297		1401
				км							104	
205	52	С1243-303-0202	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,5		0,32	41006		13122		13122		14172
				км							1050	
			Итого по разделу: 22. Система связи									128002
			Жилой Дом №38 Пожарная сигнализация см.2-1-7									
			Раздел: 23. Пожарная сигнализация									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ									
206	5	СПРАЙС-ЛИСТ п.70	Извещатель автоматический пожарный дымовой адресный ИП 212-64		160	5737,5		918000		918000		991440
				шт							73440	
207	6	СПРАЙС-ЛИСТ п.71	Оповещатель комбинированный адресный ОПОП 124Б		10	15208,93		152089		152089		164256
				шт							12167	
208	8	СПРАЙС-ЛИСТ п.72	Извещатель автоматический пожарный тепловой адресный ИП 101-29-PR		80	6375		510000		510000		550800
				шт							40800	
209	11	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-211		10	203		2030		2030		2192
				шт.							162	
210	12	СПРАЙС-ЛИСТ п.74	Релейный модуль РМ-1К		10	11383,93		113839		113839		122946
				шт							9107	
211	13	СПРАЙС-ЛИСТ п.75	Источник резервированного питания ИВЭПР 12/1,2		10	21857,14		218571		218571		236057
				шт							17486	
212	15	СПРАЙС-ЛИСТ п.76	Оповещатель комбинированный ОПОП 124-7		10	1912,5		19125		19125		20655
				шт							1530	
213	17	П13-100105-0503 Ктр и Кэм=1,03	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		361,5	863,77	112,07	312253	40513	43655	146060	494976
				м кабеля		630,94	31,42	228085	11358		36663	
214	18	СПРАЙС-ЛИСТ п.78	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35		655	91,07		59651		59651		64426
				м							4775	
215	19	СПРАЙС-ЛИСТ п.79	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		36	145,71		5246		5246		5666
				м							420	
216	20	СПРАЙС-ЛИСТ п.80	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2		32	127,5		4080		4080		4406
				м							326	
217	22	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм		54	646		34884		34884		37675
				м							2791	
			Итого по разделу: 23. Пожарная сигнализация									2695495
			Жилой Дом №38 Внутреннее газоснабжение см.2-1-8									
			Раздел: 24. Внутреннее газоснабжение									
218	1	Е11-160301-0301 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		60	2308,38	31,07	138503	1864	106492	30196	182195
				м трубопровода		502,44	11,09	30146	665		13496	
	1.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	60	1757				105420		
219	2	Е11-160301-0302 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		316	2365,16	31,07	747391	9818	578801	159030	978934
				м трубопровода		502,44	11,09	158771	3504		72513	
	2.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	316	1813				572908		
220	3	Е11-160301-0303 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		13	1999,17	31,07	25989	404	19054	6542	35133
				м трубопровода		502,44	11,09	6532	144		2602	
	3.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	13	1446				18798		
221	4	Е11-160301-0304 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		13	3125,96	31,07	40637	404	33702	6542	50953

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		502,44	11,09	6532	144		3774	
	4.1	261-305-0222	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	13	2571				33423		
222	5	E11-160301-0305 Kтр и Kэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		10	3258,53	31,07	32585	311	27250	5033	40627
				м трубопровода		502,44	11,09	5024	111		3009	
	8.1	261-305-0223	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	2701				27010		
223	17	513-104-0302 РСНБ РК 2022	Котел газовый "Protherm Рысь НК11" тепловая мощность 11кВт		40	126067		5042680				5042680
				комплект						5042680		
			Отпускная цена			126067		5042680				
			Сметная стоимость оборудования					*5042680*				
			Итого по разделу: 24. Внутреннее газоснабжение									6330522
			Жилой Дом №38 Молниезащита см.2-1-9									
			Раздел: 25. Молниезащита									
224	3	C1222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т		0,712	923992		657882		657882		710513
				т							52631	
			Итого по разделу: 25. Молниезащита									710513
			Жилой Дом №45 Железобетонные конструкции см.2-2-1									
			Раздел: 27. Монолитная лестница									
225	107	C1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,55618	1004968		558943		558943		603658
				т							44715	
			Итого по разделу: 27. Монолитная лестница									603658
			Жилой Дом №45 Архитектурные решения см.2-2-2									
			Раздел: 29. Кровля									
			Деревянные конструкций кровли									
226	20	C1224-105-0113	Планка конька трапецевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		69,88	1743		121801		121801		131545
				м							9744	
			Люк. Стремянка									
227	39	C1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03942	973588		38379		38379		41449
				т							3070	
228	40	C1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0026	380647		990		990		1069
				т							79	
229	41	C1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,01394	973520		13571		13571		14657
				т							1086	
230	44	C1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,05136	1004968		51615		51615		55744
				т							4129	
			Водосточная система									
231	47	C1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		126	2557		322182		322182		347957
				м							25775	
232	48	C1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		42	2195		92190		92190		99565
				шт.							7375	
233	49	C1224-106-0105	Уголнаружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		4	5986		23944		23944		25860
				шт.							1916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	50	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		210	1717		360570		360570		389416
				шт.							28846	
235	51	С1224-106-0104	Воронка водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		8	3680		29440		29440		31795
				шт.							2355	
236	52	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		144	3310		476640		476640		514771
				м							38131	
237	53	С1224-106-0111 прим.	Труба соединительная металлическая оцинкованная диаметром 100 мм		48	3667		176016		176016		190097
				шт.							14081	
238	54	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		96	1426		136896		136896		147848
				шт.							10952	
239	55	С1224-106-0111	Колено трубы металлическое оцинкованное диаметром 100 мм		16	3667		58672		58672		63366
				шт.							4694	
240	56	С1224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм		8	3667		29336		29336		31683
				шт.							2347	
			Итого по разделу: 29. Кровля									2086822
			Раздел: 30. Проемы									
			Наружные дверные блоки									
241	57	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**		71,3	3902,53	63,24	278250	4509	46244	158322	471498
				м²		3190,71	27,42	227498	1955		34926	
	57.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17,112	1957				33488,18		
	57.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,9959	308				9238,74		
			Внутренние дверные блоки									
242	61	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		298,3	2294,6	110,71	684479	33025	190038	427920	1201391
				м²		1546,82	47,1	461416	14050		88992	
	61.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2983	105068				31341,78		
	61.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	71,592	1957				140105,54		
243	66	Е11-150501-0202 Кзтр и Кзм=1,02	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**		41,9	5042,98	44,25	211301	1854	156934	42484	274088
			м² площади остекления			1253,29	14,13	52513	592		20303	
	66.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	44,414	3261				144834,05		
			Балконные секции									
244	69	Е11-100501-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей**		50	4695,44	236,42	234772	11821	120845	97133	358457
				м²		2042,13	116,38	102107	5819		26552	
	69.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	61,75	1957				120844,75		
245	70	Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		30	4526,22	228,69	135787	6861	66929	58799	210153
				м²		2066,55	111,19	61997	3336		15567	
	70.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,2	1957				66929,4		
246	71	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		50	1467,07	6,61	73354	331	58183	13498	93800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		296,8	3,16	14840	158		6948	
	71.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	28,3	1957				55383,1		
			Окна									
247	78	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		167,6	1467,07	6,61	245881	1108	195029	45245	314416
				м		296,8	3,16	49744	530		23290	
	78.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	94,8616	1957				185644,15		
248	83	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		55,9	1537,54	19	85948	1062	1932	76571	175521
				$м^2$ покрытия		1483,98	4,92	82954	275		13002	
			Витражи									
249	86	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		150,5	1467,07	6,61	220794	995	175131	40629	282336
				м		296,8	3,16	44668	476		20913	
	86.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	85,183	1957				166703,13		
250	89	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		39	4801,97	19	187277	741	128661	53422	259955
				$м^2$ покрытия		1483,98	4,92	57875	192		19256	
	89.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2223	572707				127312,77		
			Итого по разделу: 30. Проемы									3641614
			Раздел: 31. Полы									
			На отм.0.000-12.000 (лестничная клетка). Узел П-2									
251	92	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		101,8	2412,6	181,57	245603	18484	82153	143951	420718
				$м^2$ покрытия		1424,03	80,29	144966	8174		31164	
	92.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	778,77	89				69310,53		
252	94	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство		365	2405,62	16,14	878051	5891	736610	129491	1088145
				м		371,37	6,05	135550	2208		80603	
	94.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	368,65	1934				712969,1		
			На отм.0.000-12.000 (коридор). Узел П-3									
253	95	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		20	844,47	33,45	16889	669	6953	9069	28035
				$м^2$ стяжки		463,35	19,02	9267	380		2077	
	95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,408	16981				6928,25		
254	96	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-01-0101-1101		20	196,08	11,43	3922	229	3464	333	4595
				$м^2$ стяжки		11,44	6,29	229	126		340	
	96.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,204	16981				3464,12		
255	97	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		70,4	2412,6	181,57	169847	12782	56813	99550	290949
				$м^2$ покрытия		1424,03	80,29	100252	5652		21552	
	97.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	538,56	89				47931,84		
			На отм.0.000. Узел П-4									
256	103	Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство		422,38	3620,13	56,98	1529071	24067	1357876	147516	1810714
				$м^2$ покрытия		348,33	23,21	147128	9803		134127	
	103.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	439,2752	2963				1301572,42		
257	104	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		451,9466	372,8	1,18	168486	533	93896	69844	257398
				м плинтусов		163,86	0,54	74056	244		19068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	104.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	456,4661	167				76229,83		
			На отм.0,000. Узел П-5									
258	109	**Е11-110101-2702** Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		36,06	2137,47	90,83	77077	3275	14345	57445	145284
				м² покрытия		1648,83	45,88	59457	1654		10762	
	109.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,5409	16981				9185,02		
	109.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	1,1034	4631				5110,01		
259	111	**Е11-110101-3904** Кзтр и Кзм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		37,863	443,36	2,35	16787	89	958	14834	34151
				м плинтусов		**415,72**	**1,07**	**15740**	**41**		2530	
	111.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0606	15804				957,42		
			На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4									
260	115	**Е11-110101-0901** Кзтр и Кзм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		422,38	459,46	42,88	194067	18112	0	173425	396890
				м² изолируемой поверхности		416,58	20,22	175955	8541		29398	
261	117	**Е11-110101-1101** Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство**		422,38	820,46	33,45	346546	14129	136708	191520	581111
				м² стяжки		463,35	19,02	195710	8034		43045	
	117.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	8,6166	15804				136175,99		
262	118	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=4	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		422,38	368,15	22,86	155499	9656	136175	14082	183148
				м² стяжки		22,89	12,58	9668	5314		13567	
	118.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	8,6166	15804				136175,99		
263	119	**Е11-110101-3601** Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство**		844,76	3620,13	56,98	3058141	48135	2715751	295032	3621427
				м² покрытия		348,33	23,21	294255	19607		268254	
	119.1	233-401-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	878,5504	2963				2603144,84		
264	120	**Е11-110101-4001** Кзтр и Кзм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		903,8932	372,8	1,18	336971	1066	187793	139688	514794
				м плинтусов		163,86	0,54	148112	488		38135	
	120.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	912,9321	167				152459,67		
			На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
265	121	**Е11-110101-1101** Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		71,12	820,46	33,45	58351	2379	23019	32248	97847
				м² стяжки		463,35	19,02	32953	1353		7248	
	121.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,4508	15804				22929,2		
266	122	**Е11-110101-0401** Кзтр и Кзм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		71,12	2227,52	108,11	158421	7689	86243	61716	237748
				м² изолируемой поверхности		906,77	16,39	64489	1166		17611	
	122.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2461	203758				50139,79		
	122.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м²	79,6544	301				23975,97		
267	123	**Е11-110101-0402** Кзтр и Кзм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		71,12	1332,93	53,53	94798	3807	52080	37201	142559
				м² изолируемой поверхности		547,12	9,34	38911	664		10560	
	123.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1074	203758				21881,82		
	123.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м²	79,6544	301				23975,97		
268	124	**Е11-110101-1101** Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		71,12	820,46	33,45	58351	2379	23019	32248	97847
				м² стяжки		463,35	19,02	32953	1353		7248	
	124.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,4508	15804				22929,2		
269	125	**Е11-110101-2702** Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		142,24	2137,47	90,83	304034	12920	56584	226593	573077
				м² покрытия		1648,83	45,88	234530	6526		42450	
	125.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,1336	16981				36230,66		
	125.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	4,3525	4631				20156,63		
270	127	**Е11-110101-3904** Кзтр и Кзм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		75	443,36	2,35	33252	176	1897	29383	67646
				м плинтусов		415,72	1,07	31179	80		5011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	127.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,12	15804				1896,48		
			На отм.+3,000-+12,000. Узел 11-6									
271	129	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		64,92	820,46	33,45	53264	2172	21012	29437	89317
				м² стяжки		463,35	19,02	30081	1235		6616	
	129.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,3244	15804				20930,31		
272	130	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		64,92	184,07	11,43	11950	742	10465	1082	14075
				м² стяжки		11,44	6,29	743	408		1043	
	130.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,6622	15804				10465,16		
			Итого по разделу: 31. Полы									10697475
			Раздел: 32. Внутренняя отделка									
			К-1									
			Потолки									
273	131	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		142,16	894,16	7,42	127114	1055	24658	81631	225445
				м² оштукатуриваемой поверхности		713,29	4,49	101401	638		16700	
	131.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,9951	24779				24658,08		
274	132	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		142,16	1020,07	5,81	145013	826	43335	80915	244002
				м² отделываемой поверхности		709,43	2,05	100853	291		18074	
	132.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	390,7978	96				37516,59		
275	133	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		355,4	1080,65	6,77	384063	2406	100472	225846	658702
				м² окрашиваемой поверхности		791,18	3,16	281185	1123		48793	
	133.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2452	313969				76993,36		
	133.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	195,47	116				22674,52		
			Стены									
276	134	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		473,9	730,39	6,18	346132	2928	70455	219615	611004
				м² оштукатуриваемой поверхности		575,54	3,74	272748	1772		45257	
	134.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,8434	24779				70456,61		
277	135	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		473,9	955,38	5,81	452755	2753	207047	195143	699728
				м² отделываемой поверхности		512,67	2,05	242954	971		51830	
	135.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1953,8897	96				187573,41		
278	136	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		473,9	762,64	5,81	361415	2753	144459	172139	576238
				м² отделываемой поверхности		452	2,05	214203	971		42684	
	136.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1302,7511	96				125064,11		
279	137	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1200	895,32	6,38	1074384	7656	311064	607392	1816320
				м² окрашиваемой поверхности		629,72	2,98	755664	3576		134544	
	137.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,756	313969				237360,56		
	137.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	612	116				70992		
280	138	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		150	5660,69	23,22	849103	3483	343781	403035	1352309
				м² поверхности облицовки		3345,6	13,02	501840	1953		100171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	138.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	150	1901				285150		
			К-2									
281	141	**Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,02**	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		115,84	894,16	7,42	103579	859	20092	66518	183705
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	82628	520		13608	
	141.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,8109	24779				20092,8		
282	142	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		115,84	1020,07	5,81	118165	673	35312	65934	198827
			м^2 отделываемой поверхности			709,43	2,05	82180	237		14728	
	142.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	318,4442	96				30570,64		
283	143	**Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		289,6	1080,65	6,77	312956	1960	81870	184032	536747
			м^2 окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	229126	915		39759	
	143.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1998	313969				62738,54		
	143.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	159,28	116				18476,48		
284	144	**Е11-150203-0501 Кзтр и Кзм=1,02**	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		373,22	730,39	6,18	272596	2307	55487	172958	481197
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			575,54	3,74	214803	1396		35643	
	144.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	2,2393	24779				55488,11		
285	145	**Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		373,22	955,38	5,81	356567	2168	163060	153685	551071
			м^2 отделываемой поверхности			512,67	2,05	191339	765		40819	
	145.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1538,7861	96				147723,46		
286	146	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		373,22	762,64	5,81	284633	2168	113769	135568	453817
			м^2 отделываемой поверхности			452	2,05	168695	765		33616	
	146.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1025,9818	96				98494,25		
287	147	**Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1150	895,32	6,38	1029618	7337	298103	582084	1740640
			м^2 окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	724178	3427		128938	
	147.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7245	313969				227470,54		
	147.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	586,5	116				68034		
288	148	**Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		67,7	5660,69	23,22	383229	1572	155160	181903	610343
			м^2 поверхности облицовки			3345,6	13,02	226497	881		45211	
	148.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	67,7	1901				128697,7		
			К-3									
289	149	**Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,02**	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		74,28	894,16	7,42	66418	552	12884	42653	117797
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	52983	334		8726	
	149.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,52	24779				12884,09		
290	150	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		74,28	1020,07	5,81	75771	431	22643	42279	127494
			м^2 отделываемой поверхности			709,43	2,05	52696	152		9444	
	150.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	204,1957	96				19602,79		
291	151	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		185,7	1080,65	6,77	200677	1257	52497	118007	344179

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м^2 окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	146922	587		25495	
	151.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1281	313969				40229,79		
	151.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	102,135	116				11847,66		
292	152	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		270,4	730,39	6,18	197497	1671	40200	125309	348629
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			575,54	3,74	155626	1011		25823	
	152.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,6224	24779				40201,45		
293	153	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		270,4	955,38	5,81	258335	1571	118138	111345	399254
			м^2 отделываемой поверхности			512,67	2,05	138626	554		29574	
	153.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1114,8592	96				107026,48		
294	154	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		270,4	762,64	5,81	206218	1571	82426	98220	328793
			м^2 отделываемой поверхности			452	2,05	122221	554		24355	
	154.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	743,3296	96				71359,64		
295	155	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		722,2351	895,32	6,38	646632	4608	187218	365567	1093176
			м^2 окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	454806	2152		80977	
	155.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,455	313969				142858,44		
	155.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	368,3399	116				42727,43		
296	156	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		42,1	5660,69	23,22	238315	977	96488	113118	379548
			м^2 поверхности облицовки			3345,6	13,02	140850	548		28115	
	156.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	42,1	1901				80032,1		
			К-4									
297	157	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		151,08	894,16	7,42	135090	1121	26205	86753	239590
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	107764	678		17747	
	157.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,0576	24779				26205,28		
298	158	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		151,08	1020,07	5,81	154112	878	46054	85992	259312
			м^2 отделываемой поверхности			709,43	2,05	107181	310		19208	
	158.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	415,3189	96				39870,62		
299	159	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		377,7	1080,65	6,77	408162	2557	106776	240017	700033
			м^2 окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	298829	1194		51854	
	159.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2606	313969				81824,4		
	159.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	207,735	116				24097,26		
300	160	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		513,98	730,39	6,18	375406	3176	76413	238189	662680
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			575,54	3,74	295816	1922		49085	
	160.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3,0839	24779				76415,46		
301	161	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		513,98	955,38	5,81	491046	2987	224558	211647	758907
			м^2 отделываемой поверхности			512,67	2,05	263502	1054		56214	
	161.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2119,1395	96				203437,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	162	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		513,98	762,64	5,81	391982	2987	156677	186698	624974
			м^2 отделываемой поверхности			452	2,05	232319	1054		46294	
	162.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1412,9317	96				135641,38		
303	163	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1384	895,32	6,38	1239123	8830	358760	700525	2094822
			м^2 окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	871532	4124		155174	
	163.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8719	313969				273755,85		
	163.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	705,84	116				81877,44		
304	164	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		65,24	5660,69	23,22	369303	1514	149522	175293	588164
			м^2 поверхности облицовки			3345,6	13,02	218267	849		43568	
	164.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	65,24	1901				124021,24		
			Откосы									
305	165	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		173,52	4172,92	50,95	724085	8841	186484	427291	1243486
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			3047,26	30,85	528761	5353		92110	
	165.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	7,4614	24417				182184,03		
306	166	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		347,04	895,32	6,38	310712	2214	89960	175658	525280
			м^2 окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	218538	1034		38910	
	166.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2186	313969				68644,68		
	166.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	176,9904	116				20530,89		
			Лестничная клетка и лестничный холл									
307	167	Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		172,2	894,16	7,42	153974	1278	29868	98881	273083
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			713,29	4,49	122829	773		20228	
	167.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,2054	24779				29868,61		
308	168	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		172,2	1020,07	5,81	175656	1000	52492	98013	295563
			м^2 отделываемой поверхности			709,43	2,05	122164	353		21894	
	168.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	473,3778	96				45444,27		
309	169	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		172,2	1080,65	6,77	186088	1166	48681	109428	319157
			м^2 окрашиваемой поверхности			791,18	3,16	136241	544		23641	
	169.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1188	313969				37305,17		
	169.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	94,71	116				10986,36		
310	170	Е11-150203-0501 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		303,996	730,39	6,18	222036	1879	45195	140878	391946
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			575,54	3,74	174962	1137		29032	
	170.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,824	24779				45196,3		
311	171	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		506,66	955,38	5,81	484053	2944	221360	208632	748098
			м^2 отделываемой поверхности			512,67	2,05	259749	1039		55413	
	171.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2088,9592	96				200540,08		
312	172	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		506,66	762,64	5,81	386399	2944	154445	184039	616073
			м^2 отделываемой поверхности			452	2,05	229010	1039		45635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	172.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1392,8083	96				133709,6		
313	173	Е11-150405-0103 Ктр и Ксм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		253,3	895,32	6,38	226785	1616	65660	128210	383395
			м² окрашиваемой поверхности			629,72	2,98	159508	755		28400	
	173.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1596	313969				50102,86		
	173.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	129,183	116				14985,23		
			Итого по разделу: 32. Внутренняя отделка									24803528
			Раздел: 33. Наружняя отделка									
			Фасад									
314	178	Е11-150108-1808 Ктр и Ксм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		878,9	1002,79	3,45	881352	3032	402009	382023	1364449
				м²		541,94	1,38	476311	1213		101074	
	178.1	261-107-0233	Крепитель кассеты (пкля)	шт	2285,14	79				180526,06		
	178.2	261-107-0861	Саморез	шт	1230,46	180				221482,8		
			Цоколь									
315	180	Е11-150106-0102 Ктр и Ксм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		166,01	5222,75	36,95	867029	6134	84584	623716	1610005
			м² поверхности облицовки			4676,29	20,08	776311	3333		119260	
	180.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	3,3202	24930				82772,59		
316	181	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм		166,01	2348		389791		389791		420974
				м²							31183	
			Итого по разделу: 33. Наружняя отделка									3395428
			Раздел: 34. Крыльца									
			Крыльо КР-1									
317	185	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		6,9054	3905		26966		26966		29123
				м²							2157	
			Крыльо КР-2									
318	189	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		8,568	3905		33458		33458		36135
				м²							2677	
			Козырьки									
319	201	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартук,водосточная труба/		0,05846	572707		33480		33480		36158
				т							2678	
320	202	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/		24,54	316		7755		7755		8375
				кг							620	
			Ограждение ОГ-1,2									
321	209	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм /стойка 38х2/		25,64	6285		161147		161147		174039
				м							12892	
322	210	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/		23,52	9043		212691		212691		229706
				м							17015	
323	211	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х1,5/		10,5	2087		21914		21914		23667
				м							1753	
324	212	С1241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм/напольного крепления диаметром38,1мм/		16	1052		16832		16832		18179
				шт.							1347	
			Итого по разделу: 34. Крыльца									555381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 35. Металлическая решетка МР-1, декоративная решетка									
325	214	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		2,0182	977889		1973576		1973576		2131462
				т							157886	
			Итого по разделу: 35. Металлическая решетка МР-1, декоративная решетка									2131462
			Жилой Дом №38 Внутренние сети водопровода и канализации см.2-2-3									
			Раздел: 37. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
326	1	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		352	1893,04	17,69	666350	6227	1774	645227	1416505
				м трубопровода		1870,31	0,13	658349	46		104928	
	1.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,76	626				1101,76		
327	2	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		348,48	217		75620		75620		81670
				м							6050	
328	3	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		290	2042,83	21,43	592421	6215	725	573835	1259558
				м трубопровода		2018,9	0,22	585481	64		93302	
	3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,16	626				726,16		
329	4	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		287,1	319		91585		91585		98912
				м							7327	
330	5	Е11-160501-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		25	2674,21	34,94	66855	874	47	64635	142009
				м трубопровода		2637,39	0,78	65935	20		10519	
331	7	Е11-160501-0206 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		15	2897,02	712,9	43455	10693	526	34654	84358
				м трубопровода		2149,08	208,36	32236	3125		6249	
	7.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с шиковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,108	1620				174,96		
	7.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,7005	407				285,1		
			Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 20 потребителей - 2 комплекта									
332	40	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202		80	1193,95		95516		95516		103158
				шт							7642	
333	41	С1241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм		2	282		564		564		609
				шт.							45	
334	42	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм		40	143		5720		5720		6178
				шт.							458	
335	43	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм		80	28		2240		2240		2419
				шт.							179	
336	44	С1241-213-0404	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 40 мм		2	120		240		240		259
				шт.							19	
337	45	С1241-211-1409	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4"		4	1540		6160		6160		6653
				шт.							493	
338	46	С1241-211-1402	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"		80	351		28080		28080		30326
				шт.							2246	
			Итого по разделу: 37. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									3232614

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 38. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
339	86	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка из сварных соединениях в раструб		344	1893,03	17,69	651206	6086	1734	630562	1384311
				м трубопровода		1870,31	0,13	643587	45		102543	
	86.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,72	626				1076,72		
340	87	С1241-205-2201 прим.	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		340,56	314		106936		106936		115491
				м							8555	
341	88	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		860	119,51	1,61	102779	1385	3879	95563	214209
				м трубопровода		113,39	0	97515	0		15867	
	88.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,172	579				99,59		
	88.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,43	474				203,82		
342	90	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R ,Ду=20мм FT07201		190	1032,75		196223		196223		211921
				шт							15698	
343	92	С1244-104-0517	Смеситель для ванны GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		40	44174		1766960		1766960		1908317
				шт.							141357	
344	93	С1244-104-0516	Смеситель для раковины GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		70	39347		2754290		2754290		2974633
				шт.							220343	
345	94	С1244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		40	8265		330600		330600		357048
				шт.							26448	
346	95	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		110	37		4070		4070		4396
				шт.							326	
347	96	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		310	23		7130		7130		7700
				шт.							570	
348	97	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		860	8		6880		6880		7430
				шт.							550	
			Итого по разделу: 38. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									7185456
			Раздел: 39. Бытовая канализация - К1									
349	98	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		156,4	1055,4	4,45	165065	696	1688	159644	350685
				м трубопровода		1040,16	1,41	162681	221		25976	
	98.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0042	165506				688,54		
350	99	С1241-203-0407	Труба из полипропилена ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм		156,0872	1799		280801		280801		303265
				м							22464	
351	100	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		75,6	1090,13	1,83	82414	138	270	80410	175850
				м трубопровода		1084,73	0,61	82006	46		13026	
	100.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0009	165506				150,15		
352	101	С1241-203-0402	Труба из полипропилена ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм		75,4488	490		36970		36970		39928
				м							2958	
353	102	Е11-160201-0102 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях /для устройства выпуска/		10	16209,04	58,37	162090	583	149797	11729	187725
				м трубопровода		1170,96	25,83	11710	258		13906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	102.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	10	14412				144120		
354	121	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		0,5	65		33		33		36
				шт.							3	
355	123	С Прайс-лист МАГАЗИН "TAIFUN" Подробнее : https://taifun.kz/p7820-4331-umyvalnik-serel-rita.html	УМЫВАЛЬНИК SEREL RITA 44X59 RT30TXS		70	35000		2450000		2450000		2646000
				шт							196000	
356	125	С1261-107-0981	**Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**		40	85449		3417960		3417960		3691397
				комплект							273437	
357	127	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 **с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**		40	15074		602960		602960		651197
				шт.							48237	
358	129	С1244-103-0107	Ванна акриловая ассиметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сиденьем и эргономическим изгибом для спины		11	152508		1677588		1677588		1811795
				шт.							134207	
			Итого по разделу: 39. Бытовая канализация - К1									9857877
			Раздел: 40. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									
359	135	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 /Жб лотки доборные ,Лд-8 КЛ-30х30х3мм из бетона кл.В15/		0,615	56891		34988		34988		37787
				м^3							2799	
360	136	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /Жб изделия перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/		0,3	69548		20864		20864		22533
				м^3							1669	
			Итого по разделу: 40. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									60320
			Жилой Дом №45 Отопление и вентиляция см.2-2-4									
			Раздел: 42. Отопление									
361	1	Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		104	1556,86	14,86	161913	1546	1206	155996	343342
				м трубопровода		1530,4	0,17	159162	18		25433	
	1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	101,92	8				815,36		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,624	626				390,62		
362	2	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм		102,96	148		15238		15238		16457
				м							1219	
363	3	Е11-160501-0802 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		786	1661,23	17,77	1305727	13967	9173	1257105	2767860
				м трубопровода		1631,79	0,22	1282587	173		205028	
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	600,504	12				7206,05		
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,144	626				1968,14		
364	4	С1241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм		778,14	125		97268		97268		105049
				м							7781	
365	5	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2225	119,51	1,61	265910	3582	10035	247242	554203
				м трубопровода		113,39	0	252293	0		41051	
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,445	579				257,66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1125	474				527,33		
366	20	С1242-404-0302	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		40	20160		806400		806400		870912
				шт.							64512	
			Итого по разделу: 42. Отопление									4657823
			Жилой Дом №45 Силовое электрооборудование и электроосвещение см.2-2-5									
			Раздел: 44. Подвал, тамбур, чердак									
367	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
368	3	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
369	7	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
370	10	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
371	14	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
372	16	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	5738,25	1820,88	11477	3641	332	6416	19324
				шт.		3751,26	704,23	7503	1408		1431	
373	20	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
374	22	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6817,7	160,97	6818	161	3099	2593	10164
				шт.		3557,62	43,86	3558	44		753	
			Итого по разделу: 44. Подвал, тамбур, чердак									116446
			Раздел: 45. Наружное освещение (на фасад)									
375	33	С1247-105-0702	Светильник фасадный типа MINITOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66		40	53008		2120320		2120320		2289946
				шт.							169626	
376	34	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		4716	124,24	1,29	585916	6084	59422	374922	1037709
				м		110,35	0,07	520411	330		76871	
	34.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	18,864	1868				35237,95		
	34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,9036	626				6199,65		
377	36	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		9085,298	439,25	3,93	3990717	35705	128920	2755480	7285864
				м		421,13	0,11	3826092	999		539667	
	36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	8812,7391	12				105752,87		
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,0135	626				23170,45		
378	37	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		9181,151	111		1019108		1019108		1100637
				м							81529	
379	53	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		1760	439,25	3,93	746725	6681	24123	515593	1363298

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		421,13	0,11	715921	187		100980	
	53.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	1649	12				19788		
	53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,9258	626				4335,55		
380	54	Е11-210101-0202 Ктр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		125	516,51	4	64563	501	1791	44860	118178
				м		498,18	0,26	62273	33		8754	
	54.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	91,25	17				1551,25		
	54.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3833	626				239,91		
381	55	**Е11-210101-0203 Ктр и Кэм=1,04**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		45	548,56	4,71	24685	212	1915	16257	44218
				м		501,3	0,47	22559	21		3276	
	55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	27,9	66				1841,4		
382	56	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**		1060	31		32860		32860		35489
				м							2629	
383	57	С1241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**		640	44		28160		28160		30413
				м							2253	
384	58	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		125	65		8125		8125		8775
				м							650	
385	59	С1241-207-0306	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**		45	143		6435		6435		6950
				м							515	
			Итого по разделу: 45. Наружное освещение (на фасад)									13321477
			Раздел: 46. Квартиры									
			ЩМП -18.8.4									
386	62	**Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
				шт.		3751,26	704,23	3751	704		716	
387	68	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2		1	2397		2397		2397		2589
				шт.							192	
388	69	С1243-105-1305	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66		0,02	1360261		27205		27205		29381
				км							2176	
			ЩРН-П-12									
389	70	**Ц13-080304-0304 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		40	5738,25	1820,88	229530	72835	6644	128318	386476
				шт.		3751,26	704,23	150050	28169		28628	
			Квартиры									
390	78	С1247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		20	6607		132140		132140		142711
				шт.							10571	
391	79	С1247-106-0102	Люминесцентная лампа типа T8 G13 36Вт 220В IP 20		20	1107		22140		22140		23911
				шт.							1771	
392	80	С1247-101-0110	Светильник для люминесцентных ламп RKL-260 IP65		40	20624		824960		824960		890957
				шт.							65997	
393	81	С1247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп CD-160 IP65		25	16808		420200		420200		453816
				шт.							33616	
394	82	С1247-106-0102	Светодиодная лампа FULL SPIRAL T2 мощность 20Вт E27 220В IP20		2	1107		2214		2214		2391
				шт.							177	
395	83	**С1247-106-0108**	**Светодиодная лампа FULL SPIRAL T2 мощность 11Вт E27 220В IP20**		23	646		14858		14858		16047
				шт.							1189	
396	84	**Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4**	**Колодка клемная СО-3-2,5 2,5А/220В с установочным отверстием на 3 контакта**		50	122,95		6148		6148		6640
				шт							492	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
397	85	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	**Колодка клеммная СО-2-2,5 2,5А/220В с установочным отверстием на 2 контакта**		150	168,48		25272		25272		27294
				шт							2022	
398	87	С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		110	174		19140		19140		20671
				шт.							1531	
399	89	С1247-213-0101	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**		90	248		22320		22320		24106
				шт.							1786	
400	91	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		231	384		88704		88704		95800
				шт.							7096	
401	92	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		90	412		37080		37080		40046
				шт.							2966	
402	93	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный брызгозащищенный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		6	384		2304		2304		2488
				шт.							184	
403	94	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		420	532		223440		223440		241315
				шт.							17875	
404	95	С1247-214-0120	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		120	699		83880		83880		90590
				шт.							6710	
405	97	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002** Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	339		678		678		732
				шт.							54	
406	98	С1247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		11	423		4653		4653		5025
				шт.							372	
407	100	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	**Звонки электрические бытовые со светодиодом с кнопкой, номинальное напряжение до 220В, степень защиты IP20**		40	1311,43		52457		52457		56653
				шт							4196	
408	102	С1247-206-0137	**Переключатель на 2 направления, без нулевого положения 4G-54U 20В 16А**		2	9684		19368		19368		20917
				шт.							1549	
409	105	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		1035,383	124,24	1,29	128636	1335	13046	82313	227826
				м		110,35	0,07	114255	72		16877	
	105.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	4,1415	1868				7736,38		
	105.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,1743	626				1361,11		
410	108	С1243-105-0301	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**		0,66126	244050		161381		161381		174291
				км							12910	
411	109	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		9645	439,25	3,93	4236566	37905	136863	2925232	7734711
				м		421,13	0,11	4061799	1061		572913	
	109.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9355,65	12				112267,8		
	109.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,2937	626				24597,87		
412	110	С1241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**		9741,45	111		1081301		1081301		1167805
				м							86504	
413	111	ЦЗ-080206-2204 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		71	223,71	8,33	15883	591	2875	9120	27003
				м		174,89	3,51	12417	249		2000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	113	Ц13-080206-1702 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		71	779,98	80,45	55379	5712	6205	32727	95154
				м		612,13	28,07	43461	1993		7048	
415	114	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая жесткая диаметром 32 мм		71	172		12212		12212		13189
				м							977	
			Итого по разделу: 46. Квартиры									12030196
			Жилой дом №45 Система связи см.2-2-6									
			Раздел: 47. Система связи									
			ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ									
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
416	14	С1243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0.6-4013		0,5	102878		51439		51439		55554
				км							4115	
			ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
417	32	С1243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11		0,04	268465		10739		10739		11598
				км							859	
418	33	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		0,52	174873		90934		90934		98209
				км							7275	
419	35	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		320	26		8320		8320		8986
				м							666	
			ДОМОФОН									
420	50	С1243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4		0,04	60696		2428		2428		2622
				км							194	
421	51	С1243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4		0,014	92631		1297		1297		1401
				км							104	
422	52	С1243-303-0202	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,5		0,32	41006		13122		13122		14172
				км							1050	
			Итого по разделу: 47. Система связи									192542
			Жилой дом №45 Пожарная сигнализация см.2-2-7									
			Раздел: 48. Пожарная сигнализация									
423	5	СПРАЙС-ЛИСТ п.70	Извещатель автматический пожарный дымовой адресный ИП 212-64		160	5737,5		918000		918000		991440
				шт							73440	
424	6	СПРАЙС-ЛИСТ п.71	Оповещатель комбинированный адресный ОПОП 124Б		10	15208,93		152089		152089		164256
				шт							12167	
425	8	СПРАЙС-ЛИСТ п.72	Извещатель автоматический пожарный тепловой адресный ИП 101-29-PR		80	6375		510000		510000		550800
				шт							40800	
426	9	СПРАЙС-ЛИСТ п.73	Изолятор шлейфа ИЗ-1		10	4462,5		44625		44625		48195
				шт							3570	
427	18	СПРАЙС-ЛИСТ п.78	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35		655	91,07		59651		59651		64426
				м							4775	
428	19	СПРАЙС-ЛИСТ п.79	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		36	145,71		5246		5246		5666
				м							420	
429	20	СПРАЙС-ЛИСТ п.80	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2		32	127,5		4080		4080		4406
				м							326	
			Итого по разделу: 48. Пожарная сигнализация									1829189
			Жилой дом №45 Внутреннее газоснабжение см.2-2-8									
			Раздел: 49. Внутреннее газоснабжение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
430	1	Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		60	2308,38	31,07	138503	1864	106492	30196	182195
				м трубопровода		502,44	11,09	30146	665		13496	
	1.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	60	1757				105420		
431	2	Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		316	2365,16	31,07	747391	9818	578801	159030	978934
				м трубопровода		502,44	11,09	158771	3504		72513	
	2.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	316	1813				572908		
432	3	Е11-160301-0303 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		13	1999,17	31,07	25989	404	19054	6542	35133
				м трубопровода		502,44	11,09	6532	144		2602	
	3.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	13	1446				18798		
433	4	Е11-160301-0304 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		13	3125,96	31,07	40637	404	33702	6542	50953
				м трубопровода		502,44	11,09	6532	144		3774	
	4.1	261-305-0222	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	13	2571				33423		
434	5	Е11-160301-0305 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		10	3258,53	31,07	32585	311	27250	5033	40627
				м трубопровода		502,44	11,09	5024	111		3009	
	5.1	261-305-0223	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	2701				27010		
435	6	Е11-160401-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		10	4291,62	61,28	42916	613	32224	10069	57224
				м трубопровода		1007,97	19,49	10080	195		4239	
	6.1	261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10	3185				31850		
436	15	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,00592	973588		5764		5764		6225
				т							461	
437	17	513-104-0302 РСНБ РК 2022	**Котел газовый "Protherm Рысь НК11" тепловая мощность 11кВт**		40	126067		5042680				5042680
				комплект						5042680		
			Отпускная цена			126067		5042680				
			Сметная стоимость оборудования					***5042680***				
			Итого по разделу: 49. Внутреннее газоснабжение									6393971
				Жилой дом №45 Молниезащита см.2-2-9								
			Раздел: 50. №45 Молниезащита									
438	3	С1222-509-0901	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т**		0,712	923992		657882		657882		710513
				т							52631	
			Итого по разделу: 50. Молниезащита									710513
			ИТОГО:					158415866	1348001	89416156	46834175	220863131
								57566359	474437	10085360	15613079	
			Оборудование									**10 085 360**
			СМР									**210 777 771**
			Временные здания и сооружения	0,9%								**1 897 000**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**212 674 771**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**4 253 495**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**216 928 266**
			Итого с оборудованием									**227 013 626**
			В том числе на 2022 год - 10% К=1	**1**								**22 701 363**
			В том числе на 2023 год - 90% К=1,0849057	**1,0849057**								**221 659 539**
			Итого									**244 360 902**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**0,95**								**232 142 857**
			НДС 12%									**27 857 143**
			Итого с НДС									**260 000 000**

Инженер:
Директор ТОО "Raiymbek & company"
_____ Анарбеков Б.

Инженер-эксперт
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Жантасов А.

Инженер-эксперт
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Калдыбеков С.

Инженер-эксперт
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Сугирбеков Б.

Автор:
Директор ТОО "Qazak Saulet-1"
_____ Калабаев А.

Главный инженер проекта
ТОО "Qazak Saulet-1"
_____ Бибатыров Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Инженер ПТО:
_____ Тукеев Б.