УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **"Айя-Сервис" ЖШС**

Объект **«Капитальный ремонт дорог асфальтобетонного покрытия проезжей части Айтеке би (от пр.Жамбыла до пр. Абая) в г. Тараз»**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 03 февраля 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Подготовительные работы												
1	Е0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	3580,7	337,3 10,05	326,99 13,81	1207777 35986	1170842 49449	113629 133	0,06 0,06	208 198				
2	Е0127-101-8- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2 м2	3580,7	33,32 1	32,31 1,35	119323 3581	115698 4834	11191 133	0,01 0,01	21 19				

	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
3	E0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4198,1	202,84	196,64	851560	825532	80346	0,03	147
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,04	8,35	25357	35054	133	0,03	141
4	E0127-101-7-	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя вычитать из расценки 27-101-1	8396,2	26,75	25,93	224589	217696	21195	-	39
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,8	1,1	6717	9219	133	-	37
5	E010333-A20-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1616,1984	139,8	139,8	225945	225945	45189	-	-
		т		-	27,96	-	45189	100	0,59	949
					Демонтаж колодцев					
6	E0127-18-4 -	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг колодцев	17,22	408,11	169,61	7028	2921	5555	1,55	27
		м3		238,5	4,07	4107	70	133	0,01	-
7	E0127-18-5 -	Разборка покрытий бетонных вокруг колодцев	0,462	203,88	115,23	94	53	74	0,5	-
		м3		88,65	31,42	41	15	133	0,11	-
8	E0123-24-1 -	Демонтаж люков смотровых	42	146,8	21,25	6166	893	7297	1,31	55
		шт		125,55	8,1	5273	340	130	0,07	3
9	C01031-A26--	Погрузка мусора строительного	65	27,1	-	1762	-	-	-	-

1	при автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
10 E010333-A20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	65	139,8	139,8	9087	9087	1817	-	-
			-	27,96	-	1817	100	0,59	38
	т								
				Демонтаж лотков арычно-поливной системы на участках уширения дорожного полотна					
11 E0127-64-1	Демонтаж сборных железобетонных плит перекрытия лотков размером 1х0,5(0,75)х0,06	11	1056,69	613,89	11624	6753	8824	4,94	54
			442,8	160,34	4871	1764	133	1,1	12
	м3								
12 E0127-11-1	Демонтаж лотков арычных	54,5	3326,25	1463,25	181281	79747	161950	20,7	1128
			1863	371,25	101534	20233	133	2,5	136
	м3								
13 C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	143	152,8	-	21850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
14 E010333-A20-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	143	174,9	174,9	25011	25011	5002	-	-
			-	34,98	-	5002	100	0,73	105
	т								
				Демонтаж бортовых камней					
15 E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на проезжей части	1000	122,85	-	122850	-	163391	0,77	767
			122,85	-	122850	-	133	-	-
	м								
16 E0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании(поребрики на тротуаре)	1250	79,88	-	99850	-	132801	0,57	706
			79,88	-	99850	-	133	-	-
	м								
17 C01031-A26-1	Погрузка демонтированных бортовых камней при автомобильных перевозках	420	27,1	-	11382	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
18 E010333-A20-2	Перевозка демонтированных бортовых камней автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	420	174,9	174,9	73458	73458	14692	-	-
			-	34,98	-	14692	100	0,73	309
	т								
				Демонтаж водопропускных труб					
19 E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	52,7277735	66,75	51,25	3520	2703	1762	0,12	6
			15,5	9,62	817	507	133	0,04	2
	м3								
20 E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа	52,7277735	134,78	-	7107	-	8031	0,83	44
Изм. и доп. вып.			134,78	-	7107	-	113	-	-

	6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	грунтов 3 м3							
21	Е010333-А20-1	Перевозка материалов разобранного основания автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	73,8188829	139,8 - -	139,8 27,96 -	10320 - -	10320 2064 -	2064 100 -	- 0,59 -	- 43 -
22	Е0122-8-11	Демонтаж труб диам. 500 мм км	0,233	166421,06 97200 -	69221,06 33318 -	38776 22648 -	16129 7763 -	39534 130 -	857 271,21 -	200 63 -
23	С01031-А33--1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм при автомобильных перевозках т	16,3199418	260 - -	- - -	4243 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	Е010333-А20-2	Перевозка труб металлических автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2 т	16,3199418	174,9 - -	174,9 34,98 -	2854 - -	2854 571 -	571 100 -	- 0,73 -	- 12 -
25	С01031-А33--2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм при автомобильных перевозках т	16,3199418	312,8 - -	- - -	5105 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	С01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	16,3199418	102,8 - -	- - -	1678 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Демонтаж дорожных знаков					
27	Е0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках шт	10	391,46 303,75	87,71 16,93	3915 3038	877 169	4265 133	3,2 0,11	32 1
					Наращивание колодцев					
28	Е0106-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном м3	6,2082222	10310,98 2792,25	1343,81 463,29	64013 17335	8343 2876	21222 105	16,06 1,77	100 11
29	Е0123-24-1	Установка люков шт	42	289,75 209,25	35,42 13,5	12170 8789	1488 567	12162 130	1,31 0,07	55 3
30	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/ комплект	42	27700 -	- -	1163400 -	- -	- -	- -	- -
					Установка бортовых камней					
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 см при других видах покрытий	779	503,19 108,68	6,63 1,76	391986 84662	5165 1369	114420 133	0,7 0,01	544 5

	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м							
32	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	33,497	22000 - -	- - -	736934 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
				Устройство лотков арычно-поливной системы						
33	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	244,090321	26,19 1,15	25,02 6,79	6393 281	6107 1656	1879 97	0,01 0,02	2 6
34	Е0101-164-1	-Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	25,3278139	167,4 167,4	- -	4240 4240	- -	4791 113	1,18 -	30 -
35	Е010333-А20-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	431,068073	139,8 -	139,8 27,96	60263 -	60263 12053	12053 100	- 0,59	- 253
36	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	278,120149	3,07 0,39	2,66 0,93	853 108	740 259	356 97	- -	1 1
37	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	45,7787265	915,92 32,18	248,35 78,59	41930 1473	11369 3598	6744 133	0,22 0,27	10 13
38	Е0127-8-1	-Устройство ж/б лотков м	654	659,22 240,75	351,18 89,1	431130 157451	229672 58271	286910 133	1,56 0,36	1020 235
39	С143018-152 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные м	654	4370 -	- -	2857980 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции лотков обмазочной битумной мастикой двухслойной	1242,61934	326,77 102,83	13,7 5,04	406045 127779	17024 6263	146105 109	0,61 0,02	752 31

		м2							
41	Е0101-166-1-	Засыпка вручную пазух траншей в грунтах 1 группы	25,3278139	122,18	-	3095	-	3497	0,89	22
				122,18	-	3095	-	113	-	-
		м3								
					Устройство труб					
42	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	83,3678687	26,19	25,02	2184	2086	642	0,01	1
				1,15	6,79	96	566	97	0,02	2
		м3								
43	Е0101-164-1-	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,8754406	167,4	-	984	-	1111	1,18	7
				167,4	-	984	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-145-4-	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	267	15,75	-	4205	-	4079	0,1	27
				15,75	-	4205	-	97	-	-
		м2								
45	Е0130-3-3	-Устройство песчано-щебеночных подушек под трубы	26,7	1832,47	48,05	48927	1283	11581	2,56	68
				380,25	17,69	10153	472	109	0,09	2
		м3								
46	Е0130-7-1	-Устройство бетонной подготовки под укладку труб	26,7	6642,32	532,08	177350	14207	16475	2,55	68
				434,25	131,85	11594	3520	109	0,43	12
		м3								
47	Е0122-8-11	-Укладка металлических труб диам. 500 мм на пересечениях и примыканиях	0,16	309142,18	115368,43	49463	18459	45246	857	137
				162000	55530	25920	8885	130	271,21	43
		км								
48	Е0130-7-1	-Устройство оголовков труб из монолитного бетона	4,4	6642,32	532,08	29226	2341	2715	2,55	11
				434,25	131,85	1911	580	109	0,43	2
		м3								
49	С130806-132- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	160	10023	-	1603680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0122-12-11- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,16	836877,31	111187,31	133900	17790	16927	236	38
				39375	42003	6300	6720	130	205,14	33
		км								
51	Е0122-1-7	-Укладка асбестоцементных диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,073	1952094,84	60158,66	142503	4392	10804	539	39
				91125	22725	6652	1659	130	110,99	8
		км								
52	Е0130-7-1	-Устройство бетонного	2,0226367	6642,32	532,08	13435	1076	1248	2,55	5

	соединительного колодца между трубами под установку водоприемных люков		434,25	131,85	878	267	109	0,43	1
53	E0101-166-1-	Засыпка вручную пазух траншей в грунтах 1 группы	14,9679097	122,18	-	1829	-	2067	0,89	13
		м3		122,18	-	1829	-	113	-	-
				Устройство покрытия на съездах к домам						
54	E0101-145-1-	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	623,4	1,22	1,22	762	762	154	-	-
		м2		-	0,25	-	159	97	-	1
55	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из материалов от разборки дорожного покрытия	623,4	32,98	27,83	20557	17346	12000	0,03	21
		м2		5	9,47	3117	5906	133	0,03	21
56	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,187	40097,59	339,59	7498	64	35	0,58	-
		т		-	140,94	-	26	133	0,58	-
57	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	623,4	558,72	15,35	348306	9570	9120	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3703	3154	133	0,02	11
58	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	2493,6	66,93	-	166904	-	33	-	-
		м2		0,01	-	25	-	133	-	-
				Устройство тротуаров						
59	E0101-145-1-	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	1015	1,22	1,22	1240	1240	251	-	-
		м2		-	0,25	-	259	97	-	1
60	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1015	19,95	15,58	20249	15814	8815	0,01	9
		м2		1,03	5,5	1045	5583	133	0,03	27
61	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из материала от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	1015	24,29	17,83	24652	18092	15494	0,04	42
		м2		6,41	5,07	6506	5144	133	0,02	19
62	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100x20x8 см при других видах покрытий	1460	847,19	6,63	1236900	9681	214446	0,7	1019
		м		108,68	1,76	158673	2565	133	0,01	9

	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
63	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси толщиной 6 см	101,5	2195,76	68,13	222870	6915	4609	0,14	15
				21,38	12,76	2170	1295	133	0,04	4
		м3								
64	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1015	99,46	42,08	100952	42711	97507	0,38	387
				57,38	14,85	58241	15073	133	0,07	74
		м2								
65	С143003-40	-Плитка тротуарная	1015	554	-	562310	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Устройство дорожной одежды					
66	Е0127-44-1	-Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	1700	616,2	548,92	1047540	933172	208849	0,07	127
				10,8	81,57	18360	138669	133	0,33	562
		м								
		Дорожная одежда по типу I на участке уширения и после устройства трубных переходов								
67	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	157,5	26,19	25,02	4125	3941	1212	0,01	1
				1,15	6,79	181	1069	97	0,02	4
		м3								
68	Е010333-А15-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	252	108,2	108,2	27266	27266	5453	-	-
				-	21,64	-	5453	100	0,45	115
		т								
69	Е0101-145-1	-Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	608	1,22	1,22	743	743	150	-	-
				-	0,25	-	155	97	-	1
		м2								
70	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	608	143,95	12,65	87524	7690	5817	0,02	14
				3,56	3,63	2164	2209	133	0,01	8
		м2								
71	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	608	123,66	11,84	75186	7201	6975	0,04	22
				5,51	3,11	3350	1894	133	0,01	7
		м2								
72	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 17 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	689,066667	203,74	27,83	140389	19174	13264	0,03	23
				5	9,47	3445	6528	133	0,03	23
		м2								
73	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4864	40097,59	339,59	19503	165	91	0,58	-

		т	-	140,94	-	69	133	0,58	-
74	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	608	401,37	15,35	244031	9334	8895	0,03	20
				5,94	5,06	3612	3076	133	0,02	11
		м2								
75	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2432	47,28	-	114981	-	32	-	-
				0,01	-	24	-	133	-	-
		м2								
76	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1824	40097,59	339,59	7314	62	34	0,58	-
		т	-	140,94	-	26	133	0,58	-
77	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	608	558,72	15,35	339701	9334	8895	0,03	20
				5,94	5,06	3612	3076	133	0,02	11
		м2								
78	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	2432	66,93	-	162781	-	32	-	-
				0,01	-	24	-	133	-	-
		м2								
					Дорожная одежда по типу II					
79	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,3376	40097,59	339,59	93732	794	438	0,58	1
		т	-	140,94	-	329	133	0,58	1
80	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1000	4323,43	167,92	4323435	167925	119727	0,19	191
				34,65	55,37	34650	55370	133	0,19	191
		т								
81	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,6752	40097,59	339,59	187464	1588	876	0,58	3
		т	-	140,94	-	659	133	0,58	3
82	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	7792	558,72	15,35	4353542	119619	113997	0,03	262
				5,94	5,06	46284	39428	133	0,02	138
		м2								
83	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	31168	66,93	-	2086168	-	415	-	3
				0,01	-	312	-	133	-	-
		м2								
84	C010333-A20-0-1	-Доставка мастики "Крафко" из г. Алматы, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	1,7	702,5	-	1194	-	239	2,95	5
				140,5	-	239	-	100	-	-
		т								
85	C010333-A20-1-1	-Доставка мастики "Крафко" из г. Алматы, расстояние перевозки свыше 200 км за	561	2,8	-	1571	-	314	0,01	7
				0,56	-	314	-	100	-	-

	каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т								
				Утройство остановок Устройство кармана автобусной остановки					
86	E0101-12-25-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	52,2	25,52	24,77	1332	1293	179	-	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006		0,75	2,78	39	145	97	0,01	1
87	E010333-A15-1-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	83,52	108,2	108,2	9037	9037	1807	-	-
			-	21,64	-	1807	100	0,45	38
88	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	52,2	14,12	12	737	626	221	0,01	1
			1,62	2,75	85	143	97	0,01	1
89	E0101-132-1-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см м3	52,2	13,68	13,68	714	714	204	-	-
			-	4,03	-	210	97	0,01	1
90	E0101-132-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками,при толщине слоя 25 см (5 проходов добавить до 6) м3	261	3,53	3,53	922	922	130	-	-
			-	0,51	-	134	97	-	1
91	E0101-145-1-Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	129	1,22	1,22	158	158	32	-	-
			-	0,25	-	33	97	-	-
92	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материалов от разборки дорожного покрытия м3	39,3	95,48	73,75	3753	2899	1727	0,14	6
			21,38	11,67	840	459	133	0,04	2
93	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	161,25	151,98	17,83	24507	2874	2461	0,04	7
			6,41	5,07	1034	817	133	0,02	3
94	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов т	0,0387	40097,59	339,59	1552	13	7	0,58	-
			-	140,94	-	5	133	0,58	-
95	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	129	401,37	15,35	51776	1980	1887	0,03	4
			5,94	5,06	766	653	133	0,02	2

96	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	360	10,65	-	3832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
97	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 см на посадочных площадках	80	503,19	6,63	40255	530	11750	0,7	56
				108,68	1,76	8694	141	133	0,01	-
		м								
98	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,44	22000	-	75680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
99	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия посадочных площадок из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	80	392,36	-	31389	-	2633	0,14	12
				24,75	-	1980	-	133	-	-
		м2								
100	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий посадочных площадок из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	320	61,7	-	19743	-	1694	0,02	7
				3,98	-	1274	-	133	-	-
		м2								
				Установка автопавильонов						
101	Е0101-165-5	-Разработка ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	6	167,4	-	1004	-	1135	1,18	7
				167,4	-	1004	-	113	-	-
		м3								
102	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов для установки опор	1,7875	6388,37	95,97	11419	172	1517	4,9	9
				771,75	36,25	1380	65	105	0,18	-
		м3								
103	Е0109-33-1	-Монтаж автопавильона	2	7917,38	2765,33	15835	5531	5740	14,2	28
				2587,5	601,25	5175	1202	90	2,18	4
		т								
104	СПрайс-лист	-Стоимость автопавильона	2	436476,9	-	872954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	-	489	-	552	0,89	4
				122,18	-	489	-	113	-	-

		м3							
				Пересечния и примыкания Дорожная одежда по типу II					
106	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2256	40097,59	339,59	49144	416	230	0,58	1
				-	140,94	-	173	133	0,58	1
		т								
107	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	207,46	4323,43	167,92	896940	34838	24838	0,19	40
				34,65	55,37	7188	11487	133	0,19	40
		т								
108	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4596	40097,59	339,59	18429	156	86	0,58	-
				-	140,94	-	65	133	0,58	-
		т								
109	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	1532	558,72	15,35	855958	23518	22413	0,03	51
				5,94	5,06	9100	7752	133	0,02	27
		м2								
110	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	6128	66,93	-	410165	-	82	-	1
				0,01	-	61	-	133	-	-
		м2								
				Автопарковки						
111	E0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением материала от разборки дорожного покрытия и доведением до толщины 15 см	333	23,2	18,45	7727	6143	4132	0,03	10
				4,68	4,65	1558	1548	133	0,02	6
		м2								
112	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	266,4	140,78	33,28	37504	8866	5841	0,03	9
				5	11,49	1332	3060	133	0,04	11
		м2								
113	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,2664	40097,59	339,59	10682	90	50	0,58	-
				-	140,94	-	38	133	0,58	-
		т								
114	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	333	401,37	15,35	133655	5112	4872	0,03	11
				5,94	5,06	1978	1685	133	0,02	6
		м2								

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14220
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2326401	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15835	-	-	-
Материалы -	Тенге	5129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6377	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5740	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	861	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1294	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22869	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7238	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2767080	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2767080	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	166025	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2933105	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	36338513	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2333640	-	14256

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			31767266,267
Накладные расходы			2514349,2
Ненормируемые и непредвиденные затраты			2056897
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			36338512
Итого с временными зданиями и сооружениями	36338512,394 X 1,2 %	436062,149	36774575
Итого с зимними удорожаниями	36774574,543 X 1,35 %	496456,756	37271031
Итого с затратами на выслугу лет	36774574,543 X 1 %	367745,745	37638777
Итого с затратами на доп. отпуска	36774574,543 X 0,4 %	147098,298	37785875
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	37785875,342 X 2,557		96618483
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	96618483,249 X 2 %	1932369,665	98550853
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		11826102
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			110 376 955

Технический надзор:
Тюлебаева Ф.К.

ЗАКАЗЧИК
"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор «Айя-Сервис» ЖШС

Ахмет С.М.

авторский надзор
Директор ТОО „PROMOTION"
Ким Г.Д