Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«26» 08 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Айя-Сервис» РК, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 109 "В"**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Ахмет Сабит Мураталыулы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт дорог асфальтобетонного покрытия проезжей части Айтеке би (от пр.Жамбыла до пр.Абая) в г.Тараз»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» Руководитель Жаксылыков Б.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "PROmotion"

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз»,**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	1,956	1,956	1,956	1,956
Ширина приезжей части	м	7,0-14,0	7,0-14,0	7,0-14,0	7,0-14,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси ШМА-20 19000 м2
-Устройство покрытия на съездах 1212 м2
-Устройство покрытия на автопарковках 4485 м2
-Устройство покрытия на примыканиях 2127,05 м2
-Устройство труб металлических 680,6 м
-Устройство труб асбестоцементных 417 м
-Установка бортовых камней БР 100*30*15 на проезжей части 1501 м
-Устройство остановок с установкой автопавильонов 4 штуки
-Устройство лотков арычно-поливной системы 1486 м
-Устройство покрытия на тротуарах из плитки тротуарной 2627,61 м2
-Устройство покрытия на тротуарах из а/б смеси 1406,55 м2
-Наращивание колодцев и установка люков 81 штука
-Установка металлических решеток 24,398 тонн

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом работы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ **2015г**;
(месяц, год)
окончание работ _____ **2016г;**
(месяц, год)
при продолжительности **строительства**, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** месяца;
фактически, месяц: **11** месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Капитальный ремонт дорог асфальтобетонного покрытия проезжей части Айтеке би (от пр.Жамбыла до пр.Абая) в г.Тараз»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директора Ахмет Сабит Мураталыулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)