Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "My Time"
Договор о государственных закупках работ: №22/18 от 05.03.2018г.
Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Новочерноярка Павлодарского района (привязка)

Акт №10
приемки выполненных работ за июль 2018г.
от 16 июля 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы норма, %	Накладные расходы сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Локальная смета № 2-1-4							
		0.1 Низковольтное оборудование.							
1	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	*шт.*		2	7816,5	15633	42,8	/ 2663
2	51-080401-0401(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	*шт.*		1	192416	192416		
3	51-080401-0844(об)	Пункт распределительный ПР 8503-1005-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012 (ПР 8503-1004-1УХЛ3)	*шт.*		1	107325	107325		
4	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*		1	3213	3213	42,8	/ 768
5	58-000001-0001(пл)	Вводной автоматический выключатель ВА 57-39 160А - 380В	*шт*		1	8518	8518		
6	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*		2	2907	5814	42,8	/ 1413
7	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*		2	1729,66	3459		
8	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*		9	1749	15741	42,8	/ 3143
9	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*		8	1314,38	10515		
10	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*		1	439,18	439		
11	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	*шт.*		2	3253	6506	42,8	/ 2200
12	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*		2	7767,84	15536		
13	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*		2	2907	5814	42,8	/ 1413
14	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*		2	579,43	1159		

15	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	2	1749,5	3499	42,8 / 698
16	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	2	439,18	878	
17	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	*шт.*	1	800	800	42,8 / 325
18	23-070501-0604	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	*шт.*	1	25227,76	25228	
19	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	*шт.*	1	976	976	42,8 / 380
20	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	*шт.*	1	6823,62	6824	
21	13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	*проход кабеля*	1	877	877	42,8 / 166

0.2 Светотехническое оборудование.

22	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	*шт.*	3	845	2535	42,8 / 913
23	29-000001-0001(пл)	Светильник RKL 260	*шт*	3	9078	27234	
24	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	*шт.*	18	777,89	14002	42,8 / 5000
25	29-000001-0001(пл)	Светильник RKL 160	*шт*	18	7686	138348	
26	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	*шт.*	8	1234,25	9874	42,8 / 1196
27	23-070101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	*шт.*	8	3818,29	30546	
28	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	*шт.*	24	1096,38	26313	42,8 / 8875
29	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	*шт.*	37	1526,89	56495	42,8 / 20189
30	29-000001-0001(пл)	Светильник люминисцентный ARS/R 418	*шт*	37	5804	214748	
31	29-000001-0001(пл)	Светильник люминисцентный ARS/R 218	*шт*	24	5216	125184	
32	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	*шт.*	196	615,11	120562	
33	29-000001-0001(пл)	Стартер для люминисцентных ламп тип 80С-220 (п.17-5-3 "SANA-2001")	*шт*	196	41	8036	
34	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	*шт.*	3	820,67	2462	42,8 / 907
35	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	3	762,04	2286	
36	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	*10шт.*	3,3	549,78	1814	

37	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	*шт.*	1	3962,31	3962	
0.3 Провода и кабели.							
38	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатуркой по стенам или в бороздах	*м*	275	276,34	75994	42,8 / 15247
39	13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	*м*	1500	120,29	180429	42,8 / 57293
40	23-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,15	152947,63	22942	
41	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	1,085	230843,57	250465	
42	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,3	353689,89	106107	
43	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,05	397724,53	19886	
44	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,05	851203,84	42560	
45	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,1	2371431,3	237143	
46	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,04	3727618,91	149105	
0.4 Электроустановочные изделия.							
47	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	*шт.*	4	288,5	1154	42,8 / 481
48	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	*шт.*	76	259,59	19729	42,8 / 8032
49	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	*шт.*	4	186,71	747	
50	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	*шт.*	76	201,05	15280	
51	13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	*шт.*	74	667,18	49371	42,8 / 17538
52	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	*шт.*	32	340,73	10903	
53	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	*шт.*	42	514,81	21622	
54	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	*шт.*	55	36,96	2033	

55	23-070202-0901	Коробки установочные для выключателя и розетки К-207	*шт.*	147	32,65	4800	
56	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	1	3940	3940	42,8 / 1031
57	29-000001-0001(пл)	Пускатель с магнитной катушкой - 220В, 10А, IP54 GVK 111002B	*шт*	1	2317	2317	
58	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	*м*	30	298,73	8962	42,8 / 2289
59	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	*м*	30	39,86	1196	
60	11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	*отверстие*	143	254,83	36440	50,8 / 13949
61	11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	*шт.*	147	502,1	73808	50,8 / 28301
62	11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	*м борозд*	275	267,38	73530	50,8 / 28398
	0.5 Заземление.						
63	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	*м*	30	348,3	10449	42,8 / 1676
64	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	*м*	50	465,34	23267	42,8 / 3149
65	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	*м*	32	337,22	10791	42,8 / 2009
		Итого прямые затраты по смете				2670541	0 229642

Локальная смета № 2-1-5

1	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	*шт.*	1	33485	33485	40,6 / 13310
2	23-080303-0306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	*шт.*	1	11148,54	11149	
3	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	*шт.*	1	3222	3222	42,8 / 1095
4	58-000001-0001(пл)	Щиток 1101	*шт*	1	9256	9256	
5	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	*шт.*	3	5121,67	15365	42,8 / 5297
6	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	*шт.*	2	2012,59	4025	
7	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	*шт.*	1	13562,05	13562	
8	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	*шт.*	71	2129,34	151183	40,6 / 58405
9	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	*шт.*	71	765,16	54326	
10	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	*шт.*	7	872,43	6107	40,6 / 2345
11	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	*шт.*	7	1365,86	9561	
12	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	*шт.*	45	422,02	18991	40,6 / 7650

13	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	*шт.*	45	59,33	2670	
14	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	*м*	20	298,75	5975	42,8 / 1525
15	23-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	*м*	20	89,92	1798	
16	13-080201-1001	Подвешивание трубы на тросе	*м кабеля*	100	259,27	25927	42,8 / 5082
17	23-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	*м*	100	89,92	8992	
18	13-080206-0605	Кабель-канал длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	*м*	110	364,13	40054	42,8 / 12641
19	23-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	*м*	110	37,86	4165	
20	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	*м кабеля*	275	120,56	33154	42,8 / 9916
21	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.5	*км*	0,26	13672,3	3555	
22	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,015	209489,32	3142	
23	11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	*шт.*	35	695,66	24348	50,8 / 8554
24	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	*пара*	18	108,11	1946	42,8 / 826
25	13-100901-1303	Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания	*измерение*	36	81,69	2941	42,8 / 746
		Итого прямые затраты по смете				488899	0 127392

Локальная смета № 2-1-6

1	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	*шт.*	1	1746	1746	40,6 / 632
2	23-080303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	*шт.*	1	14769,92	14770	
3	13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	*шт.*	1	7436	7436	40,6 / 2884
4	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	*шт.*	1	13562,05	13562	
5	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	*шт.*	2	1876,5	3753	42,8 / 1412
6	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	*шт.*	2	2012,59	4025	
7	13-100408-0506	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	*шт.*	25	4910,92	122773	40,6 / 46234
8	58-000001-0001(пл)	Звуковой оповещетель потолочного типа Соната-Т-100-3/1 Вт исп.2	*шт*	5	2096	10480	
9	58-000001-0001(пл)	Звуковой оповещетель настенного типа Соната-Т-100-3/1 Вт	*шт*	16	2201	35216	
10	23-080304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	4	1138,56	4554	
11	13-100408-0505	Звонок (сирена). Монтаж оборудования	*шт.*	1	802	802	40,6 / 316
12	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	1	2259,54	2260	
13	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	*м кабеля*	195	281,55	54903	42,8 / 13282

14	29-000001-0001(пл)	Кабель огнестойкий КПКВнг-FRLS сеч.1*2*0,5	м	120	172	20640	
15	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	135834,49	6113	
16	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	209489,32	3142	
17	23-060903-0106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	124735,74	1871	
18	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	25	422,04	10551	40,6 / 4250
19	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25	59,33	1483	
20	13-080206-0605	Кабель-канал длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	77,5	364,12	28219	42,8 / 8906
21	23-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	155	37,86	5868	
22	11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	25	695,64	17391	50,8 / 6110
23	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	21	108,14	2271	42,8 / 964
24	13-100901-1303	Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания	измерение	42	81,71	3432	42,8 / 870
		Итого прямые затраты по смете				377261	0 85860

Локальная смета № 2-1-7

Раздел 1 Радиофикация.

1	11-340207-0101	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1	11358	11358	62,1 / 3346
2	11-340207-0201	Траверсы дополнительные сверх одной на напряжение до 240 В. Установка	траверса	1	2098	2098	62,1 / 233
3	24-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2096,37	8385	
4	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	46,01	184	
5	13-100411-0205	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	1	1712	1712	40,6 / 637
6	23-080101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	10064,03	10064	
7	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	1745,17	10471	40,6 / 3792
8	58-000001-0001(пл)	Громкоговоритель SWS-03	шт	6	11622	69732	
9	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	57,25	229	42,8 / 69
10	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1.2	км	0,004	79456,67	318	
11	13-080206-0605	Кабель-канал длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	180	364,13	65543	42,8 / 20684
12	23-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	180	113,34	20401	

13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	180	123,53	22236	42,8 / 6604
14	23-060401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0.9	*км*	0,18	47588,81	8566	
15	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	*м*	2	298,5	597	42,8 / 153
16	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	*м*	3	360,33	1081	42,8 / 303
17	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	*м*	2	568	1136	42,8 / 204
18	23-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	*м*	2	89,92	180	
19	23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	*м*	3	338,32	1015	
20	23-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	*м*	2	98,17	196	
21	13-080206-2201	Заготовка в канал (применит.)	*м*	7	40,57	284	42,8 / 121
22	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	*кг*	0,189	125,46	24	
23	13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	*шт.*	1	3039	3039	40,6 / 1187
24	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	*шт.*	1	59,33	59	
25	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	*шт.*	6	200,5	1203	42,8 / 449
26	24-040207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	6	38,76	233	
27	13-100408-0507	Монтаж коробки скрытой проводки	*шт.*	6	745,5	4473	40,6 / 1780
28	29-000001-0001(пл)	Коробка скрытой проводки GE-41021	*шт*	6	123	738	
29	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	*шт.*	6	310,5	1863	42,8 / 743
30	23-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	*шт.*	6	1094,35	6566	
31	13-100902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	*шт.*	6	47	282	42,8 / 120
32	29-000001-0001(пл)	Крышка декоративная КОН-1М-04 200*105 ПЭМИ	*шт*	6	92	552	
33	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	*пара*	12	108,08	1297	42,8 / 551
34	11-460302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	*шт.*	9	1232,33	11091	50,8 / 4227
	Раздел 2 Телефонизация.						
35	13-100902-0919	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	*ввод*	1	3462	3462	42,8 / 993
36	29-000001-0001(пл)	Коробка этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10	*шт*	1	15447	15447	
37	29-000001-0001(пл)	Сплиттер PLC с делением1/4, оконцованный коннекторами SC/APC, входное волокно диаметром 900 мкм/выход-900 мкм, корпус SHC (SPL4-SHC/in900/out900-SC/APC)	*шт*	1	17804	17804	
38	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	*м*	115	152,53	17541	42,8 / 6545
39	29-000001-0001(пл)	Миниканал с крышкой ТМС 40*17	*м*	115	306	35190	

40	29-000001-0001(пл)	Соединение на стык GM 40*17	шт	58	341	19778	
41	13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	115	33,36	3836	42,8 / 1200
42	29-000001-0001(пл)	Drop -кабель КС-FTTHSC-П-2-G.657.A2-FF-0,6-4006	м	115	65	7475	
43	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	202,55	4051	42,8 / 958
44	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	167764,1	3355	
45	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	1,3	265,39	345	
46	29-000001-0001(пл)	Коннектор SC/APC	шт	16	179	2864	
47	29-000001-0001(пл)	Муфта полиэтиленовая соединительная МПС 7/13	шт	1	308	308	
48	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	302,2	1511	42,8 / 384
49	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	22,48	112	
50	13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	4	745,25	2981	40,6 / 1187
51	29-000001-0001(пл)	Настенная абонентская розетка в комплекте с розеткой SC PA-SC/APC-1-1-1	шт	4	1817	7268	
52	58-000001-0001(пл)	Терминал оптический HG8247 GPON	шт	4	48637	194548	
53	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	826	1652	40,6 / 482
54	13-100203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	826	1652	40,6 / 482
55	23-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	4	2723,83	10895	
	Раздел 3 Заземление.						
56	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	1106,57	3873	59,1 / 2289
57	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	634,86	2222	59,1 / 1313
58	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3030,33	9091	42,8 / 978
59	13-080208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4100,2	41002	42,8 / 3556
60	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	259,6	2596	42,8 / 590
	Раздел 4 Электрочасофикация.						
61	13-100702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2708	2708	40,6 / 1097
62	58-000001-0001(пл)	Электрочасы первичные показывающие кварцевые ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1	23661	23661	
63	13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	8	1564,5	12516	40,6 / 5056
64	58-000001-0001(пл)	Электрочасы вторичные показывающие ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323к	шт	8	8518	68144	
65	13-080104-0501	Устройство автоматическое выпрямительное массой до 0.1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	20943	20943	42,8 / 6357
66	58-000001-0001(пл)	Селеновый (сетевой) выпрямитель СВ 24-9 220/380В	шт	1	23661	23661	
67	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	8	238,88	1911	42,8 / 472

68	23-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	8	89,92	719	
69	13-080206-0605	Кабель-канал длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	51,27	364,15	18670	42,8 / 5891
70	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	51,27	56,22	2882	
71	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51,27	123,54	6334	42,8 / 1881
72	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1.2	км	0,05127	79456,67	4074	
73	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	422	3798	40,6 / 1530
74	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	9	59,33	534	
75	11-460302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	20	1013,3	20266	50,8 / 7148
76	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	20	108,1	2162	42,8 / 918
		Итого прямые затраты по смете				891048	0 96510

Локальная смета № 2-1-8

1	13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	14087	14087	40,6 / 5604
2	58-000001-0001(пл)	Контроллер ПКК-2.02Т	шт	1	22398	22398	
3	13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7435	14870	40,6 / 5768
4	58-000001-0001(пл)	Блок питания БП-1А	шт	1	1161	1161	
5	58-000001-0001(пл)	Блок бесперебойного питания БПП-50	шт	1	8125	8125	
6	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	1876	1876	42,8 / 706
7	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2012,59	2013	
8	13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	700	2100	40,6 / 853
9	58-000001-0001(пл)	Кнопка экстренного вызова К-03Т (КВТ-02)	шт	1	11027	11027	
10	58-000001-0001(пл)	Кнопка экстренного вызова с кольцом К-03Д2 (КВТ-01.2)	шт	1	14071	14071	
11	58-000001-0001(пл)	Кнопка сброса вызова К-01П (КСТ-01)	шт	1	6189	6189	
12	13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	4464	8928	40,6 / 3553
13	58-000001-0001(пл)	Светодиодная сигнальная лампа КЛ-7.1Т	шт	2	8839	17678	
14	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	752,4	3762	42,8 / 1564
15	58-000001-0001(пл)	Рамка одинарная DR-01L (773660)	шт	3	401	1203	
16	58-000001-0001(пл)	Коробка монтажная 773697	шт	3	655	1965	
17	58-000001-0001(пл)	Коробка монтажная 773696	шт	3	655	1965	
18	29-000001-0001(пл)	Табличка 200*200 "Туалет для инвалидов"	шт	1	4643	4643	
19	29-000001-0001(пл)	Табличка 145*145 "Вызов для инвалидов колясочников"	шт	2	1491	2982	
20	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80	152,45	12196	42,8 / 4550
21	29-000001-0001(пл)	Миниканал ТМС 40*17	м	80	346	27680	
22	29-000001-0001(пл)	GM 40*17 соединение на стык	шт	10	260	2600	

23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	100	202,63	20263	42,8 / 4792
24	29-000001-0001(пл)	Кабель Parlan F/UTP Cat 6 4*2*0/57 PVC	*м*	50	180	9000	
25	29-000001-0001(пл)	Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 3*1.5	*м*	50	322	16100	
26	13-100902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	*шт.*	1	1539	1539	42,8 / 629
27	58-000001-0001(пл)	Шкаф навесной CE, 500*500*200 мм, IP66	*шт*	1	32707	32707	
28	58-000001-0001(пл)	DIN-рейка 200 см OMEGA 2F 15*5,5 с перфорацией	*шт*	1	557	557	
		Итого прямые затраты по смете				263685	0 28019

Локальная смета № 4-1-2

0.1 Опора А10-1 - 1 шт.

1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	*опора*	1	11975	11975	61,7 / 4064
2	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3.5 СТ РК 2387-2013	*шт.*	2	35929,55	71859	
3	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. УстановкаК=2,000;	*м3*	0,1	7070	707	61,7 / 255
4	21-049999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000;	*м3*	0,1	34664,33	3466	
5	29-000001-0001(пл)	Траверса ТМ6	*шт*	1	19094	19094	
6	29-000001-0001(пл)	Накладка ОГ2	*шт*	2	1071	2142	
7	29-000001-0001(пл)	Накладка ОГ5	*шт*	1	982	982	
8	29-000001-0001(пл)	Хомут Х1	*шт*	1	804	804	
9	29-000001-0001(пл)	Болт Б-5	*шт*	1	1393	1393	
10	29-000001-0001(пл)	Кронштейн У1	*шт*	1	4600	4600	
11	29-000001-0001(пл)	Стяжка Г1	*шт*	2	2411	4822	
12	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1 (1 м)	*м*	2	804	1608	
13	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	*шт.*	1	1505,7	1506	
14	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт.*	1	46,09	46	
15	29-000001-0001(пл)	Крепление провода ВШ-1	*шт*	1	568	568	
16	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	2	397,95	796	
17	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	3	109,34	328	
18	13-200202-0203	Подвеска натяжная изолирующая КР-1. Установка	*шт.*	3	21853	65559	40,6 / 14873
19	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА1К=3,000;	*шт*	3	6161	18483	
20	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА2К=3,000;	*шт*	3	3571	10713	
21	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА4К=3,000;	*шт*	3	714	2142	
22	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА5К=3,000;	*шт*	3	705	2115	
23	29-000001-0001(пл)	Вал привода РА3К=3,000;	*шт*	6	5000	30000	
24	29-000001-0001(пл)	Хомут Х7К=3,000;	*шт*	9	670	6030	
25	29-000001-0001(пл)	Хомут Х8К=3,000;	*шт*	3	670	2010	
26	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1 (1 м)К=3,000;	*м*	13,5	804	10854	

27	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93К=3,000;	шт.	12	1505,7	18068	
28	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=3,000;	шт.	12	46,09	553	
29	29-000001-0001(пл)	Крепление провода ВШ-1К=3,000;	шт	3	568	1704	
30	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	шт.	9	109,34	984	
31	58-000001-0001(пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	3571	3571	
32	13-080208-0210	ОшиновкаК=3,000;	м	19,98	315,07	6295	42,8 / 2690
33	23-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80К=3,000;	км	0,01998	154887,16	3095	
34	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87К=3,000;	т	0,00237	395629,44	938	
35	24-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	шт.	18	729,54	13132	

0.2 Опора промежуточная ПП10-5. - 1 шт

36	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	5836	5836	61,7 / 1977
37	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	97905,88	97906	
38	29-000001-0001(пл)	Траверса ТМ13	шт	1	24839	24839	
39	29-000001-0001(пл)	Оголовок ОГ7	шт	1	7498	7498	
40	29-000001-0001(пл)	Хомут Х33	шт	1	1402	1402	
41	29-000001-0001(пл)	Хомут Х34	шт	1	1402	1402	
42	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1 (1 м)	м	1,3	860	1118	
43	24-040102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	3099,45	18597	
44	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	46,22	277	
45	29-000001-0001(пл)	Крепление провода ВШ-1	шт	6	568	3408	
46	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	109,34	656	

0.3 Опора ПУА10-1 - 2 шт.

47	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаК=2,000;	опора	2	18500	37000	61,7 / 12501
48	29-000001-0001(пл)	Железобетонная стойка СНВ-7-13К=2,000;	шт	6	105319	631914	
49	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. УстановкаК=6,000;	м3	0,3	7066,67	2120	61,7 / 765
50	21-049999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=6,000;	м3	0,3	34664,33	10399	
51	29-000001-0001(пл)	Траверса ТМ14К=2,000;	шт	4	18036	72144	
52	29-000001-0001(пл)	Оголокок ОГ11К=2,000;	шт	4	4528	18112	
53	29-000001-0001(пл)	Оголокок ОГ13К=2,000;	шт	2	8462	16924	
54	29-000001-0001(пл)	Хомут Х4К=2,000;	шт	4	804	3216	
55	29-000001-0001(пл)	Хомут Х5К=2,000;	шт	4	804	3216	
56	29-000001-0001(пл)	Кронштейн У-2К=2,000;	шт	4	8736	34944	
57	29-000001-0001(пл)	Стяжка Г1К=2,000;	шт	6	2411	14466	

58	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1К=2,000;	м	2,2	804	1769	
59	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93К=2,000;	шт.	2	1505,7	3011	
60	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	шт.	6	46,09	277	
61	29-000001-0001(пл)	Крепление провода ВШ-1К=2,000;	шт	6	568	3408	
62	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	6	397,95	2388	
63	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	шт.	2	46,09	92	
64	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	6	109,34	656	
65	13-200202-0203	Подвеска натяжная изолирующая КР-1. УстановкаК=2,000;	шт.	12	21853,17	262238	40,6 / 59490
66	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=12,000;	шт.	24	476,7	11441	
67	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=6,000;	шт.	12	541,3	6496	
68	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=6,000;	шт.	12	446,53	5358	

0.4 Опора ПУА10-1 -1 шт.

69	11-330202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	1	3200	3200	61,7 / 1627
70	29-000001-0001(пл)	Железобетонная стойка СНВ-7-13	шт	3	105319	315957	
71	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. УстановкаК=3,000;	м3	0,15	7066,67	1060	61,7 / 383
72	21-049999-9917	Плиты анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=3,000;	м3	0,15	34664,33	5200	
73	29-000001-0001(пл)	Траверса ТМ14	шт	2	23446	46892	
74	29-000001-0001(пл)	Оголокок ОГ11	шт	2	4528	9056	
75	29-000001-0001(пл)	Оголокок ОГ13	шт	1	24839	24839	
76	29-000001-0001(пл)	Хомут Х4	шт	2	804	1608	
77	29-000001-0001(пл)	Хомут Х5	шт	2	804	1608	
78	29-000001-0001(пл)	Кронштейн У-2	шт	2	8736	17472	
79	29-000001-0001(пл)	Стяжка Г1	шт	3	2411	7233	
80	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1	м	1,1	804	884	
81	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1505,7	1506	
82	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	46,09	138	
83	29-000001-0001(пл)	Крепление провода ВШ-1	шт	3	568	1704	
84	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	397,95	1194	
85	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	46,09	46	
86	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	109,34	328	
87	13-200202-0203	Подвеска натяжная изолирующая КР-1. УстановкаК=6,000;	шт.	6	21853,17	131119	40,6 / 29745
88	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=6,000;	шт.	12	476,7	5720	
89	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98К=6,000;	шт.	6	541,3	3248	
90	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=6,000;	шт.	6	446,53	2679	

91	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	6161	6161	
92	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	3571	3571	
93	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА4	шт	1	714	714	
94	29-000001-0001(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	714	714	
95	29-000001-0001(пл)	Вал привода РА3	шт	2	5000	10000	
96	29-000001-0001(пл)	Хомут Х7	шт	3	670	2010	
97	29-000001-0001(пл)	Хомут Х8	шт	1	670	670	
98	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1 (1 м)	м	4,5	804	3618	
99	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1505,7	6023	
100	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	46,09	184	
	0.5 Устройство ответвления УОП - 1 шт.						
101	11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1112	1112	61,7 / 645
102	29-000001-0001(пл)	Траверса ТМ2	шт	1	13580	13580	
103	29-000001-0001(пл)	Хомут Х1	шт	1	804	804	
104	29-000001-0001(пл)	Проводник ЗП1 (1 м)	м	0,6	804	482	
105	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1505,7	4517	
106	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	46,09	138	
107	29-000001-0001(пл)	Крепление провода ВШ-1	шт	2	568	1136	
108	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	109,34	656	
	0.6 Подвеска проводов.						
109	11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01667	91181,76	1520	61,7 / 567
110	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,07585	799783,41	60664	
	0.7 Заземление ВЛ-10 кВ.						
111	11-330105-1101	Заземлители из круглой стали диаметром 12 мм. Забивка механизированная на глубину до 5 мК=5.000;	заземлитель	15	1771,67	26575	61,7 / 5526
112	11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей из круглой стали диаметром 8 мм. Устройство в грунтах 1-4 группК=5.000;	м заземления	50,75	226,4	11490	61,7 / 2404
113	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниямК=5.000;	м	35	263,14	9210	42,8 / 2085
		Итого прямые затраты по смете				2375710	0 139597

Локальная смета № 4-1-3

1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	117	1106,51	129462	59,1 / 76511

2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	108,1	634,9	68633	59,1 / 40562
3	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	*м трубопровода*	0,006	886000	5316	62,1 / 801
4	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	*м кабеля*	177	206,5	36550	42,8 / 9229
5	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	*м кабеля*	159	327,59	52087	42,8 / 9930
6	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	*м кабеля*	18	96,17	1731	42,8 / 340
7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	*м3*	8,9	1748,78	15564	
8	23-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	*км*	0,073	469279,76	34257	
9	23-060137-0603	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	*км*	0,053	399658,62	21182	
10	23-060137-0504	Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	*км*	0,057	359622,41	20498	
11	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	*шт.*	14	3367,71	47148	42,8 / 19776
12	29-000001-0001(пл)	Муфта концевая 1КнТп-4-10-ВЛ-М (п.16-10-7 "SANA-2001")	*шт*	6	10603	63618	
13	29-000001-0001(пл)	Муфта концевая 1КнТп-3-10-ВЛ-М (п.16-10-6 "SANA-2001")	*шт*	4	12257	49028	
14	29-000001-0001(пл)	Муфта концевая 1КнТп-2-10-ВЛ-М (п.16-10-5 "SANA-2001")	*шт*	4	9333	37332	
		Итого прямые затраты по смете				582406	0 157149

Локальная смета № 4-1-4

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=7,000:	*м3 грунта*	290,5	91,68	26632	59,1 / 6071
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=7,000:	*м3 грунта*	3,5	1106,57	3873	59,1 / 2289
3	11-330107-0102	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. УстановкаК=7,000:	*ых конструкций*	8,4	6165,24	51788	61,7 / 22574
4	29-000001-0001(пл)	Фундамент КМ-4 L=1750 мм под опору СТ11-3	*шт*	7	10844	75908	
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=7,000:	*м3 грунта*	88,2	634,9	55998	59,1 / 33095
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=7,000:	*м3 грунта*	205,8	21,93	4513	59,1 / 931
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=7,000:	*ненного грунта*	205,8	116,96	24070	59,1 / 10728
8	11-330104-0306	Опоры ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краномК=7,000:	*т*	0,868	27934,33	24247	61,7 / 10052
9	29-000001-0001(пл)	Стойка гранённая Н=11 м СТ-11-3,0	*шт*	7	63265	442855	
10	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	*светильник*	7	3920,86	27446	61,7 / 10329
11	29-000001-0001(пл)	Кронштейн "Г-образный" вылет 2,0 м КГ-2,0	*шт*	7	7042	49294	
12	23-070103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	*шт.*	7	13981,35	97869	
13	29-000001-0001(пл)	Лампа Днат-250	*шт*	7	1589	11123	
14	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	*шт.*	14	746,86	10456	42,8 / 4379

15	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип Y614AY2	*шт.*	7	3388,5	23720	
16	23-070202-0206	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм	*шт.*	7	2446,04	17122	
17	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3 грунта*	6,3	1106,51	6971	59,1 / 4120
18	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	6,3	634,92	4000	59,1 / 2364
19	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3 грунта*	90	1106,51	99586	59,1 / 58855
20	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	82,16	634,9	52163	59,1 / 30828
21	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	*м кабеля*	134	224,22	30046	42,8 / 7648
22	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	*м кабеля*	134	327,58	43896	42,8 / 8368
23	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	*м кабеля*	134	327,58	43896	42,8 / 8368
24	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	*м3*	7,84	1748,78	13710	
25	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	*м трубопровода*	0,006	886000	5316	62,1 / 801
26	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	6	281,33	1688	42,8 / 426
27	23-060137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	*км*	0,14	728213,81	101950	
28	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	*шт.*	6	16252,33	97514	42,8 / 17528
29	29-000001-0001(пл)	Муфта концевая 1КнТп-4-16/25-ВЛ-нб	*шт*	6	12964	77784	
		Итого прямые затраты по смете				1525434	0 239754

Локальная смета № 4-1-5

1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3 грунта*	36,5	1106,52	40388	59,1 / 23869
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	30,62	634,91	19441	59,1 / 11490
3	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	*м кабеля*	105	135,8	14259	42,8 / 4417
4	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	*м кабеля*	105	327,58	34396	42,8 / 6557
5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	*м3*	5,88	1748,78	10283	
6	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,105	60495,99	6352	
		Итого прямые затраты по смете				125119	0 46333

Локальная смета № 4-1-6

Раздел 1 Фундаменты под дизельную электростанцию.

1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3 грунта*	1,06	1106,6	1173	59,1 / 693
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное толщиной 200 мм. УстройствоК=0,200;	*м3 основания*	0,708	3144,07	2226	50,8 / 287

3	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.бетон класаа В15. W4. F75	*м3*	1,03	1653,4	1703	48,5 / 665
4	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d=10 мм ГОСТ 10922-2012	*т*	0,02062	163643,85	3374	
5	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром16 мм СТ РК 2591-2014	*т*	0,01024	138878,78	1422	
	Раздел 2 Монтаж дизельной электростанции.						
6	13-080301-0401	Дизельная электростанция, масса до 5 т. Установка	*шт.*	1	182499	182499	42,8 / 49948
7	58-000001-0001(пл)	Дизельная электростанция АД50С-Т400-1РП	*шт*	1	3457199	3457199	
	Раздел 3 Заземление.						
8	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	*шт.*	6	2322,67	13936	42,8 / 1518
9	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	*м*	30	435,77	13073	42,8 / 1503
		Итого прямые затраты по смете				3676605	0 54614
		Локальная смета № 4-1-7					
1	11-990101-0103	Ограда металлическаяы из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, тип М1Б - строительные работы (Т1-32-3 "SANA-2001")	*м*	11	5251,36	57765	48,5 / 2059
2	11-990101-0104	Ограда металлическаяы из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, тип М1Б - металлоконструкции (Т1-32-4 "SANA-2001")	*м*	11	512,18	5634	60,9 / 405
3	11-990101-0105	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,6 м, тип КМ1Б - металлоконструкции (Т1-34-41 "SANA-2001")	*калитка*	1	13140	13140	60,9 / 980
4	11-990101-0106	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток тип КМ1Б - строительные работы (Т1-34-43 "SANA-2001")	*калитка*	1	14664	14664	62,1 / –
		Итого прямые затраты по смете				91203	0 3444
		Локальная смета № 5-1-1					
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3 грунта*	74,6	1106,51	82546	59,1 / 48784
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	74,6	634,91	47364	59,1 / 27992
3	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	*и трубопровода*	0,02	181100	3622	62,1 / 1883
4	23-010605-0105	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 ммК=1.010:	*м*	20,2	331,12	6689	
5	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	*и трубопровода*	0,944	191634,53	180903	62,1 / 92719
6	29-000001-0001(пл)	Труба гибкая двустанная дл кабельной канализации д=63 ммК=1.010:	*м*	953,44	304	289846	
7	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	*и трубопровода*	0,006	191833,33	1151	62,1 / 590

8	29-000001-0001(пл)	Труба гибкая двустанная дл кабельной канализации д=110 ммК=1.010:	м	6,06	304	1842	
9	29-000001-0001(пл)	Муфта для двустенных труб д=63 мм	шт	10	330	3300	
10	29-000001-0001(пл)	Муфта для двустенных труб 110 мм	шт	2	4100	8200	
11	29-000001-0001(пл)	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенных труб д=63 мм	шт	20	62	1240	
12	29-000001-0001(пл)	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенных труб д=110 мм	шт	4	110	440	
13	29-000001-0001(пл)	Держатель расстояния (кластер) тройной для двустенных труб д=63 мм	шт	475	779	370025	
14	29-000001-0001(пл)	Держатель расстояния (кластер) двойной для двустенных труб д=100 мм	шт	4	1015	4060	
15	11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,74	1674,09	4587	59,1 / 2711
16	11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. УстройствоК=15.000:	колодец	20,55	28100,92	577474	62,1 / 77778
17	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 (ККСр-2-10 ГЕК - 1шт, вес 1760 кг)	м3	0,704	32833,44	23115	
18	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 (ККСр-1-10 ГЕК - 14шт, вес 1100 кг)К=14,000;	м3	6,16	32833,44	202254	
19	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15	1306,08	19591	
20	23-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	15	26325,25	394879	
21	29-000001-0001(пл)	Ключ к крышке люка ККЛ-0	шт	6	8141	48846	
22	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	970	202,64	196557	42,8 / 46486
23	29-000001-0001(пл)	Кабель оптоволоконный негорючего исполнения, бронированный КС-ОКБ-4-G.652.D-CF-8,0-6032	м	990	336	332640	
24	29-000001-0001(пл)	Кабель оптоволоконный негорючего исполнения КС-ОКГ-П-4-G.652.D-1050	м	20	152	3040	
25	13-080206-2201	Заготовка в канал	м	21	57,67	1211	42,8 / 364
26	21-050307-0106	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,567	241,97	137	
27	11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	15	833,53	12503	62,1 / 5870
28	24-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	970,02	14550	
29	24-040207-2304	Консоль с гайкой и шайбой ККЧ-2 (применит.)	100шт.	0,15	55495,14	8324	
30	13-100904-0505	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20	муфта	1	115544	115544	42,8 / 17479
31	29-000001-0001(пл)	Муфта оптическая STK-24	шт	1	28107	28107	
32	13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	1	25	25	42,8 / 8
33	29-000001-0001(пл)	Полка оптическая RP 2405-SC/APC-8-8-1-8	шт	1	13231	13231	
34	29-000001-0001(пл)	Термоусаживаемые гильзы КДЭС-60	шт	10	13	130	
35	13-100904-0702	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	тельная длина)	0,99	12431,31	12307	42,8 / 2546
36	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	4	108	432	42,8 / 184

37	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	*шт.*	10	982,74	9827	
38	11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	*отверстие*	6	189,67	1138	50,8 / 434
39	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	*отверстие*	1	392	392	50,8 / 149
		Итого прямые затраты по смете				3022069	0 325977

Локальная смета № 7-1-2

Раздел 1 В пределах участка.

1.1 Асфальтобетонное покрытие (сеч.1-1).

1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (утройство дорожного корыта глубиной 250 мм)	*м3 грунта*	178,75	31,28	5592	59,1 / 1154
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м)К=9,000;	*м3 грунта*	1608,75	26,77	43067	59,1 / 8890
3	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 100 мм. УстройствоК=0.100;	*з плотном теле*	71,5	2841,51	203168	60,3 / 10141
4	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (до толщины 180 мм)К=1,200;	*м2 основания*	858	511,56	438921	60,3 / 21804
5	11-270602-0901	Основания. Розлив жидкого битума БНД 90/130 из расчёта 0.5л/м3	*т*	0,06669	105248,16	7019	60,3 / 22
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	715	1486,62	1062931	60,3 / 14878
7	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	*ортового камня*	345	1589,28	548302	60,3 / 106701
8	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	*м3*	14,835	33035,64	490084	

1.2 Покрытие из брусчатки (сеч.2-2).

9	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (утройство дорожного корыта глубиной 250 мм)	*м3 грунта*	17,5	31,31	548	59,1 / 113
10	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м)К=9,000;	*м3 грунта*	157,5	26,77	4216	59,1 / 871
11	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщиной 100 мм)К=0,100;	*м2 основания*	7	463,29	3243	60,3 / 290

12	11-270402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	*я или покрытия*	70	86,36	6045	60,3 / 1737
13	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. толщиной 80 мм. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	70	3319,99	232399	60,9 / 32050
14	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	*ортового камня*	110	1589,27	174820	60,3 / 34021
15	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (Бр100*20*8)	*м3*	1,76	33035,64	58143	
	Раздел 2 За территорией.						
	2.1 Асфальтобетонное покрытие (сеч.1-1).						
16	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (утройство дорожного корыта глубиной 250 мм)	*м3 грунта*	41,5	31,28	1298	59,1 / 268
17	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м)К=9,000;	*м3 грунта*	373,5	26,77	9999	59,1 / 2064
18	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 100 мм. УстройствоК=0.100;	*в плотном теле*	16,6	2841,45	47168	60,3 / 2355
19	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (до толщины 180 мм)К=1,200;	*м2 основания*	199,2	511,57	101905	60,3 / 5062
20	11-270602-0901	Основания. Розлив жидкого битума БНД 90/130 из расчёта 0.5л/м3	*т*	0,01494	105220,88	1572	60,3 / 5
21	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	166	1486,62	246779	60,3 / 3453
22	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	*ортового камня*	106	1589,27	168463	60,3 / 32784
23	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	*м3*	4,558	33035,64	150576	
	2.2 Покрытие из брусчатки (сеч.2-2).						
24	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (утройство дорожного корыта глубиной 250 мм)	*м3 грунта*	17,5	31,31	548	59,1 / 113
25	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м)К=9,000;	*м3 грунта*	157,5	26,77	4216	59,1 / 871
26	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщиной 100 мм)К=0,100;	*м2 основания*	7	602,71	4219	60,3 / 290
27	11-270402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	*я или покрытия*	70	86,36	6045	60,3 / 1737

28	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. толщиной 80 мм. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	70	3319,99	232399	60,9 / 32050
29	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	*ортового камня*	90	1589,3	143037	60,3 / 27836
30	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (Бр100*20*8)	*м3*	1,44	33035,64	47571	
		Итого прямые затраты по смете				4444293	0 341560

Локальная смета № 7-1-3

1	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	*м2*	1606	56,26	90354	56,4 / 50955
2	11-470102-0410	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	*яма*	22	6092,91	134044	56,4 / 54014
3	11-470103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	*шт.*	22	3270,41	71949	56,4 / 33026
4	29-000000-0000(пл)	Ель колючая (формы зеленая), с комом размером 0,8*0,6 м высотой 2,0-2,5м	*шт*	22	26027	572594	
5	11-470108-0210	Кустарники-саженцы для живой изгороди. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	*м3 траншеи*	10,5	3538,67	37156	56,4 / 17920
6	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	*м изгороди*	42	368,83	15491	56,4 / 7686
7	29-000000-0000(пл)	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	*шт*	42	156	6552	
8	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	*м2*	1606	273,6	439398	56,4 / 166590
9	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	*м2*	1606	65,81	105690	56,4 / 33737
10	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	*м2*	1606	158,43	254445	56,4 / 54939
		Итого прямые затраты по смете				1727673	0 418867

Локальная смета № 7-1-4

1	11-990101-0101	Скамья, тип I - строительные работы (Т1-43-3 "SANA-2001")	*скамья*	2	25059	50118	59,8 / 4710
2	11-990101-0102	Урна, тип II - строительные работы (Т1-49-5 "SANA-2001")	*урна*	3	4311,67	12935	59,8 / 1746
3	11-990101-0108	Площадка для мусоросбоников тип 2 - строительные работы (Т1-39-4 "SANA-2001")	*площадка*	1	53477	53477	59,8 / 3328

4	11-990101-0103	Ограда металлическаяы из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, тип М1Б - строительные работы (Т1-32-3 "SANA-2001")	*м*	220	5251,45	1155319	48,5 / 41190
5	11-990101-0104	Ограда металлическаяы из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, тип М1Б - металлоконструкции (Т1-32-4 "SANA-2001")	*м*	220	512,15	112674	60,9 / 8101
6	11-990101-0105	Ворота металлические сетчатые с калиткойпо железобетонным столбам, высотой 1,6 м, тип ВМ1Б - строительные работы (Т1-34-3 "SANA-2001")	*ворота*	1	127690	127690	62,1 / 8089
7	11-990101-0106	Ворота металлические сетчатые с калиткойпо железобетонным столбам, высотой 1,6 м, тип ВМ1Б - металлоконструкции (Т1-34-4 "SANA-2001")	*ворота*	1	51761	51761	60,9 / 3757
8	11-990101-0107	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа ВМ1Б - строительные работы (Т1-34-43 "SANA-2001")	*ворота*	1	13708	13708	62,1 / –
		Итого прямые затраты по смете				1577682	70921

Итого прямые затраты по акту	**23839628**
Накладные расходы I уровня, тенге	2365639
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	26205267
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1111103
Итого, тенге	27316370
Сметная прибыль (8 %), тенге	2185310
Итого по акту в текущих ценах, тенге	29501680
Итого с коэфф. Уменьшения 0,99827850222	29450893
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3534107
Всего по акту, тенге	**32985000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель

_____ **Раисов Р.С.**

Технический надзор
ТОО" EG Compani-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Аттестат № KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г.
№ KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г.
№ KZ96VJE00025726 от 03.05.2017г.

Авторский надзор
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Кабдышев Б.Н.**

Подрядчик:
ТОО "My Time"

Директор

_____ **Акылбеков Д.Т**