Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "My Time"
Договор о государственных закупках работ: №21/18 от 05.03.2018г.
Наименование стройки: Привязка ПСД для строительства фельдшерско-акушерского пункта в с. Мойылды с.з г. Павлодар
Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт.

Форма 2В

Акт № 9
приемки выполненных работ за июль 2018г.
от 16 июля 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	норма, %	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Локальная смета № 2-1-3							
1	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	*вентилятор*		3	5461,33	16384	60,4 / 8380	
2	58-000001-0001(пл	Вентилятор канальный N=0,016кВт, n=2400об/мин. ВЕНТС 125К	*шт*		3	3598	10794		
3	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	*решетка*		7	1174,29	8220	60,4 / 3687	
4	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	*м воздуховодов*		5,4	3568,7	19271	60,4 / 3997	
5	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	*кг*		4	511,02	2044		
		Итого прямые затраты по смете					56713		16064
		Локальная смета № 2-1-5							
		0.1 Электрооборудование.							
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	*шт.*		1	8831	8831	42,8 / 1364	
2	51-080401-0401(об	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	*шт.*		1	192416	192416		

3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	*шт.*	3	2160,67	6482	42,8 / 2208
4	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	3	7767,84	23304	
5	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	3	2909	8727	42,8 / 2120
6	23-070204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	3	2951,46	8854	
7	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	12	1748,83	20986	42,8 / 4190
8	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 (ВА 69-29-1, 16А)	*шт.*	6	439,18	2635	
9	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	3	1314,38	3943	
10	23-070204-1801	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	3	2787,52	8363	
11	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	1	1748	1748	42,8 / 349
12	58-000001-0001(пл	Автоматический выключатель АП-50-2МТ-4А	*шт*	1	2358	2358	
13	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	*шт.*	1	980	980	42,8 / 380
14	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	*шт.*	1	7210,1	7210	
15	13-080303-1011	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	*пускатель*	2	3336	6672	42,8 / 1429
16	58-000001-0001(пл	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 380В 10А	*шт*	2	1621	3242	

0.2 Светотехническое оборудование.

17	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	*шт.*	13	1258,46	16360	42,8 / 5419
18	23-070101-0337	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	*шт.*	2	914,15	1828	
19	23-070101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	*шт.*	11	1231,75	13549	
20	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	*шт.*	24	1620,5	38892	42,8 / 12363
21	23-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	*шт.*	2	1550,16	3100	

22	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	*шт.*	2	2242,76	4486	
23	23-070102-1311	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82	*шт.*	20	2076,5	41530	
24	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	*шт.*	7	2246	15722	42,8 / 5201
25	23-070102-1316	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х40-702 ГОСТ 17677-82	*шт.*	3	3584,6	10754	
26	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	*шт.*	4	5310,39	21242	
27	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	*шт.*	1	857	857	42,8 / 307
28	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	1	762,04	762	
29	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	*шт.*	6	690,33	4142	42,8 / 1559
30	23-070101-0711	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	*шт.*	6	894,68	5368	
31	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	*шт.*	1	3962,31	3962	
32	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт. цоколь Е27	*шт.*	1	611,04	611	
33	29-000001-0001(пл	Люминесцентная лампа ЛБ-40, ЛСЦ-40	*шт*	56	270	15120	
34	29-000001-0001(пл	Люминесцентная лампа ЛБ-40	*шт*	20	123	2460	
35	29-000001-0001(пл	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 20Вт	*шт*	11	237	2607	
36	29-000001-0001(пл	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 7Вт	*шт*	6	1803	10818	
37	29-000001-0001(пл	Стартер для люминесцентных ламп 20с-127-1	*шт*	20	26	520	
38	29-000001-0001(пл	Стартер для люминесцентных ламп 80с-220-1	*шт*	56	30	1680	

0.3 Кабельные изделия.

39	11-340201-0104	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий	*трубопровода*	0,006	141833,33	851	62,1 / 373
40	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	*м*	18	848,81	15279	
41	13-080206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	*м*	20	252,9	5058	42,8 / 1182
42	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75	*м*	20	283,51	5670	
43	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	*м кабеля*	427	611,34	261041	42,8 / 36881

44	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	38	202,63	7700	42,8 / 1821
45	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,076	103341,08	7854	
46	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,169	240981,48	40726	
47	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,19	152449,18	28965	
48	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,01	369804,09	3698	
49	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,03	623449,51	18703	
50	13-080401-0501	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	*шт.*	3	28135	84405	42,8 / 22942
	0.4 Электроустановочные устройства.						
51	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	*шт.*	32	260,91	8349	42,8 / 3388
52	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	*шт.*	32	201,05	6434	
53	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	*шт.*	6	289,17	1735	42,8 / 722
54	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	*шт.*	6	186,71	1120	
55	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	*шт.*	20	311,8	6236	42,8 / 2482
56	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	*шт.*	20	263,21	5264	
57	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	*шт.*	1	708	708	42,8 / 248
58	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	*шт.*	1	340,73	341	
59	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	*шт.*	51	752,43	38374	42,8 / 15952
60	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (У194)	*шт.*	50	24,49	1225	

61	23-070202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК (У996)	*шт.*	1	183,67	184	
62	29-000001-0001(пл	Кольцо монтажное универсальное К1	*шт*	49	13	637	
		Итого прямые затраты по смете				1073678	122880

Локальная смета № 2-1-6

Раздел 1 Пожарная сигнализация.

1.1 Оборудование.

1	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	*шт.*	1	20281	20281	40,6 / 8056
2	23-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	*шт.*	1	9574,68	9575	
3	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	*шт.*	1	3255	3255	42,8 / 1100
4	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (щиток Viko) применит.	*шт.*	1	2277,2	2277	
5	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	*шт.*	1	9409	9409	40,6 / 3740
6	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	1	879,48	879	
7	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	*шт.*	1	4548	4548	40,6 / 1776
8	58-000001-0001(пл	Резервированный источник питания РИП-12 исп.04	*шт*	1	12502	12502	
9	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	*шт.*	2	1876,5	3753	42,8 / 1412
10	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	*шт.*	2	2012,59	4025	

1.2 Материалы.

11	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	*шт.*	11	1746,09	19207	40,6 / 7370
12	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	*шт.*	11	765,16	8417	
13	13-080305-0101	Монтаж ручного извещателя	*шт.*	2	288,5	577	42,8 / 241
14	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	*шт.*	2	1365,86	2732	
15	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	*шт.*	8	752,63	6021	42,8 / 2503
16	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	*шт.*	8	59,33	475	
17	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	*м*	55	152,44	8384	42,8 / 3129
18	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	*м*	55	30,72	1690	

19	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	*м кабеля*	45	555,16	24982	42,8 / 3335
20	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	55	202,65	11146	42,8 / 2636
21	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0.5	*км*	0,06	26429,95	1586	
22	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,02	135834,49	2717	
23	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	*км*	0,02	90252,38	1805	
24	13-120901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж трубки ПВХ ф16	*шт.*	1	826	826	40,6 / 335
25	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	*м*	0,5	39,84	20	
26	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	*пара*	2	108	216	42,8 / 92
27	13-200103-0403	Точка контрольная для измерения блуждающих токов. Монтаж оборудования. Два кабеля	*точка*	13	7383	95979	40,6 / 35907

Раздел 2 Звонковая сигнализация.

2.1 Оборудование.

28	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	*шт.*	2	858	1716	42,8 / 615
29	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	2	762,04	1524	
30	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	*шт.*	4	1745	6980	40,6 / 2528
31	58-000001-0001(пл	Речевое оповещение АС2-2	*шт*	4	2294	9176	
32	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	*шт.*	1	826	826	40,6 / 241
33	58-000001-0001(пл	Радиотелефон "Senao SN-258 Plus"	*к-т*	1	35626	35626	
34	11-340104-0101	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство	*опора*	1	31283	31283	62,1 / 17312
35	58-000001-0001(пл	Внешняя антенна DX-50 для радиотелефонов	*шт*	1	15288	15288	
36	58-000001-0001(пл	Усилитель ART-300	*шт*	1	20616	20616	
37	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (2ПТ-ВПф20)	*м*	6	52,09	313	

2.2 Материалы.

38	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	*м*	70	152,43	10670	42,8 / 3982
39	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	*м*	70	30,72	2150	

40	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	70	202,66	14186	42,8 / 3355
41	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	*м кабеля*	10	555	5550	42,8 / 741
42	23-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	*км*	0,08	51967,46	4157	
43	13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	*пара*	6	108,17	649	42,8 / 276
44	13-200103-0403	Точка контрольная для измерения блуждающих токов. Монтаж оборудования. Два кабеля	*точка*	2	7382,5	14765	40,6 / 5524

Раздел 3 Заземление.

45	13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	*м*	20	263,25	5265	42,8 / 1113
46	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	*м*	10	453	4530	42,8 / 501
47	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	*шт.*	2	3373,5	6747	42,8 / 652
		Итого прямые затраты по смете				449301	108472

Локальная смета № 6-1-1

Раздел 1 Водопровод L=23.0м.

1.1 Земляные работы.

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	*м3 грунта*	192,71	91,68	17667	59,1 / 4027
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	*м3 грунта*	2,4	1327,92	3187	59,1 / 1884
3	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 для обратной засыпки	*м3 грунта*	63,45	136,25	8645	59,1 / 1860
4	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	111,0375	157,47	17485	
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	12,87	634,89	8171	59,1 / 4829
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	243,69	21,93	5344	59,1 / 1103

7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	*ленного грунта*	243,69	116,96	28502	59,1 / 12704
	1.2 Колодцы круглые д=2000 - 1 шт, д=1500 - 1 шт..						
8	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	*рукций колодца*	5,12	28032,81	143528	62,1 / 28198
9	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	1	13538,76	13539	
10	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	*шт.*	1	19299,55	19300	
11	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	*шт.*	3	19405,8	58217	
12	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	*шт.*	1	14384,22	14384	
13	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	1	11475,93	11476	
14	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	2	14032,84	28066	
15	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	*шт.*	1	18922,72	18923	
16	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	1	13128,12	13128	
17	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	*шт.*	2	7841,69	15683	
18	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	*шт.*	3	2035,84	6108	
19	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	*шт.*	2	3711,21	7422	
20	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины т.ч. п.3.1:	*м3 кладки*	0,15	24066,67	3610	50,8 / 346
21	21-060208-0501	Лестницы-стремянки С-6, С-7	*т*	0,05352	299943,06	16053	
22	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	15690,48	15690	
23	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	14374,55	14375	
24	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	2,78	62,23	173	54,2 / 41
25	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000:	*м2*	5,56	56,65	315	54,2 / 50
26	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*м2 поверхности*	37,35	726,24	27125	50,8 / 3313
27	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. УстройствоК=0,100:	*м3 основания*	1,06	4492,45	4762	50,8 / 566
28	11-060101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. УстройствоК=0,100:	*м3*	1,06	18795,28	19923	48,5 / 541
	1.3 Устройство опор под арматуру в колодце - 2 к-та.						

29	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/К=2,000;	*кг*	27,632	511,02	14121	
30	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	*кг*	9,048	190,45	1723	
31	23-021101-1306	Прокладки из резины технической толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86К=2,000;	*1000шт.*	0,004	109813,2	439	

1.4 Трубопроводы.

32	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	*1 трубопровода*	0,023	6639782,61	152715	62,1 / 6213
33	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройника и отводов	*сонных частей*	0,0659	928922,61	61216	62,1 / 15816
34	11-220601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	*1 трубопровода*	0,023	1869782,61	43005	62,1 / 2108
35	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	*ижка или клапан*	2	4082	8164	62,1 / 3430
36	23-040102-1008	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	*шт.*	2	113616,59	227233	
37	11-221001-0103	Установка колонки управления с ручным приводом (применит.)	*шт.*	1	1973	1973	62,1 / 855
38	23-040105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	*шт.*	1	7959,39	7959	
39	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	*фланец*	4	1631,5	6526	62,1 / 3396
40	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	*шт.*	4	4277,16	17109	
41	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	*1 трубопровода*	0,023	68608,7	1578	62,1 / 645
42	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования (ПГ)	*шт.*	1	857	857	42,8 / 307
43	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	*100шт.*	0,01	105364,98	1054	

Раздел 2 Канализация L=31,30м.

2.1 Земляные работы.

44	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	*м3 грунта*	83,33	91,67	7639	59,1 / 1742

45	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	*м3 грунта*	3,76	1327,93	4993	59,1 / 2951
46	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 для обратной засыпки	*м3 грунта*	14,29	136,18	1946	59,1 / 419
47	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	25,0075	157,47	3938	
48	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	8,29	634,86	5263	59,1 / 3110
49	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	93,09	21,93	2041	59,1 / 421
50	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	*ленного грунта*	93,09	116,95	10887	59,1 / 4853

2.2 Колодцы круглые д=1500 - 1 шт.

51	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	*рукций колодца*	1,3	23987,69	31184	62,1 / 7462
52	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	1	13538,76	13539	
53	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	2	11475,93	22952	
54	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	1	7841,69	7842	
55	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	1	13128,12	13128	
56	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	*шт.*	1	2035,84	2036	
57	13-120901-0106	Закладное устройство в кольцах колодца. Монтаж гильз	*шт.*	3	825,67	2477	40,6 / 1005
58	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	*м*	0,2	5917,32	1183	
59	23-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=2.000:	*м*	0,4	7956,93	3183	
60	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	*сальник*	1	4250	4250	60,4 / 1110
61	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	*сальник*	2	5868	11736	60,4 / 2830

62	11-220601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	*1 трубопровода*	0,0002	1425000	285	62,1 / 16
63	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	*1 трубопровода*	0,0004	1782500	713	62,1 / 39
64	21-060208-0501	Лестницы-стремянки С1-02	*т*	0,0129	299943,06	3869	
65	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	15690,48	15690	
66	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	0,67	62,69	42	54,2 / 10
67	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	*м2*	1,34	55,97	75	54,2 / 12
68	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*м2 поверхности*	6,42	726,17	4662	50,8 / 569
69	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. УстройствоК=0,100;	*м3 основания*	0,53	4494,34	2382	50,8 / 282
70	11-060101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм, бетон класса В7,5. УстройствоК=0,100;	*м3*	0,53	18792,45	9960	48,5 / 271
	2.3 Трубопроводы.						
71	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	*1 трубопровода*	0,0313	286677,32	8973	62,1 / 4332
72	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	*м*	31,613	1337,93	42296	
		Итого прямые затраты по смете				1325637	123666

Локальная смета № 7-1-1

	0.1 В пределах участка.						
1	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	*м3 грунта*	280	136,24	38147	59,1 / 8212
2	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	490	157,47	77160	
3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	*м3 грунта*	729	31,29	22808	59,1 / 4708

4	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м\К=4 000·	*м3 грунта*	2916	26,77	78063	59,1 / 16114
5	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	*ленного грунта*	663	55,79	36988	59,1 / 6711
6	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	*ленного грунта*	663	4,97	3295	59,1 / 510
	0.2 За пределами участка						
7	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	*м3 грунта*	66	136,26	8993	59,1 / 1936
8	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	115,5	157,47	18188	
9	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	*м3 грунта*	292	31,29	9136	59,1 / 1886
10	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м\К=4 000·	*м3 грунта*	1168	26,77	31268	59,1 / 6454
11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	*ленного грунта*	265	55,78	14783	59,1 / 2683
12	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	*ленного грунта*	265	4,97	1316	59,1 / 204
		Итого прямые затраты по смете				340145	49418

Локальная смета № 7-1-2

0.1 Проезд (асфальтобетон) тип I.

1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	153,08	31,28	4789	59,1 / 989
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м\К=2 000·	*м3 грунта*	306,16	26,77	8196	59,1 / 1692

3	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150:	*плотном теле*	53,4	3145,66	167978	60,3 / 7573
4	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фракции 10-20)	*м2 основания*	356	723,73	257648	60,3 / 14725
5	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (до толщины 18 см)К=3,000:	*м2 основания*	1068	42,03	44888	60,3 / 1552
6	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	356	1380,58	491485	60,3 / 7408
7	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000:	*м2 покрытия*	1424	165,5	235666	60,3 / 64
8	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	356	1794,05	638681	60,3 / 9808
9	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	*ортового камня*	88	1631,02	143530	60,3 / 27216
10	21-040508-9902	Камни бортовые Бр.100*30*15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	*м3*	3,784	29692,19	112355	
	0.2 Проезд (брусчатка) тип II.						
11	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	95,15	31,29	2977	59,1 / 615
12	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м)	*м3 грунта*	95,15	26,77	2547	59,1 / 526
13	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150:	*плотном теле*	25,95	3145,63	81629	60,3 / 3680
14	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фракции 10-20)	*м2 основания*	173	723,72	125203	60,3 / 7155
15	11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см, бетон дорожный класса В15. Устройство	*м2 покрытия*	173	3491,13	603965	60,3 / 2859

16	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	*т*	0,50516	204417,67	103264	
17	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 50 мм. УстройствоК=0,050;	*плотном теле*	8,65	3145,66	27210	60,3 / 1227
18	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	173	833,52	144199	60,9 / 79209
19	21-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	*м2*	173	2689,21	465233	
20	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	*ортового камня*	50	1631	81550	60,3 / 15465
21	21-040508-9902	Камни бортовые Бр.100*30*15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	*м3*	2,15	29692,19	63838	
0.3 Тротуар (брусчатка) тип III.							
22	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	26,23	31,3	821	59,1 / 170
23	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м)	*м3 грунта*	26,23	26,76	702	59,1 / 145
24	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150;	*плотном теле*	9,15	3145,79	28784	60,3 / 1298
25	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	*м2 покрытия*	61	588,15	35877	60,3 / 7424
26	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (до толщины 15 см)К=3,000;	*м2 покрытия*	183	34,71	6352	60,3 / 523
27	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 50 мм. УстройствоК=0,050;	*плотном теле*	3,05	3145,9	9595	60,3 / 432
28	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	61	833,52	50845	60,9 / 27929
29	21-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	*м2*	61	2689,21	164042	
30	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	*ортового камня*	38	1631,03	61979	60,3 / 11753
31	21-040508-9901	Камни бортовые Бр.100*20*8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	*м3*	0,608	25452,09	15475	
0.4 Тротуар (асфальтобетон) тип IV.							
32	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	5,25	31,24	164	59,1 / 34
33	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150;	*плотном теле*	2,25	3145,78	7078	60,3 / 320

34	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	*м2 покрытия*	15	588,13	8822	60,3 / 1825
35	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (до толщины 15 см)К=3,000;	*м2 покрытия*	45	34,71	1562	60,3 / 128
36	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	15	1794,07	26911	60,3 / 412
37	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	*ортового камня*	17	1631	27727	60,3 / 5258
38	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	*м3*	0,272	25452,09	6923	
		Итого прямые затраты по смете				4260490	239414

Локальная смета № 7-1-3

0.1 Проезд (асфальтобетон) тип I.

1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	99,76	31,29	3121	59,1 / 644
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м)К=2,000;	*м3 грунта*	199,52	26,77	5341	59,1 / 1103
3	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150;	*плотном теле*	34,8	3145,63	109468	60,3 / 4936
4	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фракции 10-20 до толщины 18 см)	*м2 основания*	232	723,73	167905	60,3 / 9596
5	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (до толщины 18 см)К=3,000;	*м2 основания*	696	42,03	29252	60,3 / 1012
6	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	232	1419,11	329233	60,3 / 6392

7	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000:	*м2 покрытия*	928	165,5	153580	60,3 / 42
8	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	232	1794,05	416219	60,3 / 6392
9	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	*ртового камня*	61	1631,02	99492	60,3 / 18866
10	21-040508-9902	Камни бортовые Бр.100*30*15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	*м3*	2,623	29692,19	77883	
	0.2 Тротуар (брусчатка) тип III.						
11	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	55,47	31,28	1735	59,1 / 358
12	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м)	*м3 грунта*	55,47	26,77	1485	59,1 / 307
13	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150:	*плотном теле*	19,35	3145,63	60868	60,3 / 2744
14	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	*м2 покрытия*	129	587,65	75807	60,3 / 15698
15	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (до толщины 15 см)К=3,000:	*м2 покрытия*	387	34,71	13433	60,3 / 1105
16	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 50 мм. УстройствоК=0,050:	*плотном теле*	6,45	3145,74	20290	60,3 / 915
17	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	*м2 покрытия*	129	833,52	107524	60,9 / 59063
18	21-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	*м2*	129	2689,21	346908	
19	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	*ртового камня*	67	1631,01	109278	60,3 / 20721
20	21-040508-9901	Камни бортовые Бр100*20*8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	*м3*	1,072	25452,09	27285	
	0.3 Тротуар (асфальтобетон) тип IV.						
21	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	*м3 грунта*	14,35	31,29	449	59,1 / 93
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 150 ммК=0,150:	*плотном теле*	6,15	3145,53	19345	60,3 / 872

23	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	*м2 покрытия*	41	587,68	24095	60,3 / 4989
24	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (до толщины 15 см)К=3,000	*м2 покрытия*	123	34,71	4269	60,3 / 351
25	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	*м2 покрытия*	41	1794,02	73555	60,3 / 1129
26	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	*ртового камня*	26	1631	42406	60,3 / 8042
27	21-040508-9901	Камни бортовые Бр.100*20*8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	*м3*	0,416	25452,09	10588	
		Итого прямые затраты по смете				2330814	165370

Локальная смета № 7-1-4

0.1 В границе участка.

1	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	*м2*	640,78	56,26	36050	56,4 / 20331
2	11-470102-0120	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	*яма*	3	3267,67	9803	56,4 / 3475
3	11-470102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	*яма*	7	1358,43	9509	56,4 / 3635
4	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	*шт.*	3	2220,33	6661	56,4 / 2850
5	11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	*шт.*	7	1678,86	11752	56,4 / 4756
6	29-000001-0001(пл	Сосна обыкновенная с комом0,8*0,6, высотой 2 м и выше	*шт*	3	5054	15162	
7	29-000001-0001(пл	Саженец берёза бородавчатая с комом 0,5*0,4, высотой 2-2,5 м	*шт*	7	3790	26530	
8	11-470106-0105	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	*яма*	2	658,5	1317	56,4 / 591
9	11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	*шт.*	2	165	330	56,4 / 154
10	29-000001-0001(пл	Саженец яблоня сибирская	*шт*	2	674	1348	

11	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	*м траншеи*	28	516,86	14472	56,4 / 5621
12	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	*м изгороди*	28	368,82	10327	56,4 / 5124
13	29-000001-0001(пл	КарагачК=28,000;	*шт*	84	42	3528	
14	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	*м2*	581,58	273,6	159119	56,4 / 60327
15	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (до толщины 20 см)	*м2*	581,58	65,81	38274	56,4 / 12217
16	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	*м2*	581,58	158,43	92141	56,4 / 19895
17	11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	*м2*	38	483,97	18391	56,4 / 10373
18	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	*м2*	38	1296,58	49270	56,4 / 22242
19	29-000001-0001(пл	Рассада петунииК=38,000;	*шт*	608	63	38304	

0.2 Вне границы участка.

20	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	*м2*	250	273,6	68400	56,4 / 25933
21	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (до толщины 20 см)	*м2*	250	65,81	16453	56,4 / 5252
22	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	*м2*	250	158,44	39609	56,4 / 8552
		Итого прямые затраты по смете				666750	211328

Локальная смета № 7-1-6

1	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	*шт.*	2	26611	53222	75 / 98
2	84-020303-0204	Урна "Сатурн"	*шт.*	7	9281	64967	75 / 341
3	84-020903-0101	Щит пожарный	*шт.*	1	528	528	75 / 49

4	58-000001-0001(пл	Щит пожарный укомплектованный ЩПЗ-С	к-т	1	39766	39766	
		Итого прямые затраты по смете				158483	488

Итого прямые затраты по акту	**10662011**
Накладные расходы I уровня, тенге	1037100
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11699111
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	496042
Итого, тенге	12195153
Сметная прибыль (8 %), тенге	975612
Итого по акту в текущих ценах, тенге	13170765
Итого с коэфф. Уменьшения 0,99797254475	13144062
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1577287
Всего по акту, тенге	**14721349**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель

_____ **Раисов Р.С.**

Технический надзор
ТОО" EG Compani-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Аттестат № KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г.
№ KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г.
№ KZ96VJE00025726 от 03.05.2017г.

Авторский надзор
ИП "Шакирова Роза Кабылбековна"
Эксперт авторского надзора

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "My Time"

Директор

_____ **Акылбеков Д.**