Заказчик: ТОО «АСТ-Жетіген»

Субподрядчик: ТОО «КазСтройПромСервис»

Наименование стройки - «ОҚО, Сарыағаш ауданы, Құркелес а.о. Береке, Құлтума е.м. газбен жабдықтау жүйесінің құрылысы.»

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Газопровод среднего давления. Надземный газопровод.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления (надземный газопровод).									
1	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2,008	1801,00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1028724,93	310323,85	2057	620	53	1631	3983
		НР - 99%; СП - 8%			692240,64	131629,64	1384	263		295	
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0005	1385628,83	658776,63	693	329	13	452	1237
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	351	105		92	
4	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2161,23	124,64	2161	124	156	1918	4405
		НР - 99%; СП - 8%			1880,63	56,35	1881	56		326	
6	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
7	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	793,22	46,80	1586	94	55	1423	3249
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	1437	--		241	
8	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
9	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57х3,0 мм. **Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	4714,42	4180,75	4714	4181	--	1643	6866
		НР - 91%; СП - 8%			533,67	1271,82	534	1272		509	

10	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,5796	419,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3,0м НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3									
11	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³	0,3246152	3683,68	--	1196	--	--	861	2221
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	1196	--		165	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³	0,3246152	1110,92	--	361	--	--	260	670
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	361	--		50	
13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,16	13344,55	1721,79	2135	275	627	1177	3577
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	1233	60		265	
14	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,1632	36914,00	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
15	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0112	142693,75	10087,12	1598	113	62	987	2791
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	1423	7		207	
16	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8	1801,00	--	5043	--	5043	--	5446
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
17	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0041	172415,84	2546,72	707	11	2	481	1283
		НР - 69%; СП - 8%			169350,48	678,85	694	3		95	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	708,00	--	2903	--	2903	--	3135
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	0,72	225,15	6,22	162	5	68	62	242
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	89	1		18	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,72	188,52	4,53	136	4	80	36	186
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	52	1		14	
		ГРПШ-13-2ВУ1									
21	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	21249,99	1382,89	21250	1383	229	19678	44203
		НР - 98%; СП - 8%			19637,86	442,11	19638	442		3274	
22	513-302-0244 513-302-0244 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1 с катушкой Ду 80	шт.	1	801327,91	--	801328	--		--	801328
					--	--	--	--	801328	--	
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1									
23	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	1349,73	1091,87	5399	4367	--	2120	8121
		НР - 72%; СП - 8%			257,86	478,26	1031	1913		602	
24	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,206	14014,95	2600,38	2887	536	922	1403	4633
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	1429	113		343	
25	С1212-101-2014 212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,21012	37010,00	--	7777	--	7777	--	8399

		СП - 8%			--	--	--	--		622	
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,06662	142693,75	10087,12	9506	672	369	5868	16604
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	8465	40		1230	
27	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06662	973588,00	--	64860	--	64860	--	70049
		СП - 8%			--	--	--	--		5189	
28	ССЦ РК 8.04-08-2021	**Надбавка за применение стали С245**	т	0,06662	7791,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,79874	112,57	3,11	202	6	85	77	301
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	111	1		22	
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 **Кзтр и Кэм=1,02**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное.** Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,79874	747,64	1,47	1345	2	259	868	2390
		НР - 80%; СП - 8%			602,59	0,71	1084	1		177	
		Ограждение ГРПШ 13 м									
31	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	м оград	13	4137,76	1477,56	53791	19208	429	48989	111002
		НР - 118%; СП - 8%			2627,23	566,32	34154	7362		8222	
32	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 **Кзтр и Кэм=1,04**	**Калитки.Устройство без установки столбов при** металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1215,70	44,29	1216	44	56	1325	2744
		НР - 118%; СП - 8%			1116,46	6,39	1116	6		203	
33	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,3	34965,00	--	10490	--	10490	--	11329
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
34	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	13,8	2123,00	--	29297	--	29297	--	31641
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
35	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,186	973588,00	--	181087	--	181087	--	195574
		СП - 8%			--	--	--	--		14487	
36	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м²	16,2	766,00	--	12409	--	12409	--	13402
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
37	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00738	441684,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		МС-11,12									
38	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,00528	1012800,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		Молниеотвод и заземление ГРПШ-13П /ГСН-16/									
39	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	4	1349,73	1091,87	5399	4367	--	2120	8121
		НР - 72%; СП - 8%			257,86	478,26	1031	1913		602	

40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	0,3	14014,95	2600,38	4204	781	1343	2043	6747
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	2080	165		500	
41	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,306	36914,00	--	11296	--	11296	--	12200
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
42	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка**	т	0,07622	229312,86	154214,51	17478	11754	362	6485	25880
		НР - 80%; СП - 8%			70355,38	35992,44	5362	2743		1917	
43	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0741	1018274,00	--	75454	--	75454	--	81490
		СП - 8%			--	--	--	--		6036	
44	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00212	441684,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	2,05794	112,57	3,11	232	7	98	88	346
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	127	1		26	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м²	2,05794	188,52	4,53	388	10	230	103	531
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	148	2		39	
47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	2175,36	247,34	2175	248	306	1229	3677
		НР - 72%; СП - 8%			1621,32	85,83	1621	86		272	
48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0121	463375,00	--	5607	--	5607	--	6056
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1577848**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49141			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						478499		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						801328		

Заказчик:

ТОО «ТОО АСТ-Жетіген»

Директор_____Байбосынов Ж.

Субподрядчик:

ТОО «КазСтройПромСервис»

Директор _____Диханбаев Н. М.