Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Подрядчик ТОО "Релейная защита и автоматика"

Стройка Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе

Объект Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе

Договор подряда (контракт) № 14-1/06 от 20.06.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2020	23.06.2020	30.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кабельная линия 10кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Траншея					
1	1101-0106-0101 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,6 м. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 1	км траншеи	1,4490		654493,73	948361
		Итого оплата труда:				213534,66	309412
		Итого эксплуатация машин:				526243,73	762527
		Накладные расходы	%	72		153744,96	222776
		Сметная прибыль	%	8		64659,09	93691
		Сметная стоимость:				872897,78	1264829
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	1449,0000		464,04	672395
		Итого оплата труда:				196,43	284622
		Итого эксплуатация машин:				399,00	578152
		Накладные расходы	%	72		141,43	204928
		Сметная прибыль	%	8		48,44	70186
		Сметная стоимость:				653,91	947508
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	46,3500		2179,00	100997
		Сметная прибыль	%	8		174,32	8080
		Сметная стоимость:				2353,32	109076
4	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Опознавательная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	1,4490		25726,50	37278
		Итого оплата труда:				10779,71	15620
		Итого эксплуатация машин:				18500,40	26807
		Накладные расходы	%	72		7761,39	11246
		Сметная прибыль	%	8		2679,03	3882

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36166,92	52406
5	2910-1045-1010 (пл)	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	1449,0000		37,00	53613
		Сметная прибыль	%	8		2,96	4289
		Сметная стоимость:				39,96	57902
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1812643
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				763285
Всего заработная плата -			Тенге				300242
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				53613
		Накладные расходы: -	Тенге				216174
		Сметная прибыль -	Тенге				78357
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1057816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245
		Сметная заработная плата -	Тенге				300242
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1049358
Всего заработная плата -			Тенге				309412
Местные материалы -			Тенге				100997
		Накладные расходы: -	Тенге				222776
		Сметная прибыль -	Тенге				101771
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1373905
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				340
		Сметная заработная плата -	Тенге				309412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2431722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				584
		Сметная заработная плата -	Тенге				609654
		РАЗДЕЛ 2.Укладка кабеля					
6	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1449,0000		518,10	750721
		Итого оплата труда:				283,55	410866
		Итого эксплуатация машин:				305,88	443222
		Итого материалов:				17,09	24770
		Накладные расходы	%	72		204,16	295824
		Сметная прибыль	%	8		57,78	83724
		Сметная стоимость:				780,03	1130268
7	2912-1020-5458 (пл)	Кабель силовой бронированный 10кВ АСБ 10 3х120мм2	м	1449,0000		6027,00	8733123
		Сметная прибыль	%	8		482,16	698650
		Сметная стоимость:				6509,16	9431773
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9483844
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				9483844
Материалы -			Тенге				24770

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				410866
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8733123
		Накладные расходы -	Тенге				295824
		Сметная прибыль -	Тенге				782373
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				10562041
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				381
		Сметная заработная плата -	Тенге				410866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10562041
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				381
		Сметная заработная плата -	Тенге				410866
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11296487
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				573277
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1810708
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				447244
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8912503
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				734775
	ИТОГО:		Тенге				12031262
	Сметная прибыль		Тенге				962501
	ИТОГО по смете:		Тенге				12993763
		Всего	Тенге				12993763,00
		НДС, 12 %	Тенге				1559251,56
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				14553014,56

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Релейная защита и автоматика"