Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: № 1 от 10.05.2024г
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

**Справка**
**стоимости выполненных работ**
**за май месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный период | | В текущем месяце | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | **Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области** | **42 410 714** | **47 500 000** | **42 410 714** | **47 500 000** |
| 2 | в.т.ч оборудование | | | | |
| 3 | **Итого затраты подрядчика** | **42 410 714** | **47 500 000** | **42 410 714** | **47 500 000** |
| | **Всего к оплате** | **42 410 714** | **47 500 000** | **42 410 714** | **47 500 000** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Ақылбай Қ.Б.**

**Инженер:**
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
**ИНЖЕНЕР:** ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Жылуэнерго ремонт"
**Договор:** № 1 от 2024-05-10
**Наименование стройки:** "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

# А К Т №1
## приемки выполненных работ за май 2024 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. (лс02-05-01)** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 252,49.0,97-84,4* | м³ грунта | 160,5153 | | 217,12<br>-- | 217,12<br>60,32 | 34851,08<br>-- | 34851,08<br>9682,28 | -- | 6971,18<br>3345,14 | 45167,40 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 252,49.0,03* | м³ грунта | 7,5747 | | 3524,80<br>3524,80 | --<br>-- | 26699,30<br>26699,30 | --<br>-- | -- | 19223,53<br>3673,81 | 49596,63 |
| 3 | 3 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | м³ грунта | 63,58 | | 47,90<br>-- | 47,90<br>16,30 | 3045,48<br>-- | 3045,48<br>1036,35 | -- | 746,43<br>303,28 | 4095,19 |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 112,58-49* | м³ уплотненного грунта | 63,58 | | 272,05<br>149,39 | 122,66<br>61,92 | 17296,94<br>9498,22 | 7798,72<br>3936,87 | -- | 9673,06<br>2157,91 | 29127,91 |
| | | | **ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА (АС-7)** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м³ грунтовой подушки | 104,41 | | 781,94<br>2,68 | 779,13<br>256,05 | 81642,36<br>279,82 | 81348,96<br>26734,18 | 14 | 19450,54<br>8087,60 | 109180,50 |
| 6 | 6 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² покрытия | 83,28 | | 3039,70<br>475,36 | 251,83<br>88,44 | 253146,22<br>39587,98 | 20972,40<br>7365,28 | 192586 | 44135,90<br>23782,27 | 321064,39 |
| 7 | 7 | Е11-010102-0380<br>1101-0102-0380 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м³ грунта | 248,45 | | 266,85<br>-- | 266,85<br>74,13 | 66298,88<br>-- | 66298,88<br>18417,60 | -- | 13259,78<br>6365,29 | 85923,95 |
| 8 | 8 | Е11-10102-602<br>1101-0102-0602 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м³ грунта | 248,45 | | 42,35<br>5,49 | 36,72<br>12,35 | 10521,86<br>1363,99 | 9123,09<br>3068,36 | 35 | 3190,10<br>1098,15 | 14810,11 |
| 9 | 9 | Е11-010101-0338<br>1101-0101-0338 | **Устройство обвалования грунтом**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м³ грунта | 283,95 | | 294,58<br>-- | 294,58<br>84,58 | 83645,99<br>-- | 83645,99<br>24016,49 | -- | 17292,56<br>8075,54 | 109014,08 |
| | | | **ФУНДАМЕНТЫ (АС-3)** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-60101-202<br>1106-0101-0202 | **Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м³ под водонапорную башню из БМ150 на ССПЦ**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | М3 | 35,5 | | 41991,86<br>9114,14 | 1697,83<br>697,23 | 1490711,00<br>323551,97 | 60272,97<br>24751,67 | 1106886 | 316956,42<br>144613,51 | 1952281,00 |
| 11 | 11 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профили класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,036+0,567* | т | 0,603 | | 339988,00<br>-- | --<br>-- | 205012,76<br>-- | --<br>-- | 205013 | --<br>16401,02 | 221413,78 |
| 12 | 12 | Е11-60301-409<br>1106-0301-0409 | **Установка закладных деталей весом более 20 кг** | т | 0,1786 | | 1071821,40 | 2110,40 | 191427,30 | 376,92 | 183305 | 7211,08 | 214529,45 |

| 1 | 1п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 43368,00 | 1000,77 | 7745,52 | 178,74 | | 15891,07 | |
| 13 | 13 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя<br>*НР - 93%; СП - 8%* | $м^2$ поверхности | 26 | 4066,40<br>492,55 | 27,44<br>4,72 | 105726,40<br>12806,30 | 713,44<br>122,72 | 92207 | 12023,96<br>9420,06 | 127170,42 |
| | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛИСТ ПЗ-5) | | | | | | | | | |
| 14 | 15 | С1222-505-0105<br>222-505-0105 РСНБ РК 2022 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т<br>*СП - 8%* | т | 7,984 | 1065915,00<br>-- | --<br>-- | 8510265,36<br>-- | --<br>-- | 8510265,36 | --<br>680821,23 | 9191086,59 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11080290,96<br>421533,10 | 368447,93<br>119310,54 | 10290309,93<br>-- | 470134,53<br>924035,86 | 12474461,35 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 256,00 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 540843,64 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. лс02-01-01** | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63$м^3$<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 1037,7737877+2,4805* | $м^3$ | 1040,254288 | 217,12<br>-- | 217,12<br>60,32 | 225860,01<br>-- | 225860,01<br>62748,14 | -- | 45178,24<br>21678,90 | 292717,15 |
| 16 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = ((640.1,6+1043.1,6).2.0,03)X0,22* | $м^3$ грунта | 35,54496 | 3524,80<br>3524,80 | --<br>-- | 125288,88<br>125288,88 | --<br>-- | -- | 90208,13<br>17239,66 | 232736,67 |
| 17 | 3 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Уширения на колодцы/<br>*НР - 72%; СП - 8%;* | $м^3$ грунта | 23,69664 | 217,12<br>-- | 217,12<br>60,32 | 5145,01<br>-- | 5145,01<br>1429,38 | -- | 1029,15<br>493,84 | 6667,99 |
| 18 | 4 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = ((((640.1,6+1043.1,6).2+(640.1,6+1043.1,6).2.0,02)-((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)+(640+1043).1.0,3)).0,97)X0,22* | $м^3$ грунта | 945,3905061 | 47,90<br>-- | 47,90<br>16,30 | 45284,21<br>-- | 45284,21<br>15409,87 | -- | 11098,88<br>4509,51 | 60892,61 |
| 19 | 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = ((((640.1,6+1043.1,6).2+(640.1,6+1043.1,6).2.0,02)-((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)+(640+1043).1.0,3)).0,03)X0,22* | $м^3$ грунта | 29,2388816 | 1395,33<br>1395,33 | --<br>-- | 40797,89<br>40797,89 | --<br>-- | -- | 29374,55<br>5613,87 | 75786,31 |
| 20 | 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = ((((640.1,6+1043.1,6).2+(640.1,6+1043.1,6).2.0,02)-((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)+(640+1043).1.0,3)).0,97)X0,22* | $м^3$ уплотненного грунта | 945,3905061 | 272,05<br>149,39 | 122,66<br>61,92 | 257193,49<br>141231,89 | 115961,60<br>58538,58 | -- | 143831,71<br>32086,55 | 433111,76 |
| 21 | 7 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (122,88)X0,22* | $м^3$ основания | 27,0336 | 6871,66<br>1847,91 | 264,05<br>82,56 | 185765,71<br>49955,66 | 7138,22<br>2231,89 | 128672 | 51665,81<br>18994,62 | 256426,13 |
| 22 | 8 | Е11-010102-0380<br>1101-0102-0380 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Лишний грунт/<br>*НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = ((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4))X0,22* | $м^3$ грунта | 122,8212523 | 266,85<br>-- | 266,85<br>74,13 | 32774,85<br>-- | 32774,85<br>9104,74 | -- | 6554,97<br>3146,68 | 42476,50 |
| 23 | 9 | С3412-102-0216<br>412-102-0216 РСНБ | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)).1,75.15)X0,22* | т·км | 3224,057873 | 29,00<br>-- | --<br>-- | 93497,68<br>-- | --<br>-- | | --<br>7479,81 | 100977,49 |
| | | | Укладка трубопровода и фасонных частей | | | | | | | | | |
| 24 | 10 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею<br>*НР - 99%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,001.(305)* | км трубопровода | 0,305 | 651790,39<br>368785,42 | 283004,97<br>97336,56 | 198796,07<br>112479,55 | 86316,52<br>29687,65 | -- | 140745,53<br>27163,33 | 366704,93 |

| 1 | 1п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | С1241-201-0613<br>241-201-0613 РСНБ | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 308,05 | 2466,00 | -- | 759651,30 | -- | 759651 | -- | 820423,40 |
| | | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 305.1.01* | | | -- | -- | -- | -- | | 60772,10 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1970055,10 | 518480,42 | 888323,13 | 519686,97 | 2688920,95 |
| | | | | | | | | 469753,87 | 179150,25 | -- | 199178,87 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 355,00 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 648904,12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Скважина водозабор №2(вкл)** | | | | | | | | | |
| 26 | 805 | Е11-40101-204<br>1104-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы.<br>Применение долот диаметром до 350 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 | м бурения | 10 | 45050,70 | 25533,81 | 450507,00 | 255338,10 | 130412,60 | 95628,10 | 589825,90 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 6475,63 | 4774,74 | 64756,30 | 47747,40 | | 43690,80 | |
| 27 | 806 | Е11-40101-205<br>1104-0101-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.<br>Применение долот диаметром до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. | м бурения | 170 | 48509,68 | 30006,86 | 8246645,60 | 5101166,20 | 1822236,80 | 1875693,30 | 10932125,40 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 7783,78 | 5196,80 | 1323242,60 | 883456,00 | | 809786,50 | |
| 28 | 807 | Е11-40101-205<br>1104-0101-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.<br>Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1 | м бурения | 130 | 42146,34 | 25005,73 | 5479024,20 | 3250744,90 | 1385036,90 | 1195294,10 | 7208263,40 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 6486,48 | 4330,66 | 843242,40 | 562985,80 | | 533945,10 | |
| 29 | 808 | Е11-40101-207<br>1104-0101-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы.<br>Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1 | м бурения | 33,16 | 85524,12 | 48341,11 | 2835979,82 | 1602991,21 | 805933,90 | 574514,24 | 3683333,55 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 120-77,9-8,94* | | | 12878,61 | 7504,36 | 427054,71 | 248844,58 | | 272839,49 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 17012156,62 | 10210240,41 | 4143620,20 | 3741129,74 | 22413548,25 |
| | | | | | | | | 2658296,00 | 1743033,78 | -- | 1660261,89 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1772,00 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4401329,79 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 37576931,00 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | 37576931 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | Тенге | | 2% | 751539 | 38328470 | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%** | Тенге | | 0,74% | 283631 | 38612100 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %** | Тенге | | 2% | 772242 | 39384342 | | | | |
| | | | **оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079** | Тенге | | | | 42495705 | | | | |
| | | | **Коэффициент скидки К=0,998** | Тенге | | | | 42410714 | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | Тенге | | | | 5089286 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | Тенге | | | | 47 500 000 | | | | |

Заказчик:
"Земельный сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"

Директор _____ Нуралиев Е.А.

Проектировщик:
ТОО "ДиК-проект"

Эксперт _____ Кушенай Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнергоремонт"

Директор _____ Дербисбеков Ж.К.