Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: № 1 от 10.05.2024г
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**87 681 965**	**98 203 801**	**45 271 251**	**50 703 801**
2	в.т.ч оборудование	40 252 279	45 082 552	40 252 279	45 082 552
3	**Итого затраты подрядчика**	**87 681 965**	**98 203 801**	**45 271 251**	**50 703 801**
	Всего к оплате	**87 681 965**	**98 203 801**	**45 271 251**	**50 703 801**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Ақылбай Қ.Б.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. лс02-01-01										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³	м³	557,6431297		217,12	217,12	121075,48	121075,47	--	24218,44	156915,20
			НР - 72%; СП - 8%				--	60,32	--	33637,03		11621,28	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	19,38816		3524,80	--	68339,39	--	--	49204,44	126947,28
			НР - 72%; СП - 8%				3524,80	--	68339,39	--		9403,45	
3	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Уширения на колодцы/	м³ грунта	12,92544		217,12	217,12	2806,37	2806,37	--	561,35	3637,09
			НР - 72%; СП - 8%				--	60,32	--	779,66		269,37	
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	515,6675487		47,90	47,90	24700,48	24700,47	--	6053,94	33214,15
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,30	--	8405,38		2459,73	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	15,9484809		1395,33	--	22253,39	--	--	16022,48	41337,98
			НР - 72%; СП - 8%				1395,33	--	22253,39	--		3062,11	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	515,6675487		272,05	122,66	140287,36	63251,78	--	78453,66	236242,78
			НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	77035,58	31930,13		17501,76	
7	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	18,27242		6871,66	264,05	125561,86	4824,83	86971	34921,70	173322,31
			НР - 99%; СП - 8%				1847,91	82,56	33765,79	1508,57		12838,75	
8	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Лишний грунт/	м³ грунта	66,9934103		266,85	266,85	17877,19	17877,19	--	3575,44	23169,00
			НР - 72%; СП - 8%				--	74,13	--	4966,22		1716,37	
9	9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1758,577021		29,00	--	50998,73	--		--	55078,63
			СП - 8%				--	--	--	--		4079,90	
			Укладка трубопровода и фасонных частей										
10	10	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,19		651790,39	283004,97	123840,17	53770,95	--	87677,54	228439,13
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(190)*				368785,42	97336,56	70069,23	18493,95		16921,42	
11	13	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	191,9		2466,00	--	473225,40	--	473225	--	511083,43
			СП - 8%; *Формула объема = 190.1,01*				--	--	--	--		37858,03	
12	25	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22		2063,48	268,48	45396,56	5906,56	--	39130,96	91289,66
			НР - 99%; СП - 8%				1795,00	1,65	39490,00	36,30		6762,14	
13	27	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22		1097,00	--	24134,00	--	24134	--	26064,72

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1930,72	
14	29	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	4899,00	--	107778,00	--	107778	--	116400,24
			СП - 8%			--	--	--	--		8622,24	
15	39	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2063,48	268,48	4126,96	536,96	--	3557,36	8299,06
			НР - 99%; СП - 8%			1795,00	1,65	3590,00	3,30		614,74	
16	40	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9065,00	--	18130,00	--	18130	--	19580,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1450,40	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /7 шт/									
17	43	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,612	38120,53	14406,27	137691,35	52035,44	19989,71	88777,94	244586,83
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,38+0,265+0,22+0,27+0,02+0,049)Х3*			18180,01	6646,87	65666,20	24008,49		18117,54	
18	44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	32948,00	--	98844,00	--	98844	--	106751,52
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3*			--	--	--	--		7907,52	
19	45	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	28393,00	--	85179,00	--	85179	--	91993,32
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3*			--	--	--	--		6814,32	
20	46	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-6б	шт.	6	14315,00	--	85890,00	--	85890	--	92761,20
			СП - 8%; *Формула объема = (1+1)Х3*			--	--	--	--		6871,20	
21	47	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5773,00	--	17319,00	--	17319	--	18704,52
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3*			--	--	--	--		1385,52	
22	49	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	3	31117,00	--	93351,00	--	93351	--	100819,08
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х3*			--	--	--	--		7468,08	
23	50	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,04152	1074856,00	--	44628,02	--	44628	--	48198,26
			СП - 8%; *Формула объема = (13,84.0,001)Х3*			--	--	--	--		3570,24	
24	51	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	м² окрашиваемой поверхности	1,20408	1530,94	1,70	1843,37	2,05	246,60	1276,64	3369,61
			НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = (13,84.0,001.29)Х3*			1324,43	0,89	1594,72	1,07		249,61	
25	52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	м² поверхности	24	4066,40	27,44	97593,60	658,56	85114	11099,04	117388,08
			НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = (8)Х3*			492,55	4,72	11821,20	113,28		8695,44	
			Водопроводные колодцы D=1000мм /1 шт/									
26	53	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,901	38120,53	14406,27	34346,60	12980,05	4986,36	22145,33	61011,28
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,1+0,242+0,22+0,27+0,02+0,049*			18180,01	6646,87	16380,19	5988,83		4519,35	
27	54	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17777,00	--	17777,00	--	17777	--	19199,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1422,16	
28	55	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393	--	30664,44

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
29	56	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15674,00	--	31348,00	--	31348	--	33855,84
			СП - 8%; *Формула объема = 1+1*			--	--	--	--		2507,84	
30	57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
31	59	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31117,00	--	31117,00	--	31117	--	33606,36
			СП - 8%			--	--	--	--		2489,36	
32	60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,0203	1074856,00	--	21819,58	--	21820	--	23565,15
			СП - 8%; *Формула объема = 20,3.0,001*			--	--	--	--		1745,57	
33	61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,5887	1530,94	1,70	901,26	1,00	120,57	624,18	1647,47
			НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 20,3.0,001.29*			1324,43	0,89	779,69	0,52		122,04	
34	62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	8	4066,40	27,44	32531,20	219,52	28371	3699,68	39129,36
			НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	3940,40	37,76		2898,48	
35	63	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,12	36332,68	11,75	4359,92	1,41	3578,12	733,56	5500,96
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 0,03.4*			6503,23	--	780,39	--		407,48	
36	64	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	6999,83	290,75	6999,83	290,75	3115	3695,25	11550,69
			НР - 99%; СП - 8%			3594,43	138,15	3594,43	138,15		855,61	
37	65	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67148,00	--	67148,00	--	67148	--	72519,84
			СП - 8%			--	--	--	--		5371,84	
38	66	Е11-270902-0201 1127-0902-0201	Щитки дополнительные.Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	1709,53	--	1709,53	--	347	1471,74	3435,77
			НР - 108%; СП - 8%			1362,72	--	1362,72	--		254,50	
39	67	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ	Таблички эмалированные для угловогоуказателя /указатель/	шт.	1	1122,00	--	1122,00	--	1122	--	1211,76
			СП - 8%			--	--	--	--		89,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2318216,60	360939,36	1485815,18	476900,67	3018726,41
								420463,32	130048,64	--	223609,14	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286,00
			Сметная заработная плата	Тенге					550511,96			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод технологический (лс 02-05-02)									
40	4	Прайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УОВ-20 Q=20$м^3$/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная+1 склад/	комплект	2	1263937,50	--	2527875,00	--		--	2527875,00
			Формула стоимости = 1470000:1,12.0,963			--	--	--	--	2527875,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2527875,00	--	--	--	2527875,00
								--	--	2527875,00	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				2527875,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2527875,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2527875,00				
			РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4 КВ (лс 04-01)									
41	127	515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2074715,00	--	2074715,00	--		--	2074715,00
						--	--	--	--	2074715,00	--	
42	128	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909477,00	--	909477,00	--		--	909477,00
						--	--	--	--	909477,00	--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	131	Прайс-лист	Устройство компенсации реактивной мощности КРМ-0,4 -20-5У3	шт	1	190708,39	--	190708,39	--		--	190708,39
			Формула стоимости = 221800:1,12.0,963			--	--	--	--	190708,39	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3174900,39	--	--	--	3174900,39
								--	--	3174900,39	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				3174900,39				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3174900,39				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3174900,39				
			РАЗДЕЛ 4. Внутрипоселковые водопроводные сети (вкл)									
			Земляные работы									
44	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³	м³	321,216548	217,12	217,12	69742,54	69742,53	--	13950,43	90387,13
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,32	--	19375,78		6694,15	
45	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	11,30976	3524,80	--	39864,64	--	--	28702,59	74052,57
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((640.1,6+1043.1,6).2.0,03)X0,07*			3524,80	--	39864,64	--		5485,35	
46	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Уширения на колодцы/	м³ грунта	7,53984	217,12	217,12	1637,05	1637,05	--	327,46	2121,64
			НР - 72%; СП - 8%;			--	60,32	--	454,80		157,13	
47	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	300,8060701	47,90	47,90	14408,61	14408,61	--	3531,46	19374,92
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((((640.1,6+1043.1,6).2+(640.1,6+1043.1,6).2.0,02)-((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)+(640+1043).1.0,3)).0,97)X0,07*			--	16,30	--	4903,14		1434,85	
48	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	9,3032805	1395,33	--	12981,15	--	--	9346,45	24113,83
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((((640.1,6+1043.1,6).2+(640.1,6+1043.1,6).2.0,02)-((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)+(640+1043).1.0,3)).0,03)X0,07*			1395,33	--	12981,15	--		1786,23	
49	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	300,8060701	272,05	122,66	81834,29	36896,87	--	45764,64	137808,28
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((((640.1,6+1043.1,6).2+(640.1,6+1043.1,6).2.0,02)-((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4)+(640+1043).1.0,3)).0,97)X0,07*			149,39	61,92	44937,42	18625,91		10209,36	
50	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	8,6016	6871,66	264,05	59107,27	2271,25	40941	16439,12	81590,13
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (122,88)X0,07*			1847,91	82,56	15894,98	710,15		6043,74	
51	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Лишний грунт/	м³ грунта	39,0794894	266,85	266,85	10428,36	10428,36	--	2085,67	13515,25
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((3,14.0,315.0,315.(640)+3,14.0,315.0,315.(1043)+3,14.1,8.1.1.2+3,14.1,8.1.1.4))X0,07*			--	74,13	--	2896,96		1001,22	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
52	9	Е11-220501-404 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,14	779519,93	360992,27	109132,79	50538,92	--	73786,58	197552,91
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(140)*			418527,66	113843,02	58593,87	15938,02		14633,55	
53	10	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	141,4	5158,00	--	729341,20	--	729341	--	787688,50
			СП - 8%; *Формула объема = (140).1,01*			--	--	--	--		58347,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1128477,90	185923,59	770282,24	193934,39	1428205,16
								172272,06	62904,76	--	105792,87	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127,00
			Сметная заработная плата	Тенге					235176,82			
			РАЗДЕЛ 5. Блочно-модульная станция очистки БМСО водозабор №1 (вкл)									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	703	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Блочно модульная станция очистки БМСО. Материал стен: Сэндвич панель 80мм, Производительность:10м³/ч, Объем исходной воды: 15-25 м³/ч. Оборудование установлено и обвязано запорной арматурой и системой трубопровода. Вход: Dn 50, Выход: Dn 50, Дренаж: Dn 50.Комплектация: установка обратного осмоса Бастау RO10 - 1 к-т, фильтр картриджный барьерный - 1 к-т, фильтр дисковый грубой очистки - 1 к-т, установка хим.мойки (встроенная) - 1 к-т, емкость промывная 200л - 1 шт, встроенная система авт.отопления и вентиляции, вводный шкаф управления БМСО, Потребление: 11-15 кВт	комплект	1	21685714,29	--	21685714,29	--		--	21685714,29
			Формула стоимости = (24000000):1,12			--	--	--	--	21685714,29	--	
54.1			*Отпускная цена -*			*21428571,43*				*21428571,43*		
54.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*257142,86*				*257142,86*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21685714,29	--	--	--	21685714,29
		Стоимость оборудования		Тенге				--	--	21685714,29	--	
		Заготов.складские расходы		Тенге				21428571,43				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				257142,86				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21685714,29				
								21685714,29				
			РАЗДЕЛ 6. Водопровод технологический водозабор №3 (вкл)									
55	802	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Насосная станция пред осмосом IDEA25035TERRU с частотным приводом на каждый насос 1рабочий/1резерв, Р=до 4кВт, габариты 1000мм-900мм-1500мм, присоединение:Вх-Вых-Dn 100	шт	1	4969642,86	--	4969642,86	--		--	4969642,86
			Формула стоимости = (5500000):1,12			--	--	--	--	4969642,86	--	
55.1			*Отпускная цена -*			*4910714,29*				*4910714,29*		
55.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*58928,57*				*58928,57*		
56	803	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Насосная станция пож.нужд IDEA24035TERRU с частотным приводом на каждый насос 1рабочий/1резерв, Р=до 4кВт, габариты 1000мм-900мм-1500мм, присоединение:Вх-Вых-Dn 100	шт	1	4969642,86	--	4969642,86	--		--	4969642,86
			Формула стоимости = (5500000):1,12			--	--	--	--	4969642,86	--	
56.1			*Отпускная цена -*			*4910714,29*				*4910714,29*		
56.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*58928,57*				*58928,57*		
57	804	511-304-0303 511-304-0303 РСНБ	Насос дренажный погружной LKS750 Q 12 м³/ч, Н 7 м вод. ст.	шт.	1	52155,00	--	52155,00	--		--	52155,00
						--	--	--	--	52155,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9991440,72	--	--	--	9991440,72
								--	--	9991440,72	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				9873583,58				
		Заготов.складские расходы		Тенге				117857,14				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9991440,72				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9991440,72				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41826862,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						37379930,00		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4446932				
			Итого с временными	Тенге		2%	88939	4535871				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	33565	4569436				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	91389	4660825				
			оборудование	Тенге				37379930				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				45361974				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				45271250				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5432550				
			Итого с НДС	Тенге				50 703 801				

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области
Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Директор Нуралиев Е.А.

Проектировщик:
ТОО "Дик-проект"
Эксперт Кушенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнергоремонт"
Директор Дербисбеков Ж.К.