Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: № 1 от 10.05.2024г
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**97 013 992**	**108 655 671**	**9 332 027**	**10 451 870**
2	в.т.ч оборудование	40 252 279	45 082 552	0	
3	**Итого затраты подрядчика**	**97 013 992**	**108 655 671**	**9 332 027**	**10 451 870**
	Всего к оплате	**97 013 992**	**108 655 671**	**9 332 027**	**10 451 870**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Ақылбай Қ.Б.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербиебеков Ж.К.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №3

приемки выполненных работ за июнь 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковые водопроводные сети (лс д.р)										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3	1349,542138		217,12	217,12	293012,59	293012,59	--	58610,62	379747,66
			НР - 72%; СП - 8%;				--	60,32	--	81404,38		28124,46	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	46,85472		3524,80	--	165153,52	--	--	118910,72	306789,25
			НР - 72%; СП - 8%;				3524,80	--	165153,52	--		22725,01	
3	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Уширения на колодцы/	м^3 грунта	31,23648		217,12	217,12	6782,06	6782,06	--	1356,60	8789,63
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((640.1,6+1043.1,6).2.0,02)Х0,29*				--	60,32	--	1884,18		650,97	
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	1246,196576		47,90	47,90	59692,82	59692,81	--	14630,35	80267,53
			НР - 72%; СП - 8%;				--	16,30	--	20313,00		5944,36	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	38,5421621		1395,33	--	53779,04	--	--	38721,00	99900,13
			НР - 72%; СП - 8%;				1395,33	--	53779,04	--		7400,10	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1246,196576		272,05	122,66	339027,78	152858,47	--	189596,35	570920,04
			НР - 72%; СП - 8%;				149,39	61,92	186169,31	77164,49		42295,91	
7	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	35,6352		6871,66	264,05	244872,98	9409,47	169613	68104,93	338016,27
			НР - 99%; СП - 8%;				1847,91	82,56	65850,64	2942,04		25038,36	
8	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Лишний грунт/	м^3 грунта	161,9007417		266,85	266,85	43203,21	43203,21	--	8640,64	55991,75
			НР - 72%; СП - 8%;				--	74,13	--	12001,70		4147,90	
			Укладка трубопровода и фасонных частей										
9	9	Е11-220501-404 1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,368		779519,93	360992,27	286863,33	132845,15	--	193953,29	519281,94
			НР - 99%; СП - 8%;				418527,66	113843,02	154018,18	41894,23		38465,33	
10	10	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	371,68		5158,00	--	1917125,44	--	1917125	--	2070495,48
			СП - 8%;				--	--	--	--		153370,04	
11	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,08		651790,39	283004,97	52143,23	22640,39	--	36916,86	96184,90
			НР - 99%; СП - 8%;				368785,42	97336,56	29502,83	7786,92		7124,81	
12	12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	80,8		2466,00	--	199252,80	--	199253	--	215193,02
			СП - 8%; *Формула объема = (80).1,01*				--	--	--	--		15940,22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3660908,80	720444,15	2285991,11	729441,34	4741577,59
									654473,52	245390,94	--	351227,45	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489,00
			Сметная заработная плата	Тенге					899864,46			
			РАЗДЕЛ 2. (лс7-1)									
			Ограждение									
13	17	Е11-070111-0101 1107-0111-0101	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	155	5194,54	2490,27	805153,70	385991,85	46548	641696,90	1562598,40
			НР - 118%; СП - 8%			2403,96	1104,50	372613,80	171197,50		115747,80	
14	18	С1261-101-0379 261-101-0379 РСНБ	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	$м^3$	19,375	57149,00	--	1107261,88	--	1107262	--	1195842,83
			СП - 8%; *Формула объема = 0,5:4.155*			--	--	--	--		88580,95	
15	19	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	10,58	32475,00	--	343585,50	--	343586	--	371072,34
			СП - 8%; *Формула объема = 0,23.46*			--	--	--	--		27486,84	
16	20	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	30,87	845,00	--	26085,15	--	26085	--	28171,96
			СП - 8%; *Формула объема = 343.0,09*			--	--	--	--		2086,81	
17	21	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	1	341797,00	3686,00	341797,00	3686,00	255466,00	--	369140,76
			СП - 8%			82645,00	1302,00	82645,00	1302,00		27343,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2623883,23	389677,85	1778946,58	641696,90	3526826,29
								455258,80	172499,50	--	261246,16	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285,00
			Сметная заработная плата	Тенге					627758,30			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8268404,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8268404				
			Итого с временными	Тенге		2%	165368	8433772				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	62410	8496182				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	169924	8666106				
			оборудование	Тенге				0				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				9350728				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				9332027				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1119843				
			Итого с НДС	Тенге				10 451 870				

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области

Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АҚНІЕТ-Нұр Құрылыс"

Директор Нуралиев Е.А.

Проектировщик:
ТОО "ЗИК-проект"

Эксперт Мушенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор Дербисбеков Ж.К.