Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: № 1 от 10.05.2024г
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

**Справка**
**стоимости выполненных работ**
**за июль месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный период | | В текущем месяце | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | **Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области** | **156 512 771** | **175 294 304** | **59 498 779** | **66 638 633** |
| 2 | в.т.ч оборудование | 62 812 727 | 70 350 254 | 22 560 448 | 25 267 702 |
| 3 | **Итого затраты подрядчика** | **156 512 771** | **175 294 304** | **59 498 779** | **66 638 633** |
| | **Всего к оплате** | **156 512 771** | **175 294 304** | **59 498 779** | **66 638 633** |

**Заказчик:**
Руководитель "ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____**Ақылбай Қ.Б.**

**Инженер:**
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____**Нуралиев Е.А.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____**Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
**ИНЖЕНЕР:** ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Жылуэнерго ремонт"
**Договор:** № 1 от 2024-05-10
**Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"**

## А К Т №4
### приемки выполненных работ за июль 2024 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Скважина (л.с 02-03-01)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | Е11-040301-0105<br>1104-0301-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр | **Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг** | колонна | 1 | | 2794932,82 | 1912771,54 | 2794932,82 | 1912771,54 | -- | 1309895,50 | 4433214,59 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | | 882161,28 | 658892,25 | 882161,28 | 658892,25 | | 328386,27 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2794932,82 | 1912771,54 | -- | 1309895,50 | 4433214,59 |
| | | | | | | | | | 882161,28 | 658892,25 | -- | 328386,27 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 616,00 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1541053,53 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы** | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | С1241-102-0117<br>241-102-0117 РСНБ | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** | м | 95,5 | | 926,00 | -- | 88433,00 | -- | 88433,00 | -- | 95507,64 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7074,64 | |
| 3 | 14 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=ФОНАРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ** | т стальных элементов | 0,024 | | 1232062,34 | 11298,91 | 29569,50 | 271 | 26693,52 | 3142 | 35328,92 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 24.0,001* | | | | 108533,15 | 2429,48 | 2604,80 | 58,31 | | 2616,96 | |
| 4 | 17 | С1261-103-0103<br>261-103-0103 РСНБ | **Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88** | шт. | 1 | | 177,00 | -- | 177,00 | -- | 177,00 | -- | 191,16 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14,16 | |
| 5 | 18 | Е11-60101-101<br>1106-0101-0101 | **Опорная плита.Устройство** | $м^3$ | 1,25 | | 29638,70 | 1679,47 | 37048,38 | 2099 | 32160,34 | 3024 | 43278,34 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2230,96 | 427,64 | 2788,70 | 534,55 | | 3205,80 | |
| 6 | 20 | Ц13-110203-0206<br>1311-0203-0206 | **Преобразователь уровнемер первичный.Установка на резервуаре,работающем под давлением до 20 МПа** | шт. | 1 | | 32006,83 | 7659,61 | 32006,83 | 7660 | 10733,55 | 12806 | 48397,60 |
| | | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | | 13613,67 | 3460,68 | 13613,67 | 3460,68 | | 3585,01 | |
| 7 | 21 | С1242-312-1006<br>242-312-1006 РСНБ | **Уровнемер ЭУ-100** | шт. | 1 | | 215941,00 | -- | 215941,00 | -- | 215941,00 | -- | 233216,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17275,28 | |
| 8 | 22 | Ц13-070403-0404<br>1307-0403-0404 | **Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 190063,07 | 60419,22 | 190063,07 | 60419 | 18403,85 | 83389 | 295327,94 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 111240,00 | 25462,84 | 111240,00 | 25462,84 | | 21876,14 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 593238,78 | 70449,35 | 392542,26 | 102361,11 | 751247,88 |
| | | | | | | | | | 130247,17 | 29516,38 | -- | 55647,99 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 64,00 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 159763,55 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Водозабор №3 (площадка №2) (д.р)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 731 | Прайс-лист ТОО "LM production" стр.41 | **Дизельный генератор TOR ENERGY TR3-24,Номинальная мощность 24кВт/30кВт Резервная мощность 26,4кВт/33кВт Марка двигателя Ricardo Engine в заводском кожухе, панель управления, с АВР,** | комплект | 1 | | 5855142,86 | -- | 5855142,86 | -- | | -- | 5855142,86 |
| | | | *Формула стоимости = 6480000:1,12* | | | | -- | -- | -- | -- | 5855142,86 | -- | |
| *9.1* | | | *Отпускная цена -* | | | | *5785714,29* | | | | *5785714,29* | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9.2* | | | *Заготов.-складские расходы -* | | *1,2%* | *69428,57* | | | | *69428,57* | | |
| | | | **Водозабор №1** | | | | | | | | | |
| 10 | 732 | Прайс-лист ТОО "LM production" стр.41 | Дизельный генератор TOR ENERGY TR3-70,Номинальная мощность 70кВт/87,5кВт Резервная мощность 77кВт/96кВт Марка двигателя Ricardo Engine в заводском кожухе, панель управления, с АВР, | комплект | 1 | 7481571,43 | -- | 7481571,43 | -- | | -- | 7481571,43 |
| | | | *Формула стоимости = 8280000:1,12* | | | -- | -- | -- | -- | 7481571,43 | -- | |
| *10.1* | | | *Отпускная цена -* | | | *7392857,14* | | | | *7392857,14* | | |
| *10.2* | | | *Заготов.-складские расходы -* | | *1,2%* | *88714,29* | | | | *88714,29* | | |
| 11 | 733 | 515-102-0409 515-102-0409 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 2239877,00 | -- | 2239877,00 | -- | | -- | 2239877,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2239877,00 | -- | |
| 12 | 734 | 515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА | шт. | 1 | 1331117,00 | -- | 1331117,00 | -- | | -- | 1331117,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1331117,00 | -- | |
| 13 | 735 | Прайс-лист | Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-0,4-15 квар | шт | 1 | 428571,43 | -- | 428571,43 | -- | | -- | 428571,43 |
| | | | *Формула стоимости = 480000:1,12* | | | -- | -- | -- | -- | 428571,43 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 17336279,72 | -- | -- | -- | 17336279,72 |
| | | | | | | | | -- | -- | 17336279,72 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 17178136,86 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 158142,86 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 17336279,72 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 17336279,72 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Резервуар исходной воды 100м$^3$ водозабор №3** | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 14 | 736 | Е11-010101-0338 1101-0101-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 267,2652 | 714,58 | 714,58 | 190982,37 | 190982 | -- | 16276 | 223839,95 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | -- | 84,58 | -- | 22605,29 | | 16581,13 | |
| | | | *Формула объема = (275,56.0,97)-0,028* | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 190982,37 | 190982,37 | -- | 16276,45 | 223839,95 |
| | | | | | | | | -- | 22605,29 | -- | 16581,13 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,00 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22605,29 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Скважина водозабор №2** | | | | | | | | | |
| 15 | 808 | Е11-40101-207 1104-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1 | м бурения | 86,84 | 85524,12 | 48341,11 | 7426914,58 | 4197942,00 | 2110594,10 | 1504548,16 | 9645979,65 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%;* | | | 12878,61 | 7504,36 | 1118378,49 | 651678,62 | | 714516,91 | |
| | | | *Формула объема = 77,9+8,94* | | | | | | | | | |
| 16 | 809 | Е11-40201-104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5. | м закрепленной скважины | 10 | 9634,93 | 6943,07 | 96349,30 | 69430,70 | 347,60 | 30739,70 | 137256,10 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 2657,10 | 959,33 | 26571,00 | 9593,30 | | 10167,10 | |
| 17 | 810 | Е11-040201-0103 1104-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2. | м закрепленной скважины | 180 | 4713,54 | 3204,54 | 848437,20 | 576817,20 | 5668,20 | 294606,00 | 1234486,80 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1477,51 | 448,02 | 265951,80 | 80643,60 | | 91443,60 | |
| 18 | 811 | Е11-040201-0103 1104-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 | м закрепленной скважины | 260 | 3543,00 | 2403,38 | 921180,00 | 624878,80 | 8187,40 | 319157,80 | 1339564,20 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1108,13 | 336,02 | 288113,80 | 87365,20 | | 99226,40 | |
| 19 | 812 | Е11-040401-0101 1104-0401-0101 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 51 | 3196,87 | 2465,04 | 163040,37 | 125717 | 3545,52 | 43260 | 222804,21 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 662,31 | 335,61 | 33777,81 | 17116,11 | | 16504,11 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 9455921,45 | 5594785,73 | 2128342,82 | 2192311,39 | 12580090,96 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1732792,90 | 846396,83 | -- | 931858,12 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2579189,73 | | | 1042,00 |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Оборудование и материалы** | | | | | | | | | |
| 20 | 813 | С1241-110-0108<br>241-110-0108 РСНБ | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм | м | 10,5 | 63633,00 | -- | 668146,50 | -- | 668146,50 | -- | 721598,22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53451,72 | |
| 21 | 814 | С1241-110-0103<br>241-110-0103 РСНБ | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм | м | 180 | 31106,00 | -- | 5599080,00 | -- | 5599080,00 | -- | 6047006,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 447926,40 | |
| 22 | 815 | С1241-110-0101<br>241-110-0101 РСНБ | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 127х7,3 мм | м | 260 | 22439,00 | -- | 5834140,00 | -- | 5834140,00 | -- | 6300871,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466731,20 | |
| 23 | 816 | С1241-102-0140<br>241-102-0140 РСНБ | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм | м | 120,5 | 2200,00 | -- | 265100,00 | -- | 265100,00 | -- | 286308,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21208,00 | |
| 24 | 817 | С1217-603-0104<br>217-603-0104 РСНБ | Вода техническая | $м^3$ | 420 | 33,00 | -- | 13860,00 | -- | 13860,00 | -- | 14968,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1108,80 | |
| 25 | 818 | С1211-102-0301<br>211-102-0301 РСНБ | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 23,5 | 46839,00 | -- | 1100716,50 | -- | 1100716,50 | -- | 1188773,82 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88057,32 | |
| 26 | 819 | С1216-101-0101<br>216-101-0101 РСНБ | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 6,844 | 24399,00 | -- | 166986,76 | -- | 166986,76 | -- | 180345,70 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13358,94 | |
| 27 | 820 | Прайс-лист ТОО "IDea Trade" | Насос скважинный QUATRO PLP518/28 P=15кВт. Q до=$18м^3$/ч, H=170м | | 1 | 3614285,71 | -- | 3614285,71 | -- | | -- | 3614285,71 |
| | | | *Формула стоимости = (4000000):1,12* | | | -- | -- | -- | -- | 3614285,71 | -- | |
| | | | | | | *3571428,57* | | | | *3571428,57* | | |
| *27.1* | | | *Отпускная цена -* | | *1,2%* | *42857,14* | | | | *42857,14* | | |
| *27.2* | | | *Заготов.-складские расходы -* | | | | | 17262315,47 | -- | 13648029,76 | -- | 18354157,85 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | -- | -- | 3614285,71 | 1091842,38 | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 3571428,57 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 42857,14 | | | | |
| | | | ВСЕГО. Стоимость оборудования | Тенге | | | | 3614285,71 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 18354157,85 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | 53678831,00 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | 20950565,00 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | 32728266 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | 2% | 654565 | 33382831 | | | | |
| | | | Итого с временными | Тенге | | 0,74% | 247033 | 33629864 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74% | | | 2% | 672597 | 34302462 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2 % | Тенге | | | | 20950565 | | | | |
| | | | оборудование | Тенге | | | | 59618016 | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079 | Тенге | | | | 59498780 | | | | |
| | | | Коэфициент скидки К=0,998 | Тенге | | | | 7139854 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | | 66 638 633 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области

Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Құрылыс"

Директор Нуралиев Е.А.

Проектировщик:
ТОО "ДиК-проект"

Эксперт Кушенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор Дербисбеков Ж.К.