Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2025 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**232 307 343**	**260 184 224,21**	**31 250 000**	**35 000 000,00**
2	в.т.ч оборудование	63 074 767	70 643 739	0	
3	**Итого затраты подрядчика**	**232 307 343**	**260 184 224,21**	**31 250 000**	**35 000 000,00**
	Всего к оплате	**232 307 343**	**260 184 224,21**	**31 250 000**	**35 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Турсумбеков Ж.Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №6

приемки выполненных работ за апрель 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (л.с 03-02)										
			Наружная отделка										
1	11	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,5		6408,50	60,99	9612,75	91,49	1225,60	6699,28	17617,01
			НР - 80%; СП - 8%				5530,44	52,30	8295,66	78,45		1304,97	
2	12	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29,2		1936,46	53,63	56544,63	1566,00	13705,31	34104,72	97901,17
			НР - 80%; СП - 8%				1413,47	46,49	41273,32	1357,51		7251,82	
3	13	Е11-150212-0304 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/АСПОЛ/	$м^2$	29,2		1720,12	6,62	50227,50	193,30	14338,08	28630,89	85167,05
			НР - 80%; СП - 8%				1222,47	3,17	35696,12	92,56		6308,66	
4	14	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/ЗА 2 РАЗА/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	29,2		505,66	4,70	14765,27	137,24	6679,79	6412,61	22872,07
			НР - 80%; СП - 8%				272,20	2,31	7948,24	67,45		1694,18	
5	15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,71		36332,68	11,75	134794,24	43,59	110623,67	22679,38	170071,52
			НР - 94%; СП - 8%;				6503,23	--	24126,98	--		12597,90	
			Кровля										
6	16	Е11-120101-0701 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	13,2		4894,59	122,75	64608,59	1620,30	51719,58	10900,43	81549,73
			НР - 92%; СП - 8%				853,69	43,91	11268,71	579,61		6040,72	
7	17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,093		254656,42	1235,06	23683,05	114,86	19636,98	3581,34	29445,54
			НР - 90%; СП - 8%;				42271,10	516,76	3931,21	48,06		2181,15	
			Отделка помещений										
8	18	Е11-100104-0203 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	3,2		2050,34	25,41	6561,09	81,31	2156,52	3927,62	11327,81
			НР - 90%; СП - 8%				1351,02	12,74	4323,26	40,77		839,10	
9	19	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,01		2316,64	132,56	39406,05	2254,84	8956,45	24016,08	68495,87
			НР - 80%; СП - 8%				1657,54	107,31	28194,76	1825,34		5073,74	
10	20	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	17,01		1278,53	6,75	21747,80	114,82	10353,65	9059,53	33271,90
			НР - 80%; СП - 8%				663,10	2,65	11279,33	45,08		2464,58	
11	21	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21		414,53	2,48	8705,13	52,08	1787,52	5514,39	15357,09
			НР - 80%; СП - 8%				326,93	1,31	6865,53	27,51		1137,57	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м³ ила, грязи	8	8850,48	42,90	70803,84	343,20	--	50731,68	131258,40
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	70460,64	--		9722,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				501459,94	6613,03	241183,15	206257,95	764335,17
								253663,76	4162,34	--	56617,28	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,00
			Сметная заработная плата	Тенге					257826,10			
			РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковые водопроводные сети (д.р)									
			Земляные работы									
13	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³	м³	3718,010202	217,12	217,12	807254,38	807254,38	--	161473,18	1046210,90
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,32	--	224270,38		77483,33	
14	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	130,87008	3524,80	--	461290,86	--	--	332129,94	856894,10
			НР - 72%; СП - 8%			3524,80	--	461290,86	--		63473,30	
15	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Уширения на колодцы/	м³ грунта	87,24672	217,12	217,12	18943,01	18943,01	--	3789,13	24550,36
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,32	--	5262,72		1818,22	
16	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	3480,755954	47,90	47,90	166728,21	166728,21	--	40864,07	224195,49
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,30	--	56736,32		16603,21	
17	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	107,6522461	1395,33	--	150210,41	--	--	108151,75	279031,39
			НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	150210,41	--		20669,23	
18	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3480,755954	272,05	122,66	946939,66	426949,53	--	529562,21	1594638,73
			НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	519990,13	215528,41		118136,86	
19	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	99,5328	6871,66	264,05	683955,56	26281,64	473746,26	190224,10	944114,39
			НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	183927,66	8217,43		69934,73	
20	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Лишний грунт/	м³ грунта	452,2055197	266,85	266,85	120671,04	120671,05	--	24134,21	156390,75
			НР - 72%; СП - 8%			--	74,13	--	33522,00		11585,51	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
21	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,463	651790,39	283004,97	953569,34	414036,27	--	675117,09	1758981,34
			НР - 99%; СП - 8%;			368785,42	97336,56	539533	142403,39		130294,91	
22	12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1475,61	2466,00	--	3638854,26	--	3638854,26	--	3929962,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		291108,34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7948416,73	1980864,09	4112600,52	2065445,69	10814970,05
								1854952,13	685940,65	--	801107,64	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383,00
			Сметная заработная плата	Тенге					2540892,78			
			РАЗДЕЛ 3. 2(д.р)									
			Монтаж колодцев									
			Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/									
23	27	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,816	37359,13	14406,27	179921,57	69380,60	22986,04	118370,59	322155,53
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	87554,93	32011,33		23863,38	
24	28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	32948,00	--	131792,00	--	131792,00	--	142335,36
			СП - 8%;			--	--	--	--		10543,36	
25	29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	28393,00	--	113572,00	--	113572,00	--	122657,76
			СП - 8%;			--	--	--	--		9085,76	
26	30	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/15-66	шт.	8	14315,00	--	114520,00	--	114520,00	--	123681,60

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			--	--	--	--		9161,60	
27	31	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	31117,00	--	124468,00	--	124468,00	--	134425,44
			СП - 8%;			--	--	--	--		9957,44	
28	32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,06832	1074856,00	--	73434,16	--	73434,16	--	79308,89
			СП - 8%;			--	--	--	--		5874,73	
29	33	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,98128	1530,94	1,70	3033,22	3,36	405,79	2100,67	5544,61
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	2624,07	1,76		410,72	
30	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	32	4066,40	27,44	130124,80	878	113485,12	14799	156517,44
			НР - 93%; СП - 8%;			492,55	4,72	15762	151		11593,92	
31	35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/.Устройство	$м^3$ подстилающего	0,12	36332,68	11,75	4359,92	1	3578,12	734	5500,96
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	780	--		407,48	
32	36	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,032672	1528659,00	--	49944,35	--	49944,35	--	53939,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		3995,55	
33	37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,48	708,00	--	8835,84	--	8835,84	--	9542,71
			СП - 8%;			--	--	--	--		706,87	
34	38	Е11-220901-0105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6991,18	327,82	41947,08	1967	14870,10	25840	73209,72
			НР - 99%; СП - 8%			4185,01	165,11	25110,06	990,66		5422,92	
35	39	Е11-220901-0103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4775,58	140,49	23877,90	702	8542,65	14837	41811,80
			НР - 99%; СП - 8%			2926,56	70,76	14632,80	353,80		3097,15	
36	40	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	107537,00	--	645222,00	--	645222,00	--	696839,76
			СП - 8%			--	--	--	--		51617,76	
37	41	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	46828,00	--	234140,00	--	234140,00	--	252871,20
			СП - 8%			--	--	--	--		18731,20	
38	42	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	3852,50	202,24	46230,00	2427	13353,12	30426	82788,24
			НР - 99%; СП - 8%			2537,50	23,59	30450,00	283,08		6132,48	
39	43	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2534,77	109,70	25347,70	1097	7334,10	16747	45462,70
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	16916,60	--		3367,60	
40	44	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	8726,00	--	104712,00	--	104712,00	--	113088,96
			СП - 8%			--	--	--	--		8376,96	
41	45	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4899,00	--	48990,00	--	48990,00	--	52909,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3919,20	
			Ворота водозабор №1									
42	46	Е11-100108-101 1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	$м^2$ полотна	8	48527,25	834,89	388218,00	6679	344535,36	35552	457671,84
			НР - 90%; СП - 8%			4625,44	312,37	37003,52	2498,96		33901,60	
43	47	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,35	1043268,00	--	365143,80	--	365143,80	--	394355,30
			СП - 8%			--	--	--	--		29211,50	
			водонапорная башня №1									
44	48	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,034	843455,33	107865,19	28677,48	3667	2752,21	23530	56384,38
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	22258	1510		4176,62	
45	49	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	34	2002,00	--	68068,00	--	68068,00	--	73513,44
			СП - 8%			--	--	--	--		5445,44	
46	50	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	103711,14	--	3526,18	--	68,03	3424	7505,73
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	3458	--		555,98	
			Установка насосной 1 подъема на скважинах №1, №2, №3									
			Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/									

1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	51	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,078	37359,13	14406,27	77632,27	29936,23	9917,98	51074,35	139003,15
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	37778,06	13812,20		10296,53	
48	52	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП20-1	шт.	1	44436,00	--	44436,00	--	44436,00	--	47990,88
			СП - 8%			--	--	--	--		3554,88	
49	53	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2	31098,00	--	62196,00	--	62196,00	--	67171,68
			СП - 8%			--	--	--	--		4975,68	
50	54	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773,00	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
51	55	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5492,00	--	5492,00	--	5492,00	--	5931,36
			СП - 8%			--	--	--	--		439,36	
52	56	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31117,00	--	31117,00	--	31117,00	--	33606,36
			СП - 8%			--	--	--	--		2489,36	
53	57	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Скобы/	т	0,0246	1074856,00	--	26441,46	--	26441,46	--	28556,78
			СП - 8%;			--	--	--	--		2115,32	
54	58	Е11-150403-1004 1115-0403-1004	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой	0,7134	1530,94	1,70	1092,17	1	146,11	756	1996,45
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	945	1		147,89	
55	59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	$м^3$ подстилающего слоя	0,846	36332,68	11,75	30737,45	9,94	25225,78	5171,63	38781,81
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	5501,73	--		2872,73	
56	60	Е11-221201-102 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	1935,59	82,27	23227,08	987	6676,56	15408	41725,44
			НР - 99%; СП - 8%			1296,94	--	15563,28	--		3090,72	
57	61	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	4006,00	--	48072,00	--	48072,00	--	51917,76
			СП - 8%			--	--	--	--		3845,76	
58	62	Е11-220901-102 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	4691,96	140,49	28151,76	843	10251,18	17307	49095,84
			НР - 99%; СП - 8%			2842,94	70,76	17057,64	424,56		3636,72	
59	63	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	32277,00	--	96831,00	--	96831,00	--	104577,48
			СП - 8%			--	--	--	--		7746,48	
60	64	С1242-304-0102 242-304-0102 РСНБ	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	44689,00	--	134067,00	--	134067,00	--	144792,36
			СП - 8%			--	--	--	--		10725,36	
61	65	Е11-221001-101 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	4825,03	93,66	14475,09	281	3655,68	10573	27052,08
			НР - 99%; СП - 8%			3512,81	47,17	10538,43	141,51		2003,85	
62	66	С1242-402-0102 242-402-0102 РСНБ	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 80	шт.	3	181083,00	--	543249,00	--	543249,00	--	586708,92
			СП - 8%			--	--	--	--		43459,92	
63	67	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	3439,54	--	10318,62	--	8684,97	1601	12873,18
			НР - 98%; СП - 8%			544,55	--	1633,65	--		953,58	
64	68	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2870,00	--	8610,00	--	8610,00	--	9298,80
			СП - 8%			--	--	--	--		688,80	
			Насосная II подъема водозабор №1									
65	69	Е11-220901-0103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4775,58	140,49	9551,16	281	3417,06	5935	16724,72
			НР - 99%; СП - 8%			2926,56	70,76	5853,12	141,52		1238,86	
66	70	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46828,00	--	93656,00	--	93656,00	--	101148,48
			СП - 8%			--	--	--	--		7492,48	
67	71	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	2534,77	109,70	10139,08	439	2933,64	6699	18185,08
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	6766,64	--		1347,04	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	72	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00	--	19596,00	--	19596,00	--	21163,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1567,68	
69	73	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08504	2324033,44	754099,55	197635,80	64129	58532,61	96524	317692,19
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	74975	22524		23532,76	
70	74	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	4	2900,00	--	11600,00	--	11600,00	--	12528,00
			СП - 8%			--	--	--	--		928,00	
71	75	С1241-112-0215 241-112-0215 РСНБ	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	8	8965,00	--	71720,00	--	71720,00	--	77457,60
			СП - 8%			--	--	--	--		5737,60	
72	76	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	8	3360,00	--	26880,00	--	26880,00	--	29030,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2150,40	
73	77	Е11-160901-503 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	13354,95	256,23	13354,95	256	9335,65	3733	18455,15
			НР - 98%; СП - 8%			3763,07	46,27	3763,07	46,27		1367,05	
74	78	С1244-301-0605 244-301-0605 РСНБ	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 100, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	594560,00	--	594560,00	--	594560,00	--	642124,80
			СП - 8%			--	--	--	--		47564,80	
			Водозабор №3									
75	79	Е11-220301-0103 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	1004149,04	172212,66	30124,47	5166	3999,18	22927	57295,50
			НР - 99%; СП - 8%;			698630,40	73319,70	20959	2200		4244,11	
76	80	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30	4372,00	--	131160,00	--	131160,00	--	141652,80
			СП - 8%			--	--	--	--		10492,80	
			Водозабор №1									
77	81	Е11-220301-105 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,086	1564858,28	350332,88	134577,81	30129	24339,56	91572	244241,87
			НР - 99%; СП - 8%;			931507,20	144039,76	80110	12387		18091,99	
78	82	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	86	7392,00	--	635712,00	--	635712,00	--	686568,96
			СП - 8%			--	--	--	--		50856,96	
			Внутрипоселковые водопроводные сети									
79	83	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,68	37359,13	14406,27	62763,34	24202,53	8018,39	41292,06	112379,84
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	30542,42	11166,74		8324,43	
80	84	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	14	14315,00	--	200410,00	--	200410,00	--	216442,80
			СП - 8%			--	--	--	--		16032,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6393465,51	243463,95	5581465,60	656932,25	7614429,51
								568535,96	100645,23	--	564031,75	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284,00
			Сметная заработная плата	Тенге					669181,19			
			РАЗДЕЛ 4. 1 Распределительные колодца (д.р)									
			Колодец ВК №82-93									
81	453	Е12-160101-2403 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	4	4172,80	463,81	16691,20	1855	--	11355	30289,52
			НР - 72%; СП - 8%			3708,99	233,60	14835,96	934,40		2243,68	
82	454	Е11-220901-105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6991,18	327,82	27964,72	1311	9913,40	17226	48806,48
			НР - 99%; СП - 8%			4185,01	165,11	16740,04	660,44		3615,28	
83	455	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	107537,00	--	430148,00	--	430148,00	--	464559,84
			СП - 8%			--	--	--	--		34411,84	
84	456	Е11-221201-0105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж	фланец	8	1643,84	121,34	13150,72	971	--	12170	27346,64
			НР - 99%; СП - 8%			1522,50	14,15	12180,00	113,20		2025,68	
85	457	Е12-160101-2402 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	5	2737,06	463,81	13685,30	2319	--	9025	24526,75
			НР - 72%; СП - 8%			2273,25	233,60	11366,25	1168,00		1816,80	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	458	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Демонтаж	фланец	10	1080,82	65,82	10808,20	658	--	10049	22525,20
			НР - 99%; СП - 8%			1015,00	--	10150,00	--		1668,50	
87	459	Е12-160101-2402 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 80 мм. Демонтаж	задвижка	2	2737,06	463,81	5474,12	928	--	3610	9810,70
			НР - 72%; СП - 8%			2273,25	233,60	4546,50	467,20		726,72	
88	460	Е11-221201-0102 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж	фланец	4	827,53	49,36	3310,12	197	--	3082	6903,00
			НР - 99%; СП - 8%			778,17	--	3112,68	--		511,32	
89	461	Е11-221001-0101 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Демонтаж	шт.	3	2163,88	56,20	6491,64	169	--	6344	13862,34
			НР - 99%; СП - 8%;			2107,68	28,30	6323	85		1026,84	
90	462	Е11-220901-103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4775,58	140,49	23877,90	702	8542,65	14837	41811,80
			НР - 99%; СП - 8%			2926,56	70,76	14632,80	353,80		3097,15	
91	463	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	46828,00	--	234140,00	--	234140,00	--	252871,20
			СП - 8%			--	--	--	--		18731,20	
92	464	Е11-220901-102 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4691,96	140,49	14075,88	421	5125,59	8654	24547,92
			НР - 99%; СП - 8%			2842,94	70,76	8528,82	212,28		1818,36	
93	465	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	32277,00	--	96831,00	--	96831,00	--	104577,48
			СП - 8%			--	--	--	--		7746,48	
94	466	Е11-221001-101 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	4825,03	93,66	14475,09	281	3655,68	10573	27052,08
			НР - 99%; СП - 8%			3512,81	47,17	10538,43	141,51		2003,85	
95	467	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	132295,00	--	264590,00	--	264590,00	--	285757,20
			СП - 8%			--	--	--	--		21167,20	
96	468	С1242-402-0103 242-402-0103 РСНБ	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	216097,00	--	216097,00	--	216097,00	--	233384,76
			СП - 8%			--	--	--	--		17287,76	
97	469	Е11-221201-101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1209,97	54,85	4839,88	219	1011,60	3573	9085,68
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	3608,88	--		673,00	
98	470	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229,00	--	8916,00	--	8916,00	--	9629,28
			СП - 8%			--	--	--	--		713,28	
99	471	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2534,77	109,70	5069,54	219	1466,82	3349	9092,54
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	3383,32	--		673,52	
100	472	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00	--	9798,00	--	9798,00	--	10581,84
			СП - 8%			--	--	--	--		783,84	
101	473	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,16608	1074856,00	--	178512,08	--	178512,08	--	192793,05
			СП - 8%;			--	--	--	--		14280,97	
102	474	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,81632	1530,94	1,70	7373,50	8,19	986,43	5106,55	13478,47
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	6378,88	4,29		998,42	
			Колодец на 2 абонента №94-96									
103	475	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1,5	8850,48	42,90	13275,72	64	--	9512	24610,95
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	13211,37	--		1823,04	
104	476	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5	1163,00	--	1744,50	--		--	1884,06
			СП - 8%			--	--	--	--		139,56	
105	477	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	85,5	23,00	--	1966,50	--		--	2123,82
			СП - 8%;			--	--	--	--		157,32	
106	478	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	3	13713,67	--	41141,01	--	--	29622	76423,53
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	41141	--		5661,00	
107	479	Е12-160101-0801 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	3	2542,76	--	7628,28	--	--	5492	14170,29
			НР - 72%; СП - 8%;			2542,76	--	7628	--		1049,64	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	480	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024	843455,33	107865,19	2024,29	259	194,27	1661	3980,07
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	1571	107		294,82	
109	481	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	103711,14	--	248,91	--	4,80	242	529,82
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	244	--		39,25	
110	482	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,2	1423,00	--	1707,60	--	1707,60	--	1844,21
			СП - 8%;			--	--	--	--		136,61	
111	483	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,2	4068,00	--	4881,60	--	4881,60	--	5272,13
			СП - 8%;			--	--	--	--		390,53	
112	484	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	17347,00	--	104082,00	--	104082,00	--	112408,56
			СП - 8%;			--	--	--	--		8326,56	
113	485	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1209,97	54,85	3629,91	165	758,70	2680	6814,26
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	2707	--		504,75	
114	486	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2612,00	--	7836,00	--	7836,00	--	8462,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		626,88	
115	487	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	6	1286,00	--	7716,00	--	7716,00	--	8333,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		617,28	
116	488	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	6	247,00	--	1482,00	--	1482,00	--	1600,56
			СП - 8%;			--	--	--	--		118,56	
117	489	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	6	186,00	--	1116,00	--	1116,00	--	1205,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		89,28	
118	490	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00786	2324033,44	754099,55	18266,90	5927	5410,00	8921	29363,36
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	6930	2082		2175,06	
119	491	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	6233,00	--	18699,00	--	18699,00	--	20194,92
			СП - 8%;			--	--	--	--		1495,92	
120	492	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		140,40	
121	493	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1209,97	54,85	3629,91	165	758,70	2680	6814,26
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	2707	--		504,75	
122	494	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	2534,77	109,70	15208,62	658	4400,46	10048	27277,62
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	10150	--		2020,56	
123	495	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2612,00	--	7836,00	--	7836,00	--	8462,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		626,88	
124	496	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4899,00	--	29394,00	--	29394,00	--	31745,52
			СП - 8%;			--	--	--	--		2351,52	
125	497	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,155	37359,13	14406,27	43149,80	16639,24	5512,65	28388,29	77261,14
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	20997,91	7677,13		5723,05	
126	498	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	28393,00	--	85179,00	--	85179,00	--	91993,32
			СП - 8%;			--	--	--	--		6814,32	
127	499	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	3	14315,00	--	42945,00	--	42945,00	--	46380,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		3435,60	
128	500	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	3	4705,02	682,11	14115,06	2046	3966,24	8945	24905,16
			НР - 99%; СП - 8%;			2700,83	311,05	8102	933		1844,82	
129	501	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19329,00	--	57987,00	--	57987,00	--	62625,96

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			--	--	--	--		4638,96	
130	502	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,05124	1074856,00	--	55075,62	--	55075,62	--	59481,67
			СП - 8%;			--	--	--	--		4406,05	
131	503	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,48596	1530,94	1,70	2274,92	2,52	304,35	1575,50	4158,46
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	1968,05	1,32		308,04	
132	504	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	1528659,00	--	2899,71	--	2899,71	--	3131,69
			СП - 8%;			--	--	--	--		231,98	
			Колодец на 4 абонента №97									
133	505	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1,5	8850,48	42,90	13275,72	64	--	9512	24610,95
			НР - 72%; СП - 8%;			8807,58	--	13211	--		1823,04	
134	506	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5	1163,00	--	1744,50	--		--	1884,06
			СП - 8%;			--	--	--	--		139,56	
135	507	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	85,5	23,00	--	1966,50	--		--	2123,82
			СП - 8%;			--	--	--	--		157,32	
136	508	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	1	13713,67	--	13713,67	--	--	9874	25474,51
			НР - 72%; СП - 8%			13713,67	--	13714	--		1887,00	
137	509	Е12-160101-0801 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2542,76	--	2542,76	--	--	1831	4723,43
			НР - 72%; СП - 8%			2542,76	--	2543	--		349,88	
138	510	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	843455,33	107865,19	1012,15	129	97,14	830	1990,04
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	786	53		147,41	
139	511	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	103711,14	--	124,45	--	2,40	121	264,90
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	122	--		19,62	
140	512	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,8	1423,00	--	1138,40	--	1138,40	--	1229,47
			СП - 8%			--	--	--	--		91,07	
141	513	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	4068,00	--	1627,20	--	1627,20	--	1757,38
			СП - 8%			--	--	--	--		130,18	
142	514	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	17347,00	--	69388,00	--	69388,00	--	74939,04
			СП - 8%			--	--	--	--		5551,04	
143	515	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1209,97	54,85	1209,97	55	252,90	893	2271,42
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	902	--		168,25	
144	516	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2612,00	--	2612,00	--	2612,00	--	2820,96
			СП - 8%			--	--	--	--		208,96	
145	517	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	4	1286,00	--	5144,00	--	5144,00	--	5555,52
			СП - 8%			--	--	--	--		411,52	
146	518	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	4	247,00	--	988,00	--	988,00	--	1067,04
			СП - 8%			--	--	--	--		79,04	
147	519	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	4	186,00	--	744,00	--	744,00	--	803,52
			СП - 8%			--	--	--	--		59,52	
148	520	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00262	2324033,44	754099,55	6088,97	1976	1803,34	2974	9787,79
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	2310	694		725,02	
149	521	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00	--	6233,00	--	6233,00	--	6731,64
			СП - 8%			--	--	--	--		498,64	
150	522	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00	--	585,00	--	585,00	--	631,80
			СП - 8%			--	--	--	--		46,80	
151	523	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1209,97	54,85	1209,97	55	252,90	893	2271,42

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	902	--		168,25	
152	524	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2534,77	109,70	5069,54	219	1466,82	3349	9092,54
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	3383	--		673,52	
153	525	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2612,00	--	2612,00	--	2612,00	--	2820,96
			СП - 8%			--	--	--	--		208,96	
154	526	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00	--	9798,00	--	9798,00	--	10581,84
			СП - 8%			--	--	--	--		783,84	
155	527	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,385	37359,13	14406,27	14383,27	5546,41	1837,56	9462,76	25753,72
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	6999,30	2559,04		1907,68	
156	528	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные длякколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393,00	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
157	529	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	1	14315,00	--	14315,00	--	14315,00	--	15460,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1145,20	
158	530	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	4705,02	682,11	4705,02	682	1322,08	2982	8301,72
			НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	2701	311		614,94	
159	531	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329,00	--	19329,00	--	20875,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,32	
160	532	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18358,54	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
161	533	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101,45	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656,02	0,44		102,68	
162	534	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	1528659,00	--	966,57	--	966,57	--	1043,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		77,33	
			Колодец на 5 абонента №98 абонента									
163	535	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	0,5	8850,48	42,90	4425,24	21	--	3171	8203,65
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	4404	--		607,68	
164	536	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5	1163,00	--	581,50	--		--	628,02
			СП - 8%			--	--	--	--		46,52	
165	537	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	28,5	23,00	--	655,50	--		--	707,94
			СП - 8%;			--	--	--	--		52,44	
166	538	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	1	13713,67	--	13713,67	--	--	9874	25474,51
			НР - 72%; СП - 8%			13713,67	--	13714	--		1887,00	
167	539	Е12-160101-0801 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2542,76	--	2542,76	--	--	1831	4723,43
			НР - 72%; СП - 8%			2542,76	--	2543	--		349,88	
168	540	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0014	843455,33	107865,19	1180,84	151	113,33	969	2321,71
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	917	62		171,98	
169	541	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0014	103711,14	--	145,20	--	2,81	141	309,06
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	142	--		22,89	
170	542	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	1423,00	--	1423,00	--	1423,00	--	1536,84
			СП - 8%			--	--	--	--		113,84	
171	543	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	4068,00	--	1627,20	--	1627,20	--	1757,38
			СП - 8%			--	--	--	--		130,18	
172	544	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	17347,00	--	86735,00	--	86735,00	--	93673,80

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6938,80	
173	545	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1209,97	54,85	1209,97	55	252,90	893	2271,42
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	902	--		168,25	
174	546	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2612,00	--	2612,00	--	2612,00	--	2820,96
			СП - 8%			--	--	--	--		208,96	
175	547	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	5	1286,00	--	6430,00	--	6430,00	--	6944,40
			СП - 8%			--	--	--	--		514,40	
176	548	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	5	247,00	--	1235,00	--	1235,00	--	1333,80
			СП - 8%			--	--	--	--		98,80	
177	549	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	5	186,00	--	930,00	--	930,00	--	1004,40
			СП - 8%			--	--	--	--		74,40	
178	550	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00262	2324033,44	754099,55	6088,97	1976	1803,34	2974	9787,79
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	2310	694		725,02	
179	551	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00	--	6233,00	--	6233,00	--	6731,64
			СП - 8%			--	--	--	--		498,64	
180	552	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00	--	585,00	--	585,00	--	631,80
			СП - 8%			--	--	--	--		46,80	
181	553	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1209,97	54,85	1209,97	55	252,90	893	2271,42
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	902	--		168,25	
182	554	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2534,77	109,70	5069,54	219	1466,82	3349	9092,54
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	3383	--		673,52	
183	555	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2612,00	--	2612,00	--	2612,00	--	2820,96
			СП - 8%			--	--	--	--		208,96	
184	556	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00	--	9798,00	--	9798,00	--	10581,84
			СП - 8%			--	--	--	--		783,84	
185	557	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,385	37359,13	14406,27	14383,27	5546,41	1837,56	9462,76	25753,72
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	6999,30	2559,04		1907,68	
186	558	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393,00	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
187	559	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	1	14315,00	--	14315,00	--	14315,00	--	15460,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1145,20	
188	560	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	4705,02	682,11	4705,02	682	1322,08	2982	8301,72
			НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	2701	311		614,94	
189	561	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329,00	--	19329,00	--	20875,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,32	
190	562	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18358,54	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
191	563	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101,45	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656,02	0,44		102,68	
192	564	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	1528659,00	--	966,57	--	966,57	--	1043,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		77,33	
			Колодец на 6 абонента №99-100 абонента									
193	565	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1	8850,48	42,90	8850,48	43	--	6341	16407,30

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	8808	--		1215,36	
194	566	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1163,00	--	1163,00	--		--	1256,04
			СП - 8%			--	--	--	--		93,04	
195	567	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	57	23,00	--	1311,00	--		--	1415,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		104,88	
196	568	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	13713,67	--	27427,34	--	--	19748	50949,02
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	27427	--		3774,00	
197	569	Е12-160101-0801 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2	2542,76	--	5085,52	--	--	3662	9446,86
			НР - 72%; СП - 8%;			2542,76	--	5086	--		699,76	
198	570	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	843455,33	107865,19	2699,06	345	259,03	2215	5306,77
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	2095	142		393,09	
199	571	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0032	103711,14	--	331,88	--	6,41	322	706,43
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	325	--		52,33	
200	572	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	1423,00	--	3415,20	--	3415,20	--	3688,42
			СП - 8%;			--	--	--	--		273,22	
201	573	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,8	4068,00	--	3254,40	--	3254,40	--	3514,75
			СП - 8%;			--	--	--	--		260,35	
202	574	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	17347,00	--	208164,00	--	208164,00	--	224817,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		16653,12	
203	575	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	110	505,80	1786	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	1804	--		336,50	
204	576	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2612,00	--	5224,00	--	5224,00	--	5641,92
			СП - 8%;			--	--	--	--		417,92	
205	577	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	12	1286,00	--	15432,00	--	15432,00	--	16666,56
			СП - 8%;			--	--	--	--		1234,56	
206	578	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	12	247,00	--	2964,00	--	2964,00	--	3201,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		237,12	
207	579	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	12	186,00	--	2232,00	--	2232,00	--	2410,56
			СП - 8%;			--	--	--	--		178,56	
208	580	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00524	2324033,44	754099,55	12177,94	3951	3606,67	5948	19575,58
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	4620	1388		1450,04	
209	581	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	6233,00	--	12466,00	--	12466,00	--	13463,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		997,28	
210	582	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585,00	--	1170,00	--	1170,00	--	1263,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		93,60	
211	583	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1209,97	54,85	2419,94	110	505,80	1786	4542,84
			НР - 99%; СП - 8%;			902,22	--	1804	--		336,50	
212	584	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	2534,77	109,70	10139,08	439	2933,64	6699	18185,08
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	6767	--		1347,04	
213	585	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224,00	--	5224,00	--	5641,92
			СП - 8%;			--	--	--	--		417,92	
214	586	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00	--	19596,00	--	19596,00	--	21163,68
			СП - 8%;			--	--	--	--		1567,68	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	587	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,77	37359,13	14406,27	28766,53	11092,83	3675,09	18925,53	51507,43
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	13998,61	5118,09		3815,37	
216	588	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные длякколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	28393,00	--	56786,00	--	56786,00	--	61328,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		4542,88	
217	589	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	2	14315,00	--	28630,00	--	28630,00	--	30920,40
			СП - 8%;			--	--	--	--		2290,40	
218	590	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	4705,02	682,11	9410,04	1364	2644,16	5964	16603,44
			НР - 99%; СП - 8%;			2700,83	311,05	5402	622		1229,88	
219	591	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658,00	--	38658,00	--	41750,64
			СП - 8%;			--	--	--	--		3092,64	
220	592	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,03416	1074856,00	--	36717,08	--	36717,08	--	39654,45
			СП - 8%;			--	--	--	--		2937,37	
221	593	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	1530,94	1,70	1516,61	2	202,90	1050	2772,31
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	1312,03	0,88		205,36	
222	594	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	1528659,00	--	1933,14	--	1933,14	--	2087,79
			СП - 8%;			--	--	--	--		154,65	
			Колодец на 7 абонента №101 абонента									
223	595	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1	8850,48	42,90	8850,48	43	--	6341	16407,30
			НР - 72%; СП - 8%;			8807,58	--	8808	--		1215,36	
224	596	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1163,00	--	1163,00	--		--	1256,04
			СП - 8%;			--	--	--	--		93,04	
225	597	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	57	23,00	--	1311,00	--		--	1415,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		104,88	
226	598	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	1	13713,67	--	13713,67	--	--	9874	25474,51
			НР - 72%; СП - 8%			13713,67	--	13714	--		1887,00	
227	599	Е12-160101-0801 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2542,76	--	2542,76	--	--	1831	4723,43
			НР - 72%; СП - 8%			2542,76	--	2543	--		349,88	
228	600	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	843455,33	107865,19	1518,22	194	145,70	1246	2985,06
			НР - 99%; СП - 8%;			654642,56	44414,91	1178	80		221,12	
229	601	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	103711,14	--	186,68	--	3,60	181	397,36
			НР - 99%; СП - 8%;			101710,44	--	183	--		29,43	
230	602	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,4	1423,00	--	1992,20	--	1992,20	--	2151,58
			СП - 8%			--	--	--	--		159,38	
231	603	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	4068,00	--	1627,20	--	1627,20	--	1757,38
			СП - 8%			--	--	--	--		130,18	
232	604	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	17347,00	--	121429,00	--	121429,00	--	131143,32
			СП - 8%			--	--	--	--		9714,32	
233	605	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1209,97	54,85	1209,97	55	252,90	893	2271,42
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	902	--		168,25	
234	606	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2612,00	--	2612,00	--	2612,00	--	2820,96
			СП - 8%			--	--	--	--		208,96	
235	607	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ	Адаптер	шт.	7	1286,00	--	9002,00	--	9002,00	--	9722,16
			СП - 8%			--	--	--	--		720,16	

1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	608	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	7	247,00	--	1729,00	--	1729,00	--	1867,32
			СП - 8%			--	--	--	--		138,32	
237	609	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	7	186,00	--	1302,00	--	1302,00	--	1406,16
			СП - 8%			--	--	--	--		104,16	
238	610	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00262	2324033,44	754099,55	6088,97	1976	1803,34	2974	9787,79
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	2310	694		725,02	
239	611	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00	--	6233,00	--	6233,00	--	6731,64
			СП - 8%			--	--	--	--		498,64	
240	612	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00	--	585,00	--	585,00	--	631,80
			СП - 8%			--	--	--	--		46,80	
241	613	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1209,97	54,85	1209,97	55	252,90	893	2271,42
			НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	902	--		168,25	
242	614	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2534,77	109,70	5069,54	219	1466,82	3349	9092,54
			НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	3383	--		673,52	
243	615	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2612,00	--	2612,00	--	2612,00	--	2820,96
			СП - 8%			--	--	--	--		208,96	
244	616	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899,00	--	9798,00	--	9798,00	--	10581,84
			СП - 8%			--	--	--	--		783,84	
245	617	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,385	37359,13	14406,27	14383,27	5546,41	1837,56	9462,76	25753,72
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	6999,30	2559,04		1907,68	
246	618	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28393,00	--	28393,00	--	28393,00	--	30664,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2271,44	
247	619	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	1	14315,00	--	14315,00	--	14315,00	--	15460,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1145,20	
248	620	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	4705,02	682,11	4705,02	682	1322,08	2982	8301,72
			НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	2701	311		614,94	
249	621	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329,00	--	19329,00	--	20875,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,32	
250	622	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов.лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	1074856,00	--	18358,54	--	18358,54	--	19827,22
			СП - 8%;			--	--	--	--		1468,68	
251	623	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1530,94	1,70	758,31	0,84	101,45	525,17	1386,16
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	656,02	0,44		102,68	
252	624	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	1528659,00	--	966,57	--	966,57	--	1043,90
			СП - 8%;			--	--	--	--		77,33	
			Колодец на ПГ №102-105									
253	625	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	1	8850,48	42,90	8850,48	43	--	6341	16407,30
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	8808	--		1215,36	
254	626	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1	1163,00	--	1163,00	--		--	1256,04
			СП - 8%			--	--	--	--		93,04	
255	627	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	57	23,00	--	1311,00	--		--	1415,88
			СП - 8%;			--	--	--	--		104,88	
256	628	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	2	2331,11	174,45	4662,22	349	--	4434	9824,24
			НР - 99%; СП - 8%			2156,66	82,89	4313	166		727,72	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	629	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	13713,67	--	27427,34	--	--	19748	50949,02
			НР - 72%; СП - 8%			13713,67	--	27427	--		3774,00	
258	630	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,37	2324033,44	754099,55	859892,37	279017	254669,15	419964	1382245,00
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	326206	98000		102388,52	
259	631	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	4	105012,00	--	420048,00	--	420048,00	--	453651,84
			СП - 8%;			--	--	--	--		33603,84	
260	632	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные.Установка	шт.	4	6999,83	290,75	27999,32	1163	12458,60	14781	46202,76
			НР - 99%; СП - 8%;			3594,43	138,15	14378	553		3422,44	
261	633	С1244-404-0102 244-404-0102 РСНБ	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	4	59778,00	--	239112,00	--	239112,00	--	258240,96
			СП - 8%;			--	--	--	--		19128,96	
262	634	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,06832	1074856,00	--	73434,16	--	73434,16	--	79308,89
			СП - 8%;			--	--	--	--		5874,73	
263	635	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,98128	1530,94	1,70	3033,22	3,36	405,79	2100,67	5544,61
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	2624,07	1,76		410,72	
264	636	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	1528659,00	--	1933,14	--	1933,14	--	2087,79
			СП - 8%;			--	--	--	--		154,65	
			Колодец В1 №106-112									
265	637	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	6	8850,48	42,90	53102,88	257	--	38049	98443,80
			НР - 72%; СП - 8%;			8807,58	--	52845	--		7292,16	
266	638	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6	1163,00	--	6978,00	--		--	7536,24
			СП - 8%;			--	--	--	--		558,24	
267	639	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	342	23,00	--	7866,00	--		--	8495,28
			СП - 8%;			--	--	--	--		629,28	
268	640	Е12-150102-1501 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	8	13713,67	--	109709,36	--	--	78991	203796,08
			НР - 72%; СП - 8%;			13713,67	--	109709	--		15096,00	
269	641	Е12-150102-1502 1215-0102-1502	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 200 мм. Демонтаж	шт.	4	15169,09	--	60676,36	--	--	43687	112712,40
			НР - 72%; СП - 8%;			15169,09	--	60676	--		8349,08	
270	642	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,014	2324033,44	754099,55	32536,47	10557	9636,14	15891	52301,16
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	12343	3708		3874,16	
271	643	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	8	7638,00	--	61104,00	--	61104,00	--	65992,32
			СП - 8%;			--	--	--	--		4888,32	
272	644	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	4	14791,00	--	59164,00	--	59164,00	--	63897,12
			СП - 8%;			--	--	--	--		4733,12	
273	645	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	2534,77	109,70	60834,48	2633	17601,84	40194	109110,48
			НР - 99%; СП - 8%;			1691,66	--	40600	--		8082,24	
274	646	Е11-221201-105 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	3852,50	202,24	46230,00	2427	13353,12	30426	82788,24
			НР - 99%; СП - 8%;			2537,50	23,59	30450	283		6132,48	
275	647	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4899,00	--	117576,00	--	117576,00	--	126982,08
			СП - 8%;			--	--	--	--		9406,08	
276	648	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	7884,00	--	94608,00	--	94608,00	--	102176,64
			СП - 8%;			--	--	--	--		7568,64	
277	649	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018968	1528659,00	--	2899,56	--	2899,56	--	3131,52
			СП - 8%;			--	--	--	--		231,96	
278	650	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/	т	0,03416	1074856,00	--	36717,08	--	36717,08	--	39654,45
			СП - 8%;			--	--	--	--		2937,37	

1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	651	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	1530,94	1,70	1516,61	1,68	202,90	1050,34	2772,31
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	1312,03	0,88		205,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5992467,93	376299,41	4438338,41	1139685,88	7702726,00
								1146905,11	135811,94	--	570572,21	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1282717,05			
			РАЗДЕЛ 5. Сети 0,4 КВ									
280	652	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	524	504,77	222,99	264499,48	116847	25246,32	118618	413766,12
			НР - 72%; СП - 8%;			233,60	80,80	122406	42339		30648,76	
281	653	С1243-111-0802 243-111-0802 РСНБ	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,4	236562,00	--	94624,80	--	94624,80	--	102194,78
			СП - 8%;			--	--	--	--		7569,98	
282	654	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,222	1107222,00	--	245803,28	--	245803,28	--	265467,54
			СП - 8%;			--	--	--	--		19664,26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				604927,56	116846,76	365674,40	118617,88	781428,45
								122406,40	42339,20	--	57883,01	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,00
			Сметная заработная плата	Тенге					164745,60			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27688265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				27688265				
			Итого с временными	Тенге		2%	553765	28242030				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	208991	28451021				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	569020	29020042				
			оборудование	Тенге				0				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				31312625				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				31250000				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3750000				
			Итого с НДС	Тенге				35 000 000				

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области
Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"
Директор Нуралиев Е.А.

Проектировщик:
ТОО "ДиК-проект"
Эксперт Кушенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнергоремонт"
Директор Жаубаков Ж.К.