Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2025 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**236 170 736**	**264 511 224,21**	**3 863 393**	**4 327 000,00**
2	в.т.ч оборудование	63 074 767	70 643 739	0	
3	**Итого затраты подрядчика**	**236 170 736**	**264 511 224,21**	**3 863 393**	**4 327 000,00**
	Всего к оплате	**236 170 736**	**264 511 224,21**	**3 863 393**	**4 327 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Турсумбеков Ж.Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения п/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №7
приемки выполненных работ за апрель 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ(лс03-01)										
			Наружная отделка										
1	17	Е11-150201-0202 1115-0201-0202	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой	4,1		6408,50 5530,44	60,99 52,30	26274,85 22674,80	250,06 214,43	3349,99	18311,38 3566,92	48153,15
2	18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	59,2		1936,46 1413,47	53,63 46,49	114638,43 83677,42	3174,90 2752,21	27786,11	69143,82 14702,32	198484,57
3	19	Е11-150212-0304 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/АСПОЛ/ *НР - 80%; СП - 8%*	м²	59,2		1720,12 1222,47	6,62 3,17	101831,10 72370,22	391,90 187,66	29068,98	58046,19 12790,16	172667,45
4	20	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/ЗА 2 РАЗА/ *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	59,2		505,66 272,20	4,70 2,31	29935,07 16114,24	278,24 136,75	13542,59	13000,91 3434,78	46370,77
5	21	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;*	м³ подстилающего слоя	2,85		36332,68 6503,23	11,75 --	103548,14 18534,21	33,49 --	84980,44	17422,16 9677,63	130647,93
			Кровля										
6	22	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	24		2182,67 936,31	77,49 21,60	52384,08 22471,44	1859,76 518,40	28052,88	21150,72 5882,88	79417,68
7	23	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 *СП - 8%;*	м³	3,708		60560,00 --	-- --	224556,48 --	-- --	224556,48	-- 17964,52	242521,00
8	24	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	26,5		1906,25 354,00	36,87 7,31	50515,63 9381,00	977,06 193,72	40157,57	8808,86 4745,89	64070,38
9	25	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² стяжки	26,5		1071,10 401,58	164,67 45,76	28384,15 10641,87	4363,76 1212,64	13378,52	10906,08 3143,16	42433,39
10	26	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м² стяжки	26,5		693,86 37,18	60,80 17,69	18387,29 985,27	1611,21 468,79	15790,81	1337,72 1578,08	21303,08
11	27	Е11-120101-0201 1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² кровли	26,5		5978,52 600,65	181,41 30,36	158430,78 15917,22	4807,37 804,54	137706,19	15384,05 13905,08	187719,90
12	28	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² покрытия	10		5094,25 1919,66	21,74 6,37	50942,50 19196,60	217,40 63,70	31528,50	17719,50 5493,00	74155,00
			Проемы										
13	29	Е11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%;*	м²	3,6		6973,39 2836,16	270,93 143,85	25104,20 10210,18	975,35 517,86	13918,67	9655,24 2780,75	37540,18

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	30	Е11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,32	3529,10	7,87	4658,41	10,39	4141,22	460,98	5528,95
			НР - 90%; СП - 8%;			383,94	4,09	506,80	5,40		409,56	
15	31	Е11-100501-0901	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	2,73	5225,02	7,63	14264,30	20,83	13570,83	614,47	16069,08
			НР - 90%; СП - 8%;			246,39	3,70	672,64	10,10		1190,31	
16	32	С1223-503-0401	Сетка антимоскитная	м^2	2,73	4971,00	--	13570,83	--	13570,83	--	14656,50
			СП - 8%;			--	--	--	--		1085,67	
17	33	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,6	49824,00	--	179366,40	--	179366,40	--	193715,71
			СП - 8%;			--	--	--	--		14349,31	
18	34	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,32	1331,00	--	1756,92	--	1756,92	--	1897,47
			СП - 8%;			--	--	--	--		140,55	
19	35	Е11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,99	5853,66	74,73	23356,10	298,18	6587,00	11462,59	37604,19
			НР - 69%; СП - 8%;			4128,05	35,47	16470,92	141,53		2785,50	
20	36	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	3,99	55871,00	--	222925,29	--	222925,29	--	240759,31
			СП - 8%;			--	--	--	--		17834,02	
			ТИП Керамическая плитка									
21	37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,2472	36332,68	11,75	45314,12	14,65	37188,64	7624,18	57173,37
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	8110,83	--		4235,07	
22	38	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/на растворе М150/.Устройство	м^2 покрытия	15,59	7170,63	113,54	111790,12	1770,09	76763,29	32131,30	155435,10
			НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	33256,74	925,42		11513,68	
23	39	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м	4,3	579,68	2,76	2492,62	11,87	168,38	2179,24	5045,62
			НР - 94%; СП - 8%			537,76	1,39	2312,37	5,98		373,76	
24	40	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	0,4343	4307,00	--	1870,53	--	1870,53	--	2020,17
			СП - 8%;			--	--	--	--		149,64	
			Отделка помещений									
25	41	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м^2 отделываемой поверхности	15,59	1345,07	6,75	20969,64	105,23	6553,73	11481,57	35047,25
			НР - 80%; СП - 8%			917,94	2,65	14310,68	41,31		2596,05	
26	42	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	15,59	1357,66	7,99	21165,92	124,56	5083,59	12817,16	36701,67
			НР - 80%; СП - 8%			1023,59	4,09	15957,77	63,76		2718,58	
27	43	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	56,28	2316,64	132,56	130380,50	7460,48	29633,67	79460,61	226628,30
			НР - 80%; СП - 8%;			1657,54	107,31	93286,35	6039,41		16787,20	
28	44	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	56,28	1278,53	6,75	71955,67	379,89	34256,51	29974,73	110084,81
			НР - 80%; СП - 8%;			663,10	2,65	37319,27	149,14		8154,41	
29	45	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	43,68	1124,16	7,53	49103,31	328,91	13188,74	28603,41	83923,26
			НР - 80%; СП - 8%;			814,69	3,86	35585,66	168,60		6216,54	
30	46	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	12,6	1832,79	5,37	23093,15	67,66	10484,71	10060,22	35805,67
			НР - 80%; СП - 8%			995,30	2,74	12540,78	34,52		2652,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1922966,53	29533,24	1320928,00	487757,09	2603580,93
								572505,28	14655,87	--	192857,31	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272,00
			Сметная заработная плата	Тенге					587161,15			
			РАЗДЕЛ 2. Насосная 2ого подъема. Строительные работы (д.р)									
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
31	670	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	47,1	1936,46	53,63	91207,27	2525,97	22106,86	55011,39	157915,94
			НР - 80%; СП - 8%			1413,47	46,49	66574,44	2189,68		11697,28	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	671	Е11-150212-304 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/АСПОЛ/	м²	47,1	1312,62	6,62	61824,40	311,81	3934,25	46182,02	116646,92
			НР - 80%; СП - 8%			1222,47	3,17	57578,34	149,31		8640,50	
33	672	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/ЗА 2 РАЗА/	м² окрашиваемой поверхности	47,1	505,66	4,70	23816,59	221,37	10774,60	10343,63	36892,96
			НР - 80%; СП - 8%			272,20	2,31	12820,62	108,80		2732,74	
34	673	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,4	36332,68	11,75	50865,75	16,45	41744,78	8558,26	64177,93
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	9104,52	--		4753,92	
			Кровля									
35	674	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	24	2182,67	77,49	52384,08	1859,76	28052,88	21150,72	79417,68
			НР - 92%; СП - 8%			936,31	21,60	22471,44	518,40		5882,88	
36	675	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	2,163	60560,00	--	130991,28	--	130991,28	--	141470,58
			СП - 8%;			--	--	--	--		10479,30	
37	676	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14	1906,25	36,87	26687,50	516,18	21215,32	4653,74	33848,50
			НР - 92%; СП - 8%			354,00	7,31	4956,00	102,34		2507,26	
38	677	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	14	1071,10	164,67	14995,40	2305,38	7067,90	5761,70	22417,64
			НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	5622,12	640,64		1660,54	
39	678	Е11-120101-1702 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	14	693,86	60,80	9714,04	851,20	8342,32	706,72	11254,46
			НР - 92%; СП - 8%			37,18	17,69	520,52	247,66		833,70	
40	679	Е11-120101-201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2022	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м² кровли	17	5943,14	181,41	101033,38	3083,97	87738,36	9869,01	119774,52
			НР - 92%; СП - 8%			600,65	30,36	10211,05	516,12		8872,13	
41	680	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,81	5094,25	21,74	24503,34	104,57	15165,21	8523,08	35668,55
			НР - 92%; СП - 8%;			1919,66	6,37	9233,56	30,64		2642,13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				588023,03	11796,66	377133,76	170760,26	819485,69
								199092,61	4503,59	--	60702,39	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,00
			Сметная заработная плата	Тенге					203596,20			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3423061,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3423061				
			Итого с временными	Тенге		2%	68461	3491522				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	25837	3517359				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	70347	3587707				
			оборудование	Тенге				0				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				3871136				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				3863393				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				463607				
			Итого с НДС	Тенге				4 327 000				

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"

Директор _____ Нуралиев Е.А.

Проектеровщик:
ТОО "ДиК-проект"

Эксперт _____ Кушенов Д.Г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор _____ Дерибсбеков Ж.К.