Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за май месяц 2025 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**262 956 450**	**294 511 224,21**	**26 785 714**	**30 000 000,00**
2	в.т.ч оборудование	63 074 767	70 643 739	0	
3	**Итого затраты подрядчика**	**262 956 450**	**294 511 224,21**	**26 785 714**	**30 000 000,00**
	Всего к оплате	**262 956 450**	**294 511 224,21**	**26 785 714**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Турсумбеков Ж.Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №8
приемки выполненных работ за май 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод технологический (лч02-05-02)										
1	1	Ц13-70401-301 1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	2		140625,05	9018,23	281250,10	18036,46	50621,64	133833,92	448290,74
			НР - 61%; СП - 8%				106296,00	3403,94	212592,00	6807,88		33206,72	
2	3	Ц13-320109-101 1332-0109-0101	Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования	комплект	2		291543,24	29172,36	583086,48	58344,72	1139,20	335023,52	991558,80
			НР - 61%; СП - 8%				261801,28	12808,17	523602,56	25616,34		73448,80	
3	5	Е11-220901-0105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4		6991,18	327,82	27964,72	1311,28	9913,40	17226,48	48806,48
			НР - 99%; СП - 8%				4185,01	165,11	16740,04	660,44		3615,28	
4	6	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4		173185,00	--	692740,00	--	692740,00	--	748159,20
			СП - 8%				--	--	--	--		55419,20	
5	7	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16		5200,69	2343,66	83211,04	37498,56	486,72	34591,04	127226,24
			НР - 61%; СП - 8%				2826,61	717,55	45225,76	11480,80		9424,16	
6	8	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	16		6541,00	--	104656,00	--	104656,00	--	113028,48
			СП - 8%				--	--	--	--		8372,48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1772908,34	115191,02	859556,96	520674,96	2477069,94
									798160,36	44565,46	--	183486,64	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									345,00
			Сметная заработная плата	Тенге						842725,82			
			РАЗДЕЛ 2. лс02-05-01										
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛИСТ П3-5)										
7	14	Е11-90202-101 1109-0202-0101	Монтаж водонапорной башни	т конструкций	7,984		146308,46	46059,17	1168126,74	367736,41	372692,56	386333,15	1678816,67
			НР - 69%; СП - 8%				53569,36	16558,78	427697,77	132205,30		124356,79	
			УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ (АС-5)										
8	22	Е11-130301-1421 1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	192,05		228,25	4,23	43835,41	812,37	36487,58	4601,52	52312,50
			НР - 69%; СП - 8%				34,03	0,69	6535,46	132,51		3875,57	
9	23	Е11-150403-1201 1115-0403-1201	Однослойная окраска суриком внутренней поверхности башни	$м^2$ кровли	78		327,86	1,70	25573,08	132,60	14086,80	9138,48	37488,36
			НР - 80%; СП - 8%				145,56	0,89	11353,68	69,42		2776,80	
			ОТМОСТКА (АС-7,П.6)										
10	24	Е11-110101-204 1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	$м^3$	7,065		13177,80	2758,25	93101,16	19487,03	32941,21	46682,34	150966,19
			НР - 94%; СП - 8%;				5756,96	1272,35	40672,92	8989,15		11182,69	
11	25	Е11-270701-101 1127-0701-0101	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.2см)	$м^2$ покрытия	47,1		2151,91	5,36	101354,96	252,46	85873,19	16541,99	127328,73
			НР - 108%; СП - 8%				323,34	1,85	15229,31	87,14		9431,77	
12	26	Е11-270701-102 1127-0701-0102	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.5 5-1	$м^2$ покрытия	94,2		-338,55	-0,11	-31891,41	-10,36	-26974,17	-5299,69	-40165,94
			НР - 108%; СП - 8%;				-52,09	--	-4906,88	--		-2974,84	
			ЛЕСТНИЦА (АС-6)										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	27	Е11-90304-100 1109-0304-0100	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,245	130014,57	38270,22	31853,57	9376,21	6306,63	13668,02	49163,32
			НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	16170,73	3638,00		3641,73	
14	28	С9222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,245	1074856,00	--	263339,72	--	263339,72	--	284406,90
			СП - 8%			--	--	--	--		21067,18	
15	29	Е11-130301-1421 1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	7,105	228,25	4,23	1621,72	30,05	1349,89	170,24	1935,33
			НР - 69%; СП - 8%			34,03	0,69	241,78	4,90		143,38	
			Колодец круглый Д=1500мм									
16	42	Е11-70601-101 1107-0601-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (АС-7)	$м^3$ сборных конструкций	0,46	19005,39	3890,73	8742,48	1789,73	3572,25	4826,76	14654,78
			НР - 118%; СП - 8%			7348,91	1543,42	3380,50	709,97		1085,54	
17	43	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 марки ЛЗд-8 из БМ200	$м^3$	0,3	150420,00	--	45126,00	--	45126,00	--	48736,08
			СП - 8%			--	--	--	--		3610,08	
18	44	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,16	74268,00	--	11882,88	--	11882,88	--	12833,51
			СП - 8%			--	--	--	--		950,63	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1762666,31	399606,50	846684,54	476662,80	2418476,43
								516375,27	145836,39	--	179147,32	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259,00
			Сметная заработная плата	Тенге					662211,66			
			РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4 КВ(лс04-01)									
19	125	Е11-330208-201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	19725,14	12051,38	39450,28	24102,76	3036,00	19332,62	63485,54
			НР - 80%; СП - 8%			6155,76	5927,13	12311,52	11854,26		4702,64	
20	126	Е11-330208-202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	59222,59	14578,04	118445,18	29156,08	31100,68	55710,66	188088,30
			НР - 80%; СП - 8%			29094,21	5724,95	58188,42	11449,90		13932,46	
21	129	Ц13-080301-0103 1308-0301-0103	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	2	20518,32	5629,92	41036,64	11259,84	656,64	25059,58	71383,92
			НР - 72%; СП - 8%			14560,08	2842,40	29120,16	5684,80		5287,70	
22	132	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	4923,61	120,79	24618,05	603,95	653,70	17023,70	44973,10
			НР - 72%; СП - 8%			4672,08	56,73	23360,40	283,65		3331,35	
23	133	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4х16-25 ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	10838,00	--	54190,00	--	54190,00	--	58525,20
			СП - 8%			--	--	--	--		4335,20	
24	134	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	122	504,77	222,99	61581,94	27204,78	5877,96	27617,14	96334,86
			НР - 72%; СП - 8%;			233,60	80,80	28499,20	9857,60		7135,78	
25	135	С1243-111-0802 243-111-0802 РСНБ	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,003	236562,00	--	709,69	--	709,69	--	766,46
			СП - 8%;			--	--	--	--		56,77	
26	136	С1243-113-1103 243-113-1103 РСНБ	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,081	739253,00	--	59879,49	--	59879,49	--	64669,85
			СП - 8%;			--	--	--	--		4790,36	
27	137	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,038	1107222,00	--	42074,44	--	42074,44	--	45440,39
			СП - 8%;			--	--	--	--		3365,95	
28	138	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	1599,47	156,11	4798,41	468,33	462,27	2926,98	8343,42
			НР - 72%; СП - 8%			1289,27	65,81	3867,81	197,43		618,03	
29	139	С1241-102-0148 241-102-0148 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1546,00	--	4638,00	--	4638,00	--	5009,04
			СП - 8%			--	--	--	--		371,04	
30	140	Е11-340201-301 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	километр трубопровода	0,048	268997,12	--	12911,86	--	536,09	9405,58	24102,84
			НР - 76%; СП - 8%;			257828,48	--	12375,77	--		1785,40	
31	141	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	48	921,00	--	44208,00	--	44208,00	--	47744,64
			СП - 8%;			--	--	--	--		3536,64	
			Земляные работы									
32	142	Е11-010101-0428 1101-0101-0428	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	49,5	237,82	237,82	11772,09	11772,09	--	3004,65	15958,80
			НР - 72%; СП - 8%			--	84,30	--	4172,85		1182,06	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	143	Е11-010104-0404 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	16,5	32,00 --	32,00 10,72	528,00 --	528,00 176,88	--	127,38 52,47	707,85
34	144	Е11-010104-0405 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	33	38,24 --	38,24 12,80	1261,92 --	1261,92 422,40	--	304,26 125,40	1691,58
35	145	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	5168,88 1583,32	245,76 79,43	62026,56 18999,84	2949,12 953,16	40077,60	14366,16 6111,36	82504,08
36	146	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	742,85 361,90	26,36 7,94	51999,50 25333,00	1845,20 555,80	24821,30	18639,60 5651,10	76290,20
37	147	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%;*	м кабеля	67	9,24 8,31	0,93 0,47	619,08 556,77	62,31 31,49	--	423,44 83,08	1125,60
38	148	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м *СП - 8%*	м	64	40,00 --	-- --	2560,00 --	-- --	2560,00	-- 204,80	2764,80
39	149	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м *СП - 8%*	м	3	66,00 --	-- --	198,00 --	-- --	198,00	-- 15,84	213,84
			ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ(ЛИСТ 3/1)									
40	161	Е11-330303-111 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15508,32 5330,71	10177,61 4794,94	15508,32 5330,71	10177,61 4794,94	--	8100,52 1888,71	25497,55
41	162	Е11-330303-0501 1133-0303-0501	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^3$	0,45	29691,52 2922,94	37,44 --	13361,18 1315,32	16,85 --	12029,01	1052,26 1153,08	15566,51
42	163	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ	Опора из труб и стали для наружного освещения *СП - 8%;*	т	0,19914	1058907,00 --	-- --	210870,74 --	-- --	210870,74	-- 16869,66	227740,40
43	164	Е11-330207-101 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	3350,98 3042,75	280,99 141,52	3350,98 3042,75	280,99 141,52	27,24	2547,42 471,87	6370,27
44	165	С1247-103-0105 247-103-0105 РСНБ	Светильники, ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	1	56082,00 --	-- --	56082,00 --	-- --	56082,00	-- 4486,56	60568,56
45	166	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	171,64 135,71	2,42 1,13	1716,40 1357,10	24,20 11,30	335,10	985,20 216,10	2917,70
46	167	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%;*	км	0,01	154925,00 --	-- --	1549,25 --	-- --	1549,25	-- 123,94	1673,19
47	168	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,5	807,58 407,14	33,09 10,78	6056,85 3053,55	248,18 80,85	2755,12	2256,75 665,10	8978,70
48	169	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%;*	т	0,0067	363218,00 --	-- --	2433,56 --	-- --	2433,56	-- 194,68	2628,24
49	177	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%;*	т	0,0005	154366,00 --	-- --	77,18 --	-- --	77,18	-- 6,17	83,35
			ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ 6шт (ЛИСТ 3/2)									
50	182	Е11-330303-111 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%;*	опора	6	15508,32 5330,71	10177,61 4794,94	93049,92 31984,26	61065,66 28769,64	--	48603,12 11332,26	152985,30
51	183	Е11-330303-0501 1133-0303-0501	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20 *НР - 80%; СП - 8%;*	$м^3$	2,7	29691,52 2922,94	37,44 --	80167,10 7891,94	101,09 --	72174,07	6313,55 6918,45	93399,10
52	184	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ	Опора из труб и стали для наружного освещения *СП - 8%;*	т	1,19484	1058907,00 --	-- --	1265224,44 --	-- --	1265224,44	-- 101217,96	1366442,40
53	185	Е11-330207-101 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%;*	светильник	6	3350,98 3042,75	280,99 141,52	20105,88 18256,50	1685,94 849,12	163,44	15284,52 2831,22	38221,62
54	186	С1247-103-0105 247-103-0105 РСНБ	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%;*	шт.	6	56082,00 --	-- --	336492,00 --	-- --	336492,00	-- 26919,36	363411,36

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	187	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%;*	м	60	171,64 135,71	2,42 1,13	10298,40 8142,60	145,20 67,80	2010,60	5911,20 1296,60	17506,20
56	188	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%;*	км	0,06	154925,00 --	-- --	9295,50 --	-- --	9295,50	-- 743,64	10039,14
57	189	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%;*	м	45	807,58 407,14	33,09 10,78	36341,10 18321,30	1489,05 485,10	16530,75	13540,50 3990,60	53872,20
58	190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%;*	т	0,0402	363218,00 --	-- --	14601,36 --	-- --	14601,36	-- 1168,11	15769,47
			ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ (ЛИСТ 3/3)									
59	199	Е11-330303-111 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15508,32 5330,71	10177,61 4794,94	15508,32 5330,71	10177,61 4794,94	--	8100,52 1888,71	25497,55
60	200	Е11-330303-0501 1133-0303-0501	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^3$	0,45	29691,52 2922,94	37,44 --	13361,18 1315,32	16,85 --	12029,01	1052,26 1153,08	15566,51
61	201	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ	Опора из труб и стали для наружного освещения *СП - 8%;*	т	0,19914	1058907,00 --	-- --	210870,74 --	-- --	210870,74	-- 16869,66	227740,40
62	202	Е11-330207-101 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	3350,98 3042,75	280,99 141,52	3350,98 3042,75	280,99 141,52	27,24	2547,42 471,87	6370,27
63	203	С1247-103-0105 247-103-0105 РСНБ	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	1	56082,00 --	-- --	56082,00 --	-- --	56082,00	-- 4486,56	60568,56
64	204	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	171,64 135,71	2,42 1,13	1716,40 1357,10	24,20 11,30	335,10	985,20 216,10	2917,70
65	205	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%;*	км	0,01	154925,00 --	-- --	1549,25 --	-- --	1549,25	-- 123,94	1673,19
66	206	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,5	807,58 407,14	33,09 10,78	6056,85 3053,55	248,18 80,85	2755,12	2256,75 665,10	8978,70
67	207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%;*	т	0,0067	363218,00 --	-- --	2433,56 --	-- --	2433,56	-- 194,68	2628,24
68	214	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%;*	т	0,0005	154366,00 --	-- --	77,18 --	-- --	77,18	-- 6,17	83,35
69	218	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,2	450,85 227,57	1,70 0,89	90,17 45,51	0,34 0,18	44,32	36,55 10,14	136,86
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3127185,92 325453,86	197197,32 85869,28	2604534,74 --	313515,49 275255,52	3715956,92
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,00
			Сметная заработная плата	Тенге					411323,14			
			РАЗДЕЛ 4. Сети 0,4 КВ (д.р)									
70	652	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	58,718	504,77 233,60	222,99 80,80	29639,08 13716,52	13093,52 4744,41	2829,04	13291,99 3434,42	46365,49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29639,08 13716,52	13093,52 4744,41	2829,04 --	13291,99 3434,42	46365,49
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
			Сметная заработная плата	Тенге					18460,93			
			РАЗДЕЛ 5. Водозабор №2(д.р)									
			Ворота									
71	655	Е11-100108-101 1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ полотна	10	48527,25 4625,44	834,89 312,37	485272,50 46254,40	8348,90 3123,70	430669,20	44440,30 42377,00	572089,80

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	656	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,35	1043268,00	--	365143,80	--	365143,80	--	394355,30
			СП - 8%			--	--	--	--		29211,50	
73	657	С1236-202-1013 236-202-1013 РСНБ	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	100	2056,00	--	205600,00	--	205600,00	--	222048,00
			СП - 8%			--	--	--	--		16448,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1056016,30	8348,90	1001413,00	44440,30	1188493,10
								46254,40	3123,70	--	88036,50	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,00
			Сметная заработная плата	Тенге					49378,10			
			РАЗДЕЛ 6. Насосная 2ого подъема. Строительные работы водозабор №1(д.р)									
			Демонтажные работы									
74	658	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	47,1	377,11	--	17761,88	--	--	14919,87	35296,27
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	17761,88	--		2614,52	
75	659	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	31,1	377,11	--	11728,12	--	--	9851,55	23306,03
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	11728,12	--		1726,36	
76	660	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом/Демонтаж/	$м^3$ утеплителя	1,7	5796,60	2213,85	9854,22	3763,55	--	6606,83	17777,94
			НР - 92%; СП - 8%;			3582,75	641,57	6090,68	1090,67		1316,89	
77	661	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Демонтаж	$м^2$ стяжки	14	452,99	131,73	6341,86	1844,22	--	4609,36	11827,34
			НР - 92%; СП - 8%			321,26	36,61	4497,64	512,54		876,12	
78	662	Е12-080101-0201 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	17	285,22	0,28	4848,74	4,76	--	3487,72	9003,37
			НР - 72%; СП - 8%			284,94	--	4843,98	--		666,91	
79	663	Е12-70101-207 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	9,12	1413,44	46,81	12890,57	426,91	--	9158,85	23813,41
			НР - 72%; СП - 8%			1366,63	28,17	12463,67	256,91		1763,99	
80	664	Е12-070101-0302 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	12,37	233,72	--	2891,12	--	--	2081,62	5370,56
			НР - 72%; СП - 8%			233,72	--	2891,12	--		397,82	
81	665	Е11-460401-1103 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	1,89	1876,01	254,05	3545,66	480,16	--	2817,71	6872,44
			НР - 84%; СП - 8%;			1621,96	152,86	3065,50	288,91		509,07	
82	666	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3,4	377,11	--	1282,17	--	--	1077,02	2547,92
			НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	1282,17	--		188,73	
83	667	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	подстилающего слоя	0,912	5211,99	9,40	4753,33	8,57	--	4460,07	9950,47
			НР - 94%; СП - 8%;			5202,59	--	4744,76	--		737,07	
84	668	Е12-190101-0901 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10,573	3507,71	--	37087,02	--	--	26702,64	68892,82
			НР - 72%; СП - 8%			3507,71	--	37087,02	--		5103,16	
85	669	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	317,19	26,00	--	8246,94	--		--	8906,70
			СП - 8%;			--	--	--	--		659,76	
			Кровля									
86	680	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,19	5094,25	21,74	6062,16	25,87	3751,89	2108,62	8824,45
			НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	2284,40	7,58		653,67	
87	681	Е11-090403-0401 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	5853,66	74,73	11063,42	141,24	3120,17	5429,65	17812,52
			НР - 69%; СП - 8%;			4128,05	35,47	7802,01	67,04		1319,45	
88	682	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55871,00	--	105596,19	--	105596,19	--	114043,89
			СП - 8%;			--	--	--	--		8447,70	
			ТИП Керамическая плитка									
89	683	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные.Устройство	подстилающего слоя	0,7296	36332,68	11,75	26508,32	8,57	21754,99	4460,07	33445,87
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	4744,76	--		2477,47	
90	684	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/на растворе М150/.Устройство	$м^2$ покрытия	9,12	2397,41	113,54	21864,38	1035,48	1374,02	18796,50	43913,71
			НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	19454,88	541,36		3252,83	
91	685	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,2112	4307,00	--	39672,64	--	39672,64	--	42846,45

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%;			--	--	--	--		3173,81	
92	686	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	подстилающего слоя	3,465	36332,68	11,75	125892,74	40,71	103318,34	21181,68	158840,39
			НР - 94%; СП - 8%;			6503,23	--	22533,69	--		11765,96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				457891,48	7780,04	278588,24	137749,76	643292,53
								163276,28	2765,01	--	47651,29	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,00
			Сметная заработная плата	Тенге					166041,29			
			РАЗДЕЛ 7. Резервуар чистой во-ды. Размеры 7х7м, Н=4,5м, 2-штуки водозабор №1(д.р)									
93	687	Е12-160101-1006 1216-0101-1006	Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	20	8850,48	42,90	177009,60	858,00	--	126829,20	328146,00
			НР - 72%; СП - 8%			8807,58	--	176151,60	--		24307,20	
94	688	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	20	1163,00	--	23260,00	--		--	25120,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1860,80	
95	689	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1140	23,00	--	26220,00	--		--	28317,60
			СП - 8%;			--	--	--	--		2097,60	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
96	690	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	87,04	2477,59	112,02	215649,43	9750,22	65974,58	118224,69	360584,09
			НР - 80%; СП - 8%;			1607,59	90,26	139924,63	7856,23		26709,96	
97	691	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	279,2	3716,39	168,03	1037616,09	46913,98	317442,02	568847,66	1734979,51
			НР - 80%; СП - 8%;			2411,39	135,39	673260,09	37800,89		128515,76	
98	692	Е11-061401-0501 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	200	321,90	4,21	64380,00	842,00	35528,00	25874,00	97474,00
			НР - 91%; СП - 8%;			140,05	2,12	28010,00	424,00		7220,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1544135,12	58364,20	418944,60	839775,56	2574622,00
								1017346,32	46081,12	--	190711,32	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1063427,44			
			РАЗДЕЛ 8. Ограждение водозабора № 1(д.р)									
99	696	Е11-070111-0101 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	32	3915,38	1992,21	125292,16	63750,72	--	105983,68	249777,92
			НР - 118%; СП - 8%;			1923,17	883,60	61541,44	28275,20		18502,08	
100	697	Е11-460401-0201 1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	2,1	40640,87	21543,01	85345,83	45240,32	--	52453,76	148823,56
			НР - 84%; СП - 8%			19097,86	10637,83	40105,51	22339,44		11023,97	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				210637,99	108991,04	--	158437,44	398601,48
								101646,95	50614,64	--	29526,05	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,00
			Сметная заработная плата	Тенге					152261,59			
			РАЗДЕЛ 9. Водонапорная башня 100$м^3$ водозабор №1(д.р)									
			ФУНДАМЕНТЫ (АС-3)									
101	698	Е11-60101-202 1106-0101-0202	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 $м^3$ под водонапорную башню из БМ150 на ССПЦ	М3	64,5	41991,86	1697,83	2708475,00	109510,04	2011102,90	575878,57	3547102,00
			НР - 91%; СП - 8%			9114,14	697,23	587862,03	44971,34		262748,49	
102	699	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09746	339988,00	--	373123,23	--	373123,23	--	402973,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		29849,86	
103	700	Е11-60301-409 1106-0301-0409	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,325052	45478,40	2110,40	14782,84	685,99	--	13124,16	30139,56
			НР - 91%; СП - 8%;			43368,00	1000,77	14096,86	325,30		2232,56	
104	701	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	$м^2$ поверхности	47,32	4066,40	27,44	192422,05	1298,46	167816,12	21883,61	231450,17
			НР - 93%; СП - 8%;			492,55	4,72	23307,47	223,35		17144,51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3288803,09	111494,49	2552042,25	610886,35	4211664,85
								625266,36	45519,99	--	311975,42	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					670786,35			
			РАЗДЕЛ 10. Блочно-модульная станция очистки БМСО водозабор №1(д.р)									
105	702	Е11-60101-103 1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	4,5	39448,98 6932,11	2247,87 582,64	177520,41 31194,50	10115,42 2621,88	136210,49	30772,89 16663,46	224956,76
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				177520,41 31194,50	10115,42 2621,88	136210,49 --	30772,89 16663,46	224956,76
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,00
			Сметная заработная плата	Тенге					33816,38			
			РАЗДЕЛ 11. Выгреб 25м³ водозабор №1									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
106	704	Е11-010101-0338 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	56,26	294,58 --	294,58 84,58	16573,07 --	16573,07 4758,47	--	3426,23 1600,03	21599,34
107	705	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	1,74	3524,80 3524,80	-- --	6133,15 6133,15	-- --	--	4415,88 843,92	11392,94
108	706	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	46,8	55,87 --	55,87 19,01	2614,72 --	2614,72 889,67	--	640,69 260,21	3515,62
109	707	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м³	46,8	272,05 149,39	122,66 61,92	12731,94 6991,45	5740,49 2897,86	--	7120,15 1588,39	21440,48
110	708	Е11-010101-0338 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	19,3	294,58 --	294,58 84,58	5685,39 --	5685,39 1632,39	--	1175,37 548,89	7409,65
111	709	Е11-221301-101 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%;*	железобетонных и бетонных	3,839	37359,13 18180,01	14406,27 6646,87	143421,70 69793,06	55305,67 25517,33	18322,97	94357,28 19022,32	256801,31
112	710	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	59964,00 --	-- --	59964,00 --	-- --	59964,00	-- 4797,12	64761,12
113	711	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	44436,00 --	-- --	44436,00 --	-- --	44436,00	-- 3554,88	47990,88
114	712	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 *СП - 8%*	шт.	5	31098,00 --	-- --	155490,00 --	-- --	155490,00	-- 12439,20	167929,20
115	713	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	5773,00 --	-- --	5773,00 --	-- --	5773,00	-- 461,84	6234,84
116	714	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	1	14427,00 --	-- --	14427,00 --	-- --	14427,00	-- 1154,16	15581,16
117	715	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-2/ *СП - 8%;*	т	0,01384	1074856,00 --	-- --	14876,01 --	-- --	14876,01	-- 1190,08	16066,09
118	716	Е11-150403-1004 1115-0403-1004	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%;*	окрашиваемой поверхности	0,40136	1527,95 1324,43	3,32 0,89	613,26 531,57	1,34 0,36	80,35	425,55 83,11	1121,91
119	717	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	0,282	36356,18 6503,23	35,25 --	10252,44 1833,91	9,94 --	8408,59	1723,88 958,11	12934,42
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				492991,68 85283,14	85930,62 35696,08	321777,92 --	113285,03 48502,26	654778,97
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,00
			Сметная заработная плата	Тенге					120979,22			
			РАЗДЕЛ 12. Резервуар исходной воды 100м³ водозабор №3									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
120	736	Е11-010101-0338 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	112,138	714,58 --	714,58 84,58	80131,57 --	80131,57 9484,63	--	6829,20 6957,04	93917,82

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	737	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	14,9568	3524,80 3524,80	-- --	52719,73 52719,73	-- --	--	37958,26 7254,20	97932,19
122	738	Е11-010201-1001 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунтовой подушки	40,96	1828,10 2,68	1825,29 256,05	74878,98 109,77	74763,88 10487,81	5,33	7630,44 6600,70	89110,12
123	739	Е11-010104-0408 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	429,84	127,98 --	127,98 18,78	55010,92 --	55010,93 8072,40	--	5811,44 4865,79	65688,15
124	740	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³	358,2	393,53 149,39	244,14 61,92	140962,45 53511,50	87450,94 22179,74	--	54496,55 15635,43	211094,43
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ И ДНИЩЕ									
125	741	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	4,67	31217,22 2230,96	4183,13 427,64	145784,42 10418,58	19535,22 1997,08	115830,62	11298,27 12566,60	169649,29
126	742	Е11-61301-104 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м³	59,29	30377,88 14867,80	9573,58 1954,93	1801104,51 881511,86	567617,56 115907,80	351975,09	907651,64 216700,21	2925456,35
127	743	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%;*	т	0,82234	405165,00 --	-- --	333183,39 --	-- --	333183,39	-- 26654,67	359838,06
128	744	С1214-403-0102 214-403-0102 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;*	т	0,139214	369956,00 --	-- --	51503,05 --	-- --	51503,05	-- 4120,24	55623,29
129	745	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;*	т	0,086989	318244,00 --	-- --	27683,73 --	-- --	27683,73	-- 2214,70	29898,43
130	746	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,0108	433672,86 429343,20	4329,66 1000,77	4683,67 4636,91	46,76 10,81	--	4229,42 713,05	9626,14
131	747	Е11-60301-401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,0056	619129,81 604125,60	7402,71 1715,13	3467,13 3383,10	41,45 9,60	42,58	3087,36 524,36	7078,85
132	748	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,0056	363218,00 --	-- --	2034,02 --	-- --	2034,02	-- 162,72	2196,74
133	749	Е11-60701-201 1106-0701-0201	Поиск в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,82	46137,37 17571,84	18365,40 1714,08	83970,01 31980,75	33425,03 3119,63	18564,23	31941,35 9272,90	125184,26
134	750	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%;*	т	0,06121	405165,00 --	-- --	24800,15 --	-- --	24800,15	-- 1984,01	26784,16
135	751	С1214-403-0102 214-403-0102 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;*	т	0,0234	369956,00 --	-- --	8656,97 --	-- --	8656,97	-- 692,56	9349,53
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
136	752	Е11-70102-106 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%;*	шт. сборных конструкций	4	20496,64 4435,83	5188,94 889,49	81986,56 17743,32	20755,76 3557,96	43487,48	25135,52 8569,76	115691,84
137	753	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *СП - 8%;*	м³	3,84	74268,00 --	-- --	285189,12 --	-- --	285189,12	-- 22815,13	308004,25
			ГОРЛОВИНА Г-1									
138	754	Е11-70201-201 1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *НР - 118%; СП - 8%;*	м³	0,172	34444,76 10506,89	22991,59 4680,22	5924,50 1807,19	3954,56 805,00	162,75	3082,38 720,55	9727,43
139	755	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.	1	10640,00 --	-- --	10640,00 --	-- --	10640,00	-- 851,20	11491,20
140	756	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	5773,00 --	-- --	5773,00 --	-- --	5773,00	-- 461,84	6234,84
141	757	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	5447,14 2700,83	1424,23 311,05	5447,14 2700,83	1424,23 311,05	1322,08	2981,76 674,31	9103,21

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	758	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329,00	--	19329,00	--	20875,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,32	
143	759	Е11-60101-113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,085	19686,13	4366,12	1673,32	371,12	479,63	785,06	2655,05
			НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	822,57	40,13		196,67	
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Ду-1									
144	760	Е11-230201-101 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	985035,40	11667,72	1970,07	23,33	381,16	1555,29	3807,39
			НР - 99%; СП - 8%;			782792,40	2705,79	1565,58	5,41		282,03	
145	761	Е11-200701-301 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9459,94	167,46	9459,94	167,46	8474,32	825,60	11108,38
			НР - 98%; СП - 8%			818,16	24,29	818,16	24,29		822,84	
146	762	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00082	1249801,20	29037,77	1024,84	23,81	912,03	107,37	1222,78
			НР - 118%; СП - 8%;			108533,15	2429,48	89,00	1,99		90,58	
147	763	Е11-60701-202 1106-0701-0202	Обетонирование трубы. Устройство	$м^3$	0,2	25403,62	15866,95	5080,72	3173,39	139,50	1874,06	7511,17
			НР - 91%; СП - 8%			8839,17	1457,89	1767,83	291,58		556,38	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
148	764	Е11-410103-101 1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слои	$м^2$	46,7	818,82	74,49	38238,89	3478,68	156,44	27336,78	70821,95
			НР - 79%; СП - 8%			740,98	--	34603,77	--		5246,28	
149	765	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,02 Изм. и	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	43,52	2521,11	155,54	109718,71	6769,11	32987,28	59112,35	182337,49
			НР - 80%; СП - 8%			1607,59	90,26	69962,32	3928,12		13506,43	
150	766	Е11-410103-105 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слои	$м^2$	67,8889	1066,36	4,44	72394,01	301,43	227,43	56773,45	139500,83
			НР - 79%; СП - 8%;			1058,57	--	71865,15	--		10333,37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3544424,52	958466,22	1343940,38	1250503,54	5178520,92
								1242017,92	180235,03	--	383592,86	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1422252,95			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23732799,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				23732799				
			Итого с временными	Тенге		2%	474656	24207455				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	179135	24386590				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	487732	24874322				
			оборудование	Тенге				0				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				26839393				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				26785715				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3214286				
			Итого с НДС	Тенге				30 000 000				

Заказчик:
Заведующий сектором/ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области

Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНЕТ-Нур Курылыс"

Директор **Пуралиев Е.А.**

Проектировщик:
ТОО "ДиК-проект"

Эксперт **Кушеров Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнергоремонт"

Директор **Дербисбеков Ж.К.**