Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование объекта:«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»

Справка
стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области**	**286 037 366**	**320 361 849,71**	**23 080 916**	**25 850 625,50**
2	в.т.ч оборудование	63 074 767	70 643 739	0	
3	**Итого затраты подрядчика**	**286 037 366**	**320 361 849,71**	**23 080 916**	**25 850 625,50**
	Всего к оплате	**286 037 366**	**320 361 849,71**	**23 080 916**	**25 850 625,50**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
города Арыс Туркестанской области

_____ **Турсумбеков Ж.Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: Доп соглашение №1 от 2025-03-06 к Договору № 1 от 2024-05-10
Наименование стройки: "Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"

А К Т №9

приемки выполненных работ за июнь 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. (л.с02-01-01)													
			Укладка трубопровода и фасонных частей										
1	11	Е11-220501-0423 1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,003		617399,67 354938,67	262461,00 95787,13	1852,20 1064,82	787,38 287,36	--	1338,66 255,27	3446,12
2	14	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%;*	м	3,03		829,00 --	-- --	2511,87 --	-- --	2512	-- 200,95	2712,82
3	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,19		103711,14 101710,44	-- --	19705,12 19324,98	-- --	380	19131,73 3106,95	41943,80
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24069,19	787,38	2892,01	20470,39	48102,75
									20389,80	287,36	--	3563,17	
				чел.-ч						20677,16			11,00
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата										
РАЗДЕЛ 2. Скважина (л.с 02-03-01)													
4	9	Е11-040501-0113 1104-0501-0113	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	3		441726,07 135154,66	306571,41 136323,91	1325178,21 405463,98	919714,23 408971,73	--	692270,34 161395,89	2178844,44
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1325178,21	919714,23	--	692270,34	2178844,44
									405463,98	408971,73	--	161395,89	
				чел.-ч						814435,71			327,00
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата										
РАЗДЕЛ 3. Сети 10 кВ (л.с 04-01)													
			Опора концевая с РЛНД Кр10-1,2с/1шт/	опора	1		12792,26 6278,88	5556,61 2739,48	12792,26 6278,88	5556,61 2739,48	957	7214,69 1600,56	21607,51
5	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*										
6	2	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2		61201,00 --	-- --	122402,00 --	-- --	122402	-- 9792,16	132194,16
7	5	С1252-207-0525	Траверса ТМ73 *СП - 8%*	шт.	1		16812,00 --	-- --	16812,00 --	-- --	16812	-- 1344,96	18156,96
8	18	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1		25254,13 18520,32	6502,98 3022,53	25254,13 18520,32	6502,98 3022,53	231	17234,28 3399,07	45887,48
9	19	515-201-0503	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1		185990,00 --	-- --	185990,00 --	-- --	185990	-- --	185990,00
10	20	С1252-207-0705	Кронштейн КМ-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1		3019,00 --	-- --	3019,00 --	-- --	3019	-- 241,52	3260,52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					366269,39	12059,59	143420,60	24448,97	407096,63
									24799,20	5762,01	185990,00	16378,27	
				Тенге					185990,00				
			Стоимость оборудования	чел.-ч						30561,21			13,00
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата										
РАЗДЕЛ 4. Сети 0,4 КВ(л.с 04-01)													

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ(ЛИСТ 3/1)						
11	170	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	5070,00 -- 5070,00	-- -- --	5070,00 -- 5070	-- -- --	5070	-- 405,60 5475,60	5475,60
12	171	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	3	1444,00 -- 1444,00	-- -- --	4332,00 -- 4332	-- -- --	4332	-- 346,56 4678,56	4678,56
13	172	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	286,00 -- 286,00	-- -- --	858,00 -- 858	-- -- --	858	-- 68,64 926,64	926,64
14	173	С1252-207-1110	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	2719,00 -- 2719,00	-- -- --	2719,00 -- 2719	-- -- --	2719	-- 217,52 2936,52	2936,52
15	174	С1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	4169,00 -- 4169,00	-- -- --	4169,00 -- 4169	-- -- --	4169	-- 333,52 4502,52	4502,52
16	175	С1252-207-0907	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	235,00 -- 940,00	-- -- --	940,00 -- 940	-- -- --	940	-- 75,20 1015,20	1015,20
17	176	С1252-207-1014	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	4091,00 -- 4091,00	-- -- --	4091,00 -- 4091	-- -- --	4091	-- 327,28 4418,28	4418,28
18	178	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	3467,00 -- 3467,00	-- -- --	3467,00 -- 3467	-- -- --	3467	-- 277,36 3744,36	3744,36
19	179	С1252-207-2716	Корпус для предохранителя SV 29.25 *СП - 8%*	шт.	1	5372,00 -- 5372,00	-- -- --	5372,00 -- 5372	-- -- --	5372	-- 429,76 5801,76	5801,76
20	180	С1252-207-3506	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	13561,00 -- 13561,00	-- -- --	13561,00 -- 13561	-- -- --	13561	-- 1084,88 14645,88	14645,88
21	181	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	0,2	452,39 227,57	1,70 0,89	90,48 45,51	0,34 0,18	45	36,55 10,16	137,20
			ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ 6шт (ЛИСТ 3/2)									
22	191	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%;*	шт.	6	5070,00 -- 5070,00	-- -- --	30420,00 -- 30420	-- -- --	30420	-- 2433,60 32853,60	32853,60
23	192	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%;*	м	15,6	1444,00 -- 1444,00	-- -- --	22526,40 -- 22526	-- -- --	22526	-- 1802,11 24328,51	24328,51
24	193	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%;*	шт.	6	286,00 -- 1716,00	-- -- --	1716,00 -- 1716	-- -- --	1716	-- 137,28 1853,28	1853,28
25	194	С1252-202-0510	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%;*	шт.	6	8250,00 -- 49500,00	-- -- --	49500,00 -- 49500	-- -- --	49500	-- 3960,00 53460,00	53460,00
26	195	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%;*	шт.	6	3467,00 -- 20802,00	-- -- --	20802,00 -- 20802	-- -- --	20802	-- 1664,16 22466,16	22466,16
27	196	С1252-207-2716	Корпус для предохранителя SV 29.25 *СП - 8%;*	шт.	6	5372,00 -- 32232,00	-- -- --	32232,00 -- 32232	-- -- --	32232	-- 2578,56 34810,56	34810,56
28	197	С1252-207-3506	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%;*	шт.	6	13561,00 -- 81366,00	-- -- --	81366,00 -- 81366	-- -- --	81366	-- 6509,28 87875,28	87875,28
29	198	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%;*	м² окрашиваемой поверхности	1,2	452,39 227,57	1,70 0,89	542,87 273,08	2,04 1,07	267,75	219,32 60,97	823,17
			ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ (ЛИСТ 3/3)									
30	208	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	5070,00 -- 5070,00	-- -- --	5070,00 -- 5070	-- -- --	5070	-- 405,60 5475,60	5475,60
31	209	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	3	1444,00 -- 4332,00	-- -- --	4332,00 -- 4332	-- -- --	4332	-- 346,56 4678,56	4678,56
32	210	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	286,00 -- 858,00	-- -- --	858,00 -- 858	-- -- --	858	-- 68,64 926,64	926,64
33	211	С1252-207-1110	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	2719,00 -- 2719,00	-- -- --	2719,00 -- 2719	-- -- --	2719	-- 217,52 2936,52	2936,52
34	212	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	3467,00 -- 13868,00	-- -- --	13868,00 -- 13868	-- -- --	13868	-- 1109,44 14977,44	14977,44
35	213	С1252-207-2625	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	8712,00 -- 34848,00	-- -- --	34848,00 -- 34848	-- -- --	34848	-- 2787,84 37635,84	37635,84
36	215	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	3467,00 -- 3467,00	-- -- --	3467,00 -- 3467	-- -- --	3467	-- 277,36 3744,36	3744,36
37	216	С1252-207-2716	Корпус для предохранителя SV 29.25 *СП - 8%*	шт.	1	5372,00 -- 5372,00	-- -- --	5372,00 -- 5372	-- -- --	5372	-- 429,76 5801,76	5801,76
38	217	С1252-207-3506	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	13561,00 -- 13561,00	-- -- --	13561,00 -- 13561	-- -- --	13561	-- 1084,88 14645,88	14645,88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				367869,75 318,59	2,38 1,25	367548,78 --	255,88 29450,05	397575,67

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					319,84			
			РАЗДЕЛ 5. Внутрипоселковые водопроводные сети									
			Земляные работы									
39	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³	2972,735148	217,12 --	217,12 60,32	645440,26 --	645440,25 179315,38	--	129105,89 61951,80	836497,95
40	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	96,9408	3524,80 3524,80	-- --	341696,93 341696,93	-- --	--	246022,18 47017,26	634736,37
41	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Уширения на колодцы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	64,6272	217,12 --	217,12 60,32	14031,86 --	14031,85 3898,31	--	2806,76 1346,83	18185,45
42	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2578,337744	47,90 --	47,90 16,30	123502,38 --	123502,38 42026,91	--	30269,69 12298,67	166070,74
43	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	79,7424044	1395,33 1395,33	-- --	111266,97 111266,97	-- --	--	80112,41 15310,54	206689,92
44	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	2578,337744	272,05 149,39	122,66 61,92	701436,78 385177,88	316258,90 159650,67	--	392268,30 87508,78	1181213,87
45	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	73,728	6871,66 1847,91	264,05 82,56	506633,75 136242,71	19467,87 6086,98	350923	140906,74 51803,50	699344,00
46	8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	334,9670517	266,85 --	266,85 74,13	89385,96 --	89385,96 24831,11	--	17877,19 8581,86	115845,01
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
47	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,65	651790,39 368785,42	283004,97 97336,56	423663,75 239710,52	183953,23 63268,76	--	299949,49 57889,06	781502,30
48	12	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%;*	м	656,5	2466,00 --	-- --	1618929,00 --	-- --	1618929	-- 129514,32	1748443,32
49	13	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм *СП - 8%;*	м	2,02	1660,00 --	-- --	3353,20 --	-- --	3353	-- 268,26	3621,46
50	14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,688	109679,34 101710,44	-- --	294818,07 273397,66	-- --	21420	270663,70 45238,53	610720,30
51	15	Е11-220701-0105 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,508	140364,05 122052,53	-- --	71304,94 62002,69	-- --	9302	61382,66 10615,01	143302,60
52	16	Е11-221401-1102 1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%;*	м	30	20550,96 1648,70	7831,04 1783,63	616528,80 49461,00	234931,20 53508,90	332137	101940,30 57477,60	775946,70
53	17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	30	2615,43 1990,76	12,57 4,01	78462,90 59722,80	377,10 120,30	18363,00	59244,60 11016,60	148724,10
54	18	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм *СП - 8%;*	м	30,6	15075,00 --	-- --	461295,00 --	-- --	461295	-- 36903,60	498198,60
55	19	Е11-220801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	2063,48 1795,00	268,48 1,65	20634,80 17950,00	2684,80 16,50	--	17786,80 3073,70	41495,30
56	20	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	10	1097,00 --	-- --	10970,00 --	-- --	10970	-- 877,60	11847,60
57	21	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	4899,00 --	-- --	48990,00 --	-- --	48990	-- 3919,20	52909,20
58	22	Е11-220801-206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм./муфта полиэтиленовая с ЭН/ Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2063,48 1795,00	268,48 1,65	2063,48 1795,00	268,48 1,65	--	1778,68 307,37	4149,53
59	23	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=90мм *СП - 8%;*	шт	4	4259,41 --	-- --	17037,64 --	-- --	17038	-- 1363,00	18400,64
60	24	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм *СП - 8%;*	шт	8	5187,43 --	-- --	41499,44 --	-- --	41499	-- 3319,92	44819,36
61	25	Е11-220801-209 1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм./муфта полиэтиленовая с ЭН/ Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	3371,48 2977,21	394,27 5,90	20228,88 17863,26	2365,62 35,40	--	17719,68 3035,88	40984,44
62	26	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=160мм *СП - 8%;*	шт	2	9214,61 --	-- --	18429,22 --	-- --	18429	-- 1474,34	19903,56

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6281604,00	1632667,64	2952648,93	1869835,07	8803552,30
								1696287,42	532760,87	--	652113,22	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1193,00
			Сметная заработная плата	Тенге					2229048,29			
			РАЗДЕЛ 6. Сети 0,4 КВ (д.р)									
63	652	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39,282	504,77	222,99	19828,38	8759,50	1893	8892,27	31018,25
			НР - 72%; СП - 8%			233,60	80,80	9176,28	3173,99		2297,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19828,38	8759,50	1892,60	8892,27	31018,25
								9176,28	3173,99	--	2297,60	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,00
			Сметная заработная плата	Тенге					12350,27			
			РАЗДЕЛ 7. Резервуар чистой во-ды. Размеры 7х7м, Н=4,5м, 2-штуки водозабор №1 (д.р)									
			ЛЕСТНИЦА Л-1									
64	693	Е11-90304-101 1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,546	130014,57	38270,22	201002,53	59165,76	39796	86248,00	310230,57
			НР - 69%; СП - 8%;			66002,98	14848,96	102040,61	22956,49		22980,04	
65	694	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,546	1074856,00	--	1661727,38	--	1661727	--	1794665,57
			СП - 8%;			--	--	--	--		132938,19	
107	793	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	2,43133	129,36	6,28	314,52	15,27	189	76,76	422,57
			НР - 69%; СП - 8%;			45,30	0,46	1761,63	17,89		488,43	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1867609,58	59259,09	1704548,25	87475,69	2111491,94
								103802,24	22974,38	--	156406,66	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,00
			Сметная заработная плата	Тенге					126776,62			
			РАЗДЕЛ 8. Водозабор №3 (площадка №2)									
67	718	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,75	38484,04	23940,03	67347,07	41895,06	--	34410,06	109897,69
			НР - 99%; СП - 8%;			14544,01	5317,50	25452,02	9305,63		8140,56	
68	719	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,078	52877,93	29925,07	109880,34	62184,30	9917,98	51074,35	173831,06
			НР - 99%; СП - 8%;			18180,01	6646,87	37778,06	13812,20		12876,37	
69	720	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	59964,00	--	59964,00	--	59964	--	64761,12
			СП - 8%			--	--	--	--		4797,12	
70	721	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП20-1	шт.	1	44436,00	--	44436,00	--	44436	--	47990,88
			СП - 8%			--	--	--	--		3554,88	
71	722	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2	31098,00	--	62196,00	--	62196	--	67171,68
			СП - 8%			--	--	--	--		4975,68	
72	723	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные дликолодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
73	724	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14427,00	--	14427,00	--	14427	--	15581,16
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,16	
74	725	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Скобы/	т	0,01384	1074856,00	--	14876,01	--	14876	--	16066,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		1190,08	
75	726	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Окраска стремянок	м^2 окрашиваемой поверхности	0,40136	1532,56	3,32	615,11	1,34	82,20	425,55	1123,91
			НР - 80%; СП - 8%;			1324,43	0,89	531,57	0,36		83,25	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	727	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	0,282	36356,18 6503,23	35,25 --	10252,44 1833,91	9,94 --	8408,59	1723,88 958,11	12934,42
77	728	Е11-220301-0103 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,012	1201934,96 698630,40	369998,58 73319,70	14423,22 8383,56	4439,99 879,84	1600	9170,77 1887,52	25481,51
78	729	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%;*	м	12,12	4372,00 --	-- --	52988,64 --	-- --	52989	-- 4239,09	57227,73
79	730	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	3360,00 --	-- --	6720,00 --	-- --	6720	-- 537,60	7257,60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				463898,83 73979,12	108530,63 23998,03	281389,09 --	96804,60 44856,26	605559,69
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,00
			Сметная заработная плата	Тенге					97977,15			
			РАЗДЕЛ 9. Резервуар исходной воды 100м³ водозабор №3(д.р)									
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
80	766	Е11-410103-105 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м²	71,7111	1066,36 1058,57	4,44 --	76469,85 75911,22	318,40 --	240	59969,84 10915,15	147354,84
81	767	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитное по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	139,6	3781,67 2411,39	233,31 135,39	527921,13 336630,04	32570,07 18900,44	158721,02	284423,83 64987,99	877332,95
82	768	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	46,7	680,41 599,15	80,10 24,60	31775,15 27980,31	3740,67 1148,82	54	27381,14 4732,58	63888,87
83	769	Е11-110101-1102 1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	46,7	-42,51 -14,81	-27,70 -8,14	-1985,22 -691,63	-1293,59 -380,14	--	-1007,32 -239,57	-3232,11
84	770	Е11-061401-0501 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость *НР - 91%; СП - 8%*	м³ емкости	100	326,08 140,05	8,39 2,12	32608,00 14005,00	839,00 212,00	17764	12937,00 3644,00	49189,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				666788,91 453834,94	36174,55 19881,12	176779,42 --	383704,50 84040,14	1134533,55
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232,00
			Сметная заработная плата	Тенге					473716,06			
			РАЗДЕЛ 10. Пожарный резервуар (насосная) водозабор №3 (д.р)									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
85	771	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	112,52	714,58 --	714,58 84,58	80404,54 --	80404,54 9516,94	--	6852,47 6980,74	94237,75
86	772	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	3,48	3524,80 3524,80	-- --	12266,30 12266,30	-- --	--	8831,75 1687,83	22785,89
87	773	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	93,6	129,59 --	129,59 19,01	12129,62 --	12129,63 1779,34	--	1281,38 1072,66	14483,66
88	774	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м³	93,6	393,53 149,39	244,14 61,92	36834,41 13982,90	22851,50 5795,71	--	14240,30 4085,64	55160,35
89	775	Е11-010101-0338 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	38,6	714,58 --	714,58 84,58	27582,79 --	27582,79 3264,79	--	2350,74 2394,74	32328,27
			ДНИЩЕ,СТЕНЫ									
90	776	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,3	31217,22 2230,96	4183,13 427,64	40582,39 2900,25	5438,07 555,93	32244	3145,13 3498,20	47225,71
91	777	Е11-61301-104 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м³	23,62	30377,88 14867,80	9573,58 1954,93	717525,53 351177,44	226127,96 46175,45	140220	361591,02 86329,21	1165445,76

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	778	С1214-403-0102 214-403-0102 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10928	369956,00	--	40428,79	--	40429	--	43663,09
			СП - 8%;			--	--	--	--		3234,30	
93	779	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06834	318244,00	--	21748,79	--	21749	--	23488,69
			СП - 8%;			--	--	--	--		1739,90	
94	780	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5511	405165,00	--	223286,43	--	223286	--	241149,34
			СП - 8%;			--	--	--	--		17862,91	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ									
95	781	Е11-60801-102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,85	65898,86	6924,39	121912,89	12810,12	50995	54131,91	190128,38
			НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	58107,87	1377,73		14083,59	
96	782	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18534	318244,00	--	58983,34	--	58983	--	63702,01
			СП - 8%;			--	--	--	--		4718,67	
			ГОРЛОВИНА Г-1									
97	783	Е11-70201-201 1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	$м^3$	0,12	34444,76	22991,59	4133,37	2758,99	114	2150,49	6786,57
			НР - 118%; СП - 8%;			10506,89	4680,22	1260,83	561,63		502,71	
98	784	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5492,00	--	10984,00	--	10984	--	11862,72
			СП - 8%			--	--	--	--		878,72	
99	785	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5773,00	--	5773,00	--	5773	--	6234,84
			СП - 8%			--	--	--	--		461,84	
100	786	Е11-231201-101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	5447,14	1424,23	5447,14	1424,23	1322	2981,76	9103,21
			НР - 99%; СП - 8%			2700,83	311,05	2700,83	311,05		674,31	
101	787	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329,00	--	19329	--	20875,32
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,32	
102	788	Е11-60301-407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	433672,86	4329,66	6071,42	60,61	--	5482,58	12478,32
			НР - 91%; СП - 8%;			429343,20	1000,77	6010,80	14,01		924,32	
			САЛЬНИК,ЛЕСТНИЦА									
103	789	Е11-220801-105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0094	2808069,10	1732570,21	26395,85	16286,16	1822	10669,36	40030,42
			НР - 99%; СП - 8%;			881638,89	264864,22	8287,41	2489,72		2965,22	
104	790	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	2002,00	--	1001,00	--	1001	--	1081,08
			СП - 8%			--	--	--	--		80,08	
			ЛЕСТНИЦА Л-1									
105	791	Е11-90304-101 1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,10571	176857,09	85112,74	18695,56	8997,26	2721	5897,33	26560,32
			НР - 69%; СП - 8%;			66002,98	14848,96	6977,18	1569,68		1967,43	
106	792	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10571	1074856,00	--	113623,03	--	113623	--	122712,87
			СП - 8%;			--	--	--	--		9089,84	
107	793	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	2,43133	129,36	6,28	314,52	15,27	189	76,76	422,57
			НР - 69%; СП - 8%;			45,30	0,46	110,14	1,12		31,29	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ДНИЩУ									
108	794	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,74	680,41	80,10	10029,24	1180,67	17	8642,36	20165,35
			НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	8831,47	362,60		1493,75	
109	795	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	14,74	1736,24	37,33	25592,18	550,25	13921	10471,30	38948,54
			НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	11120,45	139,00		2885,06	
110	796	Е11-061401-0104 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	14,74	757,54	2,78	11166,14	40,98	1077	9153,10	21944,76
			НР - 91%; СП - 8%			681,67	0,71	10047,82	10,47		1625,53	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ									
111	797	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,6	4111,84	72,88	199835,42	3541,97	172356	22475,56	240095,66
			НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	23937,93	229,39		17784,68	
112	798	Е11-150203-501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	48,6	759,08	14,47	36891,29	703,24	--	29138,62	71312,24
			НР - 80%; СП - 8%			744,61	4,84	36188,05	235,22		5282,33	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	799	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	48,6	1736,24 754,44	37,33 9,43	84381,26 36665,78	1814,24 458,30	45901	34525,44 9512,48	128419,18
114	800	Е11-061401-0104 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м² поверхности	48,6	757,54 681,67	2,78 0,71	36816,44 33129,16	135,11 34,51	3552	30179,14 5359,61	72355,19
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ									
115	801	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	11,56	3910,97 1172,82	300,80 21,20	45210,81 13557,80	3477,25 245,07	28175,76	12974,71 4654,87	62840,39
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2055376,49 637260,41	428330,84 75127,66	989785,23 --	637243,21 215408,79	2908028,48
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332,00
			Сметная заработная плата	Тенге					712388,07			
			РАЗДЕЛ 11. Оборудование и материалы									
116	821	Прайс-лист ТОО "KAZAKH EXPERT TECHNOLOGY"	Шкаф управления насосом с блоком защиты и управления ЩМП-2, IP54 *СП - 8%;*		1	1696428,57 --	-- --	1696428,57 --	-- --	1696429	-- 135714,29	1832142,86
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1696428,57 --	-- --	1696428,57 --	-- 135714,29	1832142,86
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1832142,86				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1832142,86				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								20458791,80
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						185990,00		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20272802				
			Итого с временными	Тенге		2%	405456	20678258				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,74%	Тенге		0,74%	153019	20831277				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	416626	21247902				
			оборудование	Тенге				185990				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге				23127170				
			Коэфициент скидки К=0,998	Тенге				23080916				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2769710				
			Итого с НДС	Тенге				25 850 625,5				

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс Туркестанской области

Байтемиров Б.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "АКНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Директор Нуралиев Е.А.

Проектеровщик:
ТОО "ДиК-проект"

Эксперт Кушенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор Дербисбеков Ж.К.