Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"27" июнь 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Жылуэнерго ремонт", Туркестанская область, г.Арысь, Жанибекова, 23**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Дербисбекова Жаппара Копжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс Туркестанской области"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **НЕТ**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ДиК-проект» Государственная лицензия ГСЛ №013344 от 19.09.2022 года, рабочий проект №06-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 Ø110х6,6мм	м	495		495	
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 Ø63х3,8мм	м	3		3	
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 Ø20х2мм	м	1041		190	
Труба стальная электросварная Ø159х4,5 мм	м	202		202	
Труба стальная электросварная Ø108х4,0 мм	м	28		28	
Труба стальная электросварная Ø57х3,5 мм	м	31		31	

Погружной Скваженный насос Wilo (1раб+1рез) TWI4.09-07-DM-D Q=6m3/h H=30 m N=2x1,1 kW	шт	1		0	
Водонапорная башня 100 м3	шт	1		1	
Насосная установка повышения давленияWILO TESCO COR-2 Helix V 1605/SKw-EB-R Q=20m3/h H=35m в комплектеиз 2-х насосов Helix V 1605 (1раб+1рез), напорного и всасывающегоколлекторов, шкафа управления с частотным регулированием , обратныхклапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода,напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, с сетчатогофильтра DN 65 и поплавкого выключателя	шт	2		0	
Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УОВ-20 Q=20м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная+1 склад/	шт	2		2	
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	2		1	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт	2		1	
Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 22 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт	2		0	
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 Ø160х9,5мм	м	0		508	
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 Ø110х6,6мм	м	0		2193	
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 Ø90х5,4мм	м	0		2	
Труба стальная электросварная Ø159х4,5 мм	м	0		86	
Блочно модульная станция очистки БМСО. Материал стен: Сэндвич панель 80мм, Производительность:10м3/ч, Объем исходной воды: 15-25 м3/ч. Оборудование установлено и обвязано запорной арматурой и системой трубопровода. Вход: Dn 50, Выход: Dn 50, Дренаж: Dn 50.Комплектация: установка обратного осмоса Бастау RO10 - 1 к-т, фильтр картриджный барьерный - 1 к-т, фильтр дисковый грубой очистки - 1 к-т, установка хим.мойки (встроенная) - 1 к-т, емкость промывная 200л - 1 шт, встроенная система авт.отопления и вентиляции, вводный шкаф управления БМСО. Потребление: 11-15 кВт	комплект	0		1	
Дизельный генератор TOR ENERGY TR3-24,Номинальная мощность 24кВт/30кВт Резервная мощность 26,4кВт/33кВт Марка двигателя Ricardo Engine в заводском кожухе, панель управления, с АВР,	шт	0		1	
Дизельный генератор TOR ENERGY TR3-70,Номинальная мощность 70кВт/87,5кВт Резервная мощность 77кВт/96кВт Марка двигателя Ricardo Engine в заводском кожухе, панель управления, с АВР,	шт	0		1	
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	0		1	

Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт	0		1	
Резервуар исходной воды 100м3	шт	0		1	
Насосная станция пред осмосом IDEA25035TERRU с частотным приводом на каждый насос 1рабочий/1резерв, Р=до 4кВт, габариты 1000мм-900мм-1500мм, присоединение:Вх-Вых-Dn 100	шт	0		1	
Насосная станция пож.нужд IDEA24035TERRU с частотным приводом на каждый насос 1рабочий/1резерв, Р=до 4кВт, габариты 1000мм-900мм-1500мм, присоединение:Вх-Вых-Dn 100	шт	0		1	
Насос скважинный QUATRO PLP518/28 Р=15кВт. Q до=18м3/ч, Н=170м	шт	0		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Внутрипоселковые водопроводные сети труба полиэтиленовая 3391м, Внутриплощадочные водопроводные сети труба стальная электросварная 347м, Водонапорная башня 100м3 1-шт, Насосная станция 1 подъема 1-шт, Скважина 1-шт, Насосная станция, Резервуар исходной воды 100м3, Блочно-модульная станция очистки БМСО, Пожарный резервуар (насосная), Наружные сети электроснабжения, Благоустройство, Уборная, КПП**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2024**

месяц, год

окончание работ: **июнь 2025**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,77% и фактически применено 99,77% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Ахаба Сервис" директор Ахтаев Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

готовым к приемке в эксплуатацию **"Капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения н/п Монтайтас , с/о Монтайтас города Арыс, Туркестанской области"**

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Дербисбеков Жаппар Копжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)