Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **АО "КТЗ"**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе**

Объект **Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе**

Договор подряда (контракт) № 14-1/06 от 20.06.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2020	**23.06.2020**	**30.10.2020**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кабельная линия 10кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Траншея					
1	**1101-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,6 м. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 1**	**км траншеи**	**1,7388**		**654493,73**	**1138034**
		Итого оплата труда:				**213534,66**	**371294**
		Итого эксплуатация машин:				**526243,73**	**915033**
		Накладные расходы	%	72		153744,96	267332
		Сметная прибыль	%	8		64659,09	112429
		Сметная стоимость:				**872897,78**	**1517795**
2	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее. Устройство постели**	**м кабеля**	**1738,8000**		**464,04**	**806873**
		Итого оплата труда:				**196,43**	**341547**
		Итого эксплуатация машин:				**399,00**	**693782**
		Накладные расходы	%	72		141,43	245914
		Сметная прибыль	%	8		48,44	84223
		Сметная стоимость:				**653,91**	**1137010**
3	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**55,6200**		**2179,00**	**121196**
		Сметная прибыль	%	8		174,32	9696
		Сметная стоимость:				**2353,32**	**130892**
4	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Опознавательная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**1,7388**		**25726,50**	**44733**
		Итого оплата труда:				**10779,71**	**18744**
		Итого эксплуатация машин:				**18500,40**	**32168**
		Накладные расходы	%	72		7761,39	13496
		Сметная прибыль	%	8		2679,03	4658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36166,92**	**62887**
5	**2910-1045-1010 (пл)**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель"**	**м**	**1738,8000**		**37,00**	**64336**
		Сметная прибыль	%	8		2,96	5147
		Сметная стоимость:				**39,96**	**69482**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2175172**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**915942**
	Всего заработная плата -		Тенге				**360291**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64336**
		Накладные расходы -	Тенге				**259409**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94028**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1269380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360291**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1259230**
	Всего заработная плата -		Тенге				**371294**
	Местные материалы -		Тенге				**121196**
		Накладные расходы -	Тенге				**267332**
		Сметная прибыль -	Тенге				**122125**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1648686**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2918066**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**731585**
		РАЗДЕЛ 2.Укладка кабеля					
6	**1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1738,8000**		**518,10**	**900865**
		Итого оплата труда:				**283,55**	**493040**
		Итого эксплуатация машин:				**305,88**	**531866**
		Итого материалов:				**17,09**	**29724**
		Накладные расходы	%	72		204,16	354989
		Сметная прибыль	%	8		57,78	100468
		Сметная стоимость:				**780,03**	**1356322**
7	**2912-1020-5458 (пл)**	**Кабель силовой бронированный 10кВ АСБ 10 3х120мм2**	**м**	**1738,8000**		**6027,00**	**10479748**
		Сметная прибыль	%	8		482,16	838380
		Сметная стоимость:				**6509,16**	**11318127**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11380613**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**11380613**
	Материалы -		Тенге				**29724**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**493040**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10479748**
		Накладные расходы -	Тенге				**354989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**938848**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12674449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**457**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493040**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12674449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**457**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493040**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13555785**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**687932**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2172849**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**536692**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10695003**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**881729**
	ИТОГО:		Тенге				**14437514**
	Сметная прибыль		Тенге				**1155001**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15592515**
		Всего	Тенге				15592515,00
		НДС, 12 %	Тенге				1871101,80
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				17463616,80

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО "КТЗ"