Заказчик: ТОО "АймарСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "IMUR Group"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 мест в с.Кенкияк Темирского района" (Наружные инженерные сети)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№44	05.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 600 мест в с.Кенкияк Темирского района" (Наружные инженерные сети)	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Итого	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор _____ Жалгасбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор _____ Өміржанов Д.Т.

индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **ТОО "АймарСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "IMUR Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство школы на 600 мест в с.Кенкияк Темирского района" (Наружные инженерные сети)**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **05.08.2024**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м3	604,795	360	217726
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 - *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,705	7 328	137070
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м3	495,36	64	31703
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	55,04	3 824	210473
5	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзи - 1,11*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	1,987	641 115	1273896

6	С1241-207-1403 241-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110	м	1 987	7 312	14528944
		Кабельные изделия и материалы				
7	У6125-0704-301 6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	1 912	597	1141464
8	У6125-0704-202 6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	102	1 352	137904
9	С1243-502-0110 243-502-0110 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2,0	415 011	821011
10	У6125-0704-0506 6125-0704-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 24	шт.	1	532 689	532689
11	У6125-0704-0706 6125-0704-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 24	шт.	1	162 346	162346
12	У6125-0704-0906 6125-0704-0906 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении число волокон 24	шт.	1	112 537	112537
13	У6121-0802-0201 6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	58	8 481	491898
		Кабельные колодцы				
21	С1225-201-0103 225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	20	66 488	1329760
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:					**21 129 421**

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				**21 129 421**
	ИТОГО ПО СМЕТАМ:				**21 129 421,03**
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:				**21 129 421,03**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	9,2%			1 943 906,73
	Итого с затратами на организацию и управление СМР				**23 073 327,76**
	Сметная прибыль (5%)				1 153 666,39
	Оборудование				0,00
	Непредвиденные работы и затраты (3%)				692 199,83
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**24 919 193,98**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**26 785 714,29**
	НДС (12%)	12%			3 214 285,71
	Итого с НДС				**30 000 000,00**

Заказчик:
ТОО "АлмарСтройСервис"
Директор
Жалгасбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
Әміржанов Д.Т.