Приложение 2 к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"5" 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KazCostructionGroup», Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Потанина, строение 1Д, нежилое помещение -1, БИН 021040000550

наименование организации, юридический адрес

в лице: Генеральный директор Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция здания КНС-3. г.Уральск»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», руководитель Нурмаков Аблай Булатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Артстройхолдинг», ТОО «ТаскалаТрансГаз»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "РК СП Технопроект KZ"№18007182 от 10.04.2018г. Рабочий проект №20-08 «Реконструкция здания КНС-3. г.Уральск»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ТОО «Батыс Су Арнасы» от 30.11.2022 г. №335

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	544,9		544,9	
Общая площадь земельного участка	га	0,1732		0,1732	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м2)	544,9	544,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)	3395,3	3395,3
В том числе подземной части	м3	1682,6	1682,6
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание КНС – одноэтажное, с подземным насосным 9-ти метровым подземным этажом, с общими габаритными размерами в осях здания надземной части 12,38 х 21 м.. Уровень ответственности здания – II, технически не сложный объект. Степень огнестойкости здания– II. Прочность и устойчивость зданий обеспечивается совместной работой монолитных стен и плит. Фундамент - монолитная железобетонная плита, толщиной 300мм. Бетон класса С16/20. Перекрытие и покрытие - монолитная железобетонная плита, толщиной 200мм.

Лестницы - металлический профиль. Наружные стены - из керамического кирпича толщиной 380 мм. Внутренние перегородки - из обожженного пустотелого глиняного кирпича толщиной 120, 250, 380 мм. Утеплитель ж/б конструкции - плиты минероловотные. Перемычки - монолитные железобетонные из бетона кл С12/15. Крыша – стропильная чердачная, профилированный лист НС44-100-0,7 мм. Окна - металлопластиковые с двойным остеклением. Дверные блоки внутренние – пластиковые. Полы – бетонная стяжка, линолеум, керамическая плитка с шероховатой поверхностью. Внутренняя отделка - штукатурка, водоэмульсионная окраска. Отделка панелей в санузлах - из керамических плиток. Наружная отделка – обшивка профилированным листом. Отмостка – бетонная.

Система водяного отопления двухтрубная горизонтальная с нижней разводкой от встроенной котельной (электрический котел), радиаторы алюминиевые R-500, R-350. трубопроводы систем отопления -из труб ППР SDR6/PN25.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением, фирмы "Нововент". Вытяжка из машинного зала через сорбционный вентиляционный фильтр ВУФ.

Водоснабжение – от существующей сети. Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения из полипропиленовых труб PPRS PN-10. Горячее водоснабжение от электрического накопительного водонагревателя на 50л, ARISTOIN ABS PRO EVO 50v, мощность 1.8квт. Трубопроводы горячего водоснабжения из полипропиленовых армированных труб PPRS PN-20 .

Канализация –самотечная хоз-бытовая непосредственно в приемный резервуар КНС. Внутренние сети

канализации из пластмассовых канализационных труб Д=50;110мм по ГОСТ 22689-2014.

Технологичекое оборудование: решетка –дробилка Vogelsang XRG136-840 производительностью 1670 м³/час, трубопроводы взмучивания осадка из стальных труб диаметром 150х3.5. установлены в приемном отделении. Таль электрические канатная г/п 2 т.-2 шт., расходомеры Акрон-01 с блоком RS-485-2 шт.

Электроосвещение и электрооборудование: Напряжение на вводе 380/220В.

Категория электроснабжения II. ТП-10/0,4кВ. с 2-мя трансформаторами 630кВА встроенная. В помещение электрощитовой (РУ-0,4кВ), расположенной в надземной части расположены панели ЩО70-1. Для распределения электронагрузки в КНС-3 дополнительно установлены щиты ЩО-1, ЩАО, ЩР-2, ЩВ. Светильники светодиодные.

Дизель-генераторная установка мощностью 250 кВт 312 кВА ТСС АД-250С-Т400-РНМ7 контейнерного типа.

Пожарная сигнализация : извещатели - тепловые ИП-103 и дымовые ИП-212-41, ручные извещатели ИПР-513-10, прибор "ВЭРС-ПК-4", сигнальные сирены "ОПОП 2-35", свето-звуковой оповещатель Маяк-12К.

Автоматическое порошковое пожаротушение: модули автоматической порошковой установки пожаротушения МПП(П)-6-И-ГЭ-У2. Система IP видеонаблюдения: 16-ти канальный видеорегистратор, видеокамеры EZN2850, EBN -1840-A15

Аварийная КНС состоит из двух ПЭ колодцев диаметром 2800мм - приемный колодец для стоков и колодец с 2-мя насосами. На сети установлен ПЭ колодец диаметром 2000мм с задвижкой

Напорная канализация из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26-450х17.2"техническая" ГОСТ 18599-200 врезана в существующий гасительный колодец, расположенный на пр.Евразия.

Самотечная канализация - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26-800х30.6 "техническая" ГОСТ 18599-2001 от колодца из ФБС до КНС с задвижкой 800мм., расходомер ЭХО-Р-03 -1 шт.

Охрана территории: периметральная сигнализация с приемо-контрольным прибором «Сигнал-20П SMD»

Телефонизация от существующей сети кабелем ТППэпЗ 10х2х0,5 до распределительной коробки КРТМ-10х2.

Благоустройство: устройство асфальтобетонного покрытия, навес-1 шт, МАФ (скамьи-2 шт, урны-4 шт., евроконтейнеры-2 шт. для мусора), ограждение территории с обшивкой из профилированного листа, ворота с калиткой

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ 2023г _____
месяц, год

окончание работ _____ 2024г. _____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 12 месяцев;

фактически: 12 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация – ТОО «Батыс Су Арнасы»
генеральный директор Аркенов Ануар Бокенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Теплоснабжение – _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Электроснабжение – _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Газоснабжение - _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
: **«Реконструкция здания КНС-3. г.Уральск» готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич _____ «___» _____ 2024года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)