Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		MSK12/04/2024-02	от 12.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце декабрь 2024 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**18 000 000,00**	16 071 428,57	-	-	0	0	0	0	1 928 571,43	**18 000 000,00**
Удержание аванса										**0,00**
Удержание резерва										**0,00**
Итого к оплате									1 928 571,43	**18 000 000,00**

М.П. Генподрядчик Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

М. П. Субподрядчик Директор ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс" Тасболат М.М. БИН 210240020252

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)
(наименование)

Договор подряда (контракт): № MSK12/04/2024-02 от 12.04.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2024 года

Составлен(а) 2023.7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ведомость отделки помещений										
1	1	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	$м^2$	297,92	2957 2891	18 5	880949 861287	5363 1490	14299		880949	
2	2	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	1228,32416	112		137572		137572		137572	
3	3	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	9,592	2239 2179	12 3	21476 20901	115 29	460		21476	
4	4	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	26,368408	112		2953		2953		2953	
5	5	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	15,35	6785 6578	99 34	104150 100972	1520 522	1658		104150	
6	6	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,4912	25988		12765		12765		12765	
7	7	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	16,578	1071		17755		17755		17755	
8	8	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (5 мм)**	$м^2$	587,112	2859 2775	45 12	1678553 1629236	26420 7045	22897		1678553	
9	9	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	3287,240088	71		233394		233394		233394	
10	10	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (3 мм)**	$м^2$	70,26	2859 2775	45 12	200873 194972	3162 843	2739		200873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	236,00334	71		16756		16756		16756	
12	12	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	358,8225	8086 7532	45 15	2901439 2702651	16147 5382	182641		2901439	
13	13	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	365,99895	2523		923415		923415		923415	
14	14	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	62,8336	4256 4164	53 15	267420 261639	3331 943	2450		267420	
15	15	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	161,10535	71		11438		11438		11438	
			Итого по разделу 1: Ведомость отделки помещений					**7410908** **5771658**	**56058** **16254**	**1583192** **0**	**0** **0**	**7410908**	
			Раздел 2: Полы										
16	16	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,8645	45262 14567	15 0	672799 253384	261 0	433660		672799	
17	17	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	217,43	1993 1342	78 28	433338 291791	16960 6088	124587		433338	
18	18	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	$м^2$	217,43	693 68	53 18	150679 14785	11524 3914	124370		150679	
19	19	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	5607 2627	164 24	1219130 571189	35658 5218	612283		1219130	
20	20	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	3364 1585	84 14	731435 344627	18264 3044	368544		731435	
21	21	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	217,43	1993 1342	78 28	433338 291791	16960 6088	124587		433338	
22	22	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	163,0725	8906 4126	372 117	1452324 672837	60662 19079	718825		1452324	
23	23	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,4432	45262 14567	15 0	653728 210394	217 0	443117		653728	
24	24	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	180,54	1993 1342	78 28	359816 242285	14082 5055	103449		359816	
25	25	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	$м^2$	180,54	693 68	53 18	125114 12277	9569 3250	103268		125114	
26	26	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,199	45262 14567	15 0	54269 17466	18 0	36785		54269	
27	27	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	11,99	1993 1342	78 28	23896 16091	936 336	6869		23896	
			Итого по разделу 2: Полы					6309866 2938917	185111 52072	3300344 0	0 0	6309866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**13720773,53**	**258091**	**7067649**	**0**	**13720773,53**	
								9728933	**73216**	**0**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			

ИТОГО по акту:		**13 720 773,53**
в том числе оборудования		-
СМР		13 720 773,53
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,4%	1 289 752,71
Затраты по ликвидации снежных заносов	0,3%	45 031,58
Сметная прибыль	5,0%	752 777,89
Непредвиденные работы и затраты	2 %	301 111,16
Итого в сметных ценах		16 109 446,87
в том чсиле на 2023г К=1	76%	12 243 179,62
в том чсиле на 2024г К=1,075	24%	4 156 237,29
Итого по акту:		**16 399 416,91**
НДС 2023г	12 %	1 469 181,55
НДС 2024г	12 %	536 154,61
НДС всего	12 %	2 005 336,16
Итого с НДС		**18 404 753,07**
Конкурсная скидка		404 753,07
Итого к оплате:		**18 000 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс", БИН 210240020252
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Тасболат М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 1[illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Иманбеков Ж. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.