**Заказчик:** ТОО "АСТ-Жетіген"

**Субподрядчик:** ТОО "Строй Класс 2018"

**Стройка :** «Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мынарал ауылындағы К.Қасымов атындағы орта мектебінің ғимараты мен жылу жүйесін қайта құрылымдау (реконструкция), қазандық құрылысын жүргізу»

**Объект:** Реконструкция здания средней школы имени К. Касымова и системы отопления, строительство котельной в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

# Акт выполненных работ №1

## приемки выполненных работ за июнь 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | | 425,31 | 1062,57 | 6,19 | 451922 | 2633 | 129596 | 256492 | 765086 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 751,67 | 2,17 | 319693 | 923 | | 56673 | |
| 2 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 201,5 | 143,41 | 1,09 | 28897 | 220 | 1718 | 21653 | 54594 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 133,79 | 0,54 | 26959 | 109 | | 4044 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 261-201-0336 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,005 | 1,0075 | 170,00 | | | | 171 | | |
| 3 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 137,5 | 1061,95 | 7,19 | 146018 | 989 | 29787 | 92562 | 257667 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 838,12 | 3,35 | 115242 | 461 | | 19086 | |
| 4 | 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 86,31 | 1248,17 | 5,11 | 107730 | 441 | 21643 | 68683 | 190526 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 992,31 | 2,40 | 85646 | 207 | | 14113 | |
| | | **СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м² оштукатуриваемой поверхности | | 358,435 | 1635,23 | 102,82 | 586124 | 36854 | 143669 | 348668 | 1009576 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 1131,59 | 84,35 | 405601 | 30234 | | 74784 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 217-202-0501 | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50 | м² | 0,0277 | 9,92865 | 145,00 | | | | 1440 | | |
| 6 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | | 177,055 | 143,41 | 1,09 | 25391 | 193 | 1510 | 19026 | 47971 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 133,79 | 0,54 | 23688 | 96 | | 3553 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 261-201-0336 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,005 | 0,885275 | 170,00 | | | | 150 | | |
| 7 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | | 448,95 | 1965,30 | 108,52 | 882321 | 48720 | 224187 | 519080 | 1513513 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 1357,42 | 87,84 | 609414 | 39436 | | 112112 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 217-202-0501 | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50 | м² | 0,0554 | 24,87183 | 145,00 | | | | 3606 | | |
| 8 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | | 448,95 | 789,47 | 6,19 | 354433 | 2779 | 136800 | 172662 | 569260 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 478,57 | 2,17 | 214854 | 974 | | 42165 | |
| 9 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | | 448,95 | 871,66 | 6,78 | 391332 | 3044 | 88802 | 240723 | 682620 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 667,08 | 3,16 | 299486 | 1419 | | 50565 | |
| 10 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | | 181,38 | 5882,43 | 24,47 | 1066955 | 4438 | 419561 | 516365 | 1709985 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 3544,80 | 13,79 | 642956 | 2501 | | 126665 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 4041123 | 100311 | 1197273 | 2255914 | 6800798 |
| | | | | | | | | 2743539 | 76360 | -- | 503760 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4041123 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1197274 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2819899 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2255914 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 503760 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6800797 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1688 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2819899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 6800797 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1688 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2819899 | | | |

**Заказчик:**

**ТОО "АСТ-Жетіген"**

**Директор_____Шалхаров Н.Ш.**

**Субподрядчик:**

**ТОО "Строй Класс 2018"**

**Директор_____Адетбеков Р.М.**