Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ясновского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Ясновка, Молодежная, 46**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс) Туркестанская область, Сайрамский район, с.Курлык, БАЙДЕУОВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт кровли здания дома культуры, расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Ясновка, ул. Молодежная, 46»

Объект: «Капитальный ремонт кровли здания дома культуры, расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Ясновка, ул. Молодежная, 46»

Договор подряда (контракт) № 5 от 02.05.2025г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц 2025г.

Основание: ЛС №1-01-00-01;2-01-00-01, Протокол замены №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 1-01-00-01.Демонтажные работы. ВСЕГО по смете:	Тенге			**456 472**	
1	1	1208-0101-0201 Кклим = 1, 09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий// частично	м2 кровли	32	744	23 808	
2	2	6110-0302-0101 Кклим = 1, 12 :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных,	м2	32	1064	34 048	
3	3	6111-0402-0202 Кклим = 1, 12 :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом.Демонтаж частично	м3	8	13207	105 656	
4	4	6104-0801-0101 Кклим = 1, 12 :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т. Демонтаж карнизных плит	шт.	26	4825	125 450	
5	5	6104-0601-0501 Кклим = 1, 12 :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Демонтаж плит парапета, масса до 0,5 т	шт.	18	3851	69 318	
6	6	1208-0101-0202 Кклим = 1, 09	Кровли из листовой стали. Разборка обшивки парапета и карниза	м2 кровли	20	448	8 960	
7	7	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	48	1389	66 672	
8	8	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	240	94	22 560	
			Смета 2-01-00-01.Капитальный ремонт кровли здания ДК. ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 649 205**	
			Раздел 1. Кровля стропильная, ИТОГО:	тенге			**17 328 559**	
9	1	6107-0101-0214 Кклим = 1, 12	Установка стропилы с изготовлением// стропила, диагональная нога, маузрлат	м3	7,525	249041	1 874 034	
10	2	6107-0102-0207 Кклим = 1, 12	Устройство элементов каркаса из брусьев// стойки, затяжка, накладка, опорный брусок, пробка, связь ветровая	м3	3,915	226821	887890	

11	3	6107-0101-0203 Кклим = 1, 12	Укладка прогона по фермам из брусьев// прогон, лежень, коньковый брус	м3	6,609	186112	1 230 014	
12	4	6107-0115-0104 Кклим = 1, 12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	18,467	4322	79 814	
13	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0313939	124660	3 914	
14	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1237289	725535	89 770	
15	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,018467	435089	8 035	
16	5	6107-0102-0205 Кклим = 1, 12	Устройство карнизов// кобылки, ветровая, лобовая доски	м2	81,18	11569	939 171	
17	6	6107-0115-0106 Кклим = 1, 12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам// 81,18+775=856,18 м2	м2	856,18	165	141 270	
18	6.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0513708	124660	6 404	
19	6.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1969214	725535	142 873	
20	6.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0342472	435089	14 901	
21	7	6110-0101-0512 Кклим = 1, 12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного с обрешеткой	м2	775	5511	4 271 025	
22	8	224-103-0913 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	891,25	5269	4 695 996	
23	9	6110-0202-0203 Кклим = 1, 12	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	84	2382	200 088	
24	10	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	84	1822	153 048	
25	11	6110-0201-0201 Кклим = 1, 12	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	7,5	3063	22 973	
26	12	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	7,5	2967	22 252	
27	13	6110-0202-0201 Кклим = 1, 12	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	25	6149	153 725	
28	14	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	25	1287	32 175	
29	15	261-107-0594	Ерши металлические// поз.45	1 кг	28,08	264	7 413	
30	16	6110-0402-0301 Кклим = 1, 12	Устройство ограждение кровель перилами перилами//37*3=111 м	м	111	5796	643 356	
31	17	6105-0201-0101 Кклим = 1, 12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой// парапет кирп.кер М125 на р-ре М50	м3	8,8	37501	330 009	
32	17.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,112	26160	55 250	
33	17.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,344	85767	286 805	
34	18	6106-0306-0103 Кклим = 1, 12	Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой// защита продухов	м2	0,3	3281	984	
35	19	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336- 80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	0,3	2246	674	
36	20	6111-0402-0303 Кклим = 1, 12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	775	678	525 450	
37	21	6111-0402-0303 Кклим = 1, 12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой// парапет	м2	114	527	60 078	
38	22	235-103-0122 Коб=1,1	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	1 м2	125,4	2912	365 165	

39	23	6103-0701-0101 Кклим = 1, 12	Устройство бетонной подготовки, заделки отверстий В12,5, АС13 прим.1	м3	2	10508	21 016	
40	23.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	30876	62 987	
			Раздел 2. Слуховое окно - 2 шт., ИТОГО:	тенге			415 711	
41	24	6107-0101-0213 Кклим = 1, 12	Устройство слуховых окон	шт.	2	60409	120 818	
42	25	1109-0701-0103 Кклим = 1, 12 Коб =2 :	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу//изготовление решеток	т конструкций	0,13284	683152	90 750	
43	26	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06462	346653	22 401	
44	27	214-102-0102 Коб=2	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,068	341838	23 245	
45	28	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00022	315864	70	
46	29	6110-0101-0512 Кклим = 1, 12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	10	4368	43 680	
47	30	224-103-0913 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	11,5	5269	60 594	
48	31	6106-0304-0101 Кклим = 1, 12 Коб =2	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением// лестница лаза	т	0,037	271060	10 029	
49	32	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,037	1145676	42 390	
50	33	6111-0501-0505 Кклим = 1, 06 :К1тр=2;К1тм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза решетки, лестницы	м2	4,25	408	1 734	
			Раздел 3. Водосток// АС л.7, ИТОГО:	тенге			2 013 971	
51	34	6110-0401-0201 Кклим = 1, 12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные	м	117	3674	429 858	
52	35	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	117	2371	277 407	
53	36	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	117	1094	127 998	
54	37	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	12	2666	31 992	
55	38	6110-0401-0202 Кклим = 1, 12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы	м	84	1612	135 408	
56	39	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	84	2690	225 960	
57	40	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	84	1310	110 040	
58	41	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	12	2666	31 992	
59	42	261-107-0594	Ерши металлические	1 кг	12,6	264	3 326	
60	43	6110-0202-0202 Кклим = 1, 12	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	117	4614	539 838	

61	44	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	117	856	100 152	
			Раздел 4. Прочее, ИТОГО:	тенге			890 964	
62	45	6112-0401-0116 Кклим = 1, 06	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов// обшивка карниза	м2	67,5	6802	459 135	
63	45.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	148,5	355	52 718	
64	46	224-104-0306 Коб=1,1	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	74,25	3758	279 032	
65	47	6111-0201-0301 Кклим = 1, 12	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо// АС7, прим.5	м3	1	67207	67 207	
66	48	234-101-0203 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	1,02	32227	32 872	
			Протокол замены №1. ВСЕГО по протоколу:	Тенге			94 925	
			Раздел 1. Кровля стропильная, ИТОГО:	тенге			94925	
67		6103-0701-0101 Кклим = 1, 12	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	м3	2,32934	40752	94925	

Всего	21 200 602
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 335 638
Итого	22 536 240
Сметная прибыль (5%)	1 126 812
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	1 126 812
Итого в текущих ценах 2024 г.	24 789 864
2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	25 751 711
Коэфициент на понижение (0,980000)	25 236 677
НДС (12%)	3 028 401
Всего по акту	28 265 077,99

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ясновского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Аким _____ Шаймергенов С.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ Куркин Е.С.

Технический надзор:
ТОО "Политехника Стройсервис"
Технического надзор: _____ Нагорная Г.А.

Подрядчик:
ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)
Директор _____ Ермибетов А.О.