ложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

молинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.

г.Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		30	09.09.2022г	12	02.07.2025				

Стоимость выполненных работ

именован е пусковых ъектов,ком плексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	760 133 243,19	257 395 846,19	100 003 118,00								10 714 620	81 442 847

Заказчик: _____ **Кожагельдинов Р. Е.**
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Генеральный директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор: _____ **ОҚАС М. Қ.**
ТОО "MaGuKaNa"

Авторский надзор: _____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

SANA 2025.5.1 от 22.05.2025 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.

Договор подряда (контракт) № 30 от 09.09.2022 года д/с 12 от 02.07.2025 года

Акт выполненных работ №11

от 26 сентября 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-02-02-02				
1	**6114-0103-0303 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**590**	**1440**	**849 600**
2	**241-205-2103 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	**м**	**584,1**	**544**	**317 750**
3	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**697**	**1956**	**1 363 332**
4	**234-303-0210 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**93,5**	**269**	**25 152**
5	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**661,1**	**315**	**208 246**
6	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**6,6**	**353**	**2 330**
7	**234-303-0218 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм**	**м**	**5,5**	**602**	**3 311**
		ВСЕГО по смете 2-02-02-02:	Тенге			**2 769 721**
		Локальная смета 2-02-02-03				
1	**6116-0605-0101 Кклим = 1,06**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**15**	**4858**	**72 870**
2	**242-404-0101**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**15**	**12402**	**186 030**

3	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	15	4858	72 870
4	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	15	12402	186 030
5	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	20	1312	26 240
6	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	19,8	307	6 079
		ВСЕГО по смете 2-02-02-03:				550 119
		Локальная смета № 2-02-02-05				
1	6119-0602-0201 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	15	2473	37 095
2	247-301-0111	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	15	20332	304 980
3	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	28	3433	96 124
3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,2856	2250	643
4	247-102-1401	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	28	9856	275 968
5	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	70	1267	88 690
6	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	768	53 760
7	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	70	40	2 800
8	6401-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	80	1440	115 200
		ВСЕГО по смете 2-02-02-05:				975 260
		Локальная смета № 2-02-02-06				
1	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	4198	20 990
2	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	5	3262	16 310
3	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	59	911	53 749
4	243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	59	34	2 006
5	6401-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	4	1246	4 984
		ВСЕГО по смете 2-02-02-06:				98 039
		Локальная смета № 2-03-02-01				
3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,43815	21644	9 483
3.2	213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	усл. шт.	0,96012	72973	70 063

8.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2780,58601	84	233 569
9.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5765493	262219	151 182
10.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	38,545921	23205	894 458
10.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	70,710067	1069	75 589
11.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4163723	262219	371 400
12.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,58846	22806	150 256
13.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1491,68392	84	125 301
14.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3025256	262219	79 328
		ВСЕГО по смете 2-03-02-01:				2 160 629
		Локальная смета № 2-03-02-02				
1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	84	3042	255 528
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	218,4	1056	230 630
2	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	560	2231	1 249 360
3	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	614	1956	1 200 984
4	234-303-0210 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм	м	77	269	20 713
5	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	573,1	315	180 526
6	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	6,6	353	2 330
7	234-303-0215 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	13,2	427	5 636
8	234-303-0218 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм	м	5,5	602	3 311
9	6118-0202-0210 Кклим = 1,06	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	30	6356	190 680
10	6118-0202-0211 Кклим = 1,06	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	105	6480	680 400
		ВСЕГО по смете 2-03-02-02:				4 020 098
		Локальная смета № 2-03-02-03				
1	6114-0502-0101 Кклим = 1,06	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	5	2510	12 550

2	**244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**5**	**4018**	**20 090**
3	**6116-0605-0101 Кклим = 1,06**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**25**	**4858**	**121 450**
4	**242-404-0101**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**25**	**12402**	**310 050**
5	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**69**	**1956**	**134 964**
6	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**44**	**270**	**11 880**
7	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**29,7**	**315**	**9 356**
8	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**2,2**	**353**	**777**
9	**6116-0605-0101 Кклим = 1,06**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**10**	**4858**	**48 580**
10	**242-404-0101**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**10**	**12402**	**124 020**
11	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**64**	**1956**	**125 184**
12	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**50,6**	**270**	**13 662**
13	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**17,6**	**315**	**5 544**
14	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**2,2**	**353**	**777**
		ВСЕГО по смете 2-03-02-03:				**938 884**
		Локальная смета № 2-03-02-05				
1	**6119-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**28**	**3433**	**96 124**
1.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,2856	2250	643
2	**247-102-1401**	**Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54**	**шт.**	**28**	**9856**	**275 968**

3	**6119-0102-0101 Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**185**	**911**	**168 535**
4	**243-105-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**185**	**325**	**60 125**
5	**6401-0203-0101 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**2**	**10158**	**20 316**
6	**6401-0203-0202 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**33**	**1440**	**47 520**
		ВСЕГО по смете 2-03-02-05:				**669 231**
		Локальная смета № 2-04-02-02				
1	**6114-0102-0106 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**40**	**2914**	**116 560**
2	**241-101-0209**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**40**	**1499**	**59 960**
3	**6114-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**40**	**385**	**15 400**
3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4	215	86
4	**6114-0103-0302 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**370**	**1312**	**485 440**
5	**241-205-2102 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	**м**	**366,3**	**333**	**121 978**
6	**6116-0301-0103 Кклим = 1,06**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**35,1**	**3042**	**106 774**
6.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	91,26	1056	96 371
7	**245-102-0105**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**234**	**2231**	**522 054**
8	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**414**	**1956**	**809 784**
9	**234-303-0208 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**33**	**221**	**7 293**
10	**234-303-0210 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**407**	**269**	**109 483**
11	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**6,6**	**315**	**2 079**
12	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**6,6**	**353**	**2 330**

13	234-303-0215 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	2,2	427	939
14	6118-0202-0210 Кклим = 1,06	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	20	6356	127 120
15	6118-0202-0211 Кклим = 1,06	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	10	6480	64 800
		ВСЕГО по смете 2-04-02-02:				2 648 451
		Локальная смета № 2-04-02-03				
1	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм/прим	шт.	10	4858	48 580
2	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	12402	124 020
3	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	26	1956	50 856
4	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	13,2	270	3 564
5	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	315	4 158
6	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	2,2	353	777
7	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	10	4858	48 580
8	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	12402	124 020
9	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	59	1956	115 404
10	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	49,5	270	13 365
11	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	315	4 158
12	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	2,2	353	777
		ВСЕГО по смете 2-04-02-03:				538 259
		Локальная смета № 2-04-02-04				

1	**6117-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**	**10**	**9843**	**98 430**
2	**513-301-0101**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**10**	**102203**	**1 022 030**
3	**261-107-0752**	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**27,5**	**453**	**12 458**
4	**6117-0301-0801 Кклим = 1,06**	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**10**	**15711**	**157 110**
4.1	245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	10	22594	225 940
5	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,02**	**708**	**722**
6	**6114-0102-0105 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**63**	**2235**	**140 805**
7	**241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**32**	**484**	**15 488**
8	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**30**	**628**	**18 840**
9	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**1**	**651**	**651**
10	**6114-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	**сальник**	**9**	**11282**	**101 538**
11	**241-102-0125**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм**	**м**	**2,8**	**691**	**1 935**
12	**241-102-0216**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	**м**	**0,7**	**4157**	**2 910**
13	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6**	**272**	**1 632**
14	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**6**	**202**	**1 212**
15	**6117-0401-0201 Кклим = 1,06**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**63**	**2472**	**155 736**
		ВСЕГО по смете 2-04-02-04:				**1 957 437**
		Локальная смета № 2-04-02-05				
1	**6401-0303-0601 Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**50**	**6671**	**333 550**
2	**247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**10**	**656**	**6 560**
3	**247-204-0170**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**30**	**3982**	**119 460**
4	**247-204-0617**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**10**	**796**	**7 960**
5	**6119-0402-0201 Кклим = 1,09**	**Установка звонка электрического с кнопкой**	**шт.**	**10**	**3980**	**39 800**
6	**248-304-0302**	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7/звонок электрический/**	**шт.**	**10**	**3093**	**30 930**

7	**6119-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**40**	**3433**	**137 320**
7.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,408	2250	918
8	**247-102-1401**	**Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5K, IP54**	**шт.**	**40**	**9856**	**394 240**
9	**6119-0102-0101 Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1956**	**911**	**1 781 916**
10	**243-105-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**693,6**	**325**	**225 420**
11	**243-105-0701**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**214,2**	**389**	**83 324**
12	**243-105-0503**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1053,7**	**488**	**514 206**
13	**243-105-1006**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1**	**м**	**81,6**	**5524**	**450 758**
14	**6119-0402-0101 Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**64**	**1267**	**81 088**
15	**247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**64**	**846**	**54 144**
		ВСЕГО по смете 2-04-02-05:				**4 261 594**
		Локальная смета 2-05-02-01				
3	**6105-0101-0201 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой/3-5 этаж/**	**м3**	**130,64**	**33617**	**4 391 725**
3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,2088	21644	480 687
5	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**6,31**	**37758**	**238 253**
6	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**1,363**	**21644**	**29 501**
7	**213-101-0303**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150**	**усл. шт.**	**1,8463**	**72973**	**134 730**
8	**6105-0201-0503 Кклим = 1,12**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**219,6**	**8883**	**1 950 707**
9	**1115-0401-0110 Кклим = 1,06**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса Устройство теплоизоляционного слоя фасада здания из алюминиевых панелей толщ 100 мм**	**м2**	**361,83**	**1900**	**687 477**
10	**234-102-0101**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15**	**м3**	**45,1568**	**16546**	**747 164**
11	**6112-0401-0114 Кклим = 1,06**	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м2**	**366**	**373**	**136 518**
11.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	376,98	120	45 238

12	**6105-0201-0503 Кклим = 1,12**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича/балкон**	**м2**	**58,08**	**8883**	**515 925**
12.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,33584	21644	28 913
12.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	усл. шт.	2,927232	92996	272 221
13	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**75**	**1606**	**120 450**
13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,53	25298	38 706
14	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**150**	**34**	**5 100**
14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,765	25298	19 353
15.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,6397247	21644	13 846
17	**6105-0101-0201 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой/3-5 этаж/**	**м3**	**55,13**	**33617**	**1 853 305**
17.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	9,3721	21644	202 850
19	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций/наружные стены/**	**т**	**3,0055**	**318982**	**958 700**
19.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,0055	355581	1 068 699
20	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций/внутренние стены/**	**т**	**0,6936**	**318982**	**221 246**
20.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6936	355581	246 631
21	**6106-0302-0301 Кклим = 1,12**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,215**	**365859**	**78 660**
22	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,215**	**335749**	**72 186**
23	**6105-0201-0503 Кклим = 1,12**	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**199,08**	**8883**	**1 768 428**
23.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,57884	21644	99 104
24	**6105-0101-0601 Кклим = 1,12**	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**м3**	**9,38**	**26957**	**252 857**
25	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**140,7**	**53**	**7 457**
26	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**9,38**	**34005**	**318 967**
27	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**102**	**1703**	**173 706**

28	**6104-0301-0111 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**10**	**7932**	**79 320**
29	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,774**	**139552**	**666 221**
30	**6106-0302-0401 Кклим = 1,12**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м**	**т**	**1,089**	**115402**	**125 673**
31	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1,089**	**335749**	**365 631**
32	**6112-0202-0109 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**7,9**	**6535**	**51 627**
32.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,2449	22806	5 585
32.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,532	1069	9 121
33	**6104-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2**	**шт.**	**17**	**7957**	**135 269**
34	**6104-0401-0106 Кклим = 1,12**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	**шт.**	**111**	**9719**	**1 078 809**
36	**6104-0802-0403 Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,085**	**1510684**	**128 408**
37	**1106-0701-0302 Кклим = 1,12**	**Устройство подготовки под сооружения бетонной при подаче бетонной смеси кранами**	**м3 бетона, гравия или песка в**	**0,61**	**45036**	**27 472**
38	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,086**	**68853**	**5 921**
39	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0155**	**302286**	**4 685**
40	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07**	**285594**	**19 992**
41	**6104-0501-0104 Кклим = 1,12**	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	**шт.**	**9**	**20238**	**182 142**
42	**222-301-0201**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**30,28**	**17894**	**541 830**
43	**6104-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2**	**шт.**	**5**	**7957**	**39 785**
44	**222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м2**	**16,6**	**12903**	**214 190**
45	**6106-0304-0203 Кклим = 1,12**	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**21,8**	**4775**	**104 095**
45.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,45562	1145676	521 993

46	**6106-0304-0101 Кклим = 1,12**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,0181**	**273985**	**4 959**
47	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0181**	**1145676**	**20 737**
48	**6106-0302-0401 Кклим = 1,12**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м**	**т**	**1,3562**	**115402**	**156 508**
49	**214-102-0102**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0441**	**314932**	**13 889**
50	**214-203-0203**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	**т**	**1,1633**	**563221**	**655 195**
51	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1489**	**335749**	**49 993**
52	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**42,353**	**272**	**11 520**
53	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**84,706**	**202**	**17 111**
54	**1211-0103-0406 Кклим = 1,09**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков и лестничных маршей. Устройство с обмазкой раствором**	**м2**	**21,7**	**5240**	**113 708**
55	**6111-0402-0303 Кклим = 1,06**	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой**	**м2**	**125,1**	**385**	**48 164**
55.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	137,61	288	39 632
55.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	62,55	237	14 824
56	**6111-0402-0303 Кклим = 1,06**	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой**	**м2**	**25,4**	**385**	**9 779**
56.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	27,94	288	8 047
56.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12,7	237	3 010
57	**6111-0402-0101 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**125,1**	**2204**	**275 720**
58	**234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**	**м3**	**25,7706**	**15111**	**389 420**
59	**6110-0302-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**125,1**	**1804**	**225 680**
60	**6110-0302-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**1876,5**	**31**	**58 172**
61	**6107-0101-0214 Кклим = 1,12**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**4,1**	**250274**	**1 026 123**
62	**6107-0101-0203 Кклим = 1,12**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**0,96**	**187326**	**179 833**
63	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**5,06**	**4346**	**21 991**
63.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,008602	96649	831

63.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,033902	725535	24 597
63.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00506	435089	2 202
64	**6107-0102-0205 Кклим = 1,12**	**Устройство карнизов**	**м2**	**7,2**	**11614**	**83 621**
65	**6110-0101-0505 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**226,3**	**10085**	**2 282 236**
66	**224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**18,94**	**1486**	**28 145**
67	**224-105-0301**	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**2**	**1220**	**2 440**
68	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0266**	**1194334**	**31 769**
69	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**97,6**	**166**	**16 202**
69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,005856	96649	566
69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,022448	725535	16 287
69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003904	435089	1 699
70	**6110-0402-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**24**	**3886**	**93 264**
71	**6107-0101-0213 Кклим = 1,12**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**1**	**64054**	**64 054**
72	**261-107-0997**	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	**389**	**1 556**
73	**6110-0101-0505 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**4,2**	**7342**	**30 836**
74	**6110-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство желобов настенных**	**м**	**9,6**	**14442**	**138 643**
75	**6110-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**60,8**	**6473**	**393 558**
76	**1109-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**9**	**687**	**6 183**
77	**261-404-0557**	**Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**9**	**233**	**2 097**
78	**6114-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	**сальник**	**3**	**11282**	**33 846**
79	**6111-0401-0311 Кклим = 1,12**	**Устройство герметизации вертикального стыка панели стеновой, водоотводящий фартук**	**м**	**2**	**60**	**120**
80	**261-107-0815**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**0,5**	**865**	**432**
81	**1114-0101-1506 Кклим = 1,12**	**Устройство вытяжной вентиляционной шахты с индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием Шахта внутренним сечением 400х400 мм**	**м2 внутренней поверхности шахты**	**14,35**	**42166**	**605 082**
82	**6106-0307-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж опорной конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т**	**т конструкций**	**0,136**	**451171**	**61 359**
83	**222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,136**	**1078805**	**146 717**

84	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**0,3**	**37758**	**11 327**
84.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,072	21644	1 558
84.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	усл. шт.	0,114	74899	8 538
85	**6110-0302-0105 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов**	**м2**	**3,17**	**5506**	**17 454**
86	**6111-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**	**0,317**	**67601**	**21 430**
87	**234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**м3**	**0,3233**	**36650**	**11 849**
88	**6110-0302-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**3,17**	**1804**	**5 719**
89	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,075**	**318982**	**23 924**
89.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,075	355581	26 669
90	**6108-0204-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**21,2**	**12365**	**262 138**
91	**6108-0204-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**5,5**	**11424**	**62 832**
92	**223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**21,2**	**28039**	**594 427**
93	**223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**5,5**	**83071**	**456 890**
104	**6108-0202-0105 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**18,3**	**10856**	**198 665**
105	**223-204-0201**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	**м2**	**18,3**	**58635**	**1 073 020**
106	**6108-0204-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**0,81**	**13074**	**10 590**
107	**223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м2**	**0,81**	**65730**	**53 241**
108	**6108-0102-0107 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**56,7**	**6886**	**390 436**
109	**223-102-0208**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**49,5**	**54949**	**2 719 976**
110	**223-102-0207**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**7,2**	**52396**	**377 251**
115	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,11**	**68853**	**7 574**

116	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,11**	**355581**	**39 114**
117	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,8176**	**1141587**	**933 362**
121	**6111-0403-0601 Кклим = 1,12**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**81,78**	**1548**	**126 595**
122	**234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**8,4233**	**36548**	**307 855**
123	**6111-0402-0303 Кклим = 1,06**	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой**	**м2**	**81,78**	**548**	**44 815**
123.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	89,958	288	25 908
123.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	40,89	237	9 691
124	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**81,78**	**1606**	**131 339**
124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,668312	25298	42 205
125	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 : К1трр=5,6; К1трм=5,6;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**81,78**	**188**	**15 375**
125.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,3356368	25298	59 087
127	**6111-0403-0601 Кклим = 1,12**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**8,4**	**1548**	**13 003**
128	**234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**0,8652**	**36548**	**31 621**
129	**6111-0402-0303 Кклим = 1,06**	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой**	**м2**	**8,4**	**548**	**4 603**
129.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	9,24	288	2 661
129.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4,2	237	995
130	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**8,4**	**1606**	**13 490**
130.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,17136	25298	4 335
131	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 : К1трр=5; К1трм=5;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**8,4**	**168**	**1 411**
131.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2142	25298	5 419
133	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**43,23**	**1606**	**69 427**
133.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,881892	25298	22 310
134	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**43,23**	**67**	**2 896**

134.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,440946	25298	11 155
135	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**105,16**	**1606**	**168 887**
135.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,145264	25298	54 271
136	**6109-0303-0202 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм**	**м2**	**105,16**	**9269**	**974 728**
137	**6111-0403-0601 Кклим = 1,12 : К1мат=0,04;**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**327,12**	**1548**	**506 382**
138	**234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**13,4773**	**36548**	**492 568**
139	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**327,12**	**1606**	**525 355**
139.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,673248	25298	168 820
140	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 : К1трр=3,6; К1трм=3,6; К1экс=3,6; К1мат=3,6;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**327,12**	**120**	**39 254**
140.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,0059232	25298	151 938
142	**6111-0403-0601 Кклим = 1,12 : К1мат=0,04;**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**33,58**	**1548**	**51 982**
143	**234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**1,3835**	**36548**	**50 564**
144	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**33,58**	**1606**	**53 929**
144.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,685032	25298	17 330
145	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**33,58**	**34**	**1 142**
145.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,171258	25298	4 332
148.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3455283	262219	90 604
149	**6112-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**1437,83**	**3809**	**5 476 694**
156	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**17,46**	**416**	**7 263**
156.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,89046	4272	3 804

157	**6109-0102-0104 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**1,67**	**19898**	**33 230**
157.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4843	5881	2 848
157.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1503	5797	871
157.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,67	4272	7 134
158	**6110-0302-0103 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных, толщина 15 мм**	**м2**	**5**	**1894**	**9 470**
159	**6104-0202-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**12**	**5454**	**65 448**
160	**6104-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**6**	**5243**	**31 458**
160.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,204	22729	4 637
161	**6104-0202-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**2**	**7113**	**14 226**
161.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0836	22729	1 900
162	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,25**	**54871**	**178 331**
163	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,086**	**54871**	**59 590**
164	**6103-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**0,67**	**21593**	**14 467**
164.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,68005	22981	15 628
165	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**0,75**	**31449**	**23 587**
165.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,76125	24795	18 875
166	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,005**	**379850**	**1 899**
167	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,015**	**302286**	**4 534**
168	**6106-0302-0401 Кклим = 1,12**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м**	**т**	**0,0923**	**115402**	**10 652**
169	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0923**	**335749**	**30 990**
170	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0024**	**2320156**	**5 568**

171	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**2,5569**	**272**	**695**
172	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,1138**	**202**	**1 033**
173	**6111-0401-0103 Кклим = 1,06**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**24,95**	**2217**	**55 314**
173.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	77,0955	1090	84 034
174	**6106-0304-0204 Кклим = 1,12**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**3,2**	**3238**	**10 362**
174.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06688	1145676	76 623
175	**241-101-0209**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**3,2**	**1499**	**4 797**
176	**214-206-0401**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм**	**т**	**0,005**	**312734**	**1 564**
177	**214-206-0402**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	**т**	**0,0141**	**328385**	**4 630**
178	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,4**	**272**	**381**
179	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,8**	**202**	**566**
180	**6109-0306-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**9,38**	**6129**	**57 490**
181	**255-102-0601**	**Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**9,5676**	**2950**	**28 224**
182	**6106-0302-0112 Кклим = 1,12**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,0522**	**79055**	**4 127**
183	**241-102-0166**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм**	**м**	**5,07**	**2175**	**11 027**
184	**222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0212**	**1130290**	**23 962**
185	**6106-0302-0401 Кклим = 1,12**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м**	**т**	**0,6909**	**115402**	**79 731**
186	**222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,5834**	**1078805**	**629 375**
187	**214-202-0101**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	**т**	**0,1075**	**604562**	**64 990**
188	**1109-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом**	**т**	**0,6909**	**28554**	**19 728**
189	**6110-0101-0505 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**21,2**	**11331**	**240 217**

190	**6107-0102-0207 Кклим = 1,12**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,12**	**227516**	**27 302**
191	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,12**	**4346**	**522**
191.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000204	96649	20
191.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000804	725535	583
191.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00012	435089	52
192	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**10,03**	**9015**	**90 420**
193	**1109-0104-0101 Кклим = 1,12**	**Монтаж конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м**	**м2**	**9,5**	**8169**	**77 606**
194	**224-103-0108**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**9,5**	**3020**	**28 690**
195	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**18,653**	**272**	**5 074**
196	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**37,3059**	**202**	**7 536**
197	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,06**	**14613**	**877**
198	**6103-0101-0104 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,06**	**33959**	**2 038**
198.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	27516	1 684
199	**6110-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**6,2**	**6473**	**40 133**
200	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**8,03**	**2690**	**21 601**
201	**6114-0701-0104 Кклим = 1,12**	**Установка воронок сливных, диаметр до 150 мм.**	**шт.**	**2**	**56791**	**113 582**
202	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,2**	**14613**	**2 923**
203	**6103-0101-0304 Кклим = 1,12**	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**м3**	**0,96**	**23323**	**22 390**
203.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9792	22981	22 503
204	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**0,82**	**416**	**341**
204.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,04182	4272	179
205	**6103-0101-0211 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,49**	**14669**	**7 188**
205.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,49735	24795	12 332
206	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0138**	**355581**	**4 907**

207	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0035	2320156	8 121
208	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	6	3238	19 428
209	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	10,88	3223	35 066
210	241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	6	4214	25 284
211	241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	6	1793	10 758
212	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,47	272	1 488
213	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	10,94	202	2 210
		ВСЕГО по смете 2-05-02-01:	Тенге			48 118 029,64
		Локальная смета 2-05-02-02				
1	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	28	2235	62 580
2	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	14	628	8 792
3	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	651	3 906
4	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	6	1169	7 014
5	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	2	1231	2 462
6	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	40	2914	116 560
7	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40	1499	59 960
9	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	45	823	37 035
10	241-205-2101 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	44,55	213	9 489
11	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	370	1312	485 440
12	241-205-2102 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	366,3	333	121 978
13	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	35,1	3042	106 774

13.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	91,26	1056	96 371
14	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	234	2231	522 054
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	708	4 956
25	6116-0701-0301 Кклим = 1,06	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	5	26243	131 215
26	6116-0701-0201 Кклим = 1,06	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	5	21867	109 335
27	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	10	4549	45 490
28	241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	10	215	2 150
29	245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм	шт.	5	88213	441 065
		ВСЕГО по смете 2-05-02-02:	Тенге			2 374 626,00

Всего	**72 080 377,64**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6.3% , с Кветер = 1)	4541063,8
Итого с общеплощадочными затратами	**76 621 441,4**
Сметная прибыль (5%)	3831072,1
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2298643,2**
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**82 751 156,7**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,0790)	**89288498,1**
НДС (12%)	10714619,8
Всего по акту	**100003118**

Заказчик:_____ **Байрамов А.Г.**
Главный специалист сектора строительства
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Генеральный директор ТОО «Строй Тех ИС»

«Авторский надзор:_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «Строй Тех ИС»

Технадзор:_____ **ОКАС М.К.**
ТОО «MaGuKaNa»