Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Галоген Азия"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт крыши и окон здания КГУ "Аппарат акима Кызылжарскоо района Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО Кызылжарского района А. Бесколь ул. Гагарина, 11**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за октябрь 2025г

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				118	29.05.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт крыши и окон здания КГУ "Аппарат акима Кызылжарскоо района Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО Кызылжарского района А. Бесколь ул. Гагарина, 11	**45470 365,2**	**45470 365,2**	**45470 365,2**	**35322 990,0**	**0,0**	**0,0**	**4871 824,84**	**45470 365,2**
Итого по акту	**45470 365,2**	**45470 365,2**	**45470 365,2**	**35322 990,0**			**4871 824,84**	**45470 365,2**

М.П.

Заказчик _____

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

обычный"1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Галоген Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт крыши и окон здания КГУ "Аппарат акима Кызылжарскоо района Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО Кызылжарского района А. Бесколь ул. Гагарина, 11**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши и окон здания КГУ "Аппарат акима Кызылжарскоо района Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО Кызылжарского района А. Бесколь ул. Гагарина, 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 118** от **29.05.2025г**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **Капитальный ремонт крыши и окон здания КГУ "Аппарат акима Кызылжарскоо района Северо-Казахстанской области" по адресу: СКО Кызылжарского района А. Бесколь ул. Гагарина, 11**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э50422113: Демонтажные работы [1-01-01-01]					
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ					
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**570,8**	**1 200,0**	**684 960,0**	
2	2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**570,8**	**713,0**	**406 980,0**	
3	3	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**3**	**14 761,0**	**44 283,0**	
4	4	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**670,9**	**725,0**	**486 403,0**	
5	5	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**110**	**486,0**	**53 460,0**	
6	6	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кровли. Ограждение перилами (демонтаж)**	**м ограждения**	**130,9**	**236,0**	**30 892,0**	
7	7	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия. Утепление шлаком (демонтаж)**	**$м^3$ утеплителя**	**200,3**	**12 936,0**	**2591 081,0**	
8	8	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка (люк выхода на кровлю)**	**$м^2$**	**0,9384**	**4 716,0**	**4 425,0**	
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ					
9	9	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**20**	**6 058,0**	**121 160,0**	

	...ии ...альной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**$м^2$**	**53,2**	**2 093,0**	**111 348,0**	
11	11	1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	**$м^2$**	**17,6**	**11 286,0**	**198 634,0**	
12	12	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**33,2**	**379,0**	**12 583,0**	
13	13	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**ОЧИСТКА СТЕН И ОТКОСОВ ОТ НАБЕЛА**	**$м^2$**	**16,4**	**741,0**	**12 152,0**	
14	14	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0082**	**168 109,0**	**1 378,0**	
			ИТОГО по смете Э50422113: Демонтажные работы [1-01-01-01]				**4759 739,0**	
			Смета Э50422123: Капитальный ремонт кровли [2-01-02-02]					
			Раздел: КРОВЛЯ					
15	5	6107-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам (32мм)**	**$м^2$ покрытия**	**120,9375**	**7 247,0**	**876 434,0**	
16	6	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**4,0635**	**108 929,0**	**442 633,0**	
17	7	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**25,2**	**9 670,0**	**243 684,0**	
18	8	215-204-2301 *РСНБ РК 2022*	**Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	**$м^3$**	**0,6615**	**217 645,0**	**143 972,0**	
19	9	6107-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам (коньковый щит)**	**$м^2$ покрытия**	**27,2**	**8 629,0**	**234 709,0**	
20	10	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**1,428**	**108 929,0**	**155 551,0**	
21	13	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**717,5375**	**547,0**	**392 493,0**	
22	14	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**2,39**	**15 441,0**	**36 904,0**	
23	15	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**571,4**	**5 674,0**	**3242 124,0**	
24	16	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**657,11**	**3 844,0**	**2525 931,0**	**Казахстан**

	...ции ...альной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	17	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	108	6 275,0	677 700,0	
26	18	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	108	2 789,0	301 212,0	
27	19	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	36	1 651,0	59 436,0	
28	20	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	90	1 094,0	98 460,0	
29	21	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 325 мм	шт.	12	3 541,0	42 492,0	
30	22	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42,4	2 347,0	99 513,0	
31	23	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,4	2 042,0	86 581,0	Казахстан
32	24	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1 220,0	2 440,0	
33	25	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	135,6	4 568,0	619 421,0	
34	26	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135,6	893,0	121 091,0	Казахстан
35	27	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	136,4	2 505,0	341 682,0	
36	28	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	27,28	3 353,0	91 470,0	Казахстан
37	29	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	163,2	3 003,0	490 090,0	
38	30	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	163,2	2 919,0	476 381,0	
39	31	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	163,2	1 516,0	247 411,0	Казахстан
40	32	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	221,9	339,0	75 224,0	
41	33	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,475	59 392,0	146 995,0	
42	34	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,475	43 517,0	107 705,0	
43	35	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	2,475	-10 192,0	-25 225,0	
44	36	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	12	389,0	4 668,0	

	ции кальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	37	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**6**	**1 090,0**	**6 540,0**	
46	38	22-0101-008-10 *НР НРР-22*	**Установка накладного шпингалета-задвижки**	**1шт.**	**3**	**2 541,0**	**7 623,0**	
47	39	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**3**	**545,0**	**1 635,0**	
48	40	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**12**	**5 674,0**	**68 088,0**	
49	41	224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**13,8**	**3 514,0**	**48 493,0**	**Казахстан**
50	42	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**18,516**	**2 491,0**	**46 123,0**	
51	43	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	**$м^2$**	**9,6**	**3 758,0**	**36 077,0**	
52	44	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (МС-1)**	**т конструкций**	**0,06738**	**272 548,0**	**18 364,0**	
53	45	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,04743**	**467 964,0**	**22 196,0**	
54	46	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,005508**	**557 167,0**	**3 069,0**	
55	47	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002142**	**330 673,0**	**708,0**	
56	48	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**$м^2$**	**3,15**	**285,0**	**898,0**	
57	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**3,15**	**412,0**	**1 298,0**	
58	50	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков**	**$м^2$**	**0,9522**	**9 258,0**	**8 815,0**	
59	51	СТ1261-104-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**$м^2$**	**0,9522**	**43 654,0**	**41 567,0**	
60	52	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**132**	**392,0**	**51 744,0**	
61	53	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,0956**	**1102 385,0**	**1207 773,0**	**Казахстан**
62	54	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**$м^2$**	**79,2**	**285,0**	**22 572,0**	
63	55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**79,2**	**412,0**	**32 630,0**	
			Раздел: Молниезащита					
64	56	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**26,6**	**1 659,0**	**44 129,0**	

	ции кальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	57	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6 493,0	51 944,0	
66	58	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6 633,0	26 532,0	
67	59	1308-0202-0307 *РСНБ РК 2022*	Канат Стальной. Монтаж	км	0,032	193 536,0	6 193,0	
68	60	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	74	1 181,0	87 394,0	
69	61	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	4	11 349,0	45 396,0	
70	62	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	65,0	3 250,0	
71	63	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,0006	1129 657,0	678,0	
			Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
72	64	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	28,31032	1 353,0	38 304,0	
73	65	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	424,6548	51,0	21 657,0	
			ИТОГО по смете Э50422123: Капитальный ремонт кровли [2-01-02-02]				14310 872,0	
			Смета Э50422133: Замена оконных блоков [2-01-03-03]					
			Раздел: ОКНА					
74	1	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	63,08	9 236,0	582 607,0	
75	2	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м^2	63,08	54 922,0	3464 480,0	
76	3	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	35,2	8 494,0	298 989,0	
77	4	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ)	м^3 изоляции	0,4752	57 925,0	27 526,0	
78	5	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м^3	0,484704	34 925,0	16 928,0	Казахстан
79	6	6106-0306-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м^2	10,9	7 568,0	82 491,0	
80	7	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление(пвх)	м коробок	109,2	430,0	46 956,0	
81	8	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	122,304	680,0	83 167,0	Казахстан

	ции кальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	9	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (ОТКОСЫ)	$м^3$ изоляции	1,9656	145 299,0	285 600,0	
83	10	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	1,926288	34 925,0	67 276,0	Казахстан
84	11	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 (москитная сетка)	$м^2$	17,5	2 289,0	40 058,0	
85	12	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	14,94	8 090,0	120 865,0	
86	13	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	1,05	114 815,0	120 556,0	
87	14	1211-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	16,4	9 949,0	163 164,0	
88	15	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	10,5	5 295,0	55 598,0	
89	16	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,9	1 574,0	42 341,0	
			Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
90	17	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,36184	1 353,0	7 255,0	
91	18	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,36184	51,0	273,0	
			ИТОГО по смете Э50422133: Замена оконных блоков [2-01-03-03]				5506 130,0	
			Смета Э50422143: Протокол замены [2-01-03-04]					
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ					
92	7	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	125,2	1 200,0	150 240,0	
93	8	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	125,2	713,0	89 268,0	
			Раздел: Покрытие					
94	9	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	670,9	3 077,0	2064 359,0	
95	10	ена фирмы	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	75	73 510,83	5513 312,0	
96	11	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (насухо)	$м^2$ изолируемой поверхности	670,9	1 881,0	1261 963,0	

	ции жкальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	12	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой (насухо)**	**м² изолируемой поверхности**	**137,1**	**976,0**	**133 810,0**	
98	13	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,52**	**15 441,0**	**8 029,0**	
99	14	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**125,2**	**5 674,0**	**710 385,0**	
100	15	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м²**	**143,98**	**3 844,0**	**553 459,0**	**Казахстан**
101	16	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**9**	**392,0**	**3 528,0**	
102	17	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,2241**	**1102 385,0**	**247 044,0**	**Казахстан**
103	18	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м²**	**5,4**	**285,0**	**1 539,0**	
104	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м²**	**5,4**	**412,0**	**2 225,0**	
			Раздел: Молниезащита					
105	20	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,02**	**354 405,0**	**7 088,0**	
			ИТОГО по смете Э50422143: Протокол замены [2-01-03-04]				**10746 249,0**	
			Итого по суммарной смете				**35322 990,0**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	35322990*6,3/100	2225 348,37
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	35322990+0+0+2225348,37	**37548 338,37**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	37548338,37*0,3/100	112 645,02
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	37660983,39*5/100	1883 049,17
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	37660983,39*5/100	1883 049,17
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**41427 081,73**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 0,98	41427081,73*0,98	**40598 540,36**
	НДС (12%)		4871 824,84
	Итого с НДС		**45470 365,2**

Заказчик:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

обычный"8

	ции кальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)