Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" 08. 2023 года

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата г.Костанай», 110000, Костанайская область,г. Костанай, проспект Аль-Фараби 43

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 11. 04. 2023 г.
ТОО «Актобе-Саулет», директор Саидмуратов Эркин Учкунович, Актюбинская область, г.Актобе, квартал Промзона 23 БИН 040540006757, тел.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 16. 08. 2023 г.
АО НЦ «Құрылысконсалдинг», директор Кульмагамбетов Т.Ш. БИН 020440005137 Эксперт технического надзора – Сафин Р.Г. специализация: Несущие и ограждающие конструкции – аттестат №KZ92VJE00034625 от 30.01.2018г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 16. 08. 2023 г.
ТОО «SANСтройСервис» директор – Клёсов Андрей Анатольевич, Костанайская область, г. Рудный, ул. Мира, д. 14.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале микрорайона Кунай» в г.Костанай»

наименование объекта

вид строительства: новое

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта: здание II уровня ответственности, II степени огнестойкости, технологически не сложный

по адресу: Костанайская область, г. Костанай, мкр. Кунай.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____ года, подтверждает что:

дата ознакомления

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 12 февраля 2019 года № 311 акимата г.Костаная, Костанайская область;

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс приреорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих мельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственногоархитектурно-строительного контроля Костанайской области №KZ13REA00169221 от 21 апреля 2020г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) генеральный проектировщик - ТОО «SANСтройСервис», лицензия №19006726 от 19.03.2019г. Рабочий проект ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й))

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата Г. Костанай» №195 от 12.09.2019г._____

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2020г;

месяц, год

окончание работ: август 2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 41;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	м2	770,2	770,2
Число этажей	этаж	5	5
Общая площадь	м2	3114,9	3114,9
в т.ч. площадь квартир	м2	2381,8	2381,8
Строительный объем	м3	12304,1	12304,1
в т.ч. ниже отметки 0,000	м2	1621,4	1621,4

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	45	2381,8	1435,9	45	2381,8	1435,9
однокомнатных	15	554,7	261	15	554,7	261
двухкомнатных	15	810,7	493,5	15	810,7	493,5
трехкомнатных	15	1016,1	681,4	15	1016,1	681,4

Кв-ра	1 комнатная			2 комнатная			3 комнатная		
Этаж	Общая площ, кв.м.	Жилая площ, кв.м.	Кол-во квартир	Общая площ, кв.м.	Жилая площ, кв.м.	Кол-во квартир	Общая площ, кв.м.	Жилая площ, кв.м.	Кол-во квартир
1-5	37,0	17,4	15	54,0	32,9	15	67,7	45,4	10
1-5							67,8	45,5	5
Итого	554,7	261	15	810,7	493,5	15	1016,1	681,4	15

4. Фундаменты - ленточные; Цоколь - сборные железобетонные блоки по ГОСТ 13579-76, утепленные с облицовкой из декоративной штукатурки; Наружные стены - из красного керамического кирпича КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе М150 с утеплением (утеплитель - Техноблок стандарт толщ. 120мм) тип кладки "А-64 с облицовкой КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012. Внутренние стены - толщ. 380 мм КР-р-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012, на р-ре М150. Перегородки - межквартирные из стеновых бетонных камней, толщ. 190 мм по ГОСТ 6133-99 нар-ре М 50, и межкомнатные из ГВЛ, толщ. 75мм, тип С361 по серии РК 1.031.9 - 3.10 со звукоизолирующим заполнением. Перекрытия - сборные ж.б. по серии ИЖ-828. Кровля - металлочерепица по СТ ТОО 282-1930-12-21-03-2012;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) не предусмотрены проектно- сметной документацией (здания, сооружения, помещения);

7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 478 670, 864 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 387 312 ,167 тыс. тенге; оборудование – 10 632, 968 тыс. тенге; прочие затраты – 80 725, 729 тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 365 387,700 тыс. тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 342 494,767 тыс. тенге; оборудование – 7 780, 857 тыс. тенге ; прочие затраты – 15 112,076 тыс. тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,96% и фактически применено 96%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания «В» - высокий

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: «Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале микрорайона «Кунай» г. Костанай» .

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: _____ ***Иманбеков Д.Р.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

18.03.2023 г. М.П.

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Аккредитованная организация

АО НЦ «Құрылысконсалдинг» _____ ***Кульмагамбетов Т.Ш.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

18.03.2023 г. М.П.

Сафин Р.Г.- Специализация: Несущие и ограждающие конструкции – аттестат № KZ92VJE00034625 от 30.01.2018г.

_____ М.П.

18.03.2023 г.

Авторский надзор:

Разработчик проекта

ТОО «SANСтройСервис» _____ **Клёсов А.А.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

18.03.2023 г.

ТОО «SANСтройСервис» эксперт _____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

18.03.2023 г.

Подрядчик : ТОО «Актобе-Саулет» _____ ***Саидмуратов Э.У.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

18.03.2023 г.