Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик:ТОО "Актобе-Саулет"
Подрядчик:ТОО "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале, микрорайона Кунай в г. Костанай

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		АС-24/3	**13.12.2022**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по обьекту	**5 295 578,40**	**4 728 195,00**							**567 383,40**	**5 295 578,40**
Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале, микрорайона Кунай в г. Костанай		4 728 195,00							567 383,40	5 295 578,40

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Саидмуратов Э.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.05.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 23
Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Актобе-Саулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале, микрорайона Кунай в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83 квартале, микрорайона Кунай в г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №АС-24/3 от 13.12.2022

Акт приемки выполненных работ №1

за июль
на Газоснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,2	7135,83	66,67	8563	80	7384	1103	10439

				915,83	22,5	1099	27	–	773	
2 2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	3051		3661		3661		3954
3 1116-0401-0109	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,6	27648,75	298,75	44238	478	39251	4538	52678
				2818,13	76,25	4509	122	–	3902	
4 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	10124		16198		16198		17494
5 1116-0401-0110	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,2	34628,33	384,29	145439	1614	130349	13611	171774
				3208,57	98,33	13476	413	–	12724	
6 2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	12691		53302		53302		57566
7 1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	45	6278,24	239,58	282521	10781	150752	121846	436716
				2688,62	74,33	120988	3345	–	32349	
8 2900-0000-0001(пл)	Клапан термозапорный д 15 мм с плавкой вставкой	шт	45	1071		48195		48195		52051
9 1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	45	6278,24	239,58	282521	10781	150752	121846	436716
				2688,62	74,33	120988	3345	–	32349	
10 2900-0000-0002(пл)	Система автоматического контроля загазованности д 15 мм в комплекте	комплект	45	59910		2695950		2695950		2911626

11	2900-0000-0003(пл)									
	Пульт контрольный ПК-2 ЯБК	шт	45	4643		208935		208935		225650
12	2304-0905-2901									
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	856		38520		38520		41602
13	1116-0401-0201									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	1740,92	38,17	313365	6870	180776	125587	474068
				698,44	13,51	125719	2431	–	35116	
14	2301-0201-0107									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	181,8	216		39269		39269		42411
15	2302-1104-0405									
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,05	537		45672		45672		49326
16	1113-0601-0207									
	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	21,36	352,57	–	7531	–	–	5196	13745
				352,57	–	7531	–	–	1018	
17	1113-0301-0401									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	21,36	163,86	2,57	3500	55	2767	473	4291
				31,74	0,37	678	8	–	318	

18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	21,36	87,08	1,64	1860	35	1307	362	2400
				24,25	0,28	518	6	–	178	

Итого	**5 004 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	395 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 813 040
Накладные расходы, тенге	394 562
Сметная прибыль (8 %), тенге	370 705
Всего	**5 004 507**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	45 041
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	100 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**103 011**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 253 550**
Скидка 10%	4 728 195
НДС (12 %)	567 383
Итого	**5 295 578**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Саидмуратов Э.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)