Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**46 253 898**			**41 298 123**			**4 955 775**	**46 253 898**
Итого с 1 по 30 апреля месяц				**-**			**-**	**-**
Итого за отчетный месяц		**41 298 123**		**41 298 123**			**4 955 775**	**46 253 898**

Всего к оплате сорок шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот девяноста восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в

АКТ №1
выполненных работ за май месяц 2018г
ЛРС 2-1-1 Подготовительные работы

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по акту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по акту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Снятие растительного слоя грунта					
1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 7 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2640,8500**		**36,30**	**95854**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**22941**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**71619**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			6,49	17135,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2,69	7100
2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 7 кВт (108 лс). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2640,8500**		**125,65**	**331831**
		Итого оплата труда:				**30,07**	**79418**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**71619**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			22,46	59320,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			9,31	24580
3	С341-310104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной) Погрузка**	**т**	**29929,6334**		**219,45**	**6567915**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			8,19	245123,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,26	486512
4	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (у 1,7 т/м3)**	**т**	**29929,6334**		**239,26**	**7161048**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			8,93	267260,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			17,72	530448
5	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**16197,2134**		**8,07**	**130694**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**25327**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**101167**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			1,23	19845,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,60	9681
6	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1408,4533**		**211,32**	**297631**
		Итого оплата труда:				**118,03**	**166233**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			77,64	109351,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			15,65	22047
7	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**4790,1853**		**84,27**	**403666**
		Итого оплата труда:				**20,52**	**98289**
		Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**300611**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			15,27	73154,0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6,24	29901
8	**Е11-010201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**4790,1853**		**41,88**	**200616**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**56407**
		Итого эксплуатация машин:				**30,26**	**144932**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			8,52	40823,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3,10	14860
ИТОГО по разделу 1 ЛРС 2-1-1			Тенге				15189255
		РАЗДЕЛ 5. Корчевка деревьев					
28	**Е11-010207-0111**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**597,0000**		**318,05**	**189878**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**173,55**	**103612**
		Итого эксплуатация машин:				**6,50**	**3879**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			114,44	68321,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			23,56	14065
30	**Е11-010207-0313**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см**	**дерево**	**597,0000**		**1022,84**	**610636**
		Итого оплата труда:				**556,59**	**332285**
		Итого эксплуатация машин:				**23,37**	**13949**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			367,12	219169,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			75,77	45232
32	**Е11-010207-0702**	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 лс) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**597,0000**		**226,13**	**135000**
		Итого оплата труда:				**50,99**	**30440**
		Итого эксплуатация машин:				**170,81**	**101972**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			38,57	23028,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,75	10000
34	**Е11-010207-1002**	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 лс0**	**пень**	**597,0000**		**84,20**	**50266**
		Итого оплата труда:				**18,98**	**11334**
		Итого эксплуатация машин:				**63,60**	**37968**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			14,36	8574,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6,24	3723
35	**Е11-010207-0901**	**Ямы покоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс)**	**яма**	**597,0000**		**139,91**	**83525**
		Итого оплата труда:				**33,48**	**19990**
		Итого эксплуатация машин:				**104,53**	**62406**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			25,01	14931,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			10,36	6187
36	**С341-310102-0101**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**318,4845**		**374,74**	**119350**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			13,99	4454,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			27,76	8841

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С341-010104-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**318,4845**		**439,48**	**139966**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			16,40	5223,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			32,55	10368
38	С341-310102-0102	**Лесоматериал круглый. Разгрузка**	**т**	**318,4845**		**247,58**	**78850**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			9,24	2942,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			18,34	5841
ИТОГО по разделу 5 ЛРС 2-1-1			Тенге				1407472
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-1-1			**Тенге**				**16596726**
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				**16 596 726**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**517 818**
Итого							**17 114 544**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**291 118**
Итого по смете:							**17 405 663**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**18 135 949**
НДС 12%			**12,00%**				**2 176 314**
Итого с НДС							**20 312 263**
Скидка 1%			**1,00%**				**203 123**
Итого по акту							**20 109 140**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж**

Зав. сек АД

_____ **Аймаганбетов Д.**

Тех. Надзор

_____ **Муканов К.Ж**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

Директор ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б. (Автор проекта)

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в

АКТ №2
выполненных работ за май месяц 2018г
ЛРС 2-1-2 Дорожная одежда и водоотведение

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по акту	на.единицу измерения	по акту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство корыта (ПК0+ПК2+50 и ПК0-ПК1+78)					
1	**Е11-010105-0106 т.ч. П-1,25 к=1,15 и к=1,25**	**Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 350 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунта 2**	**м3 грунта**	**1558,2000**		**228,08**	**355394**
		Итого оплата труда:				**52,31**	**81506**
		Итого эксплуатация машин:				**167,94**	**261684**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			39,43	61433,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,89	26325
2	**Е11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**1113,0000**		**84,27**	**93792**
		Итого оплата труда:				**20,52**	**22837**
		Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**69847**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			15,27	16997,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6,24	6948
3	**Е11-010201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**1113,0000**		**41,88**	**46613**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**13106**
		Итого эксплуатация машин:				**30,26**	**33675**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			8,52	9485,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3,10	3453

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010201-0801**	**Основание под дорожную одежду. Полив водой**	**м2 уплотняемой площади основания**	**4452,0000**		**90,46**	**402717**
		Итого оплата труда:				**49,35**	**219720**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**1,86**	**8281**
		Накладные расходы	%			32,54	144884,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6,70	29831
5	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4452,0000**		**8,07**	**35923**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**6961**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**27807**
		Итого материалов:				**1,86**	**8281**
		Накладные расходы	%			1,23	5454,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,60	2661
		Привоз недостающего грунта (с учетом грунта от получения выемки тоннеля и устройства корыта на ПК0+ПК2+50 и ПК0-ПК1+78)					
6	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалв экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1703,8000**		**225,00**	**383348**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**91494**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**271639**
		Итого материалов:				**0,13**	**215**
		Накладные расходы	%			40,13	68379,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,67	28396
7	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (у 1,7 т/м3)**	**тенге за 1 тонну**	**2896,4600**		**239,26**	**693015**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			8,93	25864,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			17,72	51334
		Устройство насыпи					
8	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8666,0000**		**29,49**	**255562**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**75485**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**156129**
		Итого материалов:				**0,13**	**1096**
		Накладные расходы	%			6,25	54149,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2,18	18931
9	**Е11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8666,0000**		**94,37**	**817825**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**195731**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**611046**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			16,87	146199,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6,99	60580
10	**Е11-010105-0505**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**8666,0000**		**113,84**	**986537**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**236109**
		Итого эксплуатация машин:				**85,06**	**737101**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			20,35	176359,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			8,43	73077
11	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотняемого грунта**	**8666,0000**		**101,24**	**877304**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**210036**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**489312**
		Итого материалов:				**9,30**	**80594**
		Накладные расходы	%			18,10	156873,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			7,50	64985
12	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**29248,8000**		**8,07**	**236006**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**45735**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**182686**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			1,23	35837,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,60	17482
13	**Е11-010201-0302**	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**8666,0000**		**76,83**	**665830**
		Итого оплата труда:				**18,70**	**162087**
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**495866**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			13,92	120643,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			5,69	49321

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-010201-0308	**Грунт. Уплотнение самоходными катками 2,2 т. На каждый последующи проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**8666,0000**		**37,69**	**326644**
		Итого оплата труда:				**10,60**	**91842**
		Итого эксплуатация машин:				**27,23**	**235979**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			7,67	66469,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2,79	24196
ИТОГО по разделу 1 ЛРС 2-1-2			Тенге				6176509
		РАЗДЕЛ 2. Устройство насыпи для полосы движения на путепроводе					
15	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2800,0000**		**225,00**	**629988**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**150359**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**446407**
		Итого материалов:				**0,13**	**354**
		Накладные расходы	%			40,13	112374,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			16,67	46666
16	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4760,0000**		**239,26**	**1138891**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			8,93	42505,0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			17,35	82572
17	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2800,0000**		**29,49**	**82572**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**24389**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**50446**
		Итого материалов:				**0,13**	**354**
		Накладные расходы	%			6,25	17495,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2,18	6116
18	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2800,0000**		**94,37**	**264241**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**63241**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**197430**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			16,87	47237,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			6,99	19573
19	Е11-010105-0505	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещение грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**2800,0000**		**113,84**	**318752**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**76287**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**85,06**	**238159**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			20,35	56982,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			8,43	23611
20	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**175,0000**		**8,07**	**1412**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**1093**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			1,23	214,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,60	105
21	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**2800,0000**		**103,33**	**289310**
		Итого оплата труда:				**24,44**	**68443**
		Итого эксплуатация машин:				**77,37**	**216633**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			18,30	51247,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			7,65	21430
22	**Е11-010201-0107**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотняемого грунта**	**2800,0000**		**44,77**	**125349**
		Итого оплата труда:				**9,29**	**26009**
		Итого эксплуатация машин:				**34,29**	**96014**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			7,16	20049,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3,32	9285
23	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотняемого грунта**	**2800,0000**		**101,24**	**283458**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**67863**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**158098**
		Итого материалов:				**9,30**	**26040**
		Накладные расходы	%			18,10	50686,0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			7,50	20997
ИТОГО по разделу 2 ЛРС 2-1-2			Тенге				3133974
ИТОГО по разделу 4 ЛРС 2-1-2			Тенге				0

РАЗДЕЛ 5. Участок от тоннеля до Жубанова (Тип 2)

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С121-080102-1206	**Геокомпозит двухслойный из геотекстиля плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм**	**м2**	**16301,0000**		**565,86**	**9224162**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			21,12	344258,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			41,92	683271
ИТОГО по разделу 5 ЛРС 2-1-2			Тенге				9224162
		РАЗДЕЛ 12. Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15					
149	С121-040503-0201	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012**	**м**	**135,0000**		**9604,69**	**1296633**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			358,46	48392,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			71,46	9647
ИТОГО по разделу 12 ЛРС 2-1-2			Тенге				1296633
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-1-2			**Тенге**				**19831277**

ИТОГОПО АКТУ	**Тенге**				**19 831 277**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**				**618 736**
Итого					**20 450 013**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**				**347 855**
Итого по смете:					**20 797 868**
Итого в текущих ценах	**1,042**				**21 670 480**
НДС 12%	**12,00%**				**2 600 458**
Итого с НДС					**24 270 937**
Скидка 1%	**1,00%**				**242 709**
Итого по акту					**24 028 228**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

Мусаев К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б. (Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в

АКТ №3
выполненных работ за май месяц 2018г
ЛРС 2-2-1 Строительство тоннеля

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по акту	на.единицу измерения	по акту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. Свайные и подготовительные работы					
56	**С121-041204-9907**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201мм до 1400 мм СТ РК 939-92 0,31 т**	**м**	**60,0000**		**11154,39**	**669263**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			416,30	24977,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			826,25	49575
ИТОГО по разделу 4 ЛРС 2-2-1			Тенге				669263
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-2-1			**Тенге**				**669263**

ИТОГОПО АКТУ	**Тенге**				**669 263**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**				**20 881**
Итого					**690 144**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**				**11 739**
Итого по смете:					**701 884**
Итого в текущих ценах	**1,042**				**731 332**
НДС 12%	**12,00%**				**87 760**
Итого с НДС					**819 092**

1	2	3	4	5	6	7	8
Скидка 1%			1,00%				8 191
Итого по акту							810 901

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

_____ Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____ Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.

Директор ТОО "СтройРекламПроект"

Халатова Б.

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в

АКТ №4
выполненных работ за май месяц 2018г
ЛС5-2 Пересечение автодороги с сетями связи АО "Транстелеком"

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по акту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по акту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Докладка (монтаж) кабельной канализации ТУ №5/2017 АО Транстелеком					
		МОНТАЖ					
5	E11-010205-0302	**Грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**46,2008**		**2504,53**	**115711**
		Итого оплата труда:				**1452,80**	**67120**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			866,21	40019,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			185,52	8571
6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,2008**		**1437,09**	**66394**
		Итого оплата труда:				**833,61**	**38513**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			497,03	22963,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			106,45	4918
7	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,2031**		**4215,42**	**30364**
		Итого оплата труда:				**978,69**	**7050**
		Итого эксплуатация машин:				**163,78**	**1180**
		Итого материалов:				**2097,59**	**15109**
		Накладные расходы	%			704,32	5073,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			312,25	2249
8	E11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1600**		**467363,83**	**74778**
		Итого оплата труда:				**231289,84**	**37006**
		Итого эксплуатация машин:				**82989,87**	**13278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			1968,16	12045,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3906,33	23907
15	**Ц13-100901-1508**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	**шт**	**2,0000**		**10556,01**	**21112**
		Итого оплата труда:				**2191,46**	**4383**
		Итого эксплуатация машин:				**1104,79**	**2210**
		Итого материалов:				**5592,98**	**11186**
		Накладные расходы	%			1238,12	2476,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			781,93	1564
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 5-1			**Тенге**				**478389**
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				**478 389**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**14 926**
Итого							**493 315**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**8 391**
Итого по смете:							**501 706**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**522 756**
НДС 12%			**12,00%**				**62 731**
Итого с НДС							**585 487**
Скидка 1%			**1,00%**				**5 855**
Итого по акту							**579 632**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор ТОО "Строй Реклам Проект"
Халатова Б.

(Автор надзора)

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в

АКТ №5
выполненных работ за май месяц 2018г
ЛС5-1 Пересечение автодороги с сетями связи АО "Казактелеком"

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по акту	на.единицу измерения	по акту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Защита кабеля связи АО Казахтелеком в районе ул. Г. Жубановой					
11	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**24,4800**		**2504,53**	**61311**
		Итого оплата труда:				**1452,80**	**35564**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			866,21	21204,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			185,52	4542
12	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,4800**		**1437,09**	**35180**
		Итого оплата труда:				**833,61**	**20407**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			497,03	12167,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			106,45	2606
13	E11-270601-0103	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборногых железобетонных плит**	**6,1200**		**6216,55**	**38045**
		Итого оплата труда:				**2147,06**	**13140**
		Итого эксплуатация машин:				**2734,11**	**16733**
		Итого материалов:				**270,17**	**1653**
		Накладные расходы	%			1397,22	8551,0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			460,49	2818
14	C121-040501-0502	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной не менее 5,5 м**	**м3**	**6,1200**		**52735,50**	**322741**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**94,70**	**15**
		Накладные расходы	%			146710,56	23473,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			34619,54	5539
9	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**161,6000**		**1666,87**	**269367**
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			62,21	10053,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			123,47	19953
10	**Е11-161201-0102**	**Заделка концов труб диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**6,1303**		**6944,84**	**42574**
		Итого оплата труда:				**2411,58**	**14784**
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0**
		Итого материалов:				**2448,71**	**15011**
		Накладные расходы	%			1570,12	9625,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			514,43	3154

ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 5-2	**Тенге**					**599188**
ИТОГОПО АКТУ	**Тенге**					**599 188**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**					**18 695**
Итого						**617 883**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**					**10 510**
Итого по смете:						**628 393**
Итого в текущих ценах	**1,042**					**654 758**
НДС 12%	**12,00%**					**78 571**
Итого с НДС						**733 329**
Скидка 1%	**1,00%**					**7 333**
Итого по акту						**725 996**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж**

Зав. сек АД

_____ **Аймаганбетов Д.**

Тех. Надзор

_____ **Муканов К.Ж**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б. (Автор. надзор)