ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-070340012412-20180621-42061929	1.1.	Номер учетной системы 52
2.	Дата выписки 21.06.2018	3.	Дата совершения оборота 21.06.2018
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		
4.	Исправленный ☐	5.	Дополнительный ☐
4.1	Дата выписки	5.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	5.2	Номер учетной системы
4.3	Регистрационный номер	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0016432

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ183580000004009333
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170140001669 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

18. Адрес места нахождения

Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. г. Жубановой в городе Актобе
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 070340012412	26.1	ИИН/БИН 170140001669
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41	26.3	Адрес доставки Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 3

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 25.01.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 23

32.2 дата 21.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. г. Жубановой в городе Актобе			тг	1	43 819 642,49	43 819 642,49	0	0	43 819 642,49	12%	5 258 357,1	49 077 999,59			1	
				Всего по счету				43 819 642,49			43 819 642,49		5 258 357,1	49 077 999,59				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

12o1SRTJAIZAcl0QgjfgeSVaMOpZHl90wooQdjCuUaaa3eSIUqw2y1Ea1IWfuCmiYNRFOPKSsM0uWUU40UQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Кумарова Бибігул Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170140001669**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №3 от 25.01.2018 Актобе-Тургенева	

Номер документа	Дата составления
00000000023	**21.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. г. Жубановой в городе Актобе			тг	1	49 077 999,59	49 077 999,59
				Итого	1	x	49 077 999,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		3	25.01.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**199 078 000**			**177 748 214**			**21 329 786**	**199 078 000**
Итого с 1 по 31 мая месяц		**92 630 448**		**92 630 448**			**11 115 654**	**103 746 102**
Итого за отчетный месяц		**43 819 642**		**43 819 642**			**5 258 357**	**49 077 999,59**

Всего к оплате сорок девять миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять тенге пятьдесят девять тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в

АКТ №6
выполненных работ за июнь месяц 2018г
ЛРС 2-1-2 Дорожная одежда и водоотведение

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по акту	на.единицу измерения	по акту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. Участок от тоннеля до Жубанова (Тип 2)					
49	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстиляющие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси в ср. 10 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**532,7285**		**3961,17**	**2110228,24**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**177386**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**594524**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1104467**
		Накладные расходы	%			348,62	185720,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			293,42	156313
50	**Е11-270403-1204**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**5575,7000**		**72,19**	**402485,33**
		Итого оплата труда:				**30,71**	**171224**
		Итого эксплуатация машин:				**20,84**	**116173**
		Итого материалов:				**0,03**	**150**
		Накладные расходы	%			21,21	118269,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			5,35	29814
52	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстиляющие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси в ср. 15 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**710,9200**		**3961,17**	**2816075,10**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**236720**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**793385**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1473898**
		Накладные расходы	%			348,62	247842,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			293,42	208598
53	**Е11-270403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов м пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4197,2000**		**1022,94**	**4293466,13**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**355425**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**769513**
		Итого материалов:				**644,25**	**2704057**
		Накладные расходы	%			89,24	374559,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			75,77	318035
54	**Е11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,9000**		**1883,91**	**3579,42**
		Итого оплата труда:				**510,5**	**970**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,640348**	**2076**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			378,14	718,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			139,55	265
55	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)**	**т**	**1,9000**		**107985,99**	**205173,39**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1494**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**3173**
		Итого материалов:				**93812,77**	**178244**
		Накладные расходы	%			4504,46	8558,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			7998,96	15198
56	**Е11-270602-0310**	**Основание толщиной 4 см=10 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3881,0000**		**1783,44**	**6921531,11**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**241062**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**356015**
		Итого материалов:				**1419,19**	**5507858**
		Накладные расходы	%			104,01	403681,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			132,11	512706
57	**Е11-270602-0410**	**Основания из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**3881,0000**		**2380,50**	**9238714,07**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**4541**
		Итого эксплуатация машин:				**0,264315**	**1026**
		Итого материалов:				**2113,18**	**8201258**
		Накладные расходы	%			89,55	347539,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			176,33	684349

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**2,2000**		**1883,91**	**4144,59**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**1123**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**2404**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%			378,14	831,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			139,55	307
59	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)**	**т**	**2,2000**		**107985,99**	**237569,18**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1730**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**3674**
		Итого материалов:				**93812,77**	**206388**
		Накладные расходы	%			4504,46	9909,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			7998,96	17598
60	**Е11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см=9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, марки II, плотность каменныъх материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3881,0000**		**1734,80**	**6732764,16**
		Итого оплата труда:				**61,951885**	**240435**
		Итого эксплуатация машин:				**91,342715**	**354501**
		Итого материалов:				**1376,45**	**5342011**
		Накладные расходы	%			102,10	396258,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			128,50	498723
61	**Е11-270602-0406**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**3881,0000**		**1942,78**	**7539936,48**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**3784**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**855**
		Итого материалов:				**1724,58**	**6693101**
		Накладные расходы	%			73,10	283682,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			143,91	558514
ИТОГО по разделу 5 ЛРС 2-1-2			Тенге				40505667,21
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-1-2			**Тенге**				**40505667,21**
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				**40505667,21**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**1263776,82**
Итого							**41769444,03**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**710498,24**
Итого по смете:							**42479942,27**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**44262265,14**
НДС 12%			**12,00%**				**5311471,82**
Итого с НДС							**49573736,96**
Скидка 1%			**1,00%**				**495737,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту							**49077999,59**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)