Счет-фактура № 60 от 10 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 10.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках работ №3 от 25.01.2018 Актобе-Тургенева

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170140001669, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 170140001669, ИНН/КПП: , Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. г. Жубановой в городе Актобе	тг	1	48 597 321,43	48 597 321,43	12%	5 831 678,57	54 429 000,00		
Всего по счету:					**48 597 321,43**		**5 831 678,57**	**54 429 000,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а**	**170140001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №3 от 25.01.2018 Актобе-Тургенева	

Номер документа	Дата составления
29	**10.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. г. Жубановой в городе Актобе			тг	1	54 429 000,00	54 429 000,00
				Итого	1	x	54 429 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		3	25.01.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**307 183 521**			**274 271 001**			**32 912 520**	**307 183 521**
Итого с 1 по 30 июня месяц		**47 925 465**		**47 925 465**			**5 751 056**	**53 676 521**
Итого за отчетный месяц		**48 597 321**		**48 597 321**			**5 831 679**	**54 429 000**

Всего к оплате пятьдесят четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

АКТ № 1
выполненных работ за июль месяц 2018г.
ЛРС 2-1-1 Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Снятие растительного слоя					
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1638,6500**		**36,30**	**59477,75**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**14234,90**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**44439,37**
		Итого прямые затраты:				**27,12**	**44439,37**
		Накладные расходы	%	--		6,49	10632,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,69	4405,76
2	**Е11-010104-0113 11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	**м3 грунта**	**1638,6500**		**125,65**	**205901,16**
		Итого оплата труда:				**30,07**	**49278,64**
		Итого эксплуатация машин:				**93,88**	**153841,03**
		Итого прямые затраты:				**93,88**	**153841,03**
		Накладные расходы	%	--		22,46	36808,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	15251,94
3	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**18571,3666**		**219,45**	**4075397,26**
		Итого прямые затраты:				**195,00**	**3621416,49**
		Накладные расходы	%	--		8,19	152099,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	301881,28
4	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**18571,3666**		**239,26**	**4443437,00**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**3948458,25**
		Накладные расходы	%	--		8,93	165835,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	329143,48
5	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**10050,3866**		**8,07**	**81095,61**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**15715,33**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**62774,17**
		Итого прямые затраты:				**6,25**	**62774,17**
		Накладные расходы	%	--		1,23	12314,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	6007,08
6	**Е11-010203-0105 11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**873,9467**		**211,32**	**184680,36**
		Итого оплата труда:				**118,03**	**103147,59**
		Итого прямые затраты:				**118,03**	**103147,59**
		Накладные расходы	%	--		77,64	67852,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,65	13680,03
7	**Е11-010201-0301 11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**2972,3147**		**84,27**	**250475,32**
		Итого оплата труда:				**20,52**	**60988,21**
		Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**186529,47**
		Итого прямые затраты:				**62,76**	**186529,47**
		Накладные расходы	%	--		15,27	45392,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	18553,73
8	**Е11-010201-0307 11-010201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**2972,3147**		**41,88**	**124482,59**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**35000,49**
		Итого эксплуатация машин:				**30,26**	**89930,50**
		Итого прямые затраты:				**30,26**	**89930,50**
		Накладные расходы	%	--		8,52	25331,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,10	9220,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9424947,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278365,16**
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующего покрытия и разборка основания					
9	**Е11-270302-0402 11-270302-0402**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1120,5000**		**121,06**	**135647,10**
		Итого оплата труда:				**13,98**	**15662,17**
		Итого эксплуатация машин:				**95,51**	**107016,32**
		Итого материалов:				**0,16**	**182,36**
		Итого прямые затраты:				**99,15**	**111092,34**
		Накладные расходы	%	--		12,95	14506,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,97	10047,93
10	**Е11-270302-0502 11-270302-0502**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**2614,5000**		**107,32**	**280589,01**
		Итого оплата труда:				**11,91**	**31146,29**
		Итого эксплуатация машин:				**84,27**	**220313,51**
		Итого материалов:				**0,10**	**252,87**
		Итого прямые затраты:				**88,18**	**230551,45**
		Накладные расходы	%	--		11,19	29253,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	20784,37
11	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**652,0500**		**239,26**	**156011,30**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**138632,35**
		Накладные расходы	%	--		8,93	5822,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	11556,39
12	**Е11-270302-0104 11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**107,5000**		**3528,81**	**379347,28**
		Итого оплата труда:				**1631,06**	**175338,76**
		Итого эксплуатация машин:				**891,58**	**95845,00**
		Итого прямые затраты:				**2152,19**	**231360,44**
		Накладные расходы	%	--		1115,23	119887,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,39	28099,80

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**247,2500**		**164,30**	**40623,81**
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**36098,50**
		Накладные расходы	%	--		6,13	1516,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	3009,17
14	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**247,2500**		**239,26**	**59157,72**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**52567,82**
		Накладные расходы	%	--		8,93	2207,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	4382,05
15	Е11-270302-0102 11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные толщиной в ср.15см. Разборка**	**м3 конструкци**	**161,2500**		**377,49**	**60869,64**
		Итого оплата труда:				**126,99**	**20477,94**
		Итого эксплуатация машин:				**169,55**	**27339,38**
		Итого прямые затраты:				**258,86**	**41740,84**
		Накладные расходы	%	--		90,67	14619,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,96	4508,86
16	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**258,0000**		**164,30**	**42390,06**
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**37668,00**
		Накладные расходы	%	--		6,13	1582,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	3140,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**258,0000**		**239,26**	**61729,80**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**54853,38**
		Накладные расходы	%	--		8,93	2303,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	4572,58
18	**Е12-180101-1302 12-180101-1302**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**м2**	**1100,0000**		**131,66**	**144828,57**
		Итого оплата труда:				**61,77**	**67942,61**
		Итого эксплуатация машин:				**33,52**	**36867,67**
		Итого прямые затраты:				**80,49**	**88541,24**
		Накладные расходы	%	--		41,42	45559,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,75	10728,04
19	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**104,2800**		**164,30**	**17133,47**
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**15224,88**
		Накладные расходы	%	--		6,13	639,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	1269,15
20	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**104,2800**		**239,26**	**24950,32**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**22170,97**
		Накладные расходы	%	--		8,93	931,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	1848,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1403278,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**390,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				310567,76
		РАЗДЕЛ 3.Разборка бортовых камней					
21	Е11-270302-0201 11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	725,0000		1085,38	786900,39
		Итого оплата труда:				601,67	436209,14
		Итого прямые затраты:				601,67	436209,14
		Накладные расходы	%	--		403,31	292402,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,40	58288,92
22	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	44,5440		420,88	18747,89
		Итого прямые затраты:				374,00	16659,46
		Накладные расходы	%	--		15,71	699,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,18	1388,73
23	С341-010105-1010 41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	44,5440		372,65	16599,40
		Итого прямые затраты:				331,14	14750,30
		Накладные расходы	%	--		13,91	619,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,60	1229,59
24	С341-310101-0702 41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	44,5440		420,88	18747,89
		Итого прямые затраты:				374,00	16659,46
		Накладные расходы	%	--		15,71	699,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,18	1388,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**840995,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**436209,14**
		РАЗДЕЛ 4.Переустановка гранитных бортовых камней					
25	**Е11-270302-0201 11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**290,0000**		**1085,38**	**314760,16**
		Итого оплата труда:				**601,67**	**174483,66**
		Итого прямые затраты:				**601,67**	**174483,66**
		Накладные расходы	%	--		403,31	116960,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,40	23315,57
26	**Е11-270601-0201 11-270601-0201**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов**	**м шва**	**135,0000**		**1821,05**	**245841,70**
		Итого оплата труда:				**360,57**	**48677,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1202,04**	**162274,85**
		Итого материалов:				**141,26**	**19070,29**
		Итого прямые затраты:				**1400,77**	**189103,57**
		Накладные расходы	%	--		285,39	38527,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,89	18210,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**560601,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**300,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223161,06**
		РАЗДЕЛ 5.Корчевка деревьев					
27	**Е11-010207-0107 11-010207-0107**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**157,0000**		**122,31**	**19202,80**
		Итого оплата труда:				**66,67**	**10467,26**
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**410,29**
		Итого прямые затраты:				**69,28**	**10877,55**
		Накладные расходы	%	--		43,97	6902,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	1422,43
28	**Е11-010207-0111 11-010207-0111**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**--**		**318,05**	**--**
29	**Е11-010207-0309 11-010207-0309**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см**	**дерево**	**157,0000**		**272,17**	**42731,31**
		Итого оплата труда:				**148,11**	**23253,22**
		Итого эксплуатация машин:				**6,21**	**975,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**154,32**	**24228,59**
		Накладные расходы	%	--		97,69	15337,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,16	3165,28
30	**Е11-010207-0313 11-010207-0313**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см**	**дерево**	**--**		**1022,84**	**--**
31	**Е11-010207-0701 11-010207-0701**	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с**	**пень**	**157,0000**		**133,51**	**20961,67**
		Итого оплата труда:				**30,10**	**4726,43**
		Итого эксплуатация машин:				**100,85**	**15833,31**
		Итого прямые затраты:				**100,85**	**15833,31**
		Накладные расходы	%	--		22,77	3575,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,89	1552,72
32	**Е11-010207-0702 11-010207-0702**	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с**	**пень**	**--**		**226,13**	**--**
33	**Е11-010207-1001 11-010207-1001**	**Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**пень**	**157,0000**		**41,50**	**6515,11**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**1469,03**
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**4921,16**
		Итого прямые затраты:				**31,34**	**4921,16**
		Накладные расходы	%	--		7,08	1111,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	482,60
34	**Е11-010207-1002 11-010207-1002**	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**пень**	**--**		**84,20**	**--**
35	**Е11-010207-0901 11-010207-0901**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**157,0000**		**139,91**	**21965,50**
		Итого оплата труда:				**33,48**	**5257,04**
		Итого эксплуатация машин:				**104,53**	**16411,74**
		Итого прямые затраты:				**104,53**	**16411,74**
		Накладные расходы	%	--		25,01	3926,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	1627,07
36	**С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**83,7555**		**374,74**	**31386,94**
		Итого прямые затраты:				**333,00**	**27890,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,99	1171,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,76	2324,96
37	**С341-010104-1010 41-010104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**83,7555**		**439,48**	**36808,50**
		Итого прямые затраты:				**390,52**	**32708,20**
		Накладные расходы	%	--		16,40	1373,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,55	2726,56
38	**С341-310102-0102 41-310102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый. Разгрузка**	**т**	**83,7555**		**247,58**	**20736,12**
		Итого прямые затраты:				**220,00**	**18426,21**
		Накладные расходы	%	--		9,24	773,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,34	1536,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**200307,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45172,98**

РАЗДЕЛ 6.Демонтаж билборда (1 шт)

39	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Рекламный щит. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени**	**т конструкци**	**8,7000**		**67613,63**	**588238,62**
		Итого оплата труда:				**31784,44**	**276524,62**
		Итого эксплуатация машин:				**10863,23**	**94510,08**
		Итого материалов:				**836,41**	**7276,80**
		Итого прямые затраты:				**40725,06**	**354308,02**
		Накладные расходы	%	--		21880,16	190357,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5008,42	43573,23
40	**Е11-460401-0102 11-460401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**12,5000**		**20502,54**	**256281,71**
		Итого оплата труда:				**9843,47**	**123043,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6050,09**	**75626,18**
		Итого прямые затраты:				**13218,17**	**165227,08**
		Накладные расходы	%	--		5765,66	72070,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,71	18983,83
41	**С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**8,7000**		**401,75**	**3495,26**
		Итого прямые затраты:				**357,00**	**3105,90**
		Накладные расходы	%	--		14,99	130,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	258,91
42	**С341-010105-1010 41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8,7000**		**372,65**	**3242,07**
		Итого прямые затраты:				**331,14**	**2880,92**
		Накладные расходы	%	--		13,91	121,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,60	240,15
43	**С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**8,7000**		**401,75**	**3495,26**
		Итого прямые затраты:				**357,00**	**3105,90**
		Накладные расходы	%	--		14,99	130,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	258,91

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	т	30,0000		82,15	2464,54
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	%	--		73,00	2190,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	91,98
45	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	30,0000		6,09	182,56
		Итого прямые затраты:				239,26	7177,88
		Накладные расходы	%	--		212,61	6378,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	267,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17,72	531,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				864395,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				501,36
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							399567,94
Итого прямые затраты:			Тенге				10807398,14
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1312910,54
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1395859,40
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				380133,49
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26782,33
		- перевозка грузов	Тенге				8071845,86
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				1006177,82
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				11813575,96
Накладные расходы II уровня			Тенге				496170,18
ИТОГО:			Тенге				12309746,14
Сметная прибыль			Тенге				984779,69
ИТОГО по смете:			Тенге				13294525,83

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-1-1			Тенге				13294526
ИТОГОПО АКТУ			Тенге				13294526
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			3,12%				414789
Итого							13709315
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			1,70%				233195
Итого по смете:							13942510
Итого в текущих ценах			1,042				14527494
НДС 12%			12,00%				1743299
Итого с НДС							16270793
Скидка 1%			1,00%				162708
Итого по акту							16108085

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав. Сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М

Директор ТОО "Строй Реклам Проект"
Халатова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

АКТ № 2
выполненных работ за июль месяц 2018г.
ЛРС 2-2-1 Строительство тоннеля

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
		Разборка существующего покрытия и разборка основания					
1	**Е11-270302-0402 11-270302-0402**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**121,06**	**120454,14**
		Итого оплата труда:				**13,98**	**13907,95**
		Итого эксплуатация машин:				**95,51**	**95030,11**
		Итого материалов:				**0,16**	**161,94**
		Итого прямые затраты:				**99,15**	**98649,60**
		Накладные расходы	%	--		12,95	12882,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,97	8922,53
2	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**228,8500**		**239,26**	**54755,29**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**48655,80**
		Накладные расходы	%	--		8,93	2043,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	4055,95
3	**Е11-270302-0104 11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные толщиной в ср.10см. Разборка**	**м3 конструкци**	**99,5000**		**3528,81**	**351116,79**
		Итого оплата труда:				**1631,06**	**162290,29**
		Итого эксплуатация машин:				**891,58**	**88712,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**2152,19**	**214142,92**
		Накладные расходы	%	--		1115,23	110965,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,39	26008,65
4	**Е11-270302-0102 11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные толщиной в ср.15см. Разборка**	**м3 конструкци**	**149,2500**		**377,49**	**56339,80**
		Итого оплата труда:				**126,99**	**18954,00**
		Итого эксплуатация машин:				**169,55**	**25304,82**
		Итого прямые затраты:				**258,86**	**38634,55**
		Накладные расходы	%	--		90,67	13531,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,96	4173,32
5	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**467,6500**		**164,30**	**76836,09**
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**68276,90**
		Накладные расходы	%	--		6,13	2867,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	5691,56
6	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**467,6500**		**239,26**	**111891,24**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**99427,07**
		Накладные расходы	%	--		8,93	4175,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	8288,24
		Примечание переустановка гранитных бортовых камней смотри в смете №2-1-2					
7	**Е11-300111-0105 11-300111-0105**	**Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Демонтаж**	**м3 железобето**	**25,9200**		**6491,77**	**168266,66**
		Итого оплата труда:				**3131,89**	**81178,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1055,52**	**27359,21**
		Итого прямые затраты:				**3908,28**	**101302,49**
		Накладные расходы	%	--		2102,62	54499,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,87	12464,20
8	**Е11-070202-0108 11-070202-0108**	**Плиты покрытия. Демонтаж**	**шт. сборных**	**6,0000**		**3377,60**	**20265,61**
		Итого оплата труда:				**1594,86**	**9569,14**
		Итого эксплуатация машин:				**671,90**	**4031,40**
		Итого прямые затраты:				**2010,95**	**12065,68**
		Накладные расходы	%	--		1116,46	6698,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,19	1501,16
9	**Е11-070503-0103 11-070503-0103**	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Демонтаж**	**шт. сборных**	**3,0000**		**2434,44**	**7303,31**
		Итого оплата труда:				**1096,01**	**3288,03**
		Итого эксплуатация машин:				**626,67**	**1880,01**
		Итого прямые затраты:				**1482,63**	**4447,89**
		Накладные расходы	%	--		771,48	2314,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,33	540,99
10	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**59,6160**		**420,88**	**25091,46**
		Итого прямые затраты:				**374,00**	**22296,38**
		Накладные расходы	%	--		15,71	936,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,18	1858,63
11	**С341-010105-1010 41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**59,6160**		**372,65**	**22216,00**
		Итого прямые затраты:				**331,14**	**19741,24**
		Накладные расходы	%	--		13,91	829,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,60	1645,63
		Выемка грунта под строительство тоннеля					
12	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**13550,0000**		**129,26**	**1751465,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,17**	**422288,36**
		Итого эксплуатация машин:				**89,66**	**1214939,33**
		Итого прямые затраты:				**96,44**	**1306788,05**
		Накладные расходы	%	--		23,24	314939,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,57	129738,21
13	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4955,0000**		**47,47**	**235223,16**
		Итого оплата труда:				**12,48**	**61817,64**
		Итого эксплуатация машин:				**34,81**	**172486,14**
		Итого прямые затраты:				**34,81**	**172486,14**
		Накладные расходы	%	--		9,14	45313,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,52	17423,94
14	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4955,0000**		**40,62**	**201269,21**
		Итого оплата труда:				**10,67**	**52894,40**
		Итого эксплуатация машин:				**29,79**	**147588,14**
		Итого прямые затраты:				**29,79**	**147588,14**
		Накладные расходы	%	--		7,82	38772,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,01	14908,83
15	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8600,0000**		**47,47**	**408258,15**
		Итого оплата труда:				**12,48**	**107291,97**
		Итого эксплуатация машин:				**34,81**	**299370,50**
		Итого прямые затраты:				**34,81**	**299370,50**
		Накладные расходы	%	--		9,14	78646,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,52	30241,34
16	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8600,0000**		**365,57**	**3143942,80**
		Итого оплата труда:				**96,07**	**826241,41**
		Итого эксплуатация машин:				**268,07**	**2305413,15**
		Итого прямые затраты:				**268,07**	**2305413,15**
		Накладные расходы	%	--		70,42	605644,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,08	232884,65
		Монтаж					
17	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Откосы и пространство над тоннелем. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4955,0000**		**41,59**	**206075,94**
		Итого оплата труда:				**10,93**	**54157,62**
		Итого эксплуатация машин:				**30,50**	**151112,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**30,50**	**151112,86**
		Накладные расходы	%	--		8,01	39698,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15264,88
18	**Е11-010104-0408 11-010104-0408**	**Откосы и пространство над тоннелем. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения**	**м3 грунта**	**4955,0000**		**61,61**	**305278,75**
		Итого оплата труда:				**16,19**	**80228,54**
		Итого эксплуатация машин:				**45,18**	**223857,01**
		Итого прямые затраты:				**45,18**	**223857,01**
		Накладные расходы	%	--		11,87	58808,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	22613,24
19	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**4955,0000**		**256,17**	**1269326,17**
		Итого оплата труда:				**118,29**	**586127,48**
		Итого эксплуатация машин:				**70,35**	**348562,63**
		Итого прямые затраты:				**157,73**	**781527,65**
		Накладные расходы	%	--		79,47	393774,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	94024,16
20	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**4955,0000**		**101,24**	**501620,28**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**120093,09**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**279776,52**
		Итого материалов:				**9,30**	**46081,50**
		Итого прямые затраты:				**75,63**	**374767,04**
		Накладные расходы	%	--		18,10	89696,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	37157,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9036996,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2996,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2600328,41**

РАЗДЕЛ 2.Демонтаж металлического ограждения Н=1м

30	**Е11-300501-0101 11-300501-0101**	**Перила сварные стальные. Демонтаж**	**т перил**	**0,8100**		**64713,53**	**52417,96**
		Итого оплата труда:				**34099,16**	**27620,32**
		Итого эксплуатация машин:				**121,22**	**98,19**
		Итого материалов:				**3036,05**	**2459,20**
		Итого прямые затраты:				**37249,83**	**30172,36**
		Накладные расходы	%	--		22670,10	18362,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4793,59	3882,81

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,8100		401,75	325,42
		Итого прямые затраты:				357,00	289,17
		Накладные расходы	%	--		14,99	12,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	24,11
32	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	0,8100		310,79	251,74
		Итого прямые затраты:				276,17	223,70
		Накладные расходы	%	--		11,60	9,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,02	18,65
33	С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,8100		401,75	325,42
		Итого прямые затраты:				357,00	289,17
		Накладные расходы	%	--		14,99	12,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	24,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53320,54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				27620,32

РАЗДЕЛ 3.Земляные работы

34	Е11-010102-0315 11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	837,2400		324,51	271690,01
		Итого оплата труда:				89,40	74850,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**227,22**	**190234,82**
		Итого материалов:				**0,16**	**132,35**
		Итого прямые затраты:				**240,81**	**201611,75**
		Накладные расходы	%	--		59,66	49953,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,04	20125,19
35	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1507,0320**		**239,26**	**360576,68**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**320410,07**
		Накладные расходы	%	--		8,93	13457,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	26709,38
36	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**837,2400**		**28,91**	**24205,33**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**7292,75**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**15083,97**
		Итого материалов:				**0,13**	**105,88**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**17629,95**
		Накладные расходы	%	--		5,71	4782,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,14	1792,99
37	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1412,6700**		**172,00**	**242984,82**
		Итого оплата труда:				**49,58**	**70042,24**
		Итого эксплуатация машин:				**116,38**	**164400,71**
		Итого прямые затраты:				**126,47**	**178661,95**
		Накладные расходы	%	--		32,79	46324,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	17998,88
38	**Е11-010101-0316 11-010101-0316**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3005,0000**		**272,43**	**818652,28**
		Итого оплата труда:				**78,52**	**235961,56**
		Итого эксплуатация машин:				**184,34**	**553939,85**
		Итого прямые затраты:				**200,32**	**601950,17**
		Накладные расходы	%	--		51,93	156061,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	60640,91

1	2	3	4	5	6	7	8
39	E11-010101-0313 11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2739,4000**		**136,23**	**373188,89**
		Итого оплата труда:				**39,27**	**107576,98**
		Итого эксплуатация машин:				**92,17**	**252489,66**
		Итого прямые затраты:				**100,17**	**274397,14**
		Накладные расходы	%	--		25,97	71148,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,09	27643,62
40	E11-010101-0316 11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2438,9300**		**272,43**	**664437,80**
		Итого оплата труда:				**78,52**	**191512,06**
		Итого эксплуатация машин:				**184,34**	**449590,86**
		Итого прямые затраты:				**200,32**	**488557,18**
		Накладные расходы	%	--		51,93	126663,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,18	49217,61
41	E11-010205-0210 11-010205-0210	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах/доработка вручную полсе разработки**	**м3 грунта**	**977,3932**		**11533,16**	**11272431,25**
		Итого оплата труда:				**6690,00**	**6538764,63**
		Итого прямые затраты:				**6690,00**	**6538764,63**
		Накладные расходы	%	--		3988,85	3898671,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		854,31	834994,91
42	E11-010102-0314 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**644,4600**		**253,71**	**163506,48**
		Итого оплата труда:				**69,91**	**45051,08**
		Итого эксплуатация машин:				**177,62**	**114470,07**
		Итого материалов:				**0,13**	**81,50**
		Итого прямые затраты:				**188,27**	**121329,93**
		Накладные расходы	%	--		46,65	30064,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,79	12111,59
43	E11-010102-0316 11-010102-0316	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2476,0400**		**410,83**	**1017226,29**
		Итого оплата труда:				**113,18**	**280235,41**
		Итого эксплуатация машин:				**287,68**	**712315,96**
		Итого материалов:				**0,19**	**469,70**
		Итого прямые затраты:				**304,86**	**754854,68**
		Накладные расходы	%	--		75,53	187021,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,43	75350,10

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5999,1615**		**239,26**	**1435376,12**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**1275481,73**
		Накладные расходы	%	--		8,93	53570,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	106324,16
45	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3120,5000**		**28,91**	**90216,33**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**27181,01**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**56219,88**
		Итого материалов:				**0,13**	**394,64**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**65709,06**
		Накладные расходы	%	--		5,71	17824,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,14	6682,69
46	**Е11-010102-0313 11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1246,3000**		**207,75**	**258917,41**
		Итого оплата труда:				**57,22**	**71317,21**
		Итого эксплуатация машин:				**145,50**	**181334,92**
		Итого материалов:				**0,09**	**118,21**
		Итого прямые затраты:				**154,17**	**192141,56**
		Накладные расходы	%	--		38,19	47596,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,39	19179,07
47	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2181,0250**		**239,26**	**521838,13**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**463707,73**
		Накладные расходы	%	--		8,93	19475,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	38654,68
48	**Е11-010102-0601 11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1246,3000**		**23,67**	**29503,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,15**	**8905,24**
		Итого эксплуатация машин:				**14,78**	**18425,63**
		Итого материалов:				**0,06**	**78,81**
		Итого прямые затраты:				**17,24**	**21480,28**
		Накладные расходы	%	--		4,68	5837,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	2185,45
49	**Е11-010104-0503 11-010104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2288,0000**		**47,25**	**108098,87**
		Итого оплата труда:				**10,60**	**24248,46**
		Итого эксплуатация машин:				**36,35**	**83159,39**
		Итого прямые затраты:				**36,35**	**83159,39**
		Накладные расходы	%	--		7,40	16932,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,50	8007,32
50	**Е11-010201-0502 11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**2288,0000**		**296,20**	**677698,96**
		Итого оплата труда:				**141,17**	**322993,07**
		Итого эксплуатация машин:				**83,74**	**191608,11**
		Итого прямые затраты:				**188,11**	**430406,36**
		Накладные расходы	%	--		86,14	197092,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	50199,92
51	**Е11-010205-0503 11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**572,0000**		**1667,14**	**953602,67**
		Итого оплата труда:				**967,05**	**553153,38**
		Итого прямые затраты:				**967,05**	**553153,38**
		Накладные расходы	%	--		576,59	329812,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,49	70637,23
52	**Е11-010104-0502 11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5388,8000**		**42,95**	**231453,91**
		Итого оплата труда:				**9,63**	**51919,13**
		Итого эксплуатация машин:				**33,04**	**178055,21**
		Итого прямые затраты:				**33,04**	**178055,21**
		Накладные расходы	%	--		6,73	36253,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,18	17144,73
53	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**5388,8000**		**248,30**	**1338057,58**
		Итого оплата труда:				**118,29**	**637441,73**
		Итого эксплуатация машин:				**70,35**	**379078,56**
		Итого прямые затраты:				**157,73**	**849948,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		72,19	388993,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,39	99115,38
54	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1347,2000**		**1249,64**	**1683515,00**
		Итого оплата труда:				**724,87**	**976551,37**
		Итого прямые затраты:				**724,87**	**976551,37**
		Накладные расходы	%	--		432,20	582258,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,57	124704,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22537178,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13393,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10224998,24**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**21109487,77**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9814675,12**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8925929,97**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3038271,85**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**50083,72**
		- перевозка грузов	Тенге				**2318798,95**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6994848,20**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**28104335,98**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1180382,11**
ИТОГО:			Тенге				**29284718,09**
Сметная прибыль			Тенге				**2342777,45**
ИТОГО по смете:			Тенге				**31627495,53**
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-2-1			**Тенге**				**31627496**
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				**31627496**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**986778**
Итого							**32614273**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**554769**
Итого по смете:							**33169042**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**34560709**
НДС 12%			**12,00%**				**4147285**
Итого с НДС							**38707995**
Скидка 1%			**1,00%**				**387080**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту							**38320915**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж**

Зав. Сек АД

_____ **Аймаганбетов Д.**

Тех. Надзор

_____ **Муканов К.Ж**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М**

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)