Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		3	25.01.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**426 580 056**			**380 875 050**			**45 705 006**	**426 580 056**
Итого с 1 по 25 июля месяц		**48 597 321**		**48 597 321**			**5 831 679**	**54 429 000**
Итого за отчетный месяц		**106 604 049**		**106 604 049**			**12 792 486**	**119 396 535**

Всего к оплате пятьдесят четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Вернуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а**	**170140001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №3 от 25.01.2018 Актобе-Тургенева	

Номер документа	Дата составления
37	**31.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. г. Жубановой в городе Актобе			тг	1	119 396 535,00	119 396 535,00
				Итого	1	x	119 396 535,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

АКТ № 1
выполненных работ за июль месяц 2018г.
ЛРС 2-2-1 Строительство тоннеля

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Свайные и подготовительные работы					
55	**Е11-050101-0206 11-050101-0206**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобето**	**104,5500**		**32946,82**	**3444589,73**
		Итого оплата труда:				**8589,26**	**898007,07**
		Итого эксплуатация машин:				**19636,07**	**2052950,60**
		Итого материалов:				**110,10**	**11510,53**
		Итого прямые затраты:				**24738,99**	**2586460,92**
		Накладные расходы	%	--		5767,33	602974,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2440,50	255154,79
56	**С121-041204-9907 21-041204-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92**	**м**	**807,0000**		**11154,39**	**9001591,33**
		Итого прямые затраты:	**м**			**9911,84**	**7998854,88**
		Накладные расходы	%	--		416,30	335951,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,25	666784,54
57	**Е11-300101-0101 11-300101-0101**	**Подушки щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**1085,0057**		**9266,26**	**10053945,74**
		Итого оплата труда:				**2443,37**	**2651074,41**
		Итого эксплуатация машин:				**271,08**	**294125,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4333,89**	**4702300,59**
		Итого прямые затраты:				**6927,81**	**7516717,40**
		Накладные расходы	%	--		1652,06	1792491,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		686,39	744736,72
58	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные из сульфатостойкого бетона В30 W6. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**269,5852**		**36168,27**	**9750431,30**
		Итого оплата труда:				**4272,15**	**1151709,39**
		Итого эксплуатация машин:				**9,36**	**2524,04**
		Итого материалов:				**25516,21**	**6878792,13**
		Итого прямые затраты:				**29797,72**	**8033025,56**
		Накладные расходы	%	--		3691,42	995151,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2679,13	722254,17
59	**Е11-290208-0501 11-290208-0501**	**Устройство наружной оклеечной гидроизоляции бетонной подготовки в 2 слоя "Технооэластмост-С"**	**м2**	**988,4148**		**6440,96**	**6366340,00**
		Итого оплата труда:				**2584,14**	**2554203,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1177,48**	**1163838,00**
		Итого материалов:				**987,66**	**976219,96**
		Итого прямые затраты:				**4265,24**	**4215821,36**
		Накладные расходы	%	--		1698,62	1678937,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		477,11	471580,74
60	**Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"**	**Гидроизоляционный материал "Технооэластмост-С"**	**м2**	**2451,2686**		**1897,71**	**4651807,45**
		Итого прямые затраты:				**1686,32**	**4133617,20**
		Накладные расходы	%	--		70,83	173611,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	344578,33
61	**Е11-290203-0105 11-290203-0105**	**"Пушение" свай**	**м3**	**4,1631**		**31458,10**	**130962,22**
		Итого оплата труда:				**2398,42**	**9984,80**
		Итого эксплуатация машин:				**247,97**	**1032,31**
		Итого материалов:				**24021,42**	**100002,80**
		Итого прямые затраты:				**26600,38**	**110739,20**
		Накладные расходы	%	--		2527,49	10522,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2330,23	9700,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**34595236,52**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30268675,96**
Материалы -			Тенге				**11592603,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				4700790,87
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4133617,20
		Местные материалы -	Тенге				7998854,88
		Накладные расходы -	Тенге				3900181,00
		Сметная прибыль -	Тенге				2733508,56
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36902365,54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6151,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				4700790,87
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				4326560,56
		Материалы -	Тенге				1076222,76
		Всего заработная плата -	Тенге				2564188,61
		Накладные расходы -	Тенге				1689460,00
		Сметная прибыль -	Тенге				481281,64
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				6497302,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2952,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				2564188,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43399667,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9104,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7264979,48
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тоннеля					
		Устройство монолитной плиты					
		==========					
62	E11-290203-0103 11-290203-0103	**Плиты монолитные железобетонные из сульфатостойкого бетона В30 W6. Устройство**	м3	639,5500		53892,48	34466936,97
		Итого оплата труда:				13206,82	8446420,65
		Итого эксплуатация машин:				1142,56	730724,82
		Итого материалов:				26429,49	16902979,70
		Итого прямые затраты:				40436,50	25861161,34
		Накладные расходы	%	--		9463,95	6052669,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3992,04	2553106,44
63	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2545		168133,21	42788,22
		Итого прямые затраты:	т			149403,93	38021,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6274,97	1596,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	3169,50
64	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6370**		**166835,03**	**106273,91**
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**94435,48**
		Накладные расходы	%	--		6226,52	3966,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12358,15	7872,14
65	**С121-050301-3102 21-050301-3102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**22,4083**		**138527,67**	**3104168,31**
		Итого прямые затраты:	**т**			**123096,32**	**2758378,00**
		Накладные расходы	%	--		5170,05	115851,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10261,31	229938,39
66	**С121-050301-3003 21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**59,1996**		**171591,35**	**10158146,02**
		Итого прямые затраты:	**т**			**152476,85**	**9026574,63**
		Накладные расходы	%	--		6404,03	379116,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12710,47	752455,26
67	**С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,3560**		**173542,60**	**235323,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**т**			**154210,74**	**209109,76**
		Накладные расходы	%	--		6476,85	8782,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12855,01	17431,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**37987681,05**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12126519,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12126519,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**509313,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1010866,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13646700,22**
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				**25861161,34**
	Материалы -		Тенге				**16902979,70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8446420,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**6052669,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2553106,44**
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				**34466936,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9690,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8446420,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**48113637,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9690,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8446420,65**
		РАЗДЕЛ 6.Работы по гидроизоляции					
98	**Е11-410102-0107 11-410102-0107**	**Поверхности откосных крыльев. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя**	**м2**	**662,0000**		**4073,80**	**2696855,43**
		Итого оплата труда:				**2295,31**	**1519493,70**
		Итого эксплуатация машин:				**69,68**	**46127,71**
		Итого материалов:				**129,33**	**85615,21**
		Итого прямые затраты:				**2477,62**	**1640185,95**
		Накладные расходы	%	--		1294,41	856902,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,76	199767,07
99	**Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"**	**Гидроизоляционный материал "Техноэластмост-С"**	**м2**	**1568,9400**		**1897,71**	**2977399,81**
		Итого прямые затраты:				**1686,32**	**2645731,00**
		Накладные расходы	%	--		70,83	111120,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	220548,13
100	**Е11-410102-0107 11-410102-0107**	**Поверхности портала. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя**	**м2**	**158,0000**		**4073,80**	**643660,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2295,31**	**362658,62**
		Итого эксплуатация машин:				**69,68**	**11009,33**
		Итого материалов:				**129,33**	**20433,84**
		Итого прямые затраты:				**2477,62**	**391464,32**
		Накладные расходы	%	--		1294,41	204517,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,76	47678,55
101	**Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"**	**Гидроизоляционный материал "Технооэластмост-С"**	**м2**	**374,4600**		**1897,71**	**710618,08**
		Итого прямые затраты:				**1686,32**	**631458,45**
		Накладные расходы	%	--		70,83	26521,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	52638,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5308839,70**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5308839,70**
Материалы -			Тенге				**106049,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**1882152,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3277189,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**1199061,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**520632,12**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7028533,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2383,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1882152,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7028533,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2383,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1882152,32**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**77891757,26**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16375389,38**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4302331,90**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1218163,08**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**57214035,98**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9672967,45**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**87564724,71**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3677718,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	Тенге				91242443,15
		Сметная прибыль	Тенге				7299395,45
		ИТОГО по смете:	Тенге				98541838,60
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-2-1			**Тенге**				**98 541 839**
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				**98 541 839**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**3 074 505**
Итого							**101 616 344**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**1 728 494**
Итого по смете:							**103 344 838**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**107 680 858**
НДС 12%			**12,00%**				**12 921 703**
Итого с НДС							**120 602 561**
Скидка 1%			**1,00%**				**1 206 026**
Итого по акту							**119 396 535**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех. Надзор

_____Муканов К.Ж.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халатова Б.
(Автор. надзор)