Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		3	25.01.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**509 587 804**			**454 989 110**			**54 598 693**	**509 587 804**
Итого с 1 по 31 июля месяц		**106 604 049**		**155 201 371**			**18 624 164**	**173 825 535**
Итого за отчетный месяц		**74 114 061**		**74 114 061**			**8 893 687**	**83 007 748**

Всего к оплате восемьдесят три миллионов семь тысяч семьсот сорок восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-2 Дорожная одежда и водоотведение

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство корыта (S=6360 м2) (ПК0+ПК2+50 и ПК0-ПК1+78)					
		Устройство насыпи					
8	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3714,0000**		**29,49**	**109526,52**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**32350,67**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**66912,55**
		Итого материалов:				**0,13**	**469,69**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**78206,52**
		Накладные расходы	%	--		6,25	23206,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	8113,08
9	**Е11-010105-0502 11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3714,0000**		**94,37**	**350496,42**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**83884,84**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**261876,77**
		Итого прямые затраты:				**70,51**	**261876,77**
		Накладные расходы	%	--		16,87	62656,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,99	25962,70
10	**Е11-010105-0505 11-010105-0505**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**3714,0000**		**113,84**	**422801,63**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**101189,75**
		Итого эксплуатация машин:				**85,06**	**315900,30**
		Итого прямые затраты:				**85,06**	**315900,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,35	75582,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	31318,64
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**3714,0000**		**101,24**	**375987,43**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**90015,28**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**209705,35**
		Итого материалов:				**9,30**	**34540,20**
		Итого прямые затраты:				**75,63**	**280905,10**
		Накладные расходы	%	--		18,10	67231,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	27850,92
12	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**12535,2000**		**8,07**	**101145,34**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**19600,72**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**78294,18**
		Итого прямые затраты:				**6,25**	**78294,18**
		Накладные расходы	%	--		1,23	15358,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	7492,25
13	**Е11-010201-0302 11-010201-0302**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**3714,0000**		**76,83**	**285355,59**
		Итого оплата труда:				**18,70**	**69465,92**
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**212513,91**
		Итого прямые затраты:				**57,22**	**212513,91**
		Накладные расходы	%	--		13,92	51704,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	21137,45
14	**Е11-010201-0308 11-010201-0308**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**3714,0000**		**37,69**	**139990,39**
		Итого оплата труда:				**10,60**	**39360,79**
		Итого эксплуатация машин:				**27,23**	**101133,87**
		Итого прямые затраты:				**27,23**	**101133,87**
		Накладные расходы	%	--		7,67	28486,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,79	10369,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1328830,66**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1328830,66**
Материалы -			Тенге				**35009,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**435867,97**
Накладные расходы -			Тенге				**324227,97**
Сметная прибыль -			Тенге				**132244,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1785303,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				441,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				435867,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1785303,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				441,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				435867,97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи для полосы движения на путепроводе					
15	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**225,00**	**269994,78**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**64439,62**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**191317,40**
		Итого материалов:				**0,13**	**151,76**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**201834,77**
		Накладные расходы	%	--		40,13	48160,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	19999,61
16	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2040,0000**		**239,26**	**488096,09**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**433724,40**
		Накладные расходы	%	--		8,93	18216,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	36155,27
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**29,49**	**35388,21**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**10452,56**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**21619,56**
		Итого материалов:				**0,13**	**151,76**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**25268,67**
		Накладные расходы	%	--		6,25	7498,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	2621,35
18	**Е11-010105-0502 11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**94,37**	**113246,02**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**27103,34**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**84612,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**70,51**	**84612,85**
		Накладные расходы	%	--		16,87	20244,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,99	8388,59
19	**Е11-010105-0505 11-010105-0505**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**113,84**	**136607,96**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**32694,59**
		Итого эксплуатация машин:				**85,06**	**102067,95**
		Итого прямые затраты:				**85,06**	**102067,95**
		Накладные расходы	%	--		20,35	24420,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	10119,11
20	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**75,0000**		**8,07**	**605,17**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**117,27**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**468,45**
		Итого прямые затраты:				**6,25**	**468,45**
		Накладные расходы	%	--		1,23	91,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	44,83
21	**Е11-010201-0101 11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1200,0000**		**103,33**	**123990,21**
		Итого оплата труда:				**24,44**	**29332,71**
		Итого эксплуатация машин:				**77,37**	**92842,63**
		Итого прямые затраты:				**77,37**	**92842,63**
		Накладные расходы	%	--		18,30	21963,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,65	9184,46
22	**Е11-010201-0107 11-010201-0107**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1200,0000**		**44,77**	**53720,97**
		Итого оплата труда:				**9,29**	**11146,86**
		Итого эксплуатация машин:				**34,29**	**41148,90**
		Итого прямые затраты:				**34,29**	**41148,90**
		Накладные расходы	%	--		7,16	8592,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	3979,33
23	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1200,0000**		**101,24**	**121482,21**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**29084,10**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**67756,17**
		Итого материалов:				**9,30**	**11160,00**
		Итого прямые затраты:				**75,63**	**90760,94**
		Накладные расходы	%	--		18,10	21722,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	8998,68
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1072729,55**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1072729,55**
	Материалы -		Тенге				**11463,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**204371,06**
	Транспортные расходы -		Тенге				**433724,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**170910,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99491,23**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1343131,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204371,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1343131,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204371,06**

РАЗДЕЛ 3.Участок с существующим асфальтобетонным покрытием по ул.Тургенева (Тип 1) (S=3735 м2)

Участок после фрезерования

24	**Е11-271001-0102 11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,8675**		**1883,91**	**3518,19**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**953,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**2040,51**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**2551,41**
		Накладные расходы	%	--		378,14	706,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	260,61
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8675**		**107985,99**	**201663,84**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1468,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**3118,35**
		Итого материалов:				**93812,77**	**175195,35**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**178313,70**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	8412,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	14938,06
26	**Е11-270602-0306 11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см = 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3735,0000**		**1734,80**	**6479483,28**
		Итого оплата труда:				**61,95**	**231390,29**
		Итого эксплуатация машин:				**91,34**	**341165,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1376,45**	**5141049,25**
		Итого прямые затраты:				**1504,20**	**5618169,88**
		Накладные расходы	%	--		102,10	381351,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	479961,72
27	**Е11-270602-0406 11-270602-0406**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**3735,0000**		**1942,78**	**7256290,24**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**3641,67**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**822,68**
		Итого материалов:				**1724,58**	**6441312,15**
		Итого прямые затраты:				**1725,78**	**6445776,50**
		Накладные расходы	%	--		73,10	273010,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,91	537502,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**12244811,50**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12244811,50**
Материалы -			Тенге				**11757556,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**237454,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**663480,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1032663,37**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13940955,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**237454,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13940955,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**237454,13**
РАЗДЕЛ 4.Участок от ул.Тургенева до тоннеля (Тип 2) (S=637,5 м2)							
32	**Е11-270401-0102 11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**191,9602**		**3961,17**	**760386,84**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**63918,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**214227,17**
		Итого материалов:				**2073,23**	**397976,90**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**637140,42**
		Накладные расходы	%	--		348,62	66921,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	56324,95
33	**Е11-270403-1204 11-270403-1204**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхност**	**1964,3959**		**72,19**	**141801,13**
		Итого оплата труда:				**30,71**	**60324,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,84**	**40929,27**
		Итого материалов:				**0,03**	**52,73**
		Итого прямые затраты:				**45,63**	**89629,33**
		Накладные расходы	%	--		21,21	41668,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,35	10503,79
34	**С121-080102-1206 21-080102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Геокомпозит двухслойный из геотекстиля плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм**	**м2**	**1964,3959**		**565,86**	**1111582,42**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**502,83**	**987757,18**
		Накладные расходы	%	--		21,12	41485,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	82339,44
35	**Е11-270401-0102 11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**249,9197**		**3961,17**	**989974,33**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**83217,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**278909,88**
		Итого материалов:				**2073,23**	**518140,10**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**829515,48**
		Накладные расходы	%	--		348,62	87127,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	73331,43
36	**Е11-270403-0201 11-270403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1436,2596**		**1022,94**	**1469201,37**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**121624,53**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**263323,23**
		Итого материалов:				**644,25**	**925314,06**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**1232199,40**
		Накладные расходы	%	--		89,24	128172,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	108829,73
37	**Е11-271001-0102 11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,6375**		**1883,91**	**1200,99**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**325,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**696,56**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**870,96**
		Накладные расходы	%	--		378,14	241,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	88,96

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6375**		**107985,99**	**68841,07**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**501,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**1064,50**
		Итого материалов:				**93812,77**	**59805,64**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**60870,14**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	2871,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	5099,34
39	**Е11-270602-0310 11-270602-0310**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**1275,0000**		**1783,44**	**2273886,12**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**79194,44**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**116959,35**
		Итого материалов:				**1419,19**	**1809461,39**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**1972831,28**
		Накладные расходы	%	--		104,01	132618,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	168436,01
40	**Е11-270602-0410 11-270602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1275,0000**		**2380,50**	**3035135,41**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**1491,77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**337,00**
		Итого материалов:				**2113,18**	**2694306,78**
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**2696135,55**
		Накладные расходы	%	--		89,55	114175,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	224824,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**8506949,74**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8506949,74**
Материалы -			Тенге				**5491817,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**410598,23**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**987757,18**
Местные материалы -			Тенге				**913240,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**615281,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**729778,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9852009,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**410598,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9852009,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				410598,23
		РАЗДЕЛ 5.Участок от тоннеля до ул.Г.Жубановой (Тип 2) (S=1092 м2)					
49	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**164,4254**		**3961,17**	**651317,18**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**54749,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**183498,49**
		Итого материалов:				**2073,23**	**340891,21**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**545749,19**
		Накладные расходы	%	--		348,62	57322,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	48245,72
50	Е11-270403-1204 11-270403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхност**	**1685,1928**		**72,19**	**121646,69**
		Итого оплата труда:				**30,71**	**51750,65**
		Итого эксплуатация машин:				**20,84**	**35111,92**
		Итого материалов:				**0,03**	**45,24**
		Итого прямые затраты:				**45,63**	**76890,15**
		Накладные расходы	%	--		21,21	35745,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,35	9010,87
52	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**214,0425**		**3961,17**	**847858,94**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**71271,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**238871,08**
		Итого материалов:				**2073,23**	**443758,70**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**710434,71**
		Накладные расходы	%	--		348,62	74619,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	62804,37
53	Е11-270403-0201 11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1230,2187**		**1022,94**	**1258434,70**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**104176,69**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**225547,77**
		Итого материалов:				**644,25**	**792571,64**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**1055432,24**
		Накладные расходы	%	--		89,24	109785,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	93217,39
54	Е11-271001-0102 11-271001-0102	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,5460**		**1883,91**	**1028,61**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**278,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**596,58**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**745,96**
		Накладные расходы	%	--		378,14	206,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	76,19
55	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5460**		**107985,99**	**58960,35**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**429,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**911,71**
		Итого материалов:				**93812,77**	**51221,77**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**52133,48**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	2459,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	4367,43
56	**Е11-270602-0310 11-270602-0310**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**1092,0000**		**1783,44**	**1947516,59**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**67827,71**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**100172,24**
		Итого материалов:				**1419,19**	**1549750,46**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**1689672,00**
		Накладные расходы	%	--		104,01	113584,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	144260,49
57	**Е11-270602-0410 11-270602-0410**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1092,0000**		**2380,50**	**2599504,21**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**1277,65**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**288,63**
		Итого материалов:				**2113,18**	**2307594,51**
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**2309160,80**
		Накладные расходы	%	--		89,55	97787,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	192555,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6440218,49**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6440218,49**
Материалы -			Тенге				**4703647,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**351762,11**
Местные материалы -			Тенге				**782186,08**
Накладные расходы -			Тенге				**491510,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**554538,32**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7486267,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**399,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				351762,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7486267,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				399,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				351762,11
		РАЗДЕЛ 6.Устройство полосы движения на путепроводе (Тип 2) (S=140 м2)					
66	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**14,0000**		**3961,17**	**55456,38**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**4661,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**15623,97**
		Итого материалов:				**2073,23**	**29025,17**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**46467,80**
		Накладные расходы	%	--		348,62	4880,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	4107,88
67	Е11-270403-1204 11-270403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхност**	**140,0000**		**72,19**	**10105,99**
		Итого оплата труда:				**30,71**	**4299,27**
		Итого эксплуатация машин:				**20,84**	**2916,98**
		Итого материалов:				**0,03**	**3,76**
		Итого прямые затраты:				**45,63**	**6387,77**
		Накладные расходы	%	--		21,21	2969,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,35	748,59
68	С121-080102-1206 21-080102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Геокомпозит двухслойный из геотекстиля плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм**	**м2**	**140,0000**		**565,86**	**79221,07**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**502,83**	**70396,20**
		Накладные расходы	%	--		21,12	2956,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	5868,23
69	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**21,0000**		**3961,17**	**83184,57**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**6992,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**23435,96**
		Итого материалов:				**2073,23**	**43537,76**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**69701,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		348,62	7321,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	6161,82
70	Е11-270403-0201 11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**140,0000**		**1022,94**	**143211,01**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**11855,40**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**25667,54**
		Итого материалов:				**644,25**	**90195,37**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**120109,14**
		Накладные расходы	%	--		89,24	12493,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	10608,22
71	Е11-271001-0102 11-271001-0102	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,0700**		**1883,91**	**131,87**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**35,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**76,48**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**95,64**
		Накладные расходы	%	--		378,14	26,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	9,77
72	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0700**		**107985,99**	**7559,02**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**55,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**116,89**
		Итого материалов:				**93812,77**	**6566,89**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**6683,78**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	315,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	559,93
73	Е11-270602-0310 11-270602-0310	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**1783,44**	**249681,61**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**8695,86**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**12842,59**
		Итого материалов:				**1419,19**	**198685,96**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**216624,61**
		Накладные расходы	%	--		104,01	14562,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	18494,93
74	Е11-270602-0410 11-270602-0410	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**2380,50**	**333269,77**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**163,80**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**37,00**
		Итого материалов:				**2113,18**	**295845,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**296046,26**
		Накладные расходы	%	--		89,55	12536,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	24686,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**832512,89**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**832512,89**
Материалы -			Тенге				**591525,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**36759,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70396,20**
Местные материалы -			Тенге				**72335,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**58062,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71246,02**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**961821,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36759,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**961821,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36759,32**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**30426052,83**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**597913,17**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3977480,21**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1078899,66**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25416935,04**
		- перевозка грузов	Тенге				**433724,40**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1003435,26**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**31429488,09**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1320038,50**
ИТОГО:			Тенге				**32749526,59**
Сметная прибыль			Тенге				**2619962,13**
ИТОГО по смете:			Тенге				**35369488,72**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**1 103 528**
Итого							**36 473 017**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**620 406**
Итого по смете:							**37 093 423**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**38 649 744**

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС 12%			12,00%				4 637 969
Итого с НДС							43 287 714
Скидка 1%			-1,00%				-432 877
Итого по акту							42 854 837

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж

Инспектор

_____ Амирбеков Н.А

Тех. Надзор

_____ Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-2-1 Строительство тоннеля

АКТ № 2
выполненных работ за август месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тоннеля					
		Устройство стен					
68	E11-290204-0105 11-290204-0105	**Стены монолитные железобетонные боковые толщиной более 400 мм в деревянной опалубке в осях А, 1-13 из сульфатостойкого бетона В30 W6.**	**м3**	**86,8500**		**38332,77**	**3329200,90**
		Итого оплата труда:				**6127,83**	**532202,46**
		Итого эксплуатация машин:				**779,87**	**67731,31**
		Итого материалов:				**23931,41**	**2078443,22**
		Итого прямые затраты:				**30604,73**	**2658021,17**
		Накладные расходы	%	--		4888,57	424572,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2839,46	246607,47
69	E11-290204-0105 11-290204-0105	**Стены монолитные железобетонные боковые толщиной более 400 мм в деревянной опалубке в осях Г, 1-13 из сульфатостойкого бетона В30 W6.**	**м3**	**86,8500**		**38332,77**	**3329200,90**
		Итого оплата труда:				**6127,83**	**532202,46**
		Итого эксплуатация машин:				**779,87**	**67731,31**
		Итого материалов:				**23931,41**	**2078443,22**
		Итого прямые затраты:				**30604,73**	**2658021,17**
		Накладные расходы	%	--		4888,57	424572,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2839,46	246607,47
70	E11-290204-0105 11-290204-0105	**Стены монолитные железобетонные боковые толщиной более 400 мм в деревянной опалубке в осях Б-В, 1-13 из сульфатостойкого бетона В30 W6.**	**м3**	**199,6200**		**38332,77**	**7651987,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6127,83**	**1223238,40**
		Итого эксплуатация машин:				**779,87**	**155676,72**
		Итого материалов:				**23931,41**	**4777188,67**
		Итого прямые затраты:				**30604,73**	**6109317,06**
		Накладные расходы	%	--		4888,57	975856,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2839,46	566813,86
71	**Е11-290204-0105 11-290204-0105**	**Углы монолитные УМ-1 из сульфатостойкого бетона В30 W6. Устройство в котлованах с откосами**	**м3**	**6,3000**		**38332,77**	**241496,44**
		Итого оплата труда:				**6127,83**	**38605,36**
		Итого эксплуатация машин:				**779,87**	**4913,15**
		Итого материалов:				**23931,41**	**150767,90**
		Итого прямые затраты:				**30604,73**	**192809,83**
		Накладные расходы	%	--		4888,57	30797,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2839,46	17888,63
72	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7805**		**168133,21**	**467491,02**
		Итого прямые затраты:	**т**			**149403,93**	**415414,64**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	17447,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	34628,96
73	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**32,1678**		**163145,45**	**5248023,80**
		Итого прямые затраты:	**т**			**144971,79**	**4663417,75**
		Накладные расходы	%	--		6088,82	195863,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	388742,50

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5340**		**173542,60**	**92671,75**
		Итого прямые затраты:	**т**			**154210,74**	**82348,54**
		Накладные расходы	%	--		6476,85	3458,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12855,01	6864,57
		Устройство арок					
		==========					
76	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6596**		**168133,21**	**279033,87**
		Итого прямые затраты:	**т**			**149403,93**	**247950,76**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	10413,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	20669,18
77	**С121-050301-3003 21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2494**		**171591,35**	**42801,75**
		Итого прямые затраты:	**т**			**152476,85**	**38033,83**
		Накладные расходы	%	--		6404,03	1597,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12710,47	3170,50
78	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,6496**		**163145,45**	**1900572,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	т			**144971,79**	**1688857,57**
		Накладные расходы	%	--		6088,82	70932,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	140783,17
80	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**8,2980**		**168133,21**	**1395169,35**
		Итого прямые затраты:	т			**149403,93**	**1239753,81**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	52069,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	103345,88
81	**С121-050301-3003 21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	**1,2472**		**171591,35**	**214008,73**
		Итого прямые затраты:	т			**152476,85**	**190169,13**
		Накладные расходы	%	--		6404,03	7987,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12710,47	15852,50
82	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**54,8458**		**163145,45**	**8947842,92**
		Итого прямые затраты:	т			**144971,79**	**7951093,80**
		Накладные расходы	%	--		6088,82	333945,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	662803,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28135209,05**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16517039,81**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16517039,81**
Накладные расходы -			Тенге				**693715,67**
Сметная прибыль -			Тенге				**1376860,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18587615,93
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				11618169,23
		Материалы -	Тенге				9084843,00
		Всего заработная плата -	Тенге				2326248,67
		Накладные расходы -	Тенге				1855798,72
		Сметная прибыль -	Тенге				1077917,44
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				14551885,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2665,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				2326248,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33139501,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2665,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				2326248,67
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				28135209,05
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2237273,72
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				296052,49
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				88974,95
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25601882,84
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1312702,13
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				29447911,17
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1236812,27
		ИТОГО:	Тенге				30684723,44
		Сметная прибыль	Тенге				2454777,88
		ИТОГО по смете:	Тенге				33139501,32
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				**33 139 501**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**1 033 952**
Итого							**34 173 454**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**581 290**
Итого по смете:							**34 754 744**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**36 212 942**
НДС 12%			**12,00%**				**4 345 553**
Итого с НДС							**40 558 495**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-405 585**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту							40 152 911

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж**

Инспектор

_____ **Амирбеков Н.А**

Тех. Надзор

_____ **Муканов К.Ж**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)