Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-2 Дорожная одежда и водоотведение

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Участок с существующим асфальтобетонным покрытием по ул.Тургенева (Тип 1) (S=3735 м2)					
		Участок после фрезерования					
		==========					
28	E11-271001-0102 11-271001-0102	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,1205**		**1883,91**	**2110,92**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**572,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**1224,30**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**1530,85**
		Накладные расходы	%	--		378,14	423,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	156,36
29	E11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1205**		**107985,99**	**120998,30**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**881,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**1871,01**
		Итого материалов:				**93812,77**	**105117,21**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**106988,22**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	5047,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	8962,84
30	E11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4см=5см из асфальтобетонных Щебеночно-мастичных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3735,0000**		**2149,13**	**8027005,80**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**231699,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**341928,47**
		Итого материалов:				**1744,37**	**6515235,07**
		Итого прямые затраты:				**1872,32**	**6993119,13**
		Накладные расходы	%	--		117,62	439293,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,19	594593,02
31	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3735,0000**		**490,84**	**1833306,00**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**728,33**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**174,21**
		Итого материалов:				**435,81**	**1627742,26**
		Итого прямые затраты:				**436,05**	**1628644,81**
		Накладные расходы	%	--		18,44	68860,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,36	135800,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8730283,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8730283,00**
	Материалы -		Тенге				**8248094,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**233880,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**513625,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**739512,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9983421,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233880,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9983421,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233880,85**
		РАЗДЕЛ 2.Участок от ул.Тургенева до тоннеля (Тип 2) (S=5835 м2)					
37	**Е11-271001-0102 11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**2,2800**		**1883,91**	**4295,31**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**1163,93**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**2491,22**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**3114,98**
		Накладные расходы	%	--		378,14	862,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	318,17

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2800**		**107985,99**	**246208,06**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1793,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**3807,15**
		Итого материалов:				**93812,77**	**213893,12**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**217700,26**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	10270,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	18237,63
39	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Основание толщиной 4 см=10см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4560,0000**		**1783,44**	**8132486,84**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**283236,58**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**418301,66**
		Итого материалов:				**1419,19**	**6471485,43**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**7055773,00**
		Накладные расходы	%	--		104,01	474307,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	602406,43
40	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**4560,0000**		**2380,50**	**10855072,51**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**5335,26**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**1205,28**
		Итого материалов:				**2113,18**	**9636109,00**
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**9642649,50**
		Накладные расходы	%	--		89,55	408343,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	804079,45
41	**Е11-271001-0102 11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**2,9175**		**1883,91**	**5496,30**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**1489,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**3187,78**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**3985,94**
		Накладные расходы	%	--		378,14	1103,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	407,13

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,9175**		**107985,99**	**315049,13**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**2294,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**4871,65**
		Итого материалов:				**93812,77**	**273698,76**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**278570,40**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	13141,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	23336,97
43	**Е11-270602-0306 11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см = 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**5835,0000**		**1734,80**	**10122566,24**
		Итого оплата труда:				**61,95**	**361489,25**
		Итого эксплуатация машин:				**91,34**	**532984,74**
		Итого материалов:				**1376,45**	**8031599,00**
		Итого прямые затраты:				**1504,20**	**8776980,26**
		Накладные расходы	%	--		102,10	595766,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	749819,72
44	**Е11-270602-0406 11-270602-0406**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**5835,0000**		**1942,78**	**11336132,14**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**5689,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**1285,23**
		Итого материалов:				**1724,58**	**10062933,43**
		Итого прямые затраты:				**1725,78**	**10069907,86**
		Накладные расходы	%	--		73,10	426510,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,91	839713,49
45	**Е11-271001-0102 11-271001-0102**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,7505**		**1883,91**	**3297,78**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**893,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**1912,67**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**2391,57**
		Накладные расходы	%	--		378,14	661,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	244,28
46	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7505**		**107985,99**	**189029,48**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1376,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**2922,99**
		Итого материалов:				**93812,77**	**164219,26**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**167142,24**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	7885,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	14002,18
47	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4см=5см из асфальтобетонных Щебеночно-мастичных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5835,0000**		**2149,13**	**12540181,75**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**361971,86**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**534177,41**
		Итого материалов:				**1744,37**	**10178419,45**
		Итого прямые затраты:				**1872,32**	**10924993,34**
		Накладные расходы	%	--		117,62	686286,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,19	928902,35
48	**Е11-270602-0401 11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5835,0000**		**490,84**	**2864080,41**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**1137,84**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**272,17**
		Итого материалов:				**435,81**	**2542938,72**
		Итого прямые затраты:				**436,05**	**2544348,72**
		Накладные расходы	%	--		18,44	107577,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,36	212154,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**49687558,12**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49687558,12**
Материалы -			Тенге				**47575296,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**1027871,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**2732715,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4193621,92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56613895,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1089,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027871,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**56613895,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1089,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027871,63**
		РАЗДЕЛ 3.Участок от тоннеля до ул.Г.Жубановой (Тип 2) (S=10563 м2)					
49	**Е11-270401-0102 11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**28,2108**		**3961,17**	**111747,61**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**9393,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**31483,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2073,23**	**58487,29**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**93635,13**
		Накладные расходы	%	--		348,62	9834,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	8277,60
50	**Е11-270403-1204 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**233,9343**		**72,19**	**16886,69**
		Итого оплата труда:				**30,71**	**7183,90**
		Итого эксплуатация машин:				**20,84**	**4874,15**
		Итого материалов:				**0,03**	**6,28**
		Итого прямые затраты:				**45,63**	**10673,70**
		Накладные расходы	%	--		21,21	4962,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,35	1250,87
52	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28,4114**		**3961,17**	**112542,47**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**9460,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**31707,09**
		Итого материалов:				**2073,23**	**58903,31**
		Итого прямые затраты:				**3319,13**	**94301,16**
		Накладные расходы	%	--		348,62	9904,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	8336,48
53	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**110,3018**		**1022,94**	**112831,62**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**9340,51**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**20222,68**
		Итого материалов:				**644,25**	**71062,20**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**94630,36**
		Накладные расходы	%	--		89,24	9843,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	8357,90

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е11-271001-0102 11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,0312**		**1883,91**	**58,83**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**15,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**34,12**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**42,66**
		Накладные расходы	%	--		378,14	11,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	4,36
55	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0312**		**107985,99**	**3372,09**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**24,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**52,14**
		Итого материалов:				**93812,77**	**2929,50**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**2981,64**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	140,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	249,78
56	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,8375**		**1783,44**	**42512,73**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**1480,62**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**2186,68**
		Итого материалов:				**1419,19**	**33829,81**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**36884,18**
		Накладные расходы	%	--		104,01	2479,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	3149,09
57	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**23,8375**		**2380,50**	**56745,09**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**27,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**6,30**
		Итого материалов:				**2113,18**	**50372,94**
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**50407,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,55	2134,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	4203,34
58	**Е11-271001-0102 11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,1485**		**1883,91**	**279,77**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**75,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**162,27**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**202,89**
		Накладные расходы	%	--		378,14	56,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	20,72
59	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1485**		**107985,99**	**16036,73**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**116,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**247,98**
		Итого материалов:				**93812,77**	**13931,90**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**14179,88**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	668,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	1187,91
60	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см = 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**544,4481**		**1734,80**	**944509,41**
		Итого оплата труда:				**61,95**	**33729,59**
		Итого эксплуатация машин:				**91,34**	**49731,37**
		Итого материалов:				**1376,45**	**749406,89**
		Итого прямые затраты:				**1504,20**	**818956,41**
		Накладные расходы	%	--		102,10	55589,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	69963,66
61	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**544,4481**		**1942,78**	**1057744,00**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**530,84**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**119,92**
		Итого материалов:				**1724,58**	**938945,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**1725,78**	**939596,00**
		Накладные расходы	%	--		73,10	39796,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,91	78351,41
62	**Е11-271001-0102 11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,5108**		**1883,91**	**2846,15**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**771,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**1650,73**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**2064,05**
		Накладные расходы	%	--		378,14	571,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	210,83
63	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5108**		**107985,99**	**163142,23**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1188,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**2522,69**
		Итого материалов:				**93812,77**	**141729,72**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**144252,41**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	6805,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	12084,61
64	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4см=5см из асфальтобетонных Щебеночно-мастичных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5035,9070**		**2149,13**	**10822825,86**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**312400,45**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**461022,75**
		Итого материалов:				**1744,37**	**8784502,76**
		Итого прямые затраты:				**1872,32**	**9428834,67**
		Накладные расходы	%	--		117,62	592300,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,19	801690,80
65	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5035,9070**		**490,84**	**2471849,62**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**982,01**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**234,89**
		Итого материалов:				**435,81**	**2194687,72**
		Итого прямые затраты:				**436,05**	**2195904,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,44	92845,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,36	183099,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13927546,89**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13927546,89**
	Материалы -		Тенге				**12981773,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**386722,33**
	Местные материалы -		Тенге				**117022,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**827944,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1180439,32**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15935930,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386722,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15935930,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386722,33**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**72345388,03**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**964324,90**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2458876,85**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**684149,91**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**68922186,28**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**994030,31**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**73339418,33**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3080255,57**
	ИТОГО:		Тенге				**76419673,91**
	Сметная прибыль		Тенге				**6113573,91**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**82533247,82**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**2 575 037**
Итого							**85 108 285**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**1 447 692**
Итого по смете:							**86 555 977**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**90 187 590**
НДС 12%			**12,00%**				**10 822 511**
Итого с НДС							**101 010 101**

1	2	3	4	5	6	7	8
Скидка 1%			**-1,00%**				**-1 010 101**
Итого по акту							**100 000 000**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех. Надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРеклам Проект"
Хелетова Б.
(Автор. надзор)