Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-2 Дорожная одежда и водоотведение

АКТ № 10
выполненных работ за февраль месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ5.Участок от тоннеля до ул.Г.Жубановой (Тип 2) (S=10563 м2)					
49	Е11-270401-0102 11-270401-	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	м3 материала	20,9683		3961,17	83058,85
		Итого оплата труда:				332,98	6981,95
		Итого эксплуатация машин:				1116,00	23400,54
		Итого материалов:				2073,23	43471,96
		Итого прямые затраты:				3319,13	69596,36
		Накладные расходы	%	--		348,62	7309,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	6152,51
50	Е11-270403-1204 11-270403-	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхност	246,7574		72,19	17812,33
		Итого оплата труда:				30,71	7577,68
		Итого эксплуатация машин:				20,84	5141,33
		Итого материалов:				0,03	6,62
		Итого прямые затраты:				45,63	11258,78
		Накладные расходы	%	--		21,21	5234,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,35	1319,43
52	Е11-270401-0102 11-270401-	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	м3 материала	21,1885		3961,17	83931,25
		Итого оплата труда:				332,98	7055,29
		Итого эксплуатация машин:				1116,00	23646,32
		Итого материалов:				2073,23	43928,56
		Итого прямые затраты:				3319,13	70327,35
		Накладные расходы	%	--		348,62	7386,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	6217,13
53	Е11-270403-0201 11-270403-	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**108,0836**		**1022,94**	**110562,61**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**9152,68**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**19816,01**
		Итого материалов:				**644,25**	**69633,16**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**92727,37**
		Накладные расходы	%	--		89,24	9645,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	8189,82
54	Е11-271001-0102 11-271001-	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,0186**		**1883,91**	**35,00**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**9,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**20,30**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**25,38**
		Накладные расходы	%	--		378,14	7,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	2,59
55	Е11-270602-0901 11-270602-	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0186**		**107985,99**	**2005,94**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**14,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**31,02**
		Итого материалов:				**93812,77**	**1742,66**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**1773,67**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	83,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	148,59
56	Е11-270602-0310 11-270602-	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**14,1801**		**1783,44**	**25289,33**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**880,77**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**1300,78**
		Итого материалов:				**1419,19**	**20124,17**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**21941,11**
		Накладные расходы	%	--		104,01	1474,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	1873,28
57	Е11-270602-0410 11-270602-	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**14,1801**		**2380,50**	**33755,67**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**16,59**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**3,75**
		Итого материалов:				**2113,18**	**29965,09**
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**29985,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,55	1269,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	2500,42
58	E11-271001-0102 11-271001-	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,1593**		**1883,91**	**300,03**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**81,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**174,01**
		Итого прямые затраты:				1366,22	217,58
		Накладные расходы	%	--		378,14	60,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	22,22
59	E11-270602-0901 11-270602-	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1593**		**107985,99**	**17197,92**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**125,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**265,93**
		Итого материалов:				**93812,77**	**14940,69**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**15206,62**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	717,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	1273,92
60	E11-270602-0306 11-270602-	**Покрытия толщиной 4 см = 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**585,5171**		**1734,80**	**1015755,89**
		Итого оплата труда:				**61,95**	**36273,89**
		Итого эксплуатация машин:				**91,34**	**53482,72**
		Итого материалов:				**1376,45**	**805936,34**
		Итого прямые затраты:				**1504,20**	**880732,13**
		Накладные расходы	%	--		102,10	59782,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	75241,18
61	E11-270602-0406 11-270602-	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**585,5171**		**1942,78**	**1137532,00**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**570,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**128,97**
		Итого материалов:				**1724,58**	**1009772,00**
		Итого прямые затраты:				**1725,78**	**1010471,84**
		Накладные расходы	%	--		73,10	42798,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,91	84261,63
62	E11-271001-0102 11-271001-	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,6545**		**1883,91**	**3116,96**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**844,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**1807,79**
		Итого прямые затраты:				1366,22	2260,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		378,14	625,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	230,89
63	Е11-270602-0901 11-270602-	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,6545**		**107985,99**	**178664,71**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**1301,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**2762,72**
		Итого материалов:				**93812,77**	**155214,87**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**157977,59**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	7452,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	13234,42
64	Е11-270602-0301 11-270602-	**Покрытия толщиной 4 см = 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**5515,0583**		**2149,13**	**11852584,90**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**342124,40**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**504887,67**
		Итого материалов:				**1744,37**	**9620321,55**
		Итого прямые затраты:				**1872,32**	**10325959,68**
		Накладные расходы	%	--		117,62	648655,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,19	877969,25
65	Е11-270602-0401 11-270602-	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5515,0583**		**490,84**	**2707038,61**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**1075,45**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**257,24**
		Итого материалов:				**435,81**	**2403505,60**
		Итого прямые затраты:				**436,05**	**2404838,29**
		Накладные расходы	%	--		18,44	101678,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,36	200521,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15095299,62**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15095299,62**
Материалы -			Тенге				**14131437,18**
Всего заработная плата -			Тенге				**414086,18**
Местные материалы -			Тенге				**87126,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**894183,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1279158,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17268641,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**441,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414086,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17268641,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				441,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				414086,18
		РАЗДЕЛ 6.Устройство полосы движения на путепроводе (Тип 2) (S=140 м2)					
75	E11-271001-0102 11-271001-	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	0,0700		1883,91	131,87
		Итого оплата труда:				510,50	35,73
		Итого эксплуатация машин:				1092,64	76,48
		Итого прямые затраты:				1366,22	95,64
		Накладные расходы	%	--		378,14	26,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	9,77
76	E11-270602-0901 11-270602-	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0700		107985,99	7559,02
		Итого оплата труда:				786,52	55,06
		Итого эксплуатация машин:				1669,80	116,89
		Итого материалов:				93812,77	6566,89
		Итого прямые затраты:				95482,57	6683,78
		Накладные расходы	%	--		4504,46	315,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	559,93
77	E11-270602-0306 11-270602-	**Покрытия толщиной 4 см = 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	м2 покрытия	140,0000		1734,80	242872,20
		Итого оплата труда:				61,95	8673,26
		Итого эксплуатация машин:				91,34	12787,98
		Итого материалов:				1376,45	192703,32
		Итого прямые затраты:				1504,20	210587,36
		Накладные расходы	%	--		102,10	14294,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	17990,53
78	E11-270602-0406 11-270602-	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	140,0000		1942,78	271989,46
		Итого оплата труда:				0,98	136,50
		Итого эксплуатация машин:				0,22	30,84
		Итого материалов:				1724,58	241441,42
		Итого прямые затраты:				1725,78	241608,76
		Накладные расходы	%	--		73,10	10233,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,91	20147,37
79	E11-271001-0102 11-271001-	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	0,0420		1883,91	79,12
		Итого оплата труда:				510,50	21,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**45,89**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**57,38**
		Накладные расходы	%	--		378,14	15,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	5,86
80	**Е11-270602-0901 11-270602-**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0420**		**107985,99**	**4535,41**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**33,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**70,13**
		Итого материалов:				**93812,77**	**3940,14**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**4010,27**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	189,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	335,96
81	**Е11-270602-0301 11-270602-**	**Покрытия толщиной 4 см = 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**2149,13**	**300878,40**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**8684,84**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**12816,60**
		Итого материалов:				**1744,37**	**244212,29**
		Итого прямые затраты:				**1872,32**	**262124,95**
		Накладные расходы	%	--		117,62	16466,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,19	22287,29
82	**Е11-270602-0401 11-270602-**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**490,84**	**68718,30**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**27,30**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**6,53**
		Итого материалов:				**435,81**	**61013,10**
		Итого прямые затраты:				**436,05**	**61046,93**
		Накладные расходы	%	--		18,44	2581,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,36	5090,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**786215,06**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**786215,06**
Материалы -			Тенге				**749877,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**17667,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**44121,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66426,95**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**896763,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17667,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				896763,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				17667,17

РАЗДЕЛ 7.Устройство покрытия из брусчатки на кольцах и островках безопасности (Тип 3) (S=1153 м2)

Устройство насыпи

83	Е11-010102-0308 11-010102-	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**576,5000**		**225,00**	**129709,99**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**30957,87**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**91912,07**
		Итого материалов:				**0,13**	**72,91**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**96964,79**
		Накладные расходы	%	--		40,13	23137,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	9608,15
84	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**980,0500**		**239,26**	**234489,50**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**208368,43**
		Накладные расходы	%	--		8,93	8751,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	17369,59
85	Е11-010102-0602 11-010102-	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**576,5000**		**29,49**	**17001,09**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**5021,58**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**10386,40**
		Итого материалов:				**0,13**	**72,91**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**12139,49**
		Накладные расходы	%	--		6,25	3602,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	1259,34
86	Е11-010105-0502 11-010105-	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**576,5000**		**94,37**	**54405,27**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**13020,90**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**40649,42**
		Итого прямые затраты:				**70,51**	**40649,42**
		Накладные расходы	%	--		16,87	9725,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,99	4030,02

1	2	3	4	5	6	7	8
87	Е11-010105-0505 11-010105-	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**576,5000**		**113,84**	**65628,74**
		Итого оплата труда:				27,25	15707,03
		Итого эксплуатация машин:				85,06	49035,14
		Итого прямые затраты:				85,06	49035,14
		Накладные расходы	%	--		20,35	11732,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	4861,39
88	Е11-010201-0601 11-010201-	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**576,5000**		**101,24**	**58362,08**
		Итого оплата труда:				24,24	13972,49
		Итого эксплуатация машин:				56,46	32551,19
		Итого материалов:				9,30	5361,45
		Итого прямые затраты:				75,63	43603,07
		Накладные расходы	%	--		18,10	10435,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	4323,12
89	Е11-010203-0102 11-010203-	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**922,4000**		**8,07**	**7442,76**
		Итого оплата труда:				1,56	1442,31
		Итого эксплуатация машин:				6,25	5761,26
		Итого прямые затраты:				6,25	5761,26
		Накладные расходы	%	--		1,23	1130,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	551,32
90	Е11-010203-0105 11-010203-	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**230,6000**		**211,32**	**48729,85**
		Итого оплата труда:				118,03	27216,57
		Итого прямые затраты:				118,03	27216,57
		Накладные расходы	%	--		77,64	17903,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,65	3609,62
91	Е11-010201-0301 11-010201-	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**576,5000**		**84,27**	**48581,34**
		Итого оплата труда:				20,52	11829,07
		Итого эксплуатация машин:				62,76	36178,62
		Итого прямые затраты:				62,76	36178,62
		Накладные расходы	%	--		15,27	8804,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	3598,62
92	Е11-010201-0307 11-010201-	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**576,5000**		**41,88**	**24144,22**
		Итого оплата труда:				11,78	6788,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				30,26	17442,61
		Итого прямые затраты:				30,26	17442,61
		Накладные расходы	%	--		8,52	4913,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,10	1788,46
		Конструкция одежды					
		==========					
93	Е11-270401-0102 11-270401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных	м3 материала	172,9500		3961,17	685084,38
		Итого оплата труда:				332,98	57588,42
		Итого эксплуатация машин:				1116,00	193011,88
		Итого материалов:				2073,23	358564,54
		Итого прямые затраты:				3319,13	574043,27
		Накладные расходы	%	--		348,62	60294,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	50746,99
94	Е11-110101-2501 11-110101-	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1153,0000		1915,56	2208637,87
		Итого оплата труда:				989,77	1141210,08
		Итого эксплуатация машин:				132,43	152687,01
		Итого материалов:				10,52	12134,94
		Итого прямые затраты:				1099,40	1267608,69
		Накладные расходы	%	--		674,26	777426,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	163602,81
95	С121-040509-0410 21-040509-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1153,0000		2127,63	2453155,22
		Итого прямые затраты:	м2			1890,62	2179884,86
		Накладные расходы	%	--		79,41	91555,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,60	181715,20
		Установка бортового камня БР 100.20.8 (L=850 м.п.)					
		==========					
96	Е11-270201-1002 11-270201-	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон	м бортового	850,0000		2246,16	1909239,89
		Итого оплата труда:				674,23	573096,81
		Итого эксплуатация машин:				27,47	23349,92
		Итого материалов:				897,79	763124,93
		Итого прямые затраты:				1589,39	1350981,85
		Накладные расходы	%	--		490,39	416832,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,38	141425,18
97	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	13,6000		44683,09	607690,08
		Итого прямые затраты:	м3			39705,60	539996,16
		Накладные расходы	%	--		1667,64	22679,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	45014,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6449874,23
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6449874,23
Материалы -			Тенге				781893,04
Всего заработная плата -			Тенге				1897851,69
Местные материалы -			Тенге				3077319,65
Транспортные расходы -			Тенге				208368,43
		Накладные расходы -	Тенге				1468924,17
		Сметная прибыль -	Тенге				633503,87
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8552302,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2385,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				1897851,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8552302,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2385,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				1897851,69
		РАЗДЕЛ 8.Устройство газона					
98	Е11-010102-0308 11-010102-	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1824,0000		225,00	410392,07
		Итого оплата труда:				53,70	97948,23
		Итого эксплуатация машин:				159,43	290802,45
		Итого материалов:				0,13	230,67
		Итого прямые затраты:				168,20	306788,85
		Накладные расходы	%	--		40,13	73203,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	30399,41
99	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (У 1,7т/м3)**	Тенге за 1 тонну	3100,8000		239,26	741906,06
		Итого прямые затраты:				212,61	659261,09
		Накладные расходы	%	--		8,93	27688,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	54956,00
100	**Е11-010102-0602 11-010102-**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1824,0000**		**29,49**	**53790,08**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**15887,89**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**32861,74**
		Итого материалов:				**0,13**	**230,67**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**38408,37**
		Накладные расходы	%	--		6,25	11397,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	3984,45
101	**Е11-470112-0103 11-470112-**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15**	**м2**	**3040,0000**		**431,87**	**1312884,59**
		Итого оплата труда:				**241,66**	**734638,91**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24461,48**
		Итого прямые затраты:				**247,47**	**752298,86**
		Накладные расходы	%	--		152,41	463335,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,99	97250,71
102	**Е11-470112-0105 11-470112-**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**м2**	**3040,0000**		**775,78**	**2358383,76**
		Итого оплата труда:				**440,13**	**1337992,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**3050,53**
		Итого прямые затраты:				**441,13**	**1341042,84**
		Накладные расходы	%	--		277,19	842645,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,47	174695,09
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3097800,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3097800,00**
Материалы -			Тенге				**461,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**2186467,33**
Транспортные расходы -			Тенге				**659261,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**1418270,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**361285,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4877356,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3042,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2186467,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4877356,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3042,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2186467,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.Устройство тротуаров из брусчатки (Тип 3) (S=237 м2)					
103	Е11-010201-0501 11-010201-	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	59,2500		256,17	15178,12
		Итого оплата труда:				118,29	7008,69
		Итого эксплуатация машин:				70,35	4167,98
		Итого прямые затраты:				157,73	9345,21
		Накладные расходы	%	--		79,47	4708,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	1124,31
104	Е11-270401-0102 11-270401-	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	м3 материала	35,5500		3961,17	140819,60
		Итого оплата труда:				332,98	11837,34
		Итого эксплуатация машин:				1116,00	39673,73
		Итого материалов:				2073,23	73703,21
		Итого прямые затраты:				3319,13	117995,02
		Накладные расходы	%	--		348,62	12393,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	10431,08
105	Е11-110101-2501 11-110101-	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	237,0000		1915,56	453987,14
		Итого оплата труда:				989,77	234576,57
		Итого эксплуатация машин:				132,43	31384,93
		Итого материалов:				10,52	2494,35
		Итого прямые затраты:				1099,40	260557,90
		Накладные расходы	%	--		674,26	159800,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141.89	33628,68
106	С121-040509-0410 21-040509-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	237,0000		2127,63	504247,87
		Итого прямые затраты:	м2			1890,62	448076,94
		Накладные расходы	%	--		79,41	18819,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,60	37351,69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				835975,07

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	835975,07
Материалы -	Тенге	2725,78
Всего заработная плата -	Тенге	253422,60
Местные материалы -	Тенге	521548,72
Накладные расходы -	Тенге	195721,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				82535,76
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1114232,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				317,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				253422,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1114232,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				317,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				253422,60
		РАЗДЕЛ 10.Участок на подходе к путепроводу по пр.А.Молдагуловой (Тип 4) (после строительства тоннеля) (S=995 м2)					
107	Е11-270401-0102 11-270401-	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных**	**м3 материала**	**119,4000**		**3961,17**	**472963,72**
		Итого оплата труда:				332,98	39757,49
		Итого эксплуатация машин:				1116,00	133250,18
		Итого материалов:				2073,23	247543,26
		Итого прямые затраты:				3319,13	396303,94
		Накладные расходы	%	--		348,62	41625,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,42	35034,35
108	Е11-270403-0201 11-270403-	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**796,0000**		**1022,94**	**814256,88**
		Итого оплата труда:				84,68	67406,43
		Итого эксплуатация машин:				183,34	145938,30
		Итого материалов:				644,25	512825,10
		Итого прямые затраты:				857,92	682906,28
		Накладные расходы	%	--		89,24	71035,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	60315,32
109	Е11-271001-0102 11-271001-	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,4975**		**1883,91**	**937,24**
		Итого оплата труда:				510,50	253,97
		Итого эксплуатация машин:				1092,64	543,59
		Итого прямые затраты:				1366,22	679,69
		Накладные расходы	%	--		378,14	188,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	69,43
110	Е11-270602-0901 11-270602-	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4975**		**107985,99**	**53723,03**
		Итого оплата труда:				786,52	391,29
		Итого эксплуатация машин:				1669,80	830,73
		Итого материалов:				93812,77	46671,85
		Итого прямые затраты:				95482,57	47502,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4504,46	2240,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	3979,48
111	**Е11-270602-0310 11-270602-**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**1783,44**	**1774522,90**
		Итого оплата труда:				**62,11**	**61802,72**
		Итого эксплуатация машин:				**91,73**	**91274,16**
		Итого материалов:				**1419,19**	**1412089,48**
		Итого прямые затраты:				**1547,32**	**1539582,05**
		Накладные расходы	%	--		104,01	103494,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,11	131446,14
112	**Е11-270602-0410 11-270602-**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**2380,50**	**2368595,87**
		Итого оплата труда:				**1,17**	**1164,16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**262,99**
		Итого материалов:				**2113,18**	**2102615,88**
		Итого прямые затраты:				**2114,62**	**2104043,00**
		Накладные расходы	%	--		89,55	89101,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,33	175451,55
113	**Е11-271001-0102 11-271001-**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,4975**		**1883,91**	**937,24**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**253,97**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**543,59**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**679,69**
		Накладные расходы	%	--		378,14	188,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	69,43
114	**Е11-270602-0901 11-270602-**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4975**		**107985,99**	**53723,03**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**391,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**830,73**
		Итого материалов:				**93812,77**	**46671,85**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**47502,58**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	2240,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	3979,48
115	**Е11-270602-0306 11-270602-**	**Покрытия толщиной 4 см = 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**1734,80**	**1726127,41**
		Итого оплата труда:				**61,95**	**61642,13**
		Итого эксплуатация машин:				**91,34**	**90886,00**
		Итого материалов:				**1376,45**	**1369570,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**1504,20**	**1496674,44**
		Накладные расходы	%	--		102,10	101591,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	127861,29
116	**Е11-270602-0406 11-270602-**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**1942,78**	**1933067,95**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**970,14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**219,16**
		Итого материалов:				**1724,58**	**1715958,66**
		Итого прямые затраты:				**1725,78**	**1717148,00**
		Накладные расходы	%	--		73,10	72729,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,91	143190,22
117	**Е11-271001-0102 11-271001-**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,2985**		**1883,91**	**562,35**
		Итого оплата труда:				**510,50**	**152,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,64**	**326,15**
		Итого прямые затраты:				**1366,22**	**407,82**
		Накладные расходы	%	--		378,14	112,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,55	41,66
118	**Е11-270602-0901 11-270602-**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2985**		**107985,99**	**32233,82**
		Итого оплата труда:				**786,52**	**234,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1669,80**	**498,44**
		Итого материалов:				**93812,77**	**28003,11**
		Итого прямые затраты:				**95482,57**	**28501,55**
		Накладные расходы	%	--		4504,46	1344,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7998,96	2387,69
119	**Е11-270601-0302 11-270601-**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**м2 покрытия**	**1031,0000**		**114,00**	**117532,52**
		Итого оплата труда:				**15,98**	**16477,67**
		Итого эксплуатация машин:				**0,62**	**638,42**
		Итого материалов:				**75,32**	**77651,62**
		Итого прямые затраты:				**91,66**	**94503,89**
		Накладные расходы	%	--		13,89	14322,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,44	8706,11

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С121-080102-1008 21-080102-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 70 кН/м и поперек полотна 70 кН/м СС 50х50-70**	**м2**	**1031,0000**		**553,64**	**570806,30**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**491,97**	**507221,07**
		Накладные расходы	%	--		20,66	21303,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,01	42281,95
121	**Е11-270602-0301 11-270602-**	**Покрытия толщиной 4 см = 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**2149,13**	**2138385,75**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**61724,42**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**91089,38**
		Итого материалов:				**1744,37**	**1735651,65**
		Итого прямые затраты:				**1872,32**	**1862959,45**
		Накладные расходы	%	--		117,62	117027,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,19	158398,94
122	**Е11-270602-0401 11-270602-**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**995,0000**		**490,84**	**488390,75**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**194,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**46,41**
		Итого материалов:				**435,81**	**433628,80**
		Итого прямые затраты:				**436,05**	**433869,23**
		Накладные расходы	%	--		18,44	18344,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,36	36177,09
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**10960485,26**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10960485,26**
Материалы -			Тенге				**9482115,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**312816,87**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**507221,07**
Местные материалы -			Тенге				**246765,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**656891,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**929390,13**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12546766,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**312816,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12546766,74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				340,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				312816,87
		РАЗДЕЛ 11.Установка бортового камня БР 100.20.8 (L=890 м.п.)					
123	E11-010205-0302 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	40,0500		2601,15	104176,24
		Итого оплата труда:				1452,80	58184,46
		Итого прямые затраты:				1452,80	58184,46
		Накладные расходы	%	--		955,68	38275,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,68	7716,76
124	E11-010205-1302 11-010205-	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,0500		936,75	37516,67
		Итого оплата труда:				523,19	20953,79
		Итого прямые затраты:				523,19	20953,79
		Накладные расходы	%	--		344,17	13783,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,39	2779,01
125	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	Тенге за 1 тонну	68,0850		239,26	16290,21
		Итого прямые затраты:				212,61	14475,55
		Накладные расходы	%	--		8,93	607,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	1206,68
126	E11-270401-0104 11-270401-	**Слои оснований под бордюры из щебня. Устройство**	м3 материала	40,0500		2438,69	97669,42
		Итого оплата труда:				494,53	19805,83
		Итого эксплуатация машин:				1665,71	66711,84
		Итого материалов:				6,51	260,73
		Итого прямые затраты:				1868,83	74846,57
		Накладные расходы	%	--		389,22	15588,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,64	7234,77
127	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	50,4630		3508,77	177063,12
		Итого прямые затраты:	м3			3117,91	157339,09
		Накладные расходы	%	--		130,95	6608,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	13115,79

1	2	3	4	5	6	7	8
128	Е11-270201-1002 11-270201-	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового**	**890,0000**		**2246,16**	**1999086,47**
		Итого оплата труда:				**674,23**	**600066,07**
		Итого эксплуатация машин:				**27,47**	**24448,74**
		Итого материалов:				**897,79**	**799036,69**
		Итого прямые затраты:				**1589,39**	**1414557,47**
		Накладные расходы	%	--		490,39	436448,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,38	148080,48
129	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,2400**		**44683,09**	**636287,26**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39705,60**	**565407,74**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	23747,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	47132,39
		Подбивка бортового камня грунтом 2 группы					
		==========					
130	Е11-010102-0308 11-010102-	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**89,0000**		**225,00**	**20024,61**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**4779,27**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**14189,37**
		Итого материалов:				**0,13**	**11,26**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**14969,41**
		Накладные расходы	%	--		40,13	3571,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	1483,30
131	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**151,3000**		**239,26**	**36200,46**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**32167,89**
		Накладные расходы	%	--		8,93	1351,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	2681,52
132	Е11-010102-0602 11-010102-	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**89,0000**		**29,49**	**2624,63**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**775,23**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**1603,45**
		Итого материалов:				**0,13**	**11,26**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**1874,09**
		Накладные расходы	%	--		6,25	556,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	194,42
133	Е11-010205-0502 11-010205-	**Подбивка бортового камня. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**89,0000**		**1492,53**	**132835,00**
		Итого оплата труда:				**833,61**	**74190,94**
		Итого прямые затраты:				833,61	74190,94
		Накладные расходы	%	--		548,36	48804,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,56	9839,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2428967,00**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2428967,00**
		Материалы -	Тенге				**799319,93**
		Всего заработная плата -	Тенге				**778755,60**
		Местные материалы -	Тенге				**722746,84**
		Транспортные расходы -	Тенге				**46643,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**589342,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**241464,75**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3259774,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1039,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**778755,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3259774,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1039,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**778755,60**
		РАЗДЕЛ 12.Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 (L=3916 м.п.)					
134	Е11-270201-1002 11-270201-	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**2789,6105**		**2411,87**	**6728171,39**
		Итого оплата труда:				674,23	1880843,39
		Итого эксплуатация машин:				27,47	76631,98
		Итого материалов:				**1045,04**	**2915250,52**
		Итого прямые затраты:				**1736,63**	**4844535,00**
		Накладные расходы	%	--		496,58	1385253,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,66	498383,07
135	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**125,5325**		**47062,23**	**5907837,95**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41819,71**	**5249731,60**
		Накладные расходы	%	--		1756,43	220488,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3486,09	437617,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подбивка бортового камня грунтом 2 группы					
136	Е11-010102-0308 11-010102-	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1428,0441**		**225,00**	**321303,71**
		Итого оплата труда:				53,70	76685,52
		Итого эксплуатация машин:				159,43	227674,73
		Итого материалов:				0,13	180,60
		Итого прямые затраты:				168,20	240190,79
		Накладные расходы	%	--		40,13	57312,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	23800,27
137	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**2427,6749**		**239,26**	**580852,28**
		Итого прямые затраты:				212,61	516147,97
		Накладные расходы	%	--		8,93	21678,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	43026,09
138	Е11-010102-0602 11-010102-	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2027,8103**		**29,49**	**59800,49**
		Итого оплата труда:				8,71	17663,17
		Итого эксплуатация машин:				18,02	36533,65
		Итого материалов:				0,13	256,45
		Итого прямые затраты:				21,06	42700,05
		Накладные расходы	%	--		6,25	12670,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	4429,67
139	Е11-010205-0502 11-010205-	**Подбивка бортового камня. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1428,0441**		**1492,53**	**2131395,90**
		Итого оплата труда:				833,61	1190426,19
		Итого прямые затраты:				833,61	1190426,19
		Накладные расходы	%	--		548,36	783088,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,56	157881,18
		Переустановка гранитных бортовых камней (L=290 м.п.)					
140	Е11-270401-0104 11-270401-	**Слои оснований под бордюры из щебня. Устройство**	**м3 материала**	**13,0500**		**2438,69**	**31824,87**
		Итого оплата труда:				494,53	6453,59
		Итого эксплуатация машин:				1665,71	21737,57
		Итого материалов:				6,51	84,96
		Итого прямые затраты:				1868,83	24388,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		389,22	5079,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,64	2357,40
141	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**16,4430**		**3508,77**	**57694,72**
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	м3			3117,91	51267,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		130,95	2153,25
142	Е11-270201-1004 11-270201-	**Камни бортовые природные (ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий**	%	8		259,91	4273,68
		Итого оплата труда:	**м бортового**	**290,0000**		**2901,04**	**841300,28**
		Итого эксплуатация машин:				**945,40**	**274164,86**
		Итого материалов:				**27,47**	**7966,44**
		Итого прямые затраты:				**1045,04**	**303061,18**
		Накладные расходы				**2007,80**	**582261,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		678,34	196719,90
		Установка новых гранитных бортовых камней (L=135 м.п.)	%	8		214,89	62318,54
143	Е11-010205-0302 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14,1750**		**2601,15**	**36871,37**
		Итого оплата труда:				**1452,80**	**20593,38**
		Итого прямые затраты:				**1452,80**	**20593,38**
		Накладные расходы	%	--		955,68	13546,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,68	2731,21
144	Е11-010205-1302 11-010205-	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,1750**		**936,75**	**13278,37**
		Итого оплата труда:				**523,19**	**7416,23**
		Итого прямые затраты:				**523,19**	**7416,23**
		Накладные расходы	%	--		344,17	4878,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,39	983,58
145	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**24,0975**		**239,26**	**5765,64**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**5123,37**
		Накладные расходы	%	--		8,93	215,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	427,08
146	Е11-270401-0104 11-270401-	**Слои оснований под бордюры из щебня. Устройство**	**м3 материала**	**14,1750**		**2438,69**	**34568,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				494,53	7009,93
		Итого эксплуатация машин:				1665,71	23611,49
		Итого материалов:				6,51	92,28
		Итого прямые затраты:				1868,83	26490,64
		Накладные расходы	%	--		389,22	5517,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,64	2560,62
147	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**17,8605**		**3508,77**	**62668,41**
		Итого прямые затраты:	м3			3117,91	55687,43
		Накладные расходы	%	--		130,95	2338,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4642,10
148	Е11-270201-1004 11-270201-	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**135,0000**		**2901,04**	**391639,79**
		Итого оплата труда:				945,40	127628,47
		Итого эксплуатация машин:				27,47	3708,52
		Итого материалов:				1045,04	141080,20
		Итого прямые затраты:				2007,80	271052,93
		Накладные расходы	%	--		678,34	91576,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,89	29010,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**13128013**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13128013**
Материалы -			Тенге				**3360006**
Всего заработная плата -			Тенге				**3608885**
Местные материалы -			Тенге				**5356687**
Транспортные расходы -			Тенге				**521271**
Накладные расходы -			Тенге				**2802518**
Сметная прибыль -			Тенге				**1274442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17204974**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4932**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3608885**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**17204974**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4932**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3608885**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**52782630**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8715392
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2804443
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				754561
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				39827251
		- перевозка грузов	Тенге				1435544
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				5617182
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				58399811
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2452792
		ИТОГО:	Тенге				60852603
		Сметная прибыль	Тенге				4868208
		ИТОГО по смете:	Тенге				65720812
	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**Итого**	**3,12%**				2 050 489
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**Итого по смете:**	**1,701%**				67 771 301
		Итого в текущих ценах					1 152 790
		НДС 12%	**1,042**				68 924 091
		Итого с НДС	**12,00%**				71 815 926
		Скидка 1%					8 617 911
		Итого по акту	**-1,00%**				80 433 837
							-804 338
							79 629 499

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Хелетова В.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 1-2 Вынос сетей

АКТ № 1
выполненных работ за _____ месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Вынос опор освещения путепровода					
1	Е11-330303-0303 11-330303-	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000		2605,44	7816,31
		Итого оплата труда:				991,38	2974,14
		Итого эксплуатация машин:				1215,55	3646,66
		Итого прямые затраты:				1764,69	5294,07
		Накладные расходы	%	--		647,75	1943,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,00	578,99
2	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,5382		401,75	216,22
		Итого прямые затраты:				357,00	192,14
		Накладные расходы	%	--		14,99	8,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	16,02
3	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,5382		310,79	167,27
		Итого прямые затраты:				276,17	148,63
		Накладные расходы	%	--		11,60	6,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,02	12,39

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,5382		401,75	**216,22**
		Итого прямые затраты:				357,00	192,14
		Накладные расходы	%	--		14,99	8,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	16,02
5	Е11-330207-0102 11-330207-	**Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж**	**светильник**	3,0000		3628,81	10886,43
		Итого оплата труда:				1503,14	4509,42
		Итого эксплуатация машин:				1344,58	4033,73
		Итого прямые затраты:				2389,88	7169,65
		Накладные расходы	%	--		970,13	2910,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,80	806,40
6	С341-310101-0501 41-310101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильник с лампой. Погрузка**	т	0,0204		660,59	13,48
		Итого прямые затраты:				587,00	11,97
		Накладные расходы	%	--		24,65	0,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1,00
7	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	0,0204		310,79	6,34
		Итого прямые затраты:				276,17	5,63
		Накладные расходы	%	--		11,60	0,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,02	0,47
8	С341-310101-0502 41-310101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Светильник с лампой. Разгрузка**	т	0,0204		660,59	13,48
		Итого прямые затраты:				587,00	11,97
		Накладные расходы	%	--		24,65	0,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-010205-0302 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**57,6000**		**2177,85**	**125444,33**
		Итого оплата труда:				**1263,30**	**72766,11**
		Итого прямые затраты:				**1263,30**	**72766,11**
		Накладные расходы	%	--		753,23	43386,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,32	9292,17
10	Е11-010205-0501 11-010205-	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**57,6000**		**1137,79**	**65536,67**
		Итого оплата труда:				**659,99**	**38015,66**
		Итого прямые затраты:				659,99	38015,66
		Накладные расходы	%	--		393,51	22666,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,28	4854,57
11	Ц13-080201-0201 13-080201-	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**160,0000**		**139,25**	**22280,65**
		Итого оплата труда:				**55,64**	**8902,00**
		Итого эксплуатация машин:				**41,49**	**6638,47**
		Итого материалов:				19,37	3099,21
		Итого прямые затраты:				102,31	16369,64
		Накладные расходы	%	--		26,63	4260,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	1650,42
12	С341-310103-0401 41-310103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Кабель в кругах. Погрузка**	**т**	**0,2440**		**615,57**	**150,20**
		Итого прямые затраты:				**547,00**	**133,47**
		Накладные расходы	%	--		22,97	5,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	11,13
13	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**0,2440**		**310,79**	**75,83**
		Итого прямые затраты:				276,17	67,39
		Накладные расходы	%	--		11,60	2,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,02	5,62
14	С341-310103-0402 41-310103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Кабель в кругах. Разгрузка**	**т**	**0,2440**		**615,57**	**150,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**547,00**	**133,47**
		Накладные расходы	%	--		22,97	5,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	11,13
				Монтаж			
15	**Е11-010205-0302 11-010205-**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**57,6000**		**2504,53**	**144260,98**
		Итого оплата труда:				**1452,80**	**83681,03**
		Итого прямые затраты:				**1452,80**	**83681,03**
		Накладные расходы	%	--		866,21	49893,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,52	10686,00
16	**Е11-010205-0501 11-010205-**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**57,6000**		**1308,46**	**75367,18**
		Итого оплата труда:				**758,99**	**43718,01**
		Итого прямые затраты:				**758,99**	**43718,01**
		Накладные расходы	%	--		452,54	26066,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,92	5582,75
17	**Ц13-080201-0201 13-080201-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**160,0000**		**378,65**	**60584,78**
		Итого оплата труда:				**163,50**	**26160,75**
		Итого эксплуатация машин:				**129,66**	**20745,22**
		Итого материалов:				**24,67**	**3946,68**
		Итого прямые затраты:				**273,49**	**43758,79**
		Накладные расходы	%	--		77,11	12338,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,05	4487,76
18	**Е11-330303-0303 11-330303-**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Монтаж**	**опора**	**3,0000**		**3950,89**	**11852,68**
		Итого оплата труда:				**1547,01**	**4641,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1736,50**	**5209,51**
		Итого прямые затраты:				**2651,73**	**7955,19**
		Накладные расходы	%	--		1006,51	3019,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,66	877,98
19	**Е11-330207-0102 11-330207-**	**Светильники с лампами люминесцентными. Монтаж**	**светильник**	**3,0000**		**6066,71**	**18200,13**
		Итого оплата труда:				**2505,23**	**7515,70**
		Итого эксплуатация машин:				**2240,96**	**6722,88**
		Итого материалов:				**16,61**	**49,84**
		Итого прямые затраты:				**3999,75**	**11999,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1617,57	4852,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,39	1348,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				331624,20
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				60128,43
Материалы -			Тенге				7045,89
Всего заработная плата -			Тенге				35062,75
		Накладные расходы -	Тенге				16598,83
		Сметная прибыль -	Тенге				6138,18
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				82865,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				35062,75
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				271495,77
Материалы -			Тенге				49,84
Всего заработная плата -			Тенге				257821,07
Транспортные расходы -			Тенге				896,81
		Накладные расходы -	Тенге				154776,41
		Сметная прибыль -	Тенге				34101,77
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				460373,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				353,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				257821,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				543239,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				395,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				292883,82
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				331624,20
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				276635,20
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46996,46
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16248,63
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7095,73
		- перевозка грузов	Тенге				896,81
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				151100,78
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				482724,98
Накладные расходы II уровня			Тенге				20274,45
ИТОГО:			Тенге				502999,43
Сметная прибыль			Тенге				40239,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				543239,39
	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8		**3,12%**				**16 949**
	Итого						**560 188**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%		**1,70%**				**9 529**
	Итого по смете:						**569 717**
	Итого в текущих ценах		**1,042**				**593 621**
	НДС 12%		**12,00%**				**71 234**
	Итого с НДС						**664 855**
	Скидка 1%		**-1,00%**				**-6 649**
	Итого по акту						**658 207**

ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халатова Б
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 6-4 Пересечение с существующим газопроводом

АКТ № 9
выполненных работ за _____ месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕЧ.: 2017г. - 36%, 2018г. - 64% - К = 1,042					
		РАЗДЕЛ 2.Врезка 1 - Врезка 2 (монтаж)					
		Земляные работы					
12	E11-010101-0314 11-010101-	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**59,2200**		**172,00**	**10186,07**
		Итого оплата труда:				**49,58**	**2936,21**
		Итого эксплуатация машин:				**116,38**	**6891,78**
		Итого прямые затраты:				**126,47**	**7489,62**
		Накладные расходы	%	--		32,79	1941,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	754,52
13	E11-010205-0302 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**1,8480**		**3005,44**	**5554,05**
		Итого оплата труда:				**1743,35**	**3221,72**
		Итого прямые затраты:				**1743,35**	**3221,72**
		Накладные расходы	%	--		1039,46	1920,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,62	411,41
14	E11-010104-0402 11-010104-	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**47,3760**		**40,86**	**1935,90**
		Итого оплата труда:				**10,93**	**517,81**
		Итого эксплуатация машин:				**30,50**	**1444,83**
		Итого прямые затраты:				**30,50**	**1444,83**
		Накладные расходы	%	--		7,34	347,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,03	143,40

1	2	3	4	5	6	7	8
15	E11-010201-0501 11-010201-	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	47,3760		248,30	11763,62
		Итого оплата труда:				118,29	5604,11
		Итого эксплуатация машин:				70,35	3332,69
		Итого прямые затраты:				157,73	7472,38
		Накладные расходы	%	--		72,19	3419,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,39	871,38
16	E11-010205-0502 11-010205-	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,8440		1437,09	17020,85
		Итого оплата труда:				833,61	9873,23
		Итого прямые затраты:				833,61	9873,23
		Накладные расходы	%	--		497,03	5886,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,45	1260,80
		Трубопровод					
		==========					
21	E11-220501-0107 11-220501-	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопрово	0,0200		775732,08	15514,64
		Итого оплата труда:				366130,76	7322,62
		Итого эксплуатация машин:				177890,59	3557,81
		Итого материалов:				738,20	14,76
		Итого прямые затраты:				484688,57	9693,77
		Накладные расходы	%	--		233581,88	4671,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57461,64	1149,23
22	С123-010502-0821 23-010502-0821 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	20,5000		10882,48	223090,81
		Итого прямые затраты:	м			9670,22	198239,51
		Накладные расходы	%	--		406,15	8326,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,11	16525,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285065,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				29475,70

РАЗДЕЛ 3.Врезка 3 - Врезка 4 (монтаж)

		Земляные работы					
57	E11-010101-0314 11-010101-	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	73,6600		172,00	12669,81
		Итого оплата труда:				49,58	3652,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				116,38	8572,25
		Итого прямые затраты:				126,47	9315,86
		Накладные расходы	%	--		32,79	2415,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	938,50
58	Е11-010205-0302 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,3142**		**3005,44**	**6955,18**
		Итого оплата труда:				**1743,35**	**4034,47**
		Итого прямые затраты:				**1743,35**	**4034,47**
		Накладные расходы	%	--		1039,46	2405,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,62	515,20
59	Е11-010104-0402 11-010104-	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58,9280**		**40,86**	**2407,95**
		Итого оплата труда:				**10,93**	**644,08**
		Итого эксплуатация машин:				**30,50**	**1797,13**
		Итого прямые затраты:				**30,50**	**1797,13**
		Накладные расходы	%	--		7,34	432,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,03	178,37
60	Е11-010201-0501 11-010201-	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**58,9280**		**248,30**	**14632,03**
		Итого оплата труда:				**118,29**	**6970,60**
		Итого эксплуатация машин:				**70,35**	**4145,33**
		Итого прямые затраты:				**157,73**	**9294,42**
		Накладные расходы	%	--		72,19	4253,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,39	1083,85
61	Е11-010205-0502 11-010205-	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,7320**		**1437,09**	**21171,15**
		Итого оплата труда:				**833,61**	**12280,68**
		Итого прямые затраты:				**833,61**	**12280,68**
		Накладные расходы	%	--		497,03	7322,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,45	1568,23
		Трубопровод					
62	Е11-230101-0101 11-230101-	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,4800**		**4215,42**	**14669,66**
		Итого оплата труда:				**978,69**	**3405,86**
		Итого эксплуатация машин:				**163,78**	**569,95**
		Итого материалов:				**2097,59**	**7299,61**
		Итого прямые затраты:				**3198,85**	**11131,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		704,32	2451,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,25	1086,64
63	Е11-220501-0103 11-220501-	**Трубопроводы из полиэтимленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопрово	0,0580		469855,70	27251,63
		Итого оплата труда:				231361,32	13418,96
		Итого эксплуатация машин:				85164,21	4939,52
		Итого материалов:				94,70	5,49
		Итого прямые затраты:				288208,07	16716,07
		Накладные расходы	%	--		146843,51	8516,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34804,13	2018,64
64	С123-010502-0812 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	58,5800		1430,11	83775,70
		Итого прямые затраты:	м			1270,80	74443,46
		Накладные расходы	%	--		53,37	3126,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,93	6205,61
65	Е11-220501-0105 11-220501-	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра Д=160х14,6мм**	км трубопрово	0,0250		630762,94	15769,07
		Итого оплата труда:				296017,65	7400,44
		Итого эксплуатация машин:				121182,69	3029,57
		Итого материалов:				94,70	2,37
		Итого прямые затраты:				376671,85	9416,80
		Накладные расходы	%	--		207367,91	5184,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46723,18	1168,08
66	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	25,2500		4485,41	113256,73
		Итого прямые затраты:	м			3985,76	100640,44
		Накладные расходы	%	--		167,40	4226,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,25	8389,39
67	Е11-220301-0106 11-220301-	**Трубы водопроводные стальные диаметром 200 мм. Укладка футляра д=219х6мм**	км трубопрово	0,0012		1438732,73	1726,48
		Итого оплата труда:				582725,05	699,27
		Итого эксплуатация машин:				422352,15	506,82
		Итого материалов:				55871,18	67,05
		Итого прямые затраты:				916592,18	1099,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		415567,76	498,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106572,79	127,89
68	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2048		7081,68	8532,00
		Итого прямые затраты:	м			6292,81	7581,58
		Накладные расходы	%	--		264,30	318,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,57	632,00
69	Е11-220601-0306 11-220601-	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	км трубопрово	0,0024		3184356,55	7642,46
		Итого оплата труда:				329800,14	791,52
		Итого эксплуатация машин:				198942,64	477,46
		Итого материалов:				2152169,17	5165,21
		Итого прямые затраты:				2645308,38	6348,74
		Накладные расходы	%	--		303169,91	727,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235878,26	566,11
70	Е11-221401-0301 11-221401-	**Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной	26,2000		1787,80	46840,37
		Итого оплата труда:				916,35	24008,26
		Итого эксплуатация машин:				18,12	474,74
		Итого материалов:				144,04	3773,80
		Итого прямые затраты:				1076,50	28204,35
		Накладные расходы	%	--		578,87	15166,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,43	3469,66
71	Е11-161201-0102 11-161201-	**Заделка концов футляра диаметром труб до 300 мм**	футляр	3,0000		6944,84	20834,52
		Итого оплата труда:				2411,58	7234,73
		Итого материалов:				2448,71	7346,12
		Итого прямые затраты:				4860,28	14580,85
		Накладные расходы	%	--		1570,12	4710,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514,43	1543,30
		Контрольная трубка					
		==========					
72	Е11-240207-0201 11-240207-	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1,0000		11151,80	11151,80
		Итого оплата труда:				3565,33	3565,33
		Итого эксплуатация машин:				1911,13	1911,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				3106,11	3106,11
		Итого прямые затраты:				7916,88	7916,88
		Накладные расходы	%	--		2408,87	2408,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,06	826,06
73	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,4000**		**711,45**	**996,03**
		Итого прямые затраты:	**м**			632,20	885,08
		Накладные расходы	%	--		26,55	37,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,70	73,78
74	**Е11-220801-0201 11-220801-**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1699,23**	**1699,23**
		Итого оплата труда:				659,44	659,44
		Итого эксплуатация машин:				718,33	718,33
		Итого прямые затраты:				1141,38	1141,38
		Накладные расходы	%	--		431,98	431,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,87	125,87
75	**С123-020302-8907 23-020302-8907 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**559,12**	**559,12**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**496,84**	**496,84**
		Накладные расходы	%	--		20,87	20,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,42	41,42
		Защитное устройство вокруг ковера					
76	**Е11-060101-0101 11-060101-**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0400**		**23785,22**	**951,41**
		Итого оплата труда:				1470,92	58,84
		Итого эксплуатация машин:				**792,01**	**31,68**
		Итого материалов:				**18516,49**	740,66
		Итого прямые затраты:				20493,60	819,74
		Накладные расходы	%	--		1529,76	61,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1761,87	70,47
77	**Е11-080201-0109 11-080201-**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0900**		**33676,92**	**3030,92**
		Итого оплата труда:				6133,58	552,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1562,85	140,66
		Итого материалов:				19993,36	1799,40
		Итого прямые затраты:				27121,19	2440,91
		Накладные расходы	%	--		4061,14	365,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2494,59	224,51
78	**Е11-110101-0203 11-110101-**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,0200**		**9502,30**	**190,05**
		Итого оплата труда:				**3496,86**	**69,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1639,50**	**32,79**
		Итого материалов:				**2038,45**	**40,77**
		Итого прямые затраты:				**6527,16**	**130,54**
		Накладные расходы	%	--		2271,27	45,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,87	14,08
		Отмостка защитного устройства вокруг ковера					
79	**Е11-110101-0201 11-110101-**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,2200**		**8501,66**	**1870,36**
		Итого оплата труда:				**3101,37**	**682,30**
		Итого эксплуатация машин:				**956,97**	**210,53**
		Итого материалов:				**2149,68**	**472,93**
		Итого прямые затраты:				**5854,75**	**1288,04**
		Накладные расходы	%	--		2017,15	443,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,75	138,55
80	**Е11-110101-1303 11-110101-**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,2000**		**2366,80**	**5206,97**
		Итого оплата труда:				**287,61**	**632,75**
		Итого эксплуатация машин:				**146,93**	**323,25**
		Итого материалов:				**1554,73**	**3420,41**
		Итого прямые затраты:				**1945,51**	**4280,13**
		Накладные расходы	%	--		245,97	541,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,32	385,70
		Разные работы					
81	**Е11-220801-0201 11-220801-**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, седло, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1699,23**	**8496,13**
		Итого оплата труда:				**659,44**	**3297,18**
		Итого эксплуатация машин:				**718,33**	**3591,67**
		Итого прямые затраты:				**1141,38**	**5706,91**
		Накладные расходы	%	--		431,98	2159,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,87	629,34
82	С123-020302-2609 23-020302-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2502,17**	**5004,34**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2223,44**	**4446,88**
		Накладные расходы	%	--		93,38	186,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,35	370,69
83	С123-020304-3635 23-020304-3635 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6342,95**	**6342,95**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5636,37**	**5636,37**
		Накладные расходы	%	--		236,73	236,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,85	469,85
84	С123-020304-2217 23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6427,01**	**12854,02**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5711,07**	**11422,14**
		Накладные расходы	%	--		239,86	479,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,07	952,15
85	Е11-220801-0105 11-220801-	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных**	**0,0020**		**1238188,38**	**2476,38**
		Итого оплата труда:				**517604,66**	**1035,21**
		Итого эксплуатация машин:				**403106,24**	**806,21**
		Итого материалов:				**17745,77**	**35,49**
		Итого прямые затраты:				**810970,57**	**1621,94**
		Накладные расходы	%	--		335500,16	671,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91717,66	183,44
86	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**263,12**	**526,24**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**233,81**	**467,62**
		Накладные расходы	%	--		9,82	19,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,49	38,98

1	2	3	4	5	6	7	8
87	С123-020101-3323 23-020101-3323 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2,0000		8195,02	16390,04
		Итого прямые затраты:	шт.			7282,13	14564,26
		Накладные расходы	%	--		305,85	611,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,04	1214,08
88	Ц13-100904-0101 13-100904-	**Прокладка сигнальной ленты**	км кабеля	0,0580		30024,15	1741,40
		Итого оплата труда:				10521,44	610,24
		Итого эксплуатация машин:				15490,77	898,46
		Итого прямые затраты:				22626,74	1312,35
		Накладные расходы	%	--		5173,40	300,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2224,01	128,99
89	С123-061623-0201 23-061623-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Лента сигнальная шир.200мм**	км	0,0580		43517,65	2524,02
		Итого прямые затраты:	км			38669,98	2242,86
		Накладные расходы	%	--		1624,14	94,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3223,53	186,96
90	Ц13-080201-0201 13-080201-	**Прокладка провода**	м	58,0000		328,10	19029,68
		Итого оплата труда:				139,09	8067,44
		Итого эксплуатация машин:				103,73	6016,11
		Итого материалов:				24,67	1430,67
		Итого прямые затраты:				232,02	13457,00
		Накладные расходы	%	--		71,78	4163,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,30	1409,61
91	С123-060901-0104 23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0597		18030,71	1077,15
		Итого прямые затраты:	км			16022,17	957,16
		Накладные расходы	%	--		672,93	40,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1335,61	79,79
92	Е11-250129-0702 11-250129-	**Присоединение кабелей к трубопроводу**	присоединение	2,0000		23740,68	47481,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9662,50**	**19325,01**
		Итого эксплуатация машин:				**137,75**	**275,50**
		Итого материалов:				**5677,63**	**11355,26**
		Итого прямые затраты:				**15424,19**	**30848,38**
		Накладные расходы	%	--		6557,93	13115,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1758,57	3517,14
93	**Е11-250127-0101 11-250127-**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (испытание на**	**км трубопрово**	**0,0580**		**1268679,56**	**73583,41**
		Итого оплата труда:				**349888,32**	**20293,52**
		Итого эксплуатация машин:				**764634,48**	**44348,80**
		Итого материалов:				**2114,98**	**122,67**
		Итого прямые затраты:				**942508,41**	**54665,49**
		Накладные расходы	%	--		232194,89	13467,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93976,26	5450,62
94	**Е11-250127-0101 11-250127-**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (испытание на**	**км трубопрово**	**0,0580**		**1268679,56**	**73583,41**
		Итого оплата труда:				**349888,32**	**20293,52**
		Итого эксплуатация машин:				**764634,48**	**44348,80**
		Итого материалов:				**2114,98**	**122,67**
		Итого прямые затраты:				**942508,41**	**54665,49**
		Накладные расходы	%	--		232194,89	13467,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93976,26	5450,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**694901,17**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**196,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163683,77**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1143048,27**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**193159,47**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**193559,92**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**55638,58**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**684645,59**
		- перевозка грузов	Тенге				**2395,46**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**176896,67**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1319944,94**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**55437,69**
ИТОГО:			Тенге				**907376,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				72590,16
		ИТОГО по смете:	Тенге				979967,11
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**30 575**
Итого							**1 010 542**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**17 189**
Итого по смете:							**1 027 731**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**1 070 852**
НДС 12%			**12,00%**				**128 502**
Итого с НДС							**1 199 354**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-11 994**
Итого по акту							**1 187 360**

ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Пресс"
Халатова Б.
Автор. надзор

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 5-3 Пересечение автодороги с сетями связи АО"Казахтелеком"

АКТ № 4
выполненных работ за _____ месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕЧ.: 2017г. - 36%, 2018г. - 64% - К = 1,042					
		РАЗДЕЛ 1.Переустройство сетей связи ТОО "Свим"					
1	E11-010205-0202 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5м2, глубиной до 2**	**м3 грунта**	**6,1200**		**3789,32**	**23190,66**
		Итого оплата труда:				**2198,06**	**13452,13**
		Итого прямые затраты:				**2198,06**	**13452,13**
		Накладные расходы	%	--		1310,57	8020,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,69	1717,83
2	E11-010205-1302 11-010205-	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1800**		**901,95**	**1966,25**
		Итого оплата труда:				523,19	1140,56
		Итого прямые затраты:				523,19	1140,56
		Накладные расходы	%	--		311,95	680,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,81	145,65
3	E11-010205-0502 11-010205-	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9400**		**1437,09**	**5662,12**
		Итого оплата труда:				**833,61**	**3284,41**
		Итого прямые затраты:				**833,61**	**3284,41**
		Накладные расходы	%	--		497,03	1958,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,45	419,42

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3,9240		239,26	938,87
		Итого прямые затраты:				212,61	834,28
		Накладные расходы	%	--		8,93	35,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	69,55
5	Е11-340201-0604 11-340201-	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	1,0000		9056,71	9056,71
		Итого оплата труда:				4117,24	4117,24
		Итого эксплуатация машин:				2561,34	2561,34
		Итого прямые затраты:				5746,71	5746,71
		Накладные расходы	%	--		2639,13	2639,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		670,87	670,87
6	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	0,6200		59996,15	37197,61
		Итого прямые затраты:	м3			53312,85	33053,97
		Накладные расходы	%	--		2239,14	1388,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4444,16	2755,38
7	Е11-340201-0802 11-340201-	**Установка люка на пешеходной части**	шт.	1,0000		30417,26	30417,26
		Итого оплата труда:				3995,30	3995,30
		Итого материалов:				20800,65	20800,65
		Итого прямые затраты:				24795,95	24795,95
		Накладные расходы	%	--		3368,19	3368,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2253,13	2253,13
8	Е11-340201-0803 11-340201-	**Колодцы. Установка кронштейна с двумя ершами**	шт.	4,0000		2766,72	11066,88
		Итого оплата труда:				827,31	3309,24
		Итого материалов:				1168,83	4675,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				1996,14	7984,55
		Накладные расходы	%	--		565,64	2262,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,94	819,77
9	Ц13-100902-0209 13-100902-	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	шт.	1,0000		1018,29	1018,29
		Итого оплата труда:				334,61	334,61
		Итого эксплуатация машин:				184,13	184,13
		Итого материалов:				316,10	316,10
		Итого прямые затраты:				775,96	775,97
		Накладные расходы	%	--		166,89	166,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,43	75,43
10	С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм**	т	0,0004		902827,40	361,13
		Итого прямые затраты:	т			802256,52	320,90
		Накладные расходы	%	--		33694,77	13,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66876,10	26,75
11	Ц13-080201-1202 13-080201-	**Крюк из круглой стали. Монтаж оборудования**	т	0,0266		333580,92	8886,60
		Итого оплата труда:				67375,00	1794,87
		Итого эксплуатация машин:				19756,12	526,30
		Итого материалов:				188961,83	5033,94
		Итого прямые затраты:				270468,67	7205,29
		Накладные расходы	%	--		38402,55	1023,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24709,70	658,27
12	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по забору на крюках**	м	30,0000		340,26	10207,78
		Итого оплата труда:				173,18	5195,45
		Итого эксплуатация машин:				11,05	331,65
		Итого материалов:				55,27	1658,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				235,65	7069,39
		Накладные расходы	%	--		79,41	2382,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,20	756,13
13	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,6000		229,73	7029,77
		Итого прямые затраты:	м			204,14	6246,68
		Накладные расходы	%	--		8,57	262,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	520,72
14	Ц13-100904-0201 13-100904-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	40,0000		367,61	14704,24
		Итого оплата труда:				191,60	7664,06
		Итого эксплуатация машин:				88,75	3550,06
		Итого материалов:				0,88	35,10
		Итого прямые затраты:				252,85	10114,06
		Накладные расходы	%	--		87,52	3500,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,23	1089,20
15	Ком.пред.ТОО" ТехнолинкLTD"	Кабель оптический КС-ОК-8	шт	0,0400		287357,14	11494,29
		Итого прямые затраты:				255346,86	10213,87
		Накладные расходы	%	--		10724,57	428,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21285,71	851,43
16	Ц13-100904-0502 13-100904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Муфты прямые. Монтаж в колодце и на заборе с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	2,0000		99102,25	198204,50
		Итого оплата труда:				31107,53	62215,06
		Итого эксплуатация машин:				59085,77	118171,54
		Итого материалов:				1300,92	2601,83
		Итого прямые затраты:				76080,09	152160,18
		Накладные расходы	%	--		15681,26	31362,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7340,91	14681,82

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Ком.пред.ТОО" ТехнолинкLTD"	Муфта кабельная оптическая 8 волокон	шт	2,0000		35678,57	71357,14
		Итого прямые затраты:				31704,14	63408,28
		Накладные расходы	%	--		1331,57	2663,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2642,86	5285,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				347807,17
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				250947,03
Материалы -			Тенге				9645,07
Всего заработная плата -			Тенге				77204,04
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				73622,15
		Накладные расходы -	Тенге				41527,81
		Сметная прибыль -	Тенге				23397,99
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				315872,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				77204,04
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				90613,45
Материалы -			Тенге				25475,96
Всего заработная плата -			Тенге				29298,87
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				320,90
Местные материалы -			Тенге				33053,97
Транспортные расходы -			Тенге				834,28
		Накладные расходы -	Тенге				20365,70
		Сметная прибыль -	Тенге				8878,33
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				119857,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				29298,87
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				6246,68
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6246,68
		Накладные расходы -	Тенге				262,36
		Сметная прибыль -	Тенге				520,72
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				7029,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				442760,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118,81
		Сметная заработная плата -	Тенге				106502,91

РАЗДЕЛ 2.Защита кабеля связи ТОО "Свим"

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-010205-0302 11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	35,6250		2504,53	89223,91
		Итого оплата труда:				1452,80	51755,84
		Итого прямые затраты:				1452,80	51755,84
		Накладные расходы	%	--		866,21	30858,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,52	6609,18
19	Е11-010205-0502 11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,6250		1437,09	51196,19
		Итого оплата труда:				833,61	29697,22
		Итого прямые затраты:				833,61	29697,22
		Накладные расходы	%	--		497,03	17706,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,45	3792,31
20	Е11-340201-0301 11-340201-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,0475		223580,16	10620,06
		Итого оплата труда:				126545,48	6010,91
		Итого материалов:				1402,60	66,62
		Итого прямые затраты:				127948,08	6077,53
		Накладные расходы	%	--		79070,59	3755,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16561,49	786,67
21	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,5000		1666,87	79176,42
		Итого прямые затраты:	м			1481,19	70356,52
		Накладные расходы	%	--		62,21	2954,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,47	5864,92
22	Е11-161201-0101 11-161201-	Заделка концов футляра диаметром труб до 100 мм	футляр	2,0000		4012,98	8025,95
		Итого оплата труда:				1839,34	3678,68
		Итого материалов:				726,75	1453,49
		Итого прямые затраты:				2566,09	5132,17
		Накладные расходы	%	--		1149,63	2299,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,26	594,52
23	Ц13-100901-1508 13-100901-	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	4,0000		10556,00	42224,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2191,46**	**8765,85**
		Итого эксплуатация машин:				**1104,79**	**4419,16**
		Итого материалов:				**5592,97**	**22371,90**
		Итого прямые затраты:				**8535,96**	**34143,85**
		Накладные расходы	%	--		1238,12	4952,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		781,93	3127,70
24	**Е11-270902-0201 11-270902-**	**Табличка информационная. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1261,00**	**5043,99**
		Итого оплата труда:				**662,09**	**2648,37**
		Итого материалов:				**99,12**	**396,47**
		Итого прямые затраты:				**761,21**	**3044,84**
		Накладные расходы	%	--		406,38	1625,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,41	373,63
25	**С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки указательные (Таблички)**	**100 шт.**	**0,0400**		**117422,22**	**4696,89**
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**104341,92**	**4173,68**
		Накладные расходы	%	--		4382,36	175,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8697,94	347,92
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**204381,65**

В том числе:

Стоимость монтажных работ -	**Тенге**	**34143,85**
Материалы -	**Тенге**	**22371,90**
Всего заработная плата -	**Тенге**	**8765,85**
Накладные расходы -	**Тенге**	**4952,46**
Сметная прибыль -	Тенге	**3127,70**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**42224,01**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**11,77**
Сметная заработная плата -	Тенге	**8765,85**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**94749,11**
Материалы -	**Тенге**	**463,10**
Всего заработная плата -	**Тенге**	**90112,33**
Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**	**4173,68**
Накладные расходы -	**Тенге**	**54122,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				11909,71
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				160781,04
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				90112,33
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				75488,70
	Материалы -		Тенге				1453,49
	Всего заработная плата -		Тенге				3678,68
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				70356,52
		Накладные расходы -	Тенге				5254,24
		Сметная прибыль -	Тенге				6459,44
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				87202,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				3678,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290207,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141,01
		Сметная заработная плата -	Тенге				102556,86
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				552188,82
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				174426,92
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				129744,19
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				34632,85
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				247183,43
		- перевозка грузов	Тенге				834,28
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				99129,43
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				651318,26
	Накладные расходы II уровня		Тенге				27355,37
	ИТОГО:		Тенге				678673,62
	Сметная прибыль		Тенге				54293,89
	ИТОГО по смете:		Тенге				732963,70
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			3,12%				22 868
Итого							755 832
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			1,70%				12 857
Итого по смете:							768 689
Итого в текущих ценах			1,042				800 941
НДС 12%			12,00%				96 113
Итого с НДС							897 053

1	2	3	4	5	6	7	8
Скидка 1%			-1,00%				-8 971
Итого по акту							888 083

ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-3 Организация дорожного движения

АКТ № 2

выполненных работ за _____ месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Установка барьерного ограждения					
10	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	1443,0000		749,29	1081224,69
		Итого оплата труда:				299,70	432460,27
		Итого эксплуатация машин:				223,23	322125,79
		Итого прямые затраты:				485,11	700007,62
		Накладные расходы	%	--		208,68	301126,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,50	80090,72
11	Е11-270901-0506 11-270901-0506 РСНБ РК	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	255,0000		1008,55	257180,40
		Итого оплата труда:				439,37	112040,46
		Итого эксплуатация машин:				233,64	59578,56
		Итого прямые затраты:				631,26	160971,27
		Накладные расходы	%	--		302,58	77158,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,71	19050,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1338405,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				691,26
		Сметная заработная плата -	Тенге				544500,73
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение горизонтальной разметки					
13	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)**	км линии	1,0850		42507,06	46120,16
		Итого оплата труда:				5140,44	5577,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	7742,50
		Итого материалов:				24788,55	26895,58
		Итого прямые затраты:				34672,28	37619,43
		Накладные расходы	%	--		4686,11	5084,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	3416,31
14	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**28,0473**		**287,95**	**8076,09**
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	7176,45
		Накладные расходы	%	--		10,75	301,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	598,23
15	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.3)**	**км линии**	**0,5410**		**42507,06**	**22996,32**
		Итого оплата труда:				5140,44	2780,98
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	3860,55
		Итого материалов:				24788,55	13410,61
		Итого прямые затраты:				34672,28	18757,71
		Накладные расходы	%	--		4686,11	2535,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	1703,43
16	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**27,9697**		**287,95**	**8053,76**
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	7156,61
		Накладные расходы	%	--		10,75	300,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	596,57
17	Е11-270903-0105 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)**	**км линии**	**1,2610**		**21976,16**	**27711,94**
		Итого оплата труда:				5140,44	6482,09
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	8998,43
		Итого материалов:				6544,70	8252,87
		Итого прямые затраты:				16428,43	20716,25
		Накладные расходы	%	--		3919,87	4942,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,86	2052,74

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	8,0704		287,95	2323,84
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	2064,97
		Накладные расходы	%	--		10,75	86,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	172,14
19	Е11-270903-0106 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 (1,6)**	км линии	0,4690		35663,43	16726,15
		Итого оплата труда:				5140,44	2410,87
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	3346,76
		Итого материалов:				18707,27	8773,71
		Итого прямые затраты:				28591,00	13409,18
		Накладные расходы	%	--		4430,69	2078,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,74	1238,97
20	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	8,9907		287,95	2588,84
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	2300,46
		Накладные расходы	%	--		10,75	96,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	191,77
21	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)**	км линии	0,6280		28819,79	18098,83
		Итого оплата труда:				5140,44	3228,20
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	4481,37
		Итого материалов:				12625,98	7929,12
		Итого прямые затраты:				22509,71	14136,10
		Накладные расходы	%	--		4175,28	2622,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2134,80	1340,65
22	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	8,0196		287,95	2309,20
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	2051,96
		Накладные расходы	%	--		10,75	86,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	171,05

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 (1.8)**	**км линии**	**0,0600**		**43952,32**	**2637,14**
		Итого оплата труда:				10280,88	616,85
		Итого эксплуатация машин:				14271,89	856,31
		Итого материалов:				13089,40	785,36
		Итого прямые затраты:				32856,86	1971,41
		Накладные расходы	%	--		7839,73	470,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,73	195,34
24	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**0,7722**		**287,95**	**222,35**
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	197,58
		Накладные расходы	%	--		10,75	8,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	16,47
25	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.11)**	**км линии**	**0,1430**		**42507,06**	**6078,51**
		Итого оплата труда:				5140,44	735,08
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	1020,44
		Итого материалов:				24788,55	3544,76
		Итого прямые затраты:				34672,28	4958,14
		Накладные расходы	%	--		4686,11	670,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	450,26
26	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**3,6966**		**287,95**	**1064,41**
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	945,84
		Накладные расходы	%	--		10,75	39,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	78,84
27	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 (1,11)**	**км линии**	**0,1430**		**35663,43**	**5099,87**
		Итого оплата труда:				5140,44	735,08
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	1020,44
		Итого материалов:				18707,27	2675,14
		Итого прямые затраты:				28591,00	4088,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4430,69	633,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,74	377,77
28	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**2,7413**		**287,95**	**789,35**
		Итого прямые затраты:	**кг**			**255,87**	**701,42**
		Накладные расходы	%	--		10,75	29,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	58,47
29	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (1.12)**	**км линии**	**0,0077**		**124630,68**	**959,66**
		Итого оплата труда:				**5140,44**	**39,58**
		Итого эксплуатация машин:				**7135,94**	**54,95**
		Итого материалов:				**97763,97**	**752,78**
		Итого прямые затраты:				**107647,70**	**828,89**
		Накладные расходы	%	--		7751,08	59,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9231,90	71,09
30	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**0,7623**		**287,95**	**219,50**
		Итого прямые затраты:	**кг**			**255,87**	**195,05**
		Накладные расходы	%	--		10,75	8,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	16,26
31	Е11-270903-0101 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.13)**	**км линии**	**0,1980**		**42507,06**	**8416,40**
		Итого оплата труда:				**5140,44**	**1017,81**
		Итого эксплуатация машин:				**7135,94**	**1412,92**
		Итого материалов:				**24788,55**	**4908,13**
		Итого прямые затраты:				**34672,28**	**6865,11**
		Накладные расходы	%	--		4686,11	927,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	623,44
32	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**5,1183**		**287,95**	**1473,79**
		Итого прямые затраты:	**кг**			**255,87**	**1309,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,75	55,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	109,17
33	Е11-270903-0103 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (1.14.1)**	**км линии**	**0,1300**		**124630,68**	**16201,99**
		Итого оплата труда:				**5140,44**	**668,26**
		Итого эксплуатация машин:				**7135,94**	**927,67**
		Итого материалов:				**97763,97**	**12709,32**
		Итого прямые затраты:				**107647,70**	**13994,20**
		Накладные расходы	%	--		7751,08	1007,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9231,90	1200,15
34	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**12,8700**		**287,95**	**3705,86**
		Итого прямые затраты:	кг			**255,87**	**3293,05**
		Накладные расходы	%	--		10,75	138,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	274,51
35	Е11-270903-0101 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.18)**	**км линии**	**1,2975**		**42507,06**	**55152,92**
		Итого оплата труда:				**5140,44**	**6669,72**
		Итого эксплуатация машин:				**7135,94**	**9258,89**
		Итого материалов:				**24788,55**	**32163,15**
		Итого прямые затраты:				**34672,28**	**44987,29**
		Накладные расходы	%	--		4686,11	6080,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	4085,40
36	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	**33,5404**		**287,95**	**9657,81**
		Итого прямые затраты:	кг			**255,87**	**8581,98**
		Накладные расходы	%	--		10,75	360,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	715,39
37	Е11-270903-0101 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.19)**	**км линии**	**0,1000**		**42507,06**	**4250,71**
		Итого оплата труда:				**5140,44**	**514,04**
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	713,59
		Итого материалов:				24788,55	2478,86
		Итого прямые затраты:				34672,28	3467,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4686,11	468,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	314,87
38	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	2,5850		287,95	744,34
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	661,42
		Накладные расходы	%	--		10,75	27,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	55,14
39	Е11-270903-0101 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.19)**	км линии	0,3375		42507,06	14346,13
		Итого оплата труда:				5140,44	1734,90
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	2408,38
		Итого материалов:				24788,55	8366,14
		Итого прямые затраты:				34672,28	11701,90
		Накладные расходы	%	--		4686,11	1581,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3148,67	1062,68
40	С122-040902-0202 22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	8,7244		287,95	2512,15
		Итого прямые затраты:	кг			255,87	2232,31
		Накладные расходы	%	--		10,75	93,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,33	186,09
41	Е11-270903-0103 11-270903-	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (1.14.1)**	км линии	1,0630		124630,68	132482,42
		Итого оплата труда:				5140,44	5464,29
		Итого эксплуатация машин:				7135,94	7585,51
		Итого материалов:				97763,97	103923,11
		Итого прямые затраты:				107647,70	114429,51
		Накладные расходы	%	--		7751,08	8239,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9231,90	9813,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				421020,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49,92
		Сметная заработная плата -	Тенге				38675,13
		РАЗДЕЛ 4.Установка новых дорожных знаков					
42	Е11-060101-0113 11-060101-	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	19,8400		30096,77	597119,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4936,76**	**97945,35**
		Итого эксплуатация машин:				**949,88**	**18845,62**
		Итого материалов:				**18698,11**	**370970,44**
		Итого прямые затраты:				**24349,80**	**483099,98**
		Накладные расходы	%	--		3517,58	69788,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2229,39	44231,11
43	**Е11-270902-0101 11-270902-**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**124,0000**		**7200,57**	**892870,91**
		Итого оплата труда:				**3291,99**	**408206,22**
		Итого эксплуатация машин:				**988,15**	**122530,19**
		Итого материалов:				**354,68**	**43979,93**
		Итого прямые затраты:				**4413,39**	**547260,79**
		Накладные расходы	%	--		2253,80	279471,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		533,38	66138,59
44	**Е11-270902-0201 11-270902-**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**28,0000**		**1305,93**	**36565,92**
		Итого оплата труда:				**662,09**	**18538,57**
		Итого материалов:				**99,12**	**2775,32**
		Итого прямые затраты:				**761,21**	**21313,89**
		Накладные расходы	%	--		447,98	12543,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,74	2708,59
45	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.14, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6765,50**	**13530,99**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6011,85**	**12023,70**
		Накладные расходы	%	--		252,50	505,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,15	1002,30
46	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.19, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**6765,50**	**6765,50**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6011,85**	**6011,85**
		Накладные расходы	%	--		252,50	252,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,15	501,15

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С124-010201-0122 24-010201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		17224,54	17224,54
		Итого прямые затраты:	шт.			15305,80	15305,80
		Накладные расходы	%	--		642,84	642,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1275,89	1275,89
48	С124-010201-0117 24-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, В 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	59,0000		2937,17	173292,86
		Итого прямые затраты:	шт.			2609,98	153988,82
		Накладные расходы	%	--		109,62	6467,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,57	12836,51
49	С124-010201-0117 24-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.5, В 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	10,0000		2937,17	29371,67
		Итого прямые затраты:	шт.			2609,98	26099,80
		Накладные расходы	%	--		109,62	1096,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,57	2175,68
50	С124-010201-0129 24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	5,0000		2907,96	14539,82
		Итого прямые затраты:	шт.			2584,03	12920,15
		Накладные расходы	%	--		108,53	542,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,40	1077,02
51	С124-010201-0129 24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.2, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		2907,96	2907,96
		Итого прямые затраты:	шт.			2584,03	2584,03
		Накладные расходы	%	--		108,53	108,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,40	215,40

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С124-010201-0129 24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,0000**		**2907,96**	**20355,75**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2584,03**	**18088,21**
		Накладные расходы	%	--		108,53	759,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,40	1507,83
53	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**5536,48**	**49828,31**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4919,74**	**44277,66**
		Накладные расходы	%	--		206,63	1859,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,11	3690,99
54	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**11,0000**		**6765,50**	**74420,45**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6011,85**	**66130,35**
		Накладные расходы	%	--		252,50	2777,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,15	5512,63
55	С124-010201-0107 24-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9021,25**	**9021,25**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8016,32**	**8016,32**
		Накладные расходы	%	--		336,69	336,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,24	668,24
56	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6048,49**	**12096,99**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5374,72**	**10749,44**
		Накладные расходы	%	--		225,74	451,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	896,07

1	2	3	4	5	6	7	8
57	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.18.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		6048,49	6048,49
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	5374,72
		Накладные расходы	%	--		225,74	225,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	448,04
58	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.18.2, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		6048,49	6048,49
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	5374,72
		Накладные расходы	%	--		225,74	225,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	448,04
59	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		6048,49	6048,49
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	5374,72
		Накладные расходы	%	--		225,74	225,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	448,04
60	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.27, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		6048,49	6048,49
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	5374,72
		Накладные расходы	%	--		225,74	225,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	448,04
61	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		6048,49	6048,49
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	5374,72
		Накладные расходы	%	--		225,74	225,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	448,04

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.2, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		6048,49	12096,99
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	10749,44
		Накладные расходы	%	--		225,74	451,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	896,07
63	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		6048,49	6048,49
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	5374,72
		Накладные расходы	%	--		225,74	225,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	448,04
64	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	Знаки дорожные односторонние круглые 4.2.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		6048,49	18145,48
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	16124,16
		Накладные расходы	%	--		225,74	677,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	1344,11
65	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	Знаки дорожные односторонние круглые 4.2.3, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,0000		6048,49	42339,46
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	37623,04
		Накладные расходы	%	--		225,74	1580,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	3136,26
66	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	Знаки дорожные односторонние круглые 4.3, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		6048,49	36290,97
		Итого прямые затраты:	шт.			5374,72	32248,32
		Накладные расходы	%	--		225,74	1354,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,04	2688,22

1	2	3	4	5	6	7	8
67	С124-010201-0140 24-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4,0000		5638,97	22555,86
		Итого прямые затраты:	шт.			5010,81	20043,24
		Накладные расходы	%	--		210,45	841,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,70	1670,80
68	С124-010201-0144 24-010201-0144 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		14972,07	14972,07
		Итого прямые затраты:	шт.			13304,25	13304,25
		Накладные расходы	%	--		558,78	558,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1109,04	1109,04
69	С124-010201-0145 24-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.3, размерами 900 мм х 1800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		24714,21	24714,21
		Итого прямые затраты:	шт.			21961,16	21961,16
		Накладные расходы	%	--		922,37	922,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1830,68	1830,68
70	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.8.5, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		7484,43	7484,43
		Итого прямые затраты:	шт.			6650,70	6650,70
		Накладные расходы	%	--		279,33	279,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,40	554,40
71	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4,0000		5536,48	22145,91
		Итого прямые затраты:	шт.			4919,74	19678,96
		Накладные расходы	%	--		206,63	826,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,11	1640,44

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4,0000		5536,48	22145,91
		Итого прямые затраты:	шт.			4919,74	19678,96
		Накладные расходы	%	--		206,63	826,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,11	1640,44
73	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.20.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4,0000		5536,48	22145,91
		Итого прямые затраты:	шт.			4919,74	19678,96
		Накладные расходы	%	--		206,63	826,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,11	1640,44
74	С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	407,5000		1420,35	578792,88
		Итого прямые затраты:	м			1262,13	514317,97
		Накладные расходы	%	--		53,01	21601,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,21	42873,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2810033,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				679,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				524690,14
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3403956,72
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				992521,20
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				576768,87
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				115344,80
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1834666,65
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				656485,65
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4060442,37
	Накладные расходы II уровня		Тенге				170538,58
	ИТОГО:		Тенге				4230980,95
	Сметная прибыль		Тенге				338478,48

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				4569459,50
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**142 567**
Итого							**4 712 027**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**80 152**
Итого по смете:							**4 792 178**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**4 993 243**
НДС 12%			**12,00%**				**599 189**
Итого с НДС							**5 592 432**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-55 924**
Итого по акту							**5 536 508**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Халатова Б
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 4-3 Наружное электроосвещение

АКТ №8

выполненных работ за _____ месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Освещение автодороги. Демонтаж					
1	Е11-330202-0101 11-330202-	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	**3,0000**		**7168,83**	**21506,50**
		Итого оплата труда:				**2926,56**	**8779,68**
		Итого эксплуатация машин:				**2649,14**	**7947,43**
		Итого прямые затраты:				**4745,14**	**14235,42**
		Накладные расходы	%	--		1892,67	5678,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,02	1593,07
2	С341-310101-0801 41-310101-0801 РСНБ РК	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	**3,5250**		**339,86**	**1198,00**
		Итого прямые затраты:				**302,00**	**1064,55**
		Накладные расходы	%	--		12,68	44,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,17	88,74
3	С341-010105-1010 41-010105-1010 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**3,5250**		**372,65**	**1313,60**
		Итого прямые затраты:				**331,14**	**1167,27**
		Накладные расходы	%	--		13,91	49,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,60	97,30
4	С341-310101-0802 41-310101-0802 РСНБ РК	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	т	**3,5250**		**339,86**	**1198,00**
		Итого прямые затраты:				**302,00**	**1064,55**
		Накладные расходы	%	--		12,68	44,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,17	88,74
5	Е11-330204-0101 11-330204-	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2400**		**23988,79**	**5757,31**
		Итого оплата труда:				**11195,07**	**2686,82**
		Итого эксплуатация машин:				**6414,44**	**1539,47**
		Итого прямые затраты:				**15099,92**	**3623,98**
		Накладные расходы	%	--		7111,92	1706,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1776,95	426,47
6	С341-310103-0401 41-310103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Проволока (провод) в кругах. Погрузка**	**т**	**0,0156**		**615,57**	**9,59**
		Итого прямые затраты:				**547,00**	**8,52**
		Накладные расходы	%	--		22,97	0,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	0,71
7	С341-010104-1010 41-010104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,0156**		**439,48**	**6,85**
		Итого прямые затраты:				**390,52**	**6,08**
		Накладные расходы	%	--		16,40	0,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,55	0,51
8	С341-310103-0402 41-310103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока (провод) в кругах. Разгрузка**	**т**	**0,0156**		**615,57**	**9,59**
		Итого прямые затраты:				**547,00**	**8,52**
		Накладные расходы	%	--		22,97	0,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	0,71
9	Е11-330207-0102 11-330207-	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**3,0000**		**3628,81**	**10886,43**
		Итого оплата труда:				**1503,14**	**4509,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1344,58**	**4033,73**
		Итого прямые затраты:				**2389,88**	**7169,65**
		Накладные расходы	%	--		970,13	2910,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,80	806,40
10	С341-310101-0501 41-310101-0501 РСНБ РК	**Светильник с лампой. Погрузка**	т	0,0204		660,59	13,48
		Итого прямые затраты:				587,00	11,97
		Накладные расходы	%	--		24,65	0,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1,00
11	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	0,0204		310,79	6,34
		Итого прямые затраты:				276,17	5,63
		Накладные расходы	%	--		11,60	0,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,02	0,47
12	С341-310101-0502 41-310101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильник с лампой. Разгрузка**	т	0,0204		660,59	13,48
		Итого прямые затраты:				587,00	11,97
		Накладные расходы	%	--		24,65	0,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1,00
13	Ц13-080205-0301 13-080205-	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж на опорах для светильников**	шт.	3,0000		7642,16	22926,47
		Итого оплата труда:				2997,08	8991,23
		Итого эксплуатация машин:				3680,18	11040,55
		Итого прямые затраты:				5636,38	16909,14
		Накладные расходы	%	--		1439,69	4319,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,09	1698,26
14	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,0390		401,75	15,67
		Итого прямые затраты:				357,00	13,92
		Накладные расходы	%	--		14,99	0,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С341-010105-1010 41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,0390**		**372,65**	**14,53**
		Итого прямые затраты:				331,14	12,91
		Накладные расходы	%	--		13,91	0,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,60	1,08
16	**С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**0,0390**		**401,75**	**15,67**
		Итого прямые затраты:				357,00	13,92
		Накладные расходы	%	--		14,99	0,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	1,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**45328,02**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**16909,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**8991,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**4319,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1698,26**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**22926,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8991,23**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28418,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**15975,92**
Транспортные расходы -			Тенге				**3389,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**10437,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3108,52**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41965,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15975,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**64891,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24967,14**
		РАЗДЕЛ 2.Освещение автодороги. Монтаж					
17	**Ц13-080201-1201 13-080201-**	**Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования**	**т**	**0,0452**		**233568,22**	**10566,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**97901,68**	**4429,07**
		Итого эксплуатация машин:				**22183,56**	**1003,58**
		Итого материалов:				**55570,08**	**2513,99**
		Итого прямые затраты:				**169838,06**	**7683,47**
		Накладные расходы	%	--		46428,82	2100,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17301,35	782,71
18	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0452**		**--**	**--**
19	**Ц13-080104-0201 13-080104-**	**Шкаф управления ШУНО. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**31758,52**	**31758,52**
		Итого оплата труда:				**16289,10**	**16289,10**
		Итого эксплуатация машин:				**6202,87**	**6202,87**
		Итого материалов:				**1659,84**	**1659,84**
		Итого прямые затраты:				**21946,20**	**21946,20**
		Накладные расходы	%	--		7459,83	7459,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,48	2352,48
20	**Ком.пред.ТОО" Элком"**	**Шкаф управления наружным освещением типа ШУНО-0,4/100-У1**	**шт.**	**1,0000**		**165379,82**	**165379,82**
		Итого прямые затраты:				**146957,26**	**146957,26**
		Накладные расходы	%	--		6172,20	6172,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12250,36	12250,36
21	**Ц13-080305-1002 13-080305-**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1402,27**	**1402,27**
		Итого оплата труда:				**866,72**	**866,72**
		Итого эксплуатация машин:				**62,03**	**62,03**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Итого прямые затраты:				**912,20**	**912,20**
		Накладные расходы	%	--		386,20	386,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,87	103,87
22	**Ком.пред.ТОО" СВСТрансЛоджик"**	**Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения МТХ 3R30 DH.4 LOPO4**	**шт.**	**1,0000**		**75981,90**	**75981,90**
		Итого прямые затраты:				**67517,86**	**67517,86**
		Накладные расходы	%	--		2835,75	2835,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5628,29	5628,29

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-010205-0302 11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	335,0000		2504,53	839017,86
		Итого оплата труда:				1452,80	486686,52
		Итого прямые затраты:				1452,80	486686,52
		Накладные расходы	%	--		866,21	290181,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,52	62149,47
24	Е11-010205-1302 11-010205-	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,8800		901,95	50400,92
		Итого оплата труда:				523,19	29235,90
		Итого прямые затраты:				523,19	29235,90
		Накладные расходы	%	--		311,95	17431,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,81	3733,40
25	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	103,5800		239,26	24782,84
		Итого прямые затраты:				212,61	22022,14
		Накладные расходы	%	--		8,93	924,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	1835,77
26	Е11-010205-0501 11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	279,0000		1308,46	365059,76
		Итого оплата труда:				758,99	211759,09
		Итого прямые затраты:				758,99	211759,09
		Накладные расходы	%	--		452,54	126259,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,92	27041,46
27	Е11-220301-0105 11-220301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра д=150х4,5	км трубопрово	0,0820		893063,56	73231,21
		Итого оплата труда:				420586,49	34488,09
		Итого эксплуатация машин:				152721,25	12523,14
		Итого материалов:				40823,86	3347,56
		Итого прямые затраты:				558514,55	45798,19
		Накладные расходы	%	--		268396,16	22008,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66152,86	5424,53
28	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 10705-80	м	82,3280		4889,36	402531,46
		Итого прямые затраты:	м			4344,71	357691,28
		Накладные расходы	%	--		182,48	15023,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,18	29817,15
29	**Е11-220601-0305 11-220601-**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,0820**		**2487852,74**	**204003,92**
		Итого оплата труда:				**303390,73**	**24878,04**
		Итого эксплуатация машин:				**173706,75**	**14243,95**
		Итого материалов:				**1596530,57**	**130915,51**
		Итого прямые затраты:				**2041152,15**	**167374,48**
		Накладные расходы	%	--		262415,20	21518,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184285,39	15111,40
30	**Е11-161201-0102 11-161201-**	**Заделка Футляра диаметром труб до 200 мм**	**футляр**	**5,0000**		**6944,84**	**34724,19**
		Итого оплата труда:				**2411,58**	**12057,88**
		Итого материалов:				**2448,71**	**12243,53**
		Итого прямые затраты:				**4860,28**	**24301,41**
		Накладные расходы	%	--		1570,12	7850,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514,43	2572,16
31	**Е11-340201-0103 11-340201-**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство**	**канало-километр**	**0,0474**		**1233391,90**	**58512,11**
		Итого оплата труда:				**137011,64**	**6499,83**
		Итого материалов:				**882410,19**	**41861,54**
		Итого прямые затраты:				**1019421,83**	**48361,37**
		Накладные расходы	%	--		122607,71	5816,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91362,36	4334,23
32	**Ц13-080201-0301 13-080201-**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2882,0000**		**596,37**	**1718736,37**
		Итого оплата труда:				**202,57**	**583821,14**
		Итого эксплуатация машин:				**386,90**	**1115056,84**
		Итого прямые затраты:				**451,90**	**1302389,00**
		Накладные расходы	%	--		100,29	289033,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,18	127313,80
33	**Ц13-080201-0302 13-080201-**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**32,0000**		**175,64**	**5620,53**
		Итого оплата труда:				**61,09**	**1954,94**
		Итого эксплуатация машин:				**110,88**	**3548,04**
		Итого прямые затраты:				**132,54**	**4241,38**
		Накладные расходы	%	--		30,09	962,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,01	416,34

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	191,2680		2145,95	410451,37
		Итого прямые затраты:	м3			1906,90	364728,95
		Накладные расходы	%	--		80,09	15318,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	30403,81
35	Ц13-080201-0902 13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	304,2000		502,11	152743,12
		Итого оплата труда:				222,37	67645,74
		Итого эксплуатация машин:				174,95	53219,50
		Итого материалов:				23,07	7018,51
		Итого прямые затраты:				360,52	109671,09
		Накладные расходы	%	--		104,40	31757,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,19	11314,31
36	Ц13-080201-0202 13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3168,5000		412,27	1306265,10
		Итого оплата труда:				179,03	567240,94
		Итого эксплуатация машин:				142,84	452584,41
		Итого материалов:				24,54	77757,65
		Итого прямые затраты:				297,38	942251,88
		Накладные расходы	%	--		84,35	267252,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,54	96760,38
37	Ц13-080201-1201 13-080201-	Защита кабеля из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0133		233568,22	3106,46
		Итого оплата труда:				97901,68	1302,09
		Итого эксплуатация машин:				22183,56	295,04
		Итого материалов:				55570,08	739,08
		Итого прямые затраты:				169838,06	2258,85
		Накладные расходы	%	--		46428,82	617,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17301,35	230,11
38	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0133		194208,79	2582,98
		Итого прямые затраты:	т			172574,81	2295,24
		Накладные расходы	%	--		7248,14	96,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14385,84	191,33

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Ц13-080201-0703 13-080201-	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по опоре с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**2,3000**		**1081,34**	**2487,09**
		Итого оплата труда:				317,80	730,93
		Итого эксплуатация машин:				473,85	1089,86
		Итого материалов:				191,28	439,95
		Итого прямые затраты:				838,47	1928,48
		Накладные расходы	%	--		162,77	374,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,10	184,23
				Примечание кабели в спецификации учтен с к=1,06			
40	С123-060137-0807 23-060137-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6200**		**1466052,78**	**908952,72**
		Итого прямые затраты:	км			**1302741,15**	**807699,51**
		Накладные расходы	%	--		54715,13	33923,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108596,50	67329,83
41	С123-060137-0806 23-060137-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6450**		**1116368,90**	**720057,94**
		Итого прямые затраты:	км			992010,47	639846,75
		Накладные расходы	%	--		41664,44	26873,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82693,99	53337,63
42	С123-060137-0805 23-060137-0805 РСНБ РК	**Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4550**		**914947,61**	**416301,16**
		Итого прямые затраты:	км			**813026,60**	**369927,10**
		Накладные расходы	%	--		34147,12	15536,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67773,90	30837,12

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С123-060137-0804 23-060137-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,7550		656951,47	1152949,84
		Итого прямые затраты:	км			583770,06	1024516,46
		Накладные расходы	%	--		24518,34	43029,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48663,07	85403,69
44	Ц13-080201-2401 13-080201-	**Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8,0000		29508,64	236069,08
		Итого оплата труда:				10815,06	86520,47
		Итого эксплуатация машин:				15228,41	121827,26
		Итого материалов:				327,06	2616,51
		Итого прямые затраты:				22055,55	176444,37
		Накладные расходы	%	--		5267,26	42138,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2185,82	17486,60
45	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	8,0000		8049,19	64393,55
		Итого прямые затраты:	шт.			7152,55	57220,40
		Накладные расходы	%	--		300,41	2403,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,24	4769,89
46	Ц13-080201-2701 13-080201-	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж**	шт.	2,0000		10853,25	21706,50
		Итого оплата труда:				6527,65	13055,29
		Итого эксплуатация машин:				77,54	155,07
		Итого материалов:				552,19	1104,38
		Итого прямые затраты:				7129,80	14259,60
		Накладные расходы	%	--		2919,51	5839,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,94	1607,89
47	С123-061703-1701 23-061703-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2,0000		12208,29	24416,58
		Итого прямые затраты:	шт.			10848,34	21696,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		455,63	911,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,32	1808,64
48	**Ц13-100904-0101 13-100904-**	**Прокладка сигнальной ленты**	**км кабеля**	**2,8820**		**25817,58**	**74406,27**
		Итого оплата труда:				**9844,35**	**28371,42**
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	35715,51
		Итого прямые затраты:				19528,58	56281,38
		Накладные расходы	%	--		4376,58	12613,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1912,41	5511,58
49	**С123-061623-0201 23-061623-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Лента сигнальная шир.150**	**км**	**2,8820**		**43517,65**	**125417,86**
		Итого прямые затраты:	**км**			**38669,98**	**111446,88**
		Накладные расходы	%	--		1624,14	4680,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3223,53	9290,21
		Заземление шкафа ШУНО					
		==========					
50	**Ц13-080208-0202 13-080208-**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**10,0000**		**614,75**	**6147,52**
		Итого оплата труда:				**154,22**	**1542,22**
		Итого эксплуатация машин:				**23,69**	**236,86**
		Итого материалов:				**315,02**	**3150,22**
		Итого прямые затраты:				**486,86**	**4868,65**
		Накладные расходы	%	--		82,35	823,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,54	455,37
51	**Ц13-080208-0101 13-080208-**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4217,50**	**12652,49**
		Итого оплата труда:				**1004,82**	**3014,45**
		Итого эксплуатация машин:				**184,38**	**553,13**
		Итого материалов:				**2223,82**	**6671,46**
		Итого прямые затраты:				**3360,63**	**10081,89**
		Накладные расходы	%	--		**544,46**	**1633,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,41	937,22
		Установка светильников					
		==========					
52	**Е11-010205-0406 11-010205-**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,2500**		**2330,57**	**96135,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1351,88	55765,21
		Итого прямые затраты:				1351,88	55765,21
		Накладные расходы	%	--		806,05	33249,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,63	7121,17
53	Е11-010205-1302 11-010205-	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4375		901,95	21139,43
		Итого оплата труда:				523,19	12262,29
		Итого прямые затраты:				523,19	12262,29
		Накладные расходы	%	--		311,95	7311,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,81	1565,88
54	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	43,3594		239,26	10374,29
		Итого прямые затраты:				212,61	9218,64
		Накладные расходы	%	--		8,93	387,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	768,47
55	Е11-010205-0502 11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2500		1437,09	16167,22
		Итого оплата труда:				833,61	9378,07
		Итого прямые затраты:				833,61	9378,07
		Накладные расходы	%	--		497,03	5591,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,45	1197,57
56	Е11-080101-0203 11-080101-	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,0000		5471,98	16415,95
		Итого оплата труда:				1431,39	4294,18
		Итого эксплуатация машин:				1593,93	4781,78
		Итого материалов:				1832,84	5498,51
		Итого прямые затраты:				4208,00	12623,99
		Накладные расходы	%	--		858,65	2575,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		405,33	1216,00
57	Е11-330301-0401 11-330301-	Опоры стальные. Установка на наружных фундаментах (менталлическая стойка освещения)	опора	75,0000		34483,89	2586291,88
		Итого оплата труда:				15830,45	1187283,55
		Итого эксплуатация машин:				8902,12	667659,17
		Итого материалов:				541,94	40645,85
		Итого прямые затраты:				21851,90	1638892,14
		Накладные расходы	%	--		10077,63	755822,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2554,36	191577,18
58	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**2,4000**		**39473,86**	**94737,26**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35076,65**	**84183,96**
		Накладные расходы	%	--		1473,22	3535,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2923,99	7017,57
59	**Е11-060201-0101 11-060201-**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство крепления фундамента опоры в грунте**	**м3**	**18,7500**		**30739,89**	**576373,00**
		Итого оплата труда:				**3542,75**	**66426,64**
		Итого эксплуатация машин:				**779,95**	**14624,10**
		Итого материалов:				**21729,43**	**407426,74**
		Итого прямые затраты:				**25769,20**	**483172,43**
		Накладные расходы	%	--		2693,67	50506,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,03	42694,30
60	**Е11-060301-0408 11-060301-**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**1,0425**		**270908,19**	**282421,79**
		Итого оплата труда:				**59751,76**	**62291,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,31**	**1220,05**
		Итого материалов:				**154210,74**	**160764,70**
		Итого прямые затраты:				**214648,60**	**223771,17**
		Накладные расходы	%	--		36192,31	37730,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20067,27	20920,13
61	**Ком.пред.ТОО" EgErgYSYsTEM LLP"**	**Стоимость опор освещения (стоек) СТ-10,0-4,0 с покрытием "горячее цинкование"**	**шт.**	**34,9778**		**73373,46**	**2566442,24**
		Итого прямые затраты:				**65199,99**	**2280552,21**
		Накладные расходы	%	--		2738,40	95783,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5435,07	190106,83
62	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,0480**		**389708,79**	**408414,81**
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**362919,26**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	15242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	30252,95

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-330207-0102 11-330207-	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**80,0000**		**7273,79**	**581902,86**
		Итого оплата труда:				2957,32	236585,76
		Итого эксплуатация машин:				2801,20	224095,88
		Итого материалов:				16,61	1329,05
		Итого прямые затраты:				4821,32	385705,45
		Накладные расходы	%	--		1913,67	153093,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,80	43103,92
64	С123-070106-0309 23-070106-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**80,0000**		**115224,20**	**9217936,30**
		Итого прямые затраты:	шт.			102388,75	8191100,00
		Накладные расходы	%	--		4300,33	344026,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8535,13	682810,10
65	Ком.пред.ТОО" Электротехника "	**Лампа натриевая ДНаТ-250**	**шт.**	**80,0000**		**1812,85**	**145028,29**
		Итого прямые затраты:				1610,91	128872,80
		Накладные расходы	%	--		67,66	5412,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,29	10742,84
		Установка прожекторной мачты ВМО-16/4пр-б/л					
		Фундамент ФМ-1 под ВМО-16 (2-шт)					
66	Е11-010101-0405 11-010101-	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**16,8800**		**206,47**	**3485,20**
		Итого оплата труда:				62,35	1052,40
		Итого эксплуатация машин:				141,99	2396,74
		Итого прямые затраты:				150,31	2537,19
		Накладные расходы	%	--		40,87	689,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,29	258,16
67	Е11-010205-0202 11-010205-	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до**	**м3 грунта**	**1,3940**		**3954,08**	**5511,98**
		Итого оплата труда:				2293,63	3197,32
		Итого прямые затраты:				2293,63	3197,32
		Накладные расходы	%	--		1367,55	1906,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,89	408,29

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Е11-010104-0401 11-010104-	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**13,5040**		**28,03**	**378,46**
		Итого оплата труда:				7,50	101,23
		Итого эксплуатация машин:				20,92	282,46
		Итого прямые затраты:				20,92	282,46
		Накладные расходы	%	--		5,03	67,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,08	28,03
69	Е11-010205-0501 11-010205-	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,3760**		**1137,79**	**3841,18**
		Итого оплата труда:				659,99	2228,14
		Итого прямые затраты:				659,99	2228,14
		Накладные расходы	%	--		393,51	1328,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,28	284,53
70	Е11-010201-0501 11-010201-	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**13,5040**		**209,12**	**2823,98**
		Итого оплата труда:				100,71	1360,00
		Итого эксплуатация машин:				56,28	759,96
		Итого прямые затраты:				132,26	1786,02
		Накладные расходы	%	--		61,37	828,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,49	209,18
71	Е11-060101-0107 11-060101-	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**11,0000**		**30288,07**	**333168,72**
		Итого оплата труда:				3114,02	34254,26
		Итого эксплуатация машин:				882,81	9710,88
		Итого материалов:				21876,81	240644,95
		Итого прямые затраты:				25554,84	281103,25
		Накладные расходы	%	--		2489,66	27386,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2243,56	24679,16
72	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0564**		**166835,03**	**9409,50**
		Итого прямые затраты:	т			148250,36	8361,32
		Накладные расходы	%	--		6226,52	351,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12358,15	697,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2043		163145,45	33330,62
		Итого прямые затраты:	т			144971,79	29617,74
		Накладные расходы	%	--		6088,82	1243,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	2468,93
74	Тех.часть стр.10	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	11,1650		303,85	3392,45
		Итого прямые затраты:				270,00	3014,55
		Накладные расходы	%	--		11,34	126,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,51	251,29
75	Е11-060301-0401 11-060301-	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1206		607951,63	73343,28
		Итого оплата труда:				251156,93	30299,57
		Итого эксплуатация машин:				1599,97	193,02
		Итого материалов:				178506,12	21534,98
		Итого прямые затраты:				430598,57	51947,41
		Накладные расходы	%	--		132319,60	15963,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45033,45	5432,84
76	Е11-220501-0101 11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопрово	0,0132		340673,96	4496,90
		Итого оплата труда:				173094,90	2284,85
		Итого эксплуатация машин:				47393,65	625,60
		Итого материалов:				1213,74	16,02
		Итого прямые затраты:				205981,68	2718,96
		Накладные расходы	%	--		109457,17	1444,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25235,11	333,10
77	С123-010501-0901 23-010501-0901 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,2000		271,03	3577,62
		Итого прямые затраты:	м			240,84	3179,09
		Накладные расходы	%	--		10,12	133,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	265,01

1	2	3	4	5	6	7	8
78	Е11-080101-0307 11-080101-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**36,0000**		**946,50**	**34073,96**
		Итого оплата труда:				**199,36**	**7176,97**
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**481,35**
		Итого материалов:				**539,07**	**19406,48**
		Итого прямые затраты:				749,92	26996,96
		Накладные расходы	%	--		126,47	4553,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	2524,00
		Монтаж мачт					
		==========					
79	Е11-330109-0119 11-330109-	**Мачты прожекторные стальные. Установка**	**т**	**1,3000**		**80667,09**	**104867,22**
		Итого оплата труда:				30672,52	39874,28
		Итого эксплуатация машин:				30133,92	39174,10
		Итого материалов:				1601,95	2082,54
		Итого прямые затраты:				54648,69	71043,30
		Накладные расходы	%	--		20043,06	26055,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5975,34	7767,94
80	Ком.пред.ТОО" РегиональнаяЭлектротехническаяКомпания"	**Прожекторная мачта ВМО-16/4пр**	**шт.**	**2,0000**		**2033967,85**	**4067935,71**
		Итого прямые затраты:				1807393,06	3614786,12
		Накладные расходы	%	--		75910,51	151821,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150664,29	301328,57
81	Ц13-080305-0605 13-080305-	**Прожектор с лампой мощностью 400 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**8,0000**		**12529,28**	**100234,26**
		Итого оплата труда:				4385,92	35087,38
		Итого эксплуатация машин:				5563,00	44503,98
		Итого материалов:				1065,57	8524,52
		Итого прямые затраты:				9444,12	75552,96
		Накладные расходы	%	--		2157,07	17256,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,10	7424,76
82	Ком.пред.ИП"Ашимова М.М."	**Прожектор ЖО 04-400-001**	**шт.**	**8,0000**		**37504,93**	**300039,43**
		Итого прямые затраты:				33327,05	266616,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1399,74	11197,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2778,14	22225,14
83	**Ком.пред.ИП"Ашимова М.М."**	**Лампа натриевая NAV-T-400(ДНаТ)**	**шт.**	**8,0000**		**1975,82**	**15806,54**
		Итого прямые затраты:				**1755,72**	**14045,76**
		Накладные расходы	%	--		73,74	589,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,36	1170,85
84	**Ц13-080206-2203 13-080206-**	**Затягивание кабеля в трубы (опоры) для подключения светильников**	**м**	**1200,0000**		**142,95**	**171540,16**
		Итого оплата труда:				**75,18**	**90217,29**
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**3721,72**
		Итого материалов:				**20,89**	**25064,02**
		Итого прямые затраты:				**98,07**	**117679,66**
		Накладные расходы	%	--		34,29	41153,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,59	12706,68
					Примечание кабели в спецификации учтен с к=1,06		
85	**С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2000**		**59462,29**	**71354,75**
		Итого прямые затраты:	**км**			**52838,46**	**63406,15**
		Накладные расходы	%	--		2219,22	2663,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4404,61	5285,54
86	**Ц13-080206-0701 13-080206-**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	**м**	**150,0000**		**314,99**	**47248,01**
		Итого оплата труда:				**104,34**	**15651,24**
		Итого эксплуатация машин:				**32,39**	**4857,86**
		Итого материалов:				**112,08**	**16811,55**
		Итого прямые затраты:				**239,71**	**35955,94**
		Накладные расходы	%	--		51,95	7792,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,33	3499,85
87	**Ц13-080206-3001 13-080206-**	**Колодка с предохранителем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**75,0000**		**3988,49**	**299136,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2362,02	177151,65
		Итого эксплуатация машин:				422,57	31692,77
		Итого прямые затраты:				**2634,34**	**197575,19**
		Накладные расходы	%	--		1058,71	79403,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,44	22158,26
88	**С124-040101-0507 24-040101-0507 РСНБ РК**	**Колодка фарфоровая КФ с предохранителем**	**шт.**	**75,0000**		**295,49**	**22161,43**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			262,57	19692,75
		Накладные расходы	%	--		11,03	827,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,89	1641,59
		Заземление опор (Стоек)					
89	**Е11-330105-1004 11-330105-**	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**92,4000**		**352,47**	**32568,32**
		Итого оплата труда:				**101,54**	**9382,06**
		Итого эксплуатация машин:				29,24	2701,93
		Итого материалов:				**135,46**	**12516,94**
		Итого прямые затраты:				256,82	23730,50
		Накладные расходы	%	--		69,54	6425,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,11	2412,47
90	**Е11-330105-1101 11-330105-**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлител**	**77,0000**		**2953,81**	**227443,14**
		Итого оплата труда:				**814,08**	**62684,14**
		Итого эксплуатация машин:				**982,42**	**75646,12**
		Итого материалов:				**753,03**	**57983,08**
		Итого прямые затраты:				2172,71	167298,50
		Накладные расходы	%	--		562,30	43297,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,80	16847,64
91	**С121-050304-0119 21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,5710**		**177394,74**	**101292,40**
		Итого прямые затраты:	**т**			**157633,77**	**90008,88**
		Накладные расходы	%	--		6620,62	3780,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13140,35	7503,14

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0582**		**232871,56**	**13553,12**
		Итого прямые затраты:	**т**			**206930,72**	**12043,37**
		Накладные расходы	%	--		8691,09	505,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17249,74	1003,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**26727125,49**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**214475,12**
Накладные расходы -			**Тенге**				**9007,95**
Сметная прибыль -			**Тенге**				**17878,65**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**241361,72**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**17078622,09**
Материалы -			**Тенге**				**154077,19**
Всего заработная плата -			**Тенге**				**1694892,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13996639,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1396457,00**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**1478006,33**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**				**19953085,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1914,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1694892,08**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8685937,24**
Материалы -			Тенге				**1145974,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**2621729,60**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3760127,22**
Местные материалы -			Тенге				**448912,91**
Транспортные расходы -			Тенге				**31240,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1837135,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**841845,82**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11364918,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3273,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2621729,60**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**362919,26**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**362919,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**15242,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30252,95**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**408414,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				385171,79
		Материалы -	Тенге				12243,53
		Всего заработная плата -	Тенге				12057,88
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				360870,37
		Накладные расходы -	Тенге				23007,18
		Сметная прибыль -	Тенге				32654,32
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				440833,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				12057,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32408613,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5203,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				4328679,56
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение тоннеля. Монтаж					
93	Ц13-080201-1201 13-080201-	**Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования**	т	0,0452		233568,22	10566,63
		Итого оплата труда:				97901,68	4429,07
		Итого эксплуатация машин:				22183,56	1003,58
		Итого материалов:				55570,08	2513,99
		Итого прямые затраты:				169838,06	7683,47
		Накладные расходы	%	--		46428,82	2100,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17301,35	782,71
94	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0452		--	--
95	Ц13-080104-0201 13-080104-	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1,0000		31758,52	31758,52
		Итого оплата труда:				16289,10	16289,10
		Итого эксплуатация машин:				6202,87	6202,87
		Итого материалов:				1659,84	1659,84
		Итого прямые затраты:				21946,20	21946,20
		Накладные расходы	%	--		7459,83	7459,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,48	2352,48
96	Ком.предл.ТОО "Элком"	**Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3674-У1**	шт.	1,0000		51700,18	51700,18
		Итого прямые затраты:				45941,01	45941,01
		Накладные расходы	%	--		1929,52	1929,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3829,64	3829,64

1	2	3	4	5	6	7	8
97	Ц13-080206-1901 13-080206-	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	165,0000		493,39	81410,12
		Итого оплата труда:				235,85	38915,27
		Итого эксплуатация машин:				15,18	2504,19
		Итого материалов:				99,59	16432,17
		Итого прямые затраты:				347,58	57351,24
		Накладные расходы	%	--		109,26	18028,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,55	6030,38
98	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	165,0000		115,20	19008,51
		Итого прямые затраты:	м			102,37	16891,05
		Накладные расходы	%	--		4,30	709,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,53	1408,04
99	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	11,7000		575,08	6728,45
		Итого прямые затраты:	кг			511,02	5978,93
		Накладные расходы	%	--		21,46	251,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,60	498,40
100	Ц13-080206-3001 13-080206-	**Коробка ответвительная. Монтаж оборудования**	шт.	24,0000		3988,49	95723,67
		Итого оплата труда:				2362,02	56688,53
		Итого эксплуатация машин:				422,57	10141,69
		Итого прямые затраты:				2634,34	63224,06
		Накладные расходы	%	--		1058,71	25408,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,44	7090,64
101	С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм**	шт.	24,0000		234,25	5622,12
		Итого прямые затраты:	шт.			208,16	4995,84
		Накладные расходы	%	--		8,74	209,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	416,45
102	Ц13-080206-2204 13-080206-	**Затягивание кабеля в проложенные трубы**	м	190,0000		201,49	38283,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				108,03	20526,02
		Итого эксплуатация машин:				6,20	1178,54
		Итого материалов:				25,40	4826,71
		Итого прямые затраты:				137,43	26112,21
		Накладные расходы	%	--		49,13	9335,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,93	2835,81
103	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1800**		**240513,73**	**43292,47**
		Итого прямые затраты:	км			213721,59	38469,89
		Накладные расходы	%	--		8976,31	1615,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17815,83	3206,85
104	**С123-060144-0904 23-060144-0904 РСНБ РК**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**912369,37**	**9123,69**
		Итого прямые затраты:	км			810735,56	8107,36
		Накладные расходы	%	--		34050,89	340,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67582,92	675,83
105	**Ц13-080205-0902 13-080205-**	**Светильник светодиодный. Установка вне зданий**	**шт.**	**20,0000**		**11085,25**	**221705,05**
		Итого оплата труда:				3960,24	79204,84
		Итого эксплуатация машин:				4207,71	84154,25
		Итого материалов:				1351,20	27024,03
		Итого прямые затраты:				8324,92	166498,41
		Накладные расходы	%	--		1939,20	38784,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		821,13	16422,60
106	**С124-040201-0646 24-040201-0646 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**2,0000**		**243,35**	**486,70**
		Итого прямые затраты:	10 шт.			216,24	432,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9,08	18,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,03	36,05
107	С123-070106-0114 23-070106-0114 РСНБ РК	**Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт,**	**шт.**	**20,0000**		**35996,27**	**719925,43**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31986,45**	**639729,00**
		Накладные расходы	%	--		1343,43	26868,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2666,39	53327,81
108	Ком.предл.ИП" Ашимова М.М."	**Фотореле ФР-2**	**шт.**	**1,0000**		**4387,50**	**4387,50**
		Итого прямые затраты:				**3898,75**	**3898,75**
		Накладные расходы	%	--		163,75	163,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,00	325,00
		Заземление ЯОУ					
		==========					
109	Ц13-080208-0202 13-080208-	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**10,0000**		**614,75**	**6147,52**
		Итого оплата труда:				**154,22**	**1542,22**
		Итого эксплуатация машин:				**23,69**	**236,86**
		Итого материалов:				**315,02**	**3150,22**
		Итого прямые затраты:				**486,86**	**4868,65**
		Накладные расходы	%	--		82,35	823,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,54	455,37
110	Ц13-080208-0101 13-080208-	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4217,50**	**12652,49**
		Итого оплата труда:				**1004,82**	**3014,45**
		Итого эксплуатация машин:				**184,38**	**553,13**
		Итого материалов:				**2223,82**	**6671,46**
		Итого прямые затраты:				**3360,63**	**10081,89**
		Накладные расходы	%	--		544,46	1633,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,41	937,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1122210,45**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**45941,01**
	Накладные расходы -		Тенге				**1929,52**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3829,64**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**51700,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Ц13-080303-0302 13-080303-	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3,0000		2009,11	6027,32
		Итого оплата труда:				1214,41	3643,24
		Итого эксплуатация машин:				4,49	13,48
		Итого материалов:				98,60	295,81
		Итого прямые затраты:				1317,51	3952,53
		Накладные расходы	%	--		542,77	1628,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,82	446,47
114	С123-070207-0214 23-070207-0214 РСНБ РК	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	3,0000		861,33	2583,98
		Итого прямые затраты:	шт.			765,38	2296,14
		Накладные расходы	%	--		32,15	96,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,80	191,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				20776,39
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				20776,39
Материалы -			Тенге				673,17
Всего заработная плата -			Тенге				6039,70
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				14035,24
		Накладные расходы -	Тенге				3296,82
		Сметная прибыль -	Тенге				1925,86
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				25999,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6039,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25999,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6039,70
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				27915440,35
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3505127,58
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3078011,13
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1075168,33
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21037254,90
		- перевозка грузов	Тенге				34630,62
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				260416,13
Накладные расходы I уровня			Тенге				2170955,90

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				30086396,25
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1263628,64
	ИТОГО:		Тенге				31350024,89
	Сметная прибыль		Тенге				2508001,99
	ИТОГО по смете:		Тенге				33858026,89
	ИТОГО по смете:		Тенге				33856533,20
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				260416,13
	ИТОГО без оборудование:						33596117,07
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**1 048 199**
Итого							**34 644 316**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**589 300**
Итого по смете:							**35 494 032**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**36 983 248**
НДС 12%			**12,00%**				**4 437 990**
Итого с НДС							**41 421 238**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-414 212**
Итого по акту							**41 007 026**

ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-2 Обустройство строительной площадки

АКТ №3
выполненных работ за _____ месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E11-010102-0314 11-010102-	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	350,0000		253,71	88798,79
		Итого оплата труда:				69,91	24466,81
		Итого эксплуатация машин:				177,62	62167,59
		Итого материалов:				0,13	44,26
		Итого прямые затраты:				188,27	65893,11
		Накладные расходы	%	--		46,65	16327,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,79	6577,69
2	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	647,5000		239,26	154922,66
		Итого прямые затраты:				212,61	137664,98
		Накладные расходы	%	--		8,93	5781,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	11475,75
3	E11-010102-0602 11-010102-	**Досыпка грунта 2 группы для устройства временных съездов (выездов)**	м3	350,0000		28,91	10118,80
		Итого оплата труда:				8,71	3048,66
		Итого эксплуатация машин:				18,02	6305,71
		Итого материалов:				0,13	44,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**7370,03**
		Накладные расходы	%	--		5,71	1999,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,14	749,54
4	**Е11-270403-0101 11-270403-**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1800,0000**		**887,43**	**1597376,70**
		Итого оплата труда:				**95,25**	**171458,85**
		Итого эксплуатация машин:				**217,97**	**392342,91**
		Итого материалов:				**488,58**	**879448,10**
		Итого прямые затраты:				**736,88**	**1326385,46**
		Накладные расходы	%	--		84,82	152667,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,74	118324,20
5	**Е11-270601-0103 11-270601-**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобето**	**52,9200**		**6162,47**	**326117,90**
		Итого оплата труда:				**2147,06**	**113622,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2734,11**	**144688,93**
		Итого материалов:				**222,11**	**11754,08**
		Итого прямые затраты:				**4310,79**	**228127,07**
		Накладные расходы	%	--		1395,20	73833,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,48	24156,88

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**1765440,65**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**130979,83**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**605505,14**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**181616,70**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**891290,71**
- перевозка грузов	Тенге	**137664,98**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**169348,97**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1934789,62**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**81261,16**
ИТОГО:	Тенге	**2016050,78**
Сметная прибыль	Тенге	**161284,06**
ИТОГО по смете:	Тенге	**2177334,85**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**	**67 933**
Итого		**2 245 268**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**	**38 192**
Итого по смете:		**2 283 460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по смете:	Тенге				4569459,50
		Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**				**142 567**
		Итого					**4 712 027**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**				**80 152**
		Итого по смете:					**4 792 178**
		Итого в текущих ценах	**1,042**				**4 993 243**
		НДС 12%	**12,00%**				**599 189**
		Итого с НДС					**5 592 432**
		Скидка 1%	**-1,00%**				**-55 924**
		Итого по акту					**5 536 508**

ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "СтройРекламПроект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-2-1 Строительство тоннеля

АКТ №7
выполненных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕЧ.: 2017г. - 30%, 2018г. - 70% - К = 1,042					
		Монтаж					
		==========					
21	Е11-270401-0102 11-270401-	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**598,0000**		**1635,37**	**977951,25**
		Итого оплата труда:				**332,98**	**199120,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1116,00**	**667366,88**
		Итого материалов:				**6,51**	**3892,98**
		Итого прямые затраты:				**1252,41**	**748942,31**
		Накладные расходы	%	--		261,82	156568,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,14	72440,83
22	Е11-270403-0201 11-270403-	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**100,0000**		**1022,94**	**102293,58**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**8468,14**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**18333,96**
		Итого материалов:				**644,25**	**64425,26**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**85792,25**
		Накладные расходы	%	--		89,24	8924,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	7577,30
23	Е11-270403-0204 11-270403-	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до**	**м2 основания**	**100,0000**		**2692,18**	**269218,24**
		Итого оплата труда:				**154,74**	**15474,29**
		Итого эксплуатация машин:				**531,12**	**53112,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1767,85**	**176785,50**
		Итого прямые затраты:				**2298,98**	**229897,55**
		Накладные расходы	%	--		193,79	19378,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,42	19942,09
24	**Е11-300111-0105 11-300111-**	**Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка**	**м3 железобето**	**25,9200**		**23134,45**	**599645,02**
		Итого оплата труда:				**4536,98**	**117598,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,26**	**42748,76**
		Итого материалов:				**12112,33**	**313951,55**
		Итого прямые затраты:				**17862,41**	**462993,78**
		Накладные расходы	%	--		3558,38	92233,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713,66	44418,15
25	**С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**16,0000**		**104613,92**	**1673822,65**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92960,40**	**1487366,40**
		Накладные расходы	%	--		3904,34	62469,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7749,18	123986,86
26	**Е11-070202-0108 11-070202-**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**7499,98**	**44999,85**
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**11961,43**
		Итого эксплуатация машин:				**839,87**	**5039,25**
		Итого материалов:				**2912,82**	**17476,93**
		Итого прямые затраты:				**5426,50**	**32559,03**
		Накладные расходы	%	--		1517,92	9107,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,55	3333,32
27	**С121-040302-0226 21-040302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты основания островка из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,0000**		**51229,05**	**307374,33**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**45522,37**	**273134,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1911,94	11471,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3794,74	22768,47
28	Е11-070503-0103 11-070503-	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**3103,74**	**9311,22**
		Итого оплата труда:				**1370,01**	**4110,04**
		Итого эксплуатация машин:				**783,34**	**2350,01**
		Итого материалов:				**53,93**	**161,80**
		Итого прямые затраты:				**1907,22**	**5721,66**
		Накладные расходы	%	--		966,61	2899,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,91	689,72
29	С121-040106-9902 21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Балки из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,2000**		**97071,62**	**116485,94**
		Итого прямые затраты:	м3			**86258,28**	**103509,94**
		Накладные расходы	%	--		3622,85	4347,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7190,49	8628,59
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тоннеля					
		Устройство арок					
		==========					
75	Е11-290205-0109 11-290205-	**Своды монолитные железобетонные в деревянной опалубке (Арка крайняя АК-9.63х2х0,4-4шт) из сульфатостойкого бетона В35 W6.**	**м3**	**16,5000**		**36016,59**	**594273,76**
		Итого оплата труда:				**4529,03**	**74729,00**
		Итого эксплуатация машин:				**266,98**	**4405,10**
		Итого материалов:				**24728,72**	**408023,90**
		Итого прямые затраты:				**29448,77**	**485904,78**
		Накладные расходы	%	--		3899,92	64348,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,90	44020,28
79	Е11-290205-0109 11-290205-	**Своды монолитные железобетонные в деревянной опалубке (Арка рядовая АР-9.63х2х0,4-20шт) из сульфатостойкого бетона В35 W6.**	**м3**	**99,0000**		**36016,59**	**3565642,56**
		Итого оплата труда:				**4529,03**	**448374,03**
		Итого эксплуатация машин:				**266,98**	**26430,60**
		Итого материалов:				**24728,72**	**2448143,40**
		Итого прямые затраты:				**29448,77**	**2915428,69**
		Накладные расходы	%	--		3899,92	386092,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,90	264121,67
		Монолитный портал (2шт)					
83	Е11-290204-0204 11-290204-	Портал монолитные железобетонные средние в деревянной опалубке из сульфатостойкого бетона В30 W6. Устройство	м3	7,4811		58339,69	436445,06
		Итого оплата труда:				14681,26	109831,96
		Итого эксплуатация машин:				1295,59	9692,43
		Итого материалов:				27966,86	209222,89
		Итого прямые затраты:				43556,28	325848,89
		Накладные расходы	%	--		10461,95	78266,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4321,46	32329,26
84	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6710		163145,45	109477,13
		Итого прямые затраты:	т			144971,79	97281,87
		Накладные расходы	%	--		6088,82	4085,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	8109,42
85	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0151		173542,60	2613,55
		Итого прямые затраты:	т			154210,74	2322,41
		Накладные расходы	%	--		6476,85	97,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12855,01	193,60
		Откосные крылья (4шт)					
86	Е11-290204-0204 11-290204-	Портал монолитные железобетонные средние в деревянной опалубке из сульфатостойкого бетона В30 W6. Устройство	м3	170,9200		58339,69	9971420,00
		Итого оплата труда:				14681,26	2509320,64
		Итого эксплуатация машин:				1295,59	221442,06
		Итого материалов:				27966,86	4780096,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**43556,28**	**7444639,38**
		Накладные расходы	%	--		10461,95	1788156,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4321,46	738623,70
87	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0278**		**168133,21**	**172803,95**
		Итого прямые затраты:	т			**149403,93**	**153554,37**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	6449,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	12800,29
88	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13,2552**		**163145,45**	**2162519,09**
		Итого прямые затраты:	т			**144971,79**	**1921624,27**
		Накладные расходы	%	--		6088,82	80708,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	160186,60
		Гаситель (4шт)					
		==========					
89	**Е11-290204-0205 11-290204-**	**Стены монолитные железобетонные (гаситель) в стальной опалубке из сульфатостойкого бетона В30 W6. Устройство**	**м3**	**7,8400**		**33386,28**	**261748,44**
		Итого оплата труда:				**5418,62**	**42481,98**
		Итого эксплуатация машин:				997,61	7821,25
		Итого материалов:				**20290,16**	**159074,87**
		Итого прямые затраты:				**26609,47**	**208618,27**
		Накладные расходы	%	--		4303,75	33741,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2473,06	19388,77

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стальная опалубка**	**т**	**0,0296**		**389708,79**	**11525,95**
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**10242,01**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	430,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	853,77
91	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0439**		**168133,21**	**7384,41**
		Итого прямые затраты:	**т**			**149403,93**	**6561,82**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	275,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	546,99
92	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5076**		**166835,03**	**84685,46**
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**75251,88**
		Накладные расходы	%	--		6226,52	3160,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12358,15	6273,00
93	**Е11-061401-0403 11-061401-**	**Заполнение гасителей щебнем**	**м3**	**5,2000**		**7277,18**	**37841,32**
		Итого оплата труда:				**2215,87**	**11522,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1146,76**	**5963,15**
		Итого материалов:				**2471,77**	**12853,20**
		Итого прямые затраты:				**5499,31**	**28596,39**
		Накладные расходы	%	--		1238,82	6441,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,05	2803,06

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13675875,04
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2285193,00
		Материалы -	Тенге				12853,20
		Всего заработная плата -	Тенге				11522,50
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2256596,63
		Накладные расходы -	Тенге				101218,92
		Сметная прибыль -	Тенге				190912,96
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2577324,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				11522,50
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10242,01
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10242,01
		Накладные расходы -	Тенге				430,16
		Сметная прибыль -	Тенге				853,77
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11525,95
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				11380440,01
		Материалы -	Тенге				8004561,00
		Всего заработная плата -	Тенге				3184737,61
		Накладные расходы -	Тенге				2350606,10
		Сметная прибыль -	Тенге				1098483,69
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				14829529,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3653,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				3184737,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17418380,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3669,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				3196260,11
		РАЗДЕЛ 6.Работы по гидроизоляции					
94	Е11-410102-0107 11-410102-	Поверхности внешних боковых стен тоннеля. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	296,0000		3555,31	1052372,59
		Итого оплата труда:				1994,76	590448,52
		Итого эксплуатация машин:				55,74	16500,06
		Итого материалов:				129,33	38281,12
		Итого прямые затраты:				2166,48	641276,83
		Накладные расходы	%	--		1125,48	333142,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,36	77953,53

1	2	3	4	5	6	7	8
95	Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"	Гидроизоляционный материал "Технооэластмост-С"	м2	701,5200		1897,71	1331284,51
		Итого прямые затраты:				1686,32	1182985,45
		Накладные расходы	%	--		70,83	49685,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	98613,67
96	Е11-410102-0101 11-410102-	Поверхности верхней части тоннеля. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	590,0000		1907,32	1125316,24
		Итого оплата труда:				1009,91	595843,98
		Итого эксплуатация машин:				69,68	41110,80
		Итого материалов:				129,33	76303,59
		Итого прямые затраты:				1192,22	703409,57
		Накладные расходы	%	--		573,81	338549,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,28	83356,76
97	Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"	Гидроизоляционный материал "Технооэластмост-С"	м2	1398,3000		1897,71	2653573,85
		Итого прямые затраты:				1686,32	2357977,76
		Накладные расходы	%	--		70,83	99035,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	196561,03
98	Е11-410102-0107 11-410102-	Поверхности откосных крыльев. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	662,0000		-4073,80	-2696855,43
		Итого оплата труда:				-2295,31	-1519493,70
		Итого эксплуатация машин:				-69,68	-46127,71
		Итого материалов:				-129,33	-85615,21
		Итого прямые затраты:				-2477,62	-1640185,95
		Накладные расходы	%	--		-1294,41	-856902,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-301,76	-199767,07
99	Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"	Гидроизоляционный материал "Технооэластмост-С"	м2	1568,9400		-1897,71	-2977399,81
		Итого прямые затраты:				-1686,32	-2645730,98
		Накладные расходы	%	--		-70,83	-111120,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-140,57	-220548,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				599732,69
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				599732,69
Материалы -			Тенге				28969,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				-333201,21
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				895232,23
		Накладные расходы -	Тенге				-147610,51
		Сметная прибыль -	Тенге				36169,77
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				488291,96
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-381,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				-333201,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				488291,96
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-381,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				-333201,21
		РАЗДЕЛ 8.Межстеновое пространство					
107	**Е11-290172-0101 11-290172-**	**Пространство между стен тоннеля. Заполнение ПГС**	**м3**	**113,5000**		**4311,54**	**489359,69**
		Итого оплата труда:				**1161,35**	**131812,87**
		Итого эксплуатация машин:				**235,83**	**26766,33**
		Итого материалов:				**1778,73**	**201886,03**
		Итого прямые затраты:				3175,91	360465,23
		Накладные расходы	%	--		816,26	92645,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,37	36248,87
108	**Е11-300101-0101 11-300101-**	**Щебеночные заделки. Устройство**	**м3 подушки**	**1,1900**		**8011,20**	**9533,33**
		Итого оплата труда:				2443,37	2907,61
		Итого эксплуатация машин:				271,08	322,59
		Итого материалов:				3218,64	3830,18
		Итого прямые затраты:				**5812,56**	**6916,95**
		Накладные расходы	%	--		1605,22	1910,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,42	706,17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**367382,18**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6916,95
		Материалы -	Тенге				3830,18
		Всего заработная плата -	Тенге				2907,61
		Накладные расходы -	Тенге				1910,21
		Сметная прибыль -	Тенге				706,17
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9533,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				2907,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				360465,23
	Материалы -		Тенге				201886,03
	Всего заработная плата -		Тенге				131812,87
		Накладные расходы -	Тенге				92645,59
		Сметная прибыль -	Тенге				36248,87
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				489359,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				131812,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				498893,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				134720,49
		РАЗДЕЛ 9.Устройство проезжей части					
109	Е11-290208-0501 11-290208-	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий в 2 слоя "Техноэластмост-С" с защитным слоем из сульфатостойкого бетона В30	м2	375,1000		5363,58	2011879,00
		Итого оплата труда:				2584,14	969311,54
		Итого эксплуатация машин:				1177,48	441672,53
		Итого материалов:				30,30	11364,72
		Итого прямые затраты:				3307,87	1240782,29
		Накладные расходы	%	--		1658,41	622068,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,30	149028,07
110	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3000		257086,14	77125,84
		Итого прямые затраты:	т			228447,91	68534,37
		Накладные расходы	%	--		9594,81	2878,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19043,42	5713,03
111	Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"	Гидроизоляционный материал "Техноэластмост-С"	м2	930,2480		1897,71	1765344,90
		Итого прямые затраты:				1686,32	1568693,48
		Накладные расходы	%	--		70,83	65885,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	130766,29

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**Е11-270602-0303 11-270602-**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**375,1000**		**1789,99**	**671423,47**
		Итого оплата труда:				**62,03**	**23269,18**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**34339,32**
		Итого материалов:				**1428,98**	**536008,64**
		Итого прямые затраты:				**1556,92**	**584001,76**
		Накладные расходы	%	--		100,47	37686,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,59	49735,07
113	**Е11-270602-0403 11-270602-**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**375,1000**		**1004,79**	**376898,51**
		Итого оплата труда:				**0,49**	**182,86**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**41,31**
		Итого материалов:				**892,00**	**334590,31**
		Итого прямые затраты:				**892,60**	**334814,48**
		Накладные расходы	%	--		37,76	14165,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,43	27918,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3796826,39**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2556044,10**
Материалы -			Тенге				**870598,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**23452,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1637227,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**120615,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**214132,79**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2890792,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23452,04**
Стоимость горнопроходческих работ -			Тенге				**1240782,29**
Материалы -			Тенге				**11364,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**969311,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**622068,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149028,07**
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -			Тенге				**2011879,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1116,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**969311,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4902671,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1141,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**992763,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10.Устройство тротуаров					
114	**Е11-290208-0501 11-290208-**	**Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий в 2 слоя "Технооэластмост-С" с защитным слоем из сульфатостойкого бетона В30**	**м2**	**50,0000**		**5363,58**	**268179,02**
		Итого оплата труда:				2584,14	129207,08
		Итого эксплуатация машин:				1177,48	58873,97
		Итого материалов:				30,30	1514,89
		Итого прямые затраты:				3307,87	165393,53
		Накладные расходы	%	--		1658,41	82920,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,30	19865,11
115	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0400**		**257086,14**	**10283,45**
		Итого прямые затраты:	т			228447,91	9137,92
		Накладные расходы	%	--		9594,81	383,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19043,42	761,74
116	**Ком.предлож. ТОО "Айгуль 94"**	**Гидроизоляционный материал "Технооэластмост-С"**	**м2**	**124,0000**		**1897,71**	**235316,57**
		Итого прямые затраты:				1686,32	209103,37
		Накладные расходы	%	--		70,83	8782,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,57	17430,86
117	**Е11-270701-0101 11-270701-**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.**	**м2 покрытия**	**50,0000**		**1582,34**	**79117,25**
		Итого оплата труда:				151,55	7577,37
		Итого эксплуатация машин:				2,77	138,32
		Итого материалов:				1170,43	58521,25
		Итого прямые затраты:				1323,83	66191,71
		Накладные расходы	%	--		141,30	7065,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,21	5860,54
118	**Е11-270701-0102 11-270701-**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый**	**м2 покрытия**	**50,0000**		**506,22**	**25310,93**
		Итого оплата труда:				48,54	2427,02
		Итого материалов:				374,94	18747,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				423,49	**21174,26**
		Накладные расходы	%	--		45,24	2261,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,50	1874,88
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**471000,79**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**305607,26**
Материалы -			Тенге				**77268,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**10004,39**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**218241,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**18492,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25928,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**350028,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10004,39**
Стоимость горнопроходческих работ -			Тенге				**165393,53**
Материалы -			Тенге				**1514,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**129207,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**82920,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19865,11**
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -			Тенге				**268179,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129207,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**618207,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139211,47**
		РАЗДЕЛ 11.Перильное ограждение (50м)					
119	**Е11-300501-0101 11-300501-**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**3,2180**		**150468,32**	**484207,07**
		Итого оплата труда:				**83001,95**	**267100,29**
		Итого эксплуатация машин:				**274,90**	**884,63**
		Итого материалов:				**6072,09**	**19539,99**
		Итого прямые затраты:				**89333,99**	**287476,78**
		Накладные расходы	%	--		49988,53	160863,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11145,80	35867,19

1	2	3	4	5	6	7	8
120	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные коструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	3,2180		389708,79	1254082,89
		Итого прямые затраты:	т			346297,00	1114383,75
		Накладные расходы	%	--		14544,47	46804,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	92895,03
121	Е11-290175-0102 11-290175-	**Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка**	т закладных	1,3565		123709,05	167811,33
		Итого оплата труда:				64220,75	87115,45
		Итого эксплуатация машин:				7032,08	9539,01
		Итого материалов:				2435,83	3304,20
		Итого прямые затраты:				73688,66	99958,66
		Накладные расходы	%	--		40856,76	55422,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9163,63	12430,47
122	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**	т	1,3565		173542,60	235410,53
		Итого прямые затраты:	т			154210,74	209186,87
		Накладные расходы	%	--		6476,85	8785,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12855,01	17437,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1711006,06
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				496663,65
Материалы -			Тенге				19539,99
Всего заработная плата -			Тенге				267100,29
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				209186,87
		Накладные расходы -	Тенге				169648,94
		Сметная прибыль -	Тенге				53305,01
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				719617,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				315,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				267100,29
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1114383,75
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1114383,75
		Накладные расходы -	Тенге				46804,12
		Сметная прибыль -	Тенге				92895,03
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1254082,89
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				99958,66
		Материалы -	Тенге				3304,20
		Всего заработная плата -	Тенге				87115,45
		Накладные расходы -	Тенге				55422,20
		Сметная прибыль -	Тенге				12430,47
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				167811,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				87115,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2141511,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				354215,74
		РАЗДЕЛ 12.Восстановление ограждения					
123	Е11-300501-0101 11-300501-	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	1,5200		150468,34	228711,88
		Итого оплата труда:				83001,95	126162,97
		Итого эксплуатация машин:				274,91	417,87
		Итого материалов:				6072,09	9229,58
		Итого прямые затраты:				89334,00	135787,69
		Накладные расходы	%	--		49988,53	75982,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11145,80	16941,62
124	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,5200		389708,79	592357,36
		Итого прямые затраты:	т			346297,00	526371,44
		Накладные расходы	%	--		14544,47	22107,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	43878,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				662159,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				135787,69
		Материалы -	Тенге				9229,58
		Всего заработная плата -	Тенге				126162,97
		Накладные расходы -	Тенге				75982,57
		Сметная прибыль -	Тенге				16941,62
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				228711,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				126162,97
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				526371,44
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				526371,44
		Накладные расходы -	Тенге				22107,60
		Сметная прибыль -	Тенге				43878,32
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				592357,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				821069,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				126162,97
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				24713899,40
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4511607,46
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1649184,54
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				455258,49
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18553107,41
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2824068,61
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				27537968,01
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1156594,66
		ИТОГО:	Тенге				28694562,67
		Сметная прибыль	Тенге				2295565,01
		ИТОГО по смете:	Тенге				30990127,68
		Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**				966 892
		Итого					31 957 020
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,701%**				543 589
		Итого по смете:					32 500 609
		Итого в текущих ценах	**1,0420**				33 864 230
		НДС 12%	**12,00%**				4 063 708

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС							37 927 938
Скидка 1%			-1,00%				-379 279
Итого по акту							37 548 659

ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРеклам Проект"
Хелатова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 6-3 Переукладываемая теплотрасса

АКТ № 5
выполненных работ за _____месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Камера 3,75х3 тип 7					
155	Е11-110101-0102 11-110101-	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	18,8000		334,62	6290,86
		Итого оплата труда:				74,61	1402,60
		Итого эксплуатация машин:				30,76	578,33
		Итого материалов:				161,45	3035,22
		Итого прямые затраты:				256,45	4821,33
		Накладные расходы	%	--		53,38	1003,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,79	465,99
156	Е11-110101-0209 11-110101-	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	1,8800		22933,48	43114,94
		Итого оплата труда:				3363,90	6324,13
		Итого эксплуатация машин:				7,37	13,86
		Итого материалов:				15163,77	28507,88
		Итого прямые затраты:				18535,04	34845,87
		Накладные расходы	%	--		2699,66	5075,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1698,78	3193,70
157	Е11-080201-0109 11-080201-	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	11,6000		33498,43	388581,81
		Итого оплата труда:				6133,58	71149,52
		Итого эксплуатация машин:				1562,85	18129,10
		Итого материалов:				19834,75	230083,15
		Итого прямые затраты:				26962,59	312766,00
		Накладные расходы	%	--		4054,48	47031,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2481,37	28783,84
158	Е11-110101-1503 11-110101-	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,0000**		**999,80**	**10997,80**
		Итого оплата труда:				270,57	2976,28
		Итого эксплуатация машин:				86,66	953,22
		Итого материалов:				412,98	4542,75
		Итого прямые затраты:				740,13	8141,39
		Накладные расходы	%	--		185,61	2041,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,06	814,65
159	Е11-070102-0104 11-070102-	**Плиты перекрытий П27д-8 площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных**	**8,0000**		**7854,06**	**62832,44**
		Итого оплата труда:				1933,36	15466,87
		Итого эксплуатация машин:				966,61	7732,89
		Итого материалов:				3368,55	26948,37
		Итого прямые затраты:				5898,60	47188,76
		Накладные расходы	%	--		1373,68	10989,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		581,78	4654,26
160	С121-040302-0503 21-040302-0503 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		--	--
161	С121-040302-0234 21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,6400**		**54881,78**	**35124,34**
		Итого прямые затраты:	м3			48768,20	31211,65
		Накладные расходы	%	--		2048,26	1310,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4065,32	2601,80
162	Е11-070102-0101 11-070102-	**Балки Б8 массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных**	**1,0000**		**12034,33**	**12034,33**
		Итого оплата труда:				5076,15	5076,15
		Итого эксплуатация машин:				3484,18	3484,18
		Итого материалов:				520,46	520,46
		Итого прямые затраты:				7856,71	7856,71
		Накладные расходы	%	--		3286,20	3286,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		891,43	891,43

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,6000**		**96215,59**	**442591,72**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**85497,61**	**393289,01**
		Накладные расходы	%	--		3590,90	16518,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7127,08	32784,57
164	**Е11-070201-0201 11-070201-**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных**	**3,3600**		**18444,53**	**61973,64**
		Итого оплата труда:				7454,71	25047,83
		Итого эксплуатация машин:				6839,56	22980,93
		Итого материалов:				406,93	1367,27
		Итого прямые затраты:				12223,46	41070,82
		Накладные расходы	%	--		4854,81	16312,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1366,26	4590,64
165	**С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6**	**шт.**	**4,0000**		**55932,31**	**223729,22**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49701,70**	**198806,80**
		Накладные расходы	%	--		2087,47	8349,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4143,13	16572,53
166	**Е11-070503-0110 11-070503-**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**545,21**	**3271,27**
		Итого оплата труда:				212,92	1277,52
		Итого эксплуатация машин:				183,31	1099,86
		Итого материалов:				36,44	218,65
		Итого прямые затраты:				365,48	2192,86
		Накладные расходы	%	--		139,35	836,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,39	242,32

1	2	3	4	5	6	7	8
167	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,2670		80456,30	21481,83
		Итого прямые затраты:	м3			71493,83	19088,85
		Накладные расходы	%	--		3002,74	801,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5959,73	1591,25
168	Е11-070107-0103 11-070107-	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0536		514252,56	27563,94
		Итого оплата труда:				50269,75	2694,46
		Итого эксплуатация машин:				7046,16	377,67
		Итого материалов:				372768,36	19980,38
		Итого прямые затраты:				428871,39	22987,51
		Накладные расходы	%	--		47288,39	2534,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38092,78	2041,77
169	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1,0000		19080,78	19080,78
		Итого прямые затраты:	шт.			16955,27	16955,27
		Накладные расходы	%	--		712,12	712,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,39	1413,39
170	Е11-220501-0108 11-220501-	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопрово	0,0120		867394,04	10408,73
		Итого оплата труда:				383972,09	4607,67
		Итого эксплуатация машин:				198934,25	2387,21
		Итого материалов:				40834,40	490,01
		Итого прямые затраты:				556168,28	6674,02
		Накладные расходы	%	--		246974,35	2963,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64251,41	771,02
171	Е11-231201-0101 11-231201-	**Люки. Установка**	шт.	4,0000		2610,93	10443,71
		Итого оплата труда:				1355,35	5421,41
		Итого эксплуатация машин:				173,04	692,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				116,61	466,45
		Итого прямые затраты:				1562,58	6250,31
		Накладные расходы	%	--		854,95	3419,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	773,61
172	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		17658,26	70633,04
		Итого прямые затраты:	комплект			15691,21	62764,84
		Накладные расходы	%	--		659,03	2636,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,02	5232,08
173	Е11-110101-0204 11-110101-	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,0250		12693,99	317,35
		Итого оплата труда:				3625,53	90,64
		Итого эксплуатация машин:				1639,50	40,99
		Итого материалов:				4675,40	116,89
		Итого прямые затраты:				9292,78	232,32
		Накладные расходы	%	--		2460,91	61,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,30	23,51
174	Е11-060401-0101 11-060401-	Стены приямка. Устройство	м3	0,1000		23626,79	2362,68
		Итого оплата труда:				3364,00	336,40
		Итого эксплуатация машин:				960,45	96,05
		Итого материалов:				15553,04	1555,30
		Итого прямые затраты:				19526,48	1952,65
		Накладные расходы	%	--		2350,17	235,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,13	175,01
175	Е11-150203-0201 11-150203-	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатури	25,0000		1814,13	45353,33
		Итого оплата труда:				719,69	17992,31
		Итого эксплуатация машин:				69,94	1748,51
		Итого материалов:				522,95	13073,72
		Итого прямые затраты:				1257,09	31427,37
		Накладные расходы	%	--		422,66	10566,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,38	3359,51
176	Е11-120101-1701 11-120101-	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,0000		782,95	13310,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				238,89	4061,20
		Итого эксплуатация машин:				93,10	1582,70
		Итого материалов:				268,05	4556,86
		Итого прямые затраты:				574,47	9765,94
		Накладные расходы	%	--		150,48	2558,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,00	985,93
177	Е11-120101-1501 11-120101-	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**17,0000**		**876,18**	**14895,00**
		Итого оплата труда:				**168,05**	**2856,87**
		Итого эксплуатация машин:				**21,21**	**360,58**
		Итого материалов:				**508,03**	**8636,52**
		Итого прямые затраты:				693,27	11785,62
		Накладные расходы	%	--		118,00	2006,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,90	1103,33
178	Е11-120101-1504 11-120101-	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**17,0000**		**321,99**	**5473,78**
		Итого оплата труда:				92,91	1579,51
		Итого эксплуатация машин:				8,72	148,31
		Итого материалов:				138,66	2357,25
		Итого прямые затраты:				238,96	4062,27
		Накладные расходы	%	--		59,18	1006,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,85	405,47
179	Е11-080101-0307 11-080101-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону**	**м2 поверхност**	**41,0000**		**999,08**	**40962,21**
		Итого оплата труда:				229,45	9407,56
		Итого эксплуатация машин:				16,71	685,25
		Итого материалов:				539,07	22101,82
		Итого прямые затраты:				782,88	32098,07
		Накладные расходы	%	--		142,19	5829,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,01	3034,24

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**1308236,22**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**154469,06**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**63091,80**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**23299,86**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1090675,37**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**89386,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1397622,85
		Накладные расходы II уровня	Тенге				58700,16
		ИТОГО:	Тенге				1456323,01
		Сметная прибыль	Тенге				116505,84
		ИТОГО по смете:	Тенге				1505616,08
		Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**				**46 975**
		Итого					**1 552 591**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**				**26 410**
		Итого по смете:					**1 579 001**
		Итого в текущих ценах	**1,042**				**1 645 251**
		НДС 12%	**12,00%**				**197 430**
		Итого с НДС					**1 842 681**
		Скидка 1%	**-1,00%**				**-18 427**
		Итого по акту					**1 824 254,00**

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисенбин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Хелетобе Б.
(Автор. надзор)