Заказчик: "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		3	25.01.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 132 087 321,59**			**1 010 792 251**			**121 295 070**	**1 132 087 321,59**
Итого с 15 по 30 апрель месяц		**152 605 113**		**152 605 113**			**18 312 614**	**170 917 727**
Итого за отчетный месяц		**80 688 678**		**80 688 678**			**9 682 641**	**90 371 319,00**

Всего к оплате девяносто миллионов триста семьдесят одна тысяча триста девятнадцать тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-2 Дорожная одежда и водоотведение/ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 1

выполненных работ за_____месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство корыта (ПК0+ПК2+50 и ПК0-ПК1+78)					
				Привоз недостающего грунта (с учетом грунта от получения выемки тоннеля и устройства корыта на ПК0+ПК2+50 и ПК0-ПК1+78)			
6	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2500,0000**		**225,00**	**562489,13**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**134249,21**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**398577,91**
		Итого материалов:				**0,13**	**316,17**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**420489,11**
		Накладные расходы	%	--		40,13	100334,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	41665,86
7	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4250,0000**		**239,26**	**1016866,86**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**903592,50**
		Накладные расходы	%	--		8,93	37950,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	75323,47
		Устройство насыпи					

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
8	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2500,0000**		**29,49**	**73725,44**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**21776,16**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**45040,76**
		Итого материалов:				**0,13**	**316,16**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**52643,05**
		Накладные расходы	%	--		6,25	15621,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	5461,14
9	**Е11-010105-0502 11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2500,0000**		**94,37**	**235929,20**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**56465,29**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**176276,77**
		Итого прямые затраты:				**70,51**	**176276,77**
		Накладные расходы	%	--		16,87	42176,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,99	17476,24
10	**Е11-010105-0505 11-010105-0505**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**2500,0000**		**113,84**	**284599,91**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**68113,73**
		Итого эксплуатация машин:				**85,06**	**212641,56**
		Итого прямые затраты:				**85,06**	**212641,56**
		Накладные расходы	%	--		20,35	50876,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	21081,47
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**2500,0000**		**101,24**	**253087,93**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**60591,87**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**141158,69**
		Итого материалов:				**9,30**	**23250,00**
		Итого прямые затраты:				**75,63**	**189085,29**
		Накладные расходы	%	--		18,10	45255,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	18747,25
12	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**8333,3333**		**8,07**	**67240,87**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**13030,45**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**52049,55**
		Итого прямые затраты:				**6,25**	**52049,55**
		Накладные расходы	%	--		1,23	10210,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	4980,81

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-010201-0302 11-010201-0302**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**2500,0000**		**76,83**	**192081,04**
		Итого оплата труда:				**18,70**	**46759,50**
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**143049,21**
		Итого прямые затраты:				**57,22**	**143049,21**
		Накладные расходы	%	--		13,92	34803,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	14228,23
14	**Е11-010201-0308 11-010201-0308**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**2500,0000**		**37,69**	**94231,55**
		Итого оплата труда:				**10,60**	**26494,88**
		Итого эксплуатация машин:				**27,23**	**68076,11**
		Итого прямые затраты:				**27,23**	**68076,11**
		Накладные расходы	%	--		7,67	19175,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,79	6980,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2217903,15**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2217903,15**
Материалы -			Тенге				**23882,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**427481,10**
Транспортные расходы -			Тенге				**903592,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**356404,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**205944,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2780251,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**427481,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2780251,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**427481,10**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2217903,15**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**53557,75**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1236870,57**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**373923,34**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23882,33**
		- перевозка грузов	Тенге				**903592,50**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**252641,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2470544,48
	Накладные расходы II уровня		Тенге				103762,87
	ИТОГО:		Тенге				2574307,35
	Сметная прибыль		Тенге				205944,59
	ИТОГО по смете:		Тенге				2780251,93
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**86 744**
Итого							**2 866 996**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,701%**				**48 768**
Итого по смете:							**2 915 763**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**3 038 100**
НДС 12%			**12,00%**				**364 572**
Итого с НДС							**3 402 671**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-34 027**
Итого по акту							**3 368 645**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-2-1 Строительство тоннеля / ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 3

дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5. Устройство тоннеля					
		Устройство арок					
75	**Е11-290205-0109 11-290205-0109**	**Своды монолитные железобетонные в деревянной опалубке (Арка 3,14х2-2шт) из сульфатостойкого бетона В35 W6. Устройство**	**м3**	**6,2800**		**36016,59**	**226184,19**
		Итого оплата труда:				**4529,03**	**28442,31**
		Итого эксплуатация машин:				**266,98**	**1676,61**
		Итого материалов:				**24728,72**	**155296,37**
		Итого прямые затраты:				**29448,77**	**184938,30**
		Накладные расходы	%	--		3899,92	24491,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,90	16754,38
	С121-060406-0103 21-060406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркас из арматурной стали диаметром от 10 до 18 мм**	**т**	**0,2084**		**311848,46**	**64989,22**
		Итого прямые затраты:	**т**			**277109,96**	**57749,72**
		Накладные расходы	%	--		11638,62	2425,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23099,89	4814,02
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**242688,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				27965,33
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1676,61
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				476,98
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				213046,08
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				16050,00
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				258738,02
		Накладные расходы II уровня	Тенге				10867,00
		ИТОГО:	Тенге				269605,01
		Сметная прибыль	Тенге				21568,40
		ИТОГО по смете:	Тенге				291173,41
		Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**				**9 085**
		Итого					**300 258**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**				**5 107**
		Итого по смете:					**305 365**
		Итого в текущих ценах	**1,042**				**318 178**
		НДС 12%	**12,00%**				**38 181**
		Итого с НДС					**356 359**
		Скидка 1%	**-1,00%**				**-3 564**
		Итого по акту					**352 795**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Калетова Б.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-2-1 Строительство тоннеля / ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 4
дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5. Устройство тоннеля					
		Устройство стен					
		==========					
72	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8350**		**168133,21**	**308524,43**
		Итого прямые затраты:	**т**			**149403,93**	**274156,21**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	11514,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	22853,66
73	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,6889**		**163145,45**	**2722711,63**
		Итого прямые затраты:	**т**			**144971,79**	**2419413,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6088,82	101615,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12084,85	201682,34
74	**С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5340**		**173542,60**	**92671,75**
		Итого прямые затраты:	т			**154210,74**	**82348,54**
		Накладные расходы	%	--		6476,85	3458,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12855,01	6864,57

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**2775918,65**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**0,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**0,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**2775918,65**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0,00**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**2775918,65**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**116588,58**
ИТОГО:	Тенге	**2892507,24**
Сметная прибыль	Тенге	**231400,58**
ИТОГО по смете:	Тенге	**3123907,82**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	**3,12%**	**97 466**
Итого		**3 221 374**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%	**1,70%**	**54 796**
Итого по смете:		**3 276 169**
Итого в текущих ценах	**1,042**	**3 413 627**
НДС 12%	**12,00%**	**409 635**
Итого с НДС		**3 823 262**
Скидка 1%	**-1,00%**	**-38 233**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту					3 785 030

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____ Торегали Р.Ж

Инспектор

_____ Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____ Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Халетова Б.
Автор. надзор

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-2 Дорожная одежда / ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 5

дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 12.Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 (L=232 м.п.)					
134	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**232,0000**		**2411,87**	**559553,30**
		Итого оплата труда:				**674,23**	**156421,72**
		Итого эксплуатация машин:				**27,47**	**6373,15**
		Итого материалов:				**1045,04**	**242448,95**
		Итого прямые затраты:				**1736,63**	**402899,31**
		Накладные расходы	%	--		496,58	115205,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,66	41448,39
135	**С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,4400**		**47062,23**	**491329,67**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41819,71**	**436597,78**
		Накладные расходы	%	--		1756,43	18337,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3486,09	36394,79
		Подбивка бортового камня грунтом 2 группы					
136	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**118,7643**		**225,00**	**26721,46**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**6377,61**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**18934,74**
		Итого материалов:				**0,13**	**15,02**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**19975,64**
		Накладные расходы	%	--		40,13	4766,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	1979,37

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**201,8994**		**239,26**	**48307,01**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**42925,82**
		Накладные расходы	%	--		8,93	1802,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	3578,30
138	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**168,6443**		**29,49**	**4973,35**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**1468,97**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**3038,35**
		Итого материалов:				**0,13**	**21,33**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**3551,18**
		Накладные расходы	%	--		6,25	1053,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	368,40
139	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Подбивка бортового камня. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**118,7643**		**1492,53**	**177259,10**
		Итого оплата труда:				**833,61**	**99002,67**
		Итого прямые затраты:				**833,61**	**99002,67**
		Накладные расходы	%	--		548,36	65126,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,56	13130,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1004952,40**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1004952,40**
Материалы -			Тенге				**242485,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**263270,96**
Местные материалы -			Тенге				**436597,78**
Транспортные расходы -			Тенге				**42925,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**206291,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96899,55**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1308143,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263270,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1308143,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263270,96**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1004952,40**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				254597,27
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				28346,24
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8673,70
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				679083,07
		- перевозка грузов	Тенге				42925,82
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				157470,20
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1162422,60
	Накладные расходы II уровня		Тенге				48821,75
	ИТОГО:		Тенге				1211244,35
	Сметная прибыль		Тенге				96899,55
	ИТОГО по смете:		Тенге				1308143,89
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**40 814**
Итого							**1 348 958**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**22 946**
Итого по смете:							**1 371 904**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**1 429 464**
НДС 12%			**12,00%**				**171 536**
Итого с НДС							**1 601 000**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-16 010**
Итого по акту							**1 584 990**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклок Проект
Халетова Б.
(Автор надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 2-1-2 Дорожная одежда / ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 6
дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров (S=3120 м2)					
		Устройство насыпи					
		==========					
1	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1560,0000**		**225,00**	**350993,22**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**83771,51**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**248712,62**
		Итого материалов:				**0,13**	**197,29**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**262385,20**
		Накладные расходы	%	--		40,13	62608,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	25999,50
2	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2652,0000**		**239,26**	**634524,92**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**563841,72**
		Накладные расходы	%	--		8,93	23681,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	47001,85
3	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1560,0000**		**29,49**	**46004,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,71**	**13588,33**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**28105,43**
		Итого материалов:				**0,13**	**197,29**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**32849,27**
		Накладные расходы	%	--		6,25	9747,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	3407,75
4	**Е11-010105-0502 11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1560,0000**		**94,37**	**147219,82**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**35234,34**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**109996,70**
		Итого прямые затраты:				**70,51**	**109996,70**
		Накладные расходы	%	--		16,87	26317,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,99	10905,17
5	**Е11-010105-0505 11-010105-0505**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**1560,0000**		**113,84**	**177590,34**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**42502,97**
		Итого эксплуатация машин:				**85,06**	**132688,33**
		Итого прямые затраты:				**85,06**	**132688,33**
		Накладные расходы	%	--		20,35	31747,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	13154,84
6	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1560,0000**		**101,24**	**157926,87**
		Итого оплата труда:				**24,24**	**37809,33**
		Итого эксплуатация машин:				**56,46**	**88083,02**
		Итого материалов:				**9,30**	**14508,00**
		Итого прямые затраты:				**75,63**	**117989,22**
		Накладные расходы	%	--		18,10	28239,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	11698,29
7	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**2496,0000**		**8,07**	**20139,99**
		Итого оплата труда:				**1,56**	**3902,88**
		Итого эксплуатация машин:				**6,25**	**15589,88**
		Итого прямые затраты:				**6,25**	**15589,88**
		Накладные расходы	%	--		1,23	3058,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	1491,85
8	**Е11-010203-0105 11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**624,0000**		**211,32**	**131862,21**
		Итого оплата труда:				**118,03**	**73647,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**118,03**	**73647,62**
		Накладные расходы	%	--		77,64	48447,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,65	9767,57
9	**Е11-010201-0301 11-010201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1560,0000**		**84,27**	**131460,34**
		Итого оплата труда:				**20,52**	**32009,27**
		Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**97898,78**
		Итого прямые затраты:				**62,76**	**97898,78**
		Накладные расходы	%	--		15,27	23823,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	9737,80
10	**Е11-010201-0307 11-010201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1560,0000**		**41,88**	**65333,87**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**18369,78**
		Итого эксплуатация машин:				**30,26**	**47199,44**
		Итого прямые затраты:				**30,26**	**47199,44**
		Накладные расходы	%	--		8,52	13294,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,10	4839,55
		Конструкция одежды					
		==========					
11	**Е11-270403-0201 11-270403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**3109,0000**		**1022,94**	**3180307,32**
		Итого оплата труда:				**84,68**	**263274,60**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**570002,73**
		Итого материалов:				**644,25**	**2002981,46**
		Итого прямые затраты:				**857,92**	**2667280,93**
		Накладные расходы	%	--		89,24	277448,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,77	235578,32
12	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3109,0000**		**1582,34**	**4919510,54**
		Итого оплата труда:				**151,55**	**471160,68**
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**8600,93**
		Итого материалов:				**1170,43**	**3638851,46**
		Итого прямые затраты:				**1323,83**	**4115800,47**
		Накладные расходы	%	--		141,30	439301,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,21	364408,19
13	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3109,0000**		**1012,44**	**3147667,51**
		Итого оплата труда:				**97,08**	**301824,32**
		Итого материалов:				**749,89**	**2331407,25**
		Итого прямые затраты:				**846,97**	**2633231,57**
		Накладные расходы	%	--		90,47	281275,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,00	233160,56
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10870399,13**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10870399,13**
Материалы -			Тенге				**7988142,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**1377095,62**
Транспортные расходы -			Тенге				**563841,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**1268991,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**971151,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13110541,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1587,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1377095,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13110541,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1587,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1377095,62**
		РАЗДЕЛ 11.Установка бортового камня БР 100.20.8 (L=2660 м.п.)					
123	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**119,7000**		**2601,15**	**311358,20**
		Итого оплата труда:				**1452,80**	**173899,63**
		Итого прямые затраты:				**1452,80**	**173899,63**
		Накладные расходы	%	--		955,68	114395,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,68	23063,57
124	**Е11-010205-1302 11-010205-1302**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**119,7000**		**936,75**	**112128,48**
		Итого оплата труда:				**523,19**	**62625,94**
		Итого прямые затраты:				**523,19**	**62625,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		344,17	41196,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,39	8305,81
125	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**203,4900**		**239,26**	**48687,59**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**43264,01**
		Накладные расходы	%	--		8,93	1817,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	3606,49
126	**Е11-270401-0104 11-270401-0104**	**Слои оснований под бордюры из щебня. Устройство**	**м3 материала**	**119,7000**		**2438,69**	**291910,86**
		Итого оплата труда:				**494,53**	**59194,96**
		Итого эксплуатация машин:				**1665,71**	**199385,96**
		Итого материалов:				**6,51**	**779,25**
		Итого прямые затраты:				**1868,83**	**223698,75**
		Накладные расходы	%	--		389,22	46589,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,64	21623,03
127	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**150,8220**		**3508,77**	**529199,89**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**3117,91**	**470249,42**
		Накладные расходы	%	--		130,95	19750,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	39199,99
128	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**2660,0000**		**2328,22**	**6193073,43**
		Итого оплата труда:				**674,23**	**1793455,90**
		Итого эксплуатация машин:				**27,47**	**73071,51**
		Итого материалов:				**970,71**	**2582092,86**
		Итого прямые затраты:				**1662,31**	**4421739,23**
		Накладные расходы	%	--		493,45	1312588,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,46	458746,18

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**42,5600**		**44683,09**	**1901712,48**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39705,60**	**1689870,34**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	70974,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	140867,59
		Подбивка бортового камня грунтом 2 группы					
		==========					
130	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**266,0000**		**225,00**	**59848,84**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**14284,12**
		Итого эксплуатация машин:				**159,43**	**42408,69**
		Итого материалов:				**0,13**	**33,64**
		Итого прямые затраты:				**168,20**	**44740,04**
		Накладные расходы	%	--		40,13	10675,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,67	4433,25
131	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (1,7 т/м3)**	**Тенге за 1 тонну**	**452,2000**		**239,26**	**108194,63**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**96142,24**
		Накладные расходы	%	--		8,93	4037,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	8014,42
132	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**266,0000**		**29,49**	**7844,39**
		Итого оплата труда:				**8,71**	**2316,98**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**4792,34**
		Итого материалов:				**0,13**	**33,64**
		Итого прямые затраты:				**21,06**	**5601,22**
		Накладные расходы	%	--		6,25	1662,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,18	581,07

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7231830,82**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7231830,82**
		Материалы -	Тенге				**2582939,39**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2105777,54**
		Местные материалы -	Тенге				**2160119,76**
		Транспортные расходы -	Тенге				**139406,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**1623686,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**708441,39**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9563958,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2780,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2105777,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9563958,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2780,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2105777,54**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**18102229,95**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3001243,73**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1666536,36**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**481629,43**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12731201,88**
		- перевозка грузов	Тенге				**703247,97**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2046433,97**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**20148663,92**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**846243,88**
		ИТОГО:	Тенге				**20994907,80**
		Сметная прибыль	Тенге				**1679592,62**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**22674500,42**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**707 444**
Итого							**23 381 945**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**397 727**
Итого по смете:							**23 779 672**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**24 777 391**
НДС 12%			**12,00%**				**2 973 287**
Итого с НДС							**27 750 678**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-277 507**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту							27 473 171

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Хелетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ. Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Устройство ограждения/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 7

дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРИМЕЧ.: 2017г. - 30%, 2018г. - 70% - К = 1,042					
		РАЗДЕЛ 1.Перильное ограждение (150м)					
1	**Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015 К=1,27**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**9,6540**		**150468,32**	**1452621,20**
		Итого оплата труда:				**83001,95**	**801300,86**
		Итого эксплуатация машин:				**274,90**	**2653,89**
		Итого материалов:				**6072,09**	**58619,97**
		Итого прямые затраты:				**89333,99**	**862430,35**
		Накладные расходы	%	--		49988,53	482589,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11145,80	107601,57
2	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные коструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**9,6540**		**389708,79**	**3762248,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**3343151,24**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	140412,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	278685,09
3	**Е11-290175-0102 11-290175-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка**	**т закладных деталей**	**4,0695**		**123709,05**	**503433,99**
		Итого оплата труда:				**64220,75**	**261346,35**
		Итого эксплуатация машин:				**7032,08**	**28617,04**
		Итого материалов:				**2435,83**	**9912,60**
		Итого прямые затраты:				**73688,66**	**299875,99**
		Накладные расходы	%	--		40856,76	166266,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9163,63	37291,41
4	**С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**	**т**	**4,0695**		**173542,60**	**706231,60**
		Итого прямые затраты:	**т**			**154210,74**	**627560,61**
		Накладные расходы	%	--		6476,85	26357,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12855,01	52313,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5133018,18**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1489991,00**
Материалы -	Тенге			**58619,97**
Всего заработная плата -	Тенге			**801300,86**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**627560,61**
Накладные расходы -	Тенге			**508946,83**
Сметная прибыль -	Тенге			**159915,02**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2158852,81**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**946,26**
Сметная заработная плата -	Тенге			**801300,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3343151,24**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3343151,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**140412,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**278685,09**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3762248,68**
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				**299875,99**
		Материалы -	Тенге				**9912,60**
		Всего заработная плата -	Тенге				**261346,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**166266,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37291,41**
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				**503433,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261346,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6424535,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1327,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062647,21**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5133018,18**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1062502,83**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**31270,93**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**144,37**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4039244,41**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**575853,18**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5708871,36**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**239772,60**
	ИТОГО:		Тенге				**5948643,96**
	Сметная прибыль		Тенге				**475891,52**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6424535,48**
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**200 446**
Итого							**6 624 981**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**112 691**
Итого по смете:							**6 737 672**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**7 020 363**
НДС 12%			**12,00%**				**842 444**
Итого с НДС							**7 862 807**

1	2	3	4	5	6	7	8
							-78 628
Скидка 1%			-1,00%				7 784 179
Итого по акту							

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Халатова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Устройствоканализации К2/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 8
дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ливневая канализация К2					
		Устройство стальной трубы					
				Земляные работы			
1	**Е11-010101-0405 11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**216,0000**		**228,39**	**49332,10**
		Итого оплата труда:				**70,09**	**15139,76**
		Итого эксплуатация машин:				**161,35**	**34851,36**
		Итого прямые затраты:				**170,05**	**36730,27**
		Накладные расходы	%	--		41,42	8947,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,92	3654,23
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**216,0000**		**2269,37**	**490184,43**
		Итого оплата труда:				**1320,72**	**285276,22**
		Итого прямые затраты:				**1320,72**	**285276,22**
		Накладные расходы	%	--		780,55	168598,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	36309,96
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**216,0000**		**1302,15**	**281265,11**
		Итого оплата труда:				**757,82**	**163689,92**
		Итого прямые затраты:				**757,82**	**163689,92**
		Накладные расходы	%	--		447,87	96740,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,46	20834,45

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**216,0000**		**36,28**	**7837,49**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**2146,23**
		Итого эксплуатация машин:				**27,72**	**5988,51**
		Итого прямые затраты:				**27,72**	**5988,51**
		Накладные расходы	%	--		5,87	1268,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,69	580,55
5	**Е11-010104-0408 11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**216,0000**		**143,34**	**30961,00**
		Итого оплата труда:				**39,25**	**8478,42**
		Итого эксплуатация машин:				**109,52**	**23656,85**
		Итого прямые затраты:				**109,52**	**23656,85**
		Накладные расходы	%	--		23,20	5010,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,62	2293,41
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**216,0000**		**223,50**	**48275,07**
		Итого оплата труда:				**107,54**	**23227,88**
		Итого эксплуатация машин:				**63,95**	**13813,32**
		Итого прямые затраты:				**143,39**	**30971,47**
		Накладные расходы	%	--		63,55	13727,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,56	3575,93
7	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**15,4700**		**210,60**	**3257,98**
		Итого прямые затраты:				**195,00**	**3016,65**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	241,33
8	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**15,4700**		**229,62**	**3552,20**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**3289,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,01	263,13
		Устройство трубопровода					
		==========					
9	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщиной 150 мм. Устройство**	**м3 основания**	**216,0000**		**3943,35**	**851763,87**
		Итого оплата труда:				**889,72**	**192180,03**
		Итого эксплуатация машин:				**148,89**	**32159,96**
		Итого материалов:				**2097,59**	**453079,44**
		Итого прямые затраты:				**3098,73**	**669326,45**
		Накладные расходы	%	--		552,52	119343,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,10	63093,62
10	**Е11-220301-0113 11-220301-0113**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,1200**		**4378776,28**	**525453,15**
		Итого оплата труда:				**1725605,80**	**207072,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1456857,28**	**174822,87**
		Итого материалов:				**264699,65**	**31763,96**
		Итого прямые затраты:				**2982821,28**	**357938,55**
		Накладные расходы	%	--		1071601,20	128592,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324353,80	38922,46
		Дождеприемные колодцы					
				Земляные работы			
				==========			
11	**Е11-010101-0405 11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**26,6240**		**228,39**	**6080,64**
		Итого оплата труда:				**70,09**	**1866,12**
		Итого эксплуатация машин:				**161,35**	**4295,75**
		Итого прямые затраты:				**170,05**	**4527,35**
		Накладные расходы	%	--		41,42	1102,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,92	450,42
12	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,7987**		**2269,37**	**1812,59**
		Итого оплата труда:				**1320,72**	**1054,89**
		Итого прямые затраты:				**1320,72**	**1054,89**
		Накладные расходы	%	--		780,55	623,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	134,27
13	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,2768**		**1302,15**	**4266,90**
		Итого оплата труда:				757,82	2483,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**757,82**	**2483,24**
		Накладные расходы	%	--		447,87	1467,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,46	316,07
14	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,1072**		**36,28**	**475,59**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**130,24**
		Итого эксплуатация машин:				**27,72**	**363,39**
		Итого прямые затраты:				**27,72**	**363,39**
		Накладные расходы	%	--		5,87	76,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,69	35,23
15	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**16,3840**		**223,50**	**3661,75**
		Итого оплата труда:				**107,54**	**1761,88**
		Итого эксплуатация машин:				**63,95**	**1047,77**
		Итого прямые затраты:				**143,39**	**2349,24**
		Накладные расходы	%	--		63,55	1041,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,56	271,24
16	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**17,4080**		**210,60**	**3666,12**
		Итого прямые затраты:				**195,00**	**3394,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	271,56
17	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**17,4080**		**229,62**	**3997,20**
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**3701,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,01	296,09
		Устройство конструкций колодца					
		==========					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-230601-0603 11-230601-0603**	**Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих**	**м3 конструкци**	**1,6200**		**31359,13**	**50801,79**
		Итого оплата труда:				**8555,67**	**13860,19**
		Итого эксплуатация машин:				**4032,11**	**6532,02**
		Итого материалов:				**12849,27**	**20815,82**
		Итого прямые затраты:				**23723,16**	**38431,52**
		Накладные расходы	%	--		5313,07	8607,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2322,90	3763,10
19	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**16109,96**	**32219,92**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14916,63**	**29833,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1193,33	2386,66
20	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**19280,06**	**38560,13**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17851,91**	**35703,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,15	2856,31
21	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**		**22299,80**	**44599,59**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20647,96**	**41295,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1651,84	3303,67
22	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**51,8678**		**936,01**	**48549,01**
		Итого оплата труда:				208,59	10819,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15,19**	**788,08**
		Итого материалов:				**539,07**	**27960,30**
		Итого прямые затраты:				**760,72**	**39456,60**
		Накладные расходы	%	--		105,97	5496,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,33	3596,22
23	**С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**8,0000**		**26913,96**	**215311,65**
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**24920,33**	**199362,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1993,63	15949,01
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1981841,50**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1782478,86**
Материалы -			Тенге				**533619,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**929186,97**
Местные материалы -			Тенге				**106833,00**
Транспортные расходы -			Тенге				**13401,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**560644,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187449,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2530573,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1207,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**929186,97**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**199362,64**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**199362,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15949,01**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**215311,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2745885,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1207,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**929186,97**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1981841,50**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**830305,06**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**298319,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				98881,91
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				839815,16
		- перевозка грузов	Тенге				13401,40
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				560644,89
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2542486,39
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				2542486,39
	Сметная прибыль		Тенге				203398,91
	ИТОГО по смете:		Тенге				2745885,30
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**85 672**
Итого							**2 831 557**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**48 165**
Итого по смете:							**2 879 722**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**3 000 546**
НДС 12%			**12,00%**				**360 065**
Итого с НДС							**3 360 611**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-33 606**
Итого по акту							**3 327 005**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Холетова Б

(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Штукатурка стен и открылок/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 9

дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Штукатурка стен и открылок					
1	**Е12-110103-0101 12-110103-0101**	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м2**	**1028,0000**		**467,93**	**481035,98**
		Итого оплата труда:				**213,44**	**219418,31**
		Итого эксплуатация машин:				**160,79**	**165289,97**
		Итого материалов:				**1,91**	**1960,29**
		Итого прямые затраты:				**307,13**	**315727,46**
		Накладные расходы	%	--		126,14	129676,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,66	35632,29
2	**Е11-130301-0101 11-130301-0101**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**1028,0000**		**65,49**	**67319,73**
		Итого оплата труда:				**38,76**	**39848,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1062,60**
		Итого прямые затраты:				**39,63**	**40735,14**
		Накладные расходы	%	--		21,01	21597,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,85	4986,65
3	**Е11-130301-0102 11-130301-0102**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**1028,0000**		**65,49**	**67319,73**
		Итого оплата труда:				**38,76**	**39848,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1062,60**
		Итого прямые затраты:				**39,63**	**40735,14**
		Накладные расходы	%	--		21,01	21597,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,85	4986,65

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Прайст ТПРАЙСТ лист**	**Грунтовка Alinex PRAIMER д/стен и потолков полимерная морозостойкая 10кг**	**шт**	**41,1200**		**2303,68**	**94727,26**
		Итого прямые затраты:				**2133,04**	**87710,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,64	7016,83
5	**Е12-110101-0102 12-110101-0102**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**1028,0000**		**551,40**	**566837,97**
		Итого оплата труда:				**318,12**	**327028,89**
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**9202,99**
		Итого материалов:				**0,33**	**334,61**
		Итого прямые затраты:				**322,54**	**331575,90**
		Накладные расходы	%	--		188,01	193274,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,84	41988,00
6	**Е12-110101-0101 12-110101-0101**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм/добавить до 15мм/**	**м2**	**1028,0000**		**382,53**	**393238,33**
		Итого оплата труда:				**221,13**	**227321,66**
		Итого эксплуатация машин:				**4,48**	**4601,49**
		Итого материалов:				**0,33**	**334,61**
		Итого прямые затраты:				**223,50**	**229762,47**
		Накладные расходы	%	--		130,69	134347,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,34	29128,77
7	**Е12-190101-1201 12-190101-1201**	**Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях**	**м3**	**23,7231**		**3756,06**	**89105,33**
		Итого оплата труда:				**2185,94**	**51857,28**
		Итого прямые затраты:				**2185,94**	**51857,28**
		Накладные расходы	%	--		1291,89	30647,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,23	6600,39
8	**Прайст ТПРАЙСТ лист**	**Штукатурка Alinex uniplaster M100 выравнивающая цементная 25кг**	**шт**	**986,8800**		**1676,89**	**1654892,00**
		Итого прямые затраты:				**1552,68**	**1532307,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,21	122584,59

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**4605,4400**		**100,44**	**462570,39**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**93,00**	**428305,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,44	34264,47
10	**Е12-110103-0201 12-110103-0201**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1028,0000**		**379,33**	**389948,79**
		Итого оплата труда:				**216,38**	**222433,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**1437,97**
		Итого материалов:				**6,34**	**6513,09**
		Итого прямые затраты:				**223,35**	**229605,23**
		Накладные расходы	%	--		127,88	131458,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,10	28885,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3288322,39**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3288322,39**
Материалы -			Тенге				**9142,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**1127757,31**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2048323,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**662599,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**316073,74**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4266995,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1470,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1127757,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4266995,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1470,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1127757,31**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3288322,39**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1048198,38**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**182657,62**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**79558,93**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2057466,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0,60
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				662599,41
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3950921,80
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				3950921,80
	Сметная прибыль		Тенге				316073,74
	ИТОГО по смете:		Тенге				4266995,54
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**133 130**
Итого							**4 400 126**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**74 846**
Итого по смете:							**4 474 972**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**4 662 727**
НДС 12%			**12,00%**				**559 527**
Итого с НДС							**5 222 255**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-52 223**
Итого по акту							**5 170 032**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Мукаиов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор ТОО "Строй Экспертпроект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Устройство тротуаров на площадке КНС/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 10

дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров					
1	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**590,0000**		**4,54**	**2680**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**671**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**2680**
		Накладные расходы	%	--		0,89	526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	256
		Сметная стоимость:				**5,87**	**3462**
2	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**59,0000**		**2987,55**	**176266**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**14772**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**47886**
		Итого материалов:				**2073,23**	**122320**
		Накладные расходы	%	--		282,80	16685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	15436
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**208387**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**585,0000**		**122,08**	**71417**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**32455**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**52697**
		Итого материалов:				**0,98**	**571**
		Накладные расходы	%	--		39,99	23392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	7585
		Сметная стоимость:				**175,03**	**102394**
4	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**58,5000**		**455,72**	**26660**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**8933**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**23890**
		Итого материалов:				**10,14**	**593**
		Накладные расходы	%	--		115,08	6732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	2671
		Сметная стоимость:				**616,47**	**36063**
5	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,9120**		**3478,51**	**55350**
		Накладные расходы	%	--		146,10	2325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	4614
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**62289**
6	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,9120**		**3117,91**	**49612**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,95	2084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4136
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**55832**
7	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**23,8680**		**3117,91**	**74418**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	6204
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**83747**
8	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**23,8680**		**2364,65**	**56439**
		Накладные расходы	%	--		99,32	2370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	4705
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**63515**
9	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4025**		**76113,79**	**30636**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**230**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**489**
		Итого материалов:				**74899,39**	**30147**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2565
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**34633**
10	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**575,0000**		**1280,50**	**736290**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**119,74**	**68852**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**1157**
		Итого материалов:				**1159,41**	**666659**
		Накладные расходы	%	--		129,02	74186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	64838
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**875314**
11	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**575,0000**		**413,32**	**237657**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**22064**
		Итого материалов:				**374,94**	**215593**
		Накладные расходы	%	--		41,47	23845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	20920
		Сметная стоимость:				**491,17**	**282422**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1517425**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1517425**
Материалы -			Тенге				**62265**
Всего заработная плата -			Тенге				**147978**
Местные материалы -			Тенге				**1209439**
		Накладные расходы -	Тенге				**156702**
		Сметная прибыль -	Тенге				**133930**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1808057**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147978**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1808057**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147978**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1517425**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**116922**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**128800**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31056**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1271704**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				89223
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1606648
		Накладные расходы II уровня	Тенге				67479
		ИТОГО:	Тенге				1674127
		Сметная прибыль	Тенге				133930
		ИТОГО по смете:	Тенге				1808057
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**56 411**
Итого							**1 864 468**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**31 715**
Итого по смете:							**1 896 183**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**1 975 741**
НДС 12%			**12,00%**				**237 089**
Итого с НДС							**2 212 830**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-22 128**
Итого по акту							**2 190 701**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Установка камеры видеонаблюдения/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 11
дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5,2500**		**129,20**	**678**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**269**
		Итого эксплуатация машин:				**118,05**	**620**
		Накладные расходы	%	--		36,96	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	70
		Сметная стоимость:				**179,44**	**942**
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка вручную/**	**м3 грунта**	**2,2500**		**2034,41**	**4577**
		Итого оплата труда:				**2034,41**	**4577**
		Накладные расходы	%	--		1338,28	3011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,81	607
		Сметная стоимость:				**3642,50**	**8196**
3	**Е11-010102-0103 11-010102-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве/погрузка ранее разработанного грунта/**	**м3 грунта**	**7,5000**		**109,90**	**824**
		Итого оплата труда:				**20,18**	**151**
		Итого эксплуатация машин:				**106,30**	**797**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,05	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,16	76
		Сметная стоимость:				**137,11**	**1028**
4	**С341-020103-3045 41-020103-3045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**14,8500**		**1182,66**	**17563**
		Накладные расходы	%	--		49,67	738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	1464
		Сметная стоимость:				**1330,92**	**19764**
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,5000**		**17,07**	**128**
		Итого оплата труда:				**7,17**	**54**
		Итого эксплуатация машин:				**14,41**	**108**
		Итого материалов:				**0,13**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5,13	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,78	13
		Сметная стоимость:				**23,98**	**180**
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное толщиной 10 см. Устройство**	**м3 основания**	**1,5000**		**3043,81**	**4566**
		Итого оплата труда:				**848,17**	**1272**
		Итого эксплуатация машин:				**131,02**	**197**
		Итого материалов:				**2097,59**	**3146**
		Накладные расходы	%	--		676,68	1015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,64	446
		Сметная стоимость:				**4018,13**	**6027**
7	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1100**		**111442,15**	**12259**
		Итого оплата труда:				**110039,54**	**12104**
		Итого материалов:				**1402,60**	**154**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		75885,18	8347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14986,19	1648
		Сметная стоимость:				**202313,51**	**22254**
8	**С123-010405-0201 23-010405-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**60,6000**		**796,40**	**48262**
		Накладные расходы	%	--		33,45	2027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,39	4023
		Сметная стоимость:				**896,24**	**54312**
9	**С123-010405-0203 23-010405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**50,5000**		**2254,43**	**113849**
		Накладные расходы	%	--		94,69	4782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,93	9490
		Сметная стоимость:				**2537,05**	**128121**
10	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**		**5673,43**	**2269**
		Итого оплата труда:				**1199,46**	**480**
		Итого эксплуатация машин:				**1275,14**	**510**
		Итого материалов:				**3718,95**	**1488**
		Накладные расходы	%	--		873,20	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,73	209
		Сметная стоимость:				**7070,36**	**2828**
11	**Е11-340201-0704 11-340201-0704 РСНБ РК 2015**	**Колодцы кирпичные типовые ККС-1, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	**колодец**	**2,0000**		**76031,17**	**152062**
		Итого оплата труда:				**16251,15**	**32502**
		Итого эксплуатация машин:				**659,87**	**1320**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**59360,23**	**118720**
		Накладные расходы	%	--		13709,13	27418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179,22	14358
		Сметная стоимость:				**96919,53**	**193839**
12	**С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8800**		**53312,85**	**46915**
		Накладные расходы	%	--		2239,14	1970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4444,16	3911
		Сметная стоимость:				**59996,15**	**52797**
13	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,0000**		**749,92**	**8999**
		Итого оплата труда:				**199,36**	**2392**
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**160**
		Итого материалов:				**539,07**	**6469**
		Накладные расходы	%	--		137,02	1644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,96	851
		Сметная стоимость:				**957,90**	**11495**
14	**Е11-010106-3302 11-010106-3302 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка песком бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,5000**		**14,04**	**63**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**14,04**	**63**
		Накладные расходы	%	--		1,63	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,25	6
		Сметная стоимость:				**16,92**	**76**
15	**Е11-010106-3308 11-010106-3308 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка песком бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/корректировка до 20м/**	**м3 грунта**	**13,5000**		**5,61**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,67**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**5,61**	**76**
		Накладные расходы	%	--		0,65	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,50	7
		Сметная стоимость:				**6,77**	**91**
16	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4,9500**		**1906,90**	**9439**
		Накладные расходы	%	--		80,09	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	787
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**10622**
17	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,5000**		**132,26**	**595**
		Итого оплата труда:				**100,71**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**56,28**	**253**
		Накладные расходы	%	--		67,57	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	72
		Сметная стоимость:				**215,82**	**971**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**423125**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**53014**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**4104**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1258**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**348444**
- перевозка грузов	Тенге	**17563**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**33213**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**456338**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**19166**
ИТОГО:	Тенге	**475504**
Сметная прибыль	Тенге	**38040**
ИТОГО по смете:	Тенге	**513544**

1	2	3	4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			3,12%				16 023
Итого							529 567
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			1,70%				9 008
Итого по смете:							538 575
Итого в текущих ценах			1,042				561 171
НДС 12%			12,00%				67 341
Итого с НДС							628 512
Скидка 1%			-1,00%				-6 285
Итого по акту							622 227

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____ Торегали Р.Ж

Инспектор

_____ Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____ Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Хелетова Б
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Установка опор освещения на мосту/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 12

дополнительных работ за_____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Освещение автодороги . Монтаж.					
				Прокладка кабеля			
1	**Е11-010101-0502 11-010101-0502**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**11,7000**		**63,77**	**746,11**
		Итого оплата труда:				**16,03**	**187,60**
		Итого эксплуатация машин:				**47,19**	**552,12**
		Итого прямые затраты:				**47,19**	**552,12**
		Накладные расходы	%	--		11,86	138,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	55,27
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,3510**		**2714,25**	**952,70**
		Итого оплата труда:				**1515,96**	**532,10**
		Итого прямые затраты:				**1515,96**	**532,10**
		Накладные расходы	%	--		997,23	350,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,06	70,57
3	**Е11-010104-0502 11-010104-0502**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**7,8000**		**34,87**	**272,01**
		Итого оплата труда:				7,71	60,12
		Итого эксплуатация машин:				**26,43**	**206,18**
		Итого прямые затраты:				**26,43**	**206,18**
		Накладные расходы	%	--		5,86	45,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,58	20,15

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,3510**		**1297,85**	**455,55**
		Итого оплата труда:				**724,87**	**254,43**
		Итого прямые затраты:				**724,87**	**254,43**
		Накладные расходы	%	--		476,84	167,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,14	33,74
5	**Е11-010102-0203 11-010102-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**3,9000**		**130,23**	**507,92**
		Итого оплата труда:				**36,99**	**144,27**
		Итого эксплуатация машин:				**87,32**	**340,55**
		Итого материалов:				**0,09**	**0,37**
		Итого прямые затраты:				**93,86**	**366,07**
		Накладные расходы	%	--		26,72	104,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	37,62
6	**С341-020103-3045 41-020103-3045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**7,7220**		**1330,92**	**10277,35**
		Итого прямые затраты:				**1182,66**	**9132,50**
		Накладные расходы	%	--		49,67	383,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	761,29
7	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,9000**		**23,98**	**93,54**
		Итого оплата труда:				**7,17**	**27,97**
		Итого эксплуатация машин:				**14,41**	**56,21**
		Итого материалов:				**0,13**	**0,49**
		Итого прямые затраты:				**17,07**	**66,59**
		Накладные расходы	%	--		5,13	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,78	6,93
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**7,8000**		**215,82**	**1683,40**
		Итого оплата труда:				**100,71**	**785,54**
		Итого эксплуатация машин:				**56,28**	**438,96**
		Итого прямые затраты:				**132,26**	**1031,62**
		Накладные расходы	%	--		67,57	527,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	124,70
9	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**130,0000**		**492,17**	**63981,80**
		Итого оплата труда:				**166,58**	**21655,63**
		Итого эксплуатация машин:				**309,52**	**40238,00**
		Итого прямые затраты:				**366,05**	**47585,91**
		Накладные расходы	%	--		89,67	11656,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,46	4739,39
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**4,2900**		**2145,95**	**9206,12**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**8180,60**
		Накладные расходы	%	--		80,09	343,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	681,93
11	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**130,0000**		**328,02**	**42643,04**
		Итого оплата труда:				**139,09**	**18082,18**
		Итого эксплуатация машин:				**103,73**	**13484,39**
		Итого материалов:				**24,60**	**3198,06**
		Итого прямые затраты:				**231,95**	**30153,62**
		Накладные расходы	%	--		71,77	9330,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,30	3158,74
12	**С123-060137-0304 23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1326**		**509407,56**	**67547,44**
		Итого прямые затраты:	**км**			**452661,87**	**60022,96**
		Накладные расходы	%	--		19011,80	2520,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37733,89	5003,51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**158084,71**

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**137762,50**
		Материалы -	Тенге				**3198,06**
		Всего заработная плата -	Тенге				**39737,82**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**60022,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**23508,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12901,65**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**174172,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39737,82**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20322,21**
		Материалы -	Тенге				**0,86**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1992,04**
		Местные материалы -	Тенге				**8180,60**
		Транспортные расходы -	Тенге				**9132,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**2080,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1792,20**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24194,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1992,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**198366,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41729,85**
		РАЗДЕЛ 2. Опора металлическая 5 шт					
13	**Е11-010203-0504 11-010203-0504**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**5,0000**		**993,96**	**4969,82**
		Итого оплата труда:				**280,69**	**1403,44**
		Итого эксплуатация машин:				**617,36**	**3086,78**
		Итого прямые затраты:				**717,36**	**3586,78**
		Накладные расходы	%	--		202,98	1014,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,63	368,13
14	**Е11-060101-0113 11-060101-0113**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**15,0000**		**28832,44**	**432486,65**
		Итого оплата труда:				**4276,49**	**64147,38**
		Итого эксплуатация машин:				**759,90**	**11398,56**
		Итого материалов:				**18698,11**	**280471,61**
		Итого прямые затраты:				**23546,54**	**353198,13**
		Накладные расходы	%	--		3150,17	47252,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2135,74	32036,05
15	**Е11-220501-0101 11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0010**		**340625,30**	**340,63**
		Итого оплата труда:				**173075,24**	**173,08**
		Итого эксплуатация машин:				**47361,40**	**47,36**
		Итого материалов:				**1213,74**	**1,21**
		Итого прямые затраты:				**205949,43**	**205,95**
		Накладные расходы	%	--		109444,36	109,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25231,50	25,23
16	**С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**11,0000**		**385,00**	**4234,98**
		Итого прямые затраты:	**м**			**342,11**	**3763,22**
		Накладные расходы	%	--		14,37	158,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,52	313,70
17	**Е11-330301-0402 11-330301-0402**	**Опоры стальные массой до 1 т.Установка**	**опора**	**5,0000**		**37743,86**	**188719,32**
		Итого оплата труда:				**16298,37**	**81491,87**
		Итого эксплуатация машин:				**8097,43**	**40487,13**
		Итого материалов:				**2078,90**	**10394,50**
		Итого прямые затраты:				**23483,27**	**117416,37**
		Накладные расходы	%	--		11464,75	57323,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2795,84	13979,21
18	**С121-060801-0101 Т121-060801-0101**	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 21кг)**	**т**	**0,1050**		**389708,79**	**40919,42**
		Итого прямые затраты:				**346297,00**	**36361,18**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	1527,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	3031,07
19	**ПРАЙС ТПРАЙС лист**	**Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-0,1, (масса 81кг)**	**шт.**	**5,0000**		**48597,04**	**242985,21**
		Итого прямые затраты:				**43183,55**	**215917,76**
		Накладные расходы	%	--		1813,71	9068,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3599,78	17998,90

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301**	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	**шт**	**10,0000**		**12340,10**	**123400,95**
		Итого оплата труда:				**4747,30**	**47472,98**
		Итого эксплуатация машин:				**5257,40**	**52574,02**
		Итого материалов:				**415,89**	**4158,87**
		Итого прямые затраты:				**8933,62**	**89336,21**
		Накладные расходы	%	--		2492,39	24923,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,08	9140,81
21	**ПРАЙС ТПРАЙС лист**	**Конструкции стальные индивидуальные сварные(Кронштейны вылет 1,5м;высота 1,5м;масса 11кг)**	**шт**	**10,0000**		**6834,32**	**68343,24**
		Итого прямые затраты:				**6073,01**	**60730,11**
		Накладные расходы	%	--		255,07	2550,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,25	5062,46
22	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0120**		**429684,57**	**5156,21**
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**4581,84**
		Накладные расходы	%	--		16036,43	192,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31828,49	381,94
23	**Е11-220801-0105 11-220801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0693**		**1437631,41**	**99555,97**
		Итого оплата труда:				**441222,41**	**30554,65**
		Итого эксплуатация машин:				**322484,99**	**22332,09**
		Итого материалов:				**341768,15**	**23667,44**
		Итого прямые затраты:				**1003486,67**	**69491,45**
		Накладные расходы	%	--		327653,52	22690,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106491,22	7374,52
24	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203**	**Затягивание кабеля в трубы (опоры) для подключения светильников**	**м**	**150,0000**		**142,94**	**21441,62**
		Итого оплата труда:				**75,18**	**11277,16**
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**465,22**
		Итого материалов:				**20,88**	**3132,21**
		Итого прямые затраты:				**98,06**	**14709,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,29	5144,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,59	1588,27
25	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1530**		**137879,77**	**21095,60**
		Итого прямые затраты:	**км**			**122520,59**	**18745,65**
		Накладные расходы	%	--		5145,86	787,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10213,32	1562,64
26	**Е11-330207-0102 11-330207-0102**	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	**светильник**	**10,0000**		**6240,66**	**62406,61**
		Итого оплата труда:				**2505,23**	**25052,32**
		Итого эксплуатация машин:				**2240,96**	**22409,59**
		Итого материалов:				**16,61**	**166,13**
		Итого прямые затраты:				**3999,75**	**39997,52**
		Накладные расходы	%	--		1778,64	17786,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,27	4622,71
27	**С123-070106-0312 23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**10,0000**		**103334,13**	**1033341,34**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**91823,18**	**918231,80**
		Накладные расходы	%	--		3856,57	38565,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7654,38	76543,80
28	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**		**2565,57**	**25655,72**
		Итого оплата труда:				**931,49**	**9314,91**
		Итого эксплуатация машин:				**22,46**	**224,58**
		Итого материалов:				**927,15**	**9271,52**
		Итого прямые затраты:				**1881,10**	**18811,01**
		Накладные расходы	%	--		494,43	4944,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,04	1900,42

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**489,13**	**4891,26**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**434,64**	**4346,40**
		Накладные расходы	%	--		18,25	182,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	362,32
30	**С124-040202-0102 24-040202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы**	**шт.**	**20,0000**		**3788,72**	**75774,32**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3366,67**	**67333,40**
		Накладные расходы	%	--		141,40	2828,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,65	5612,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2036763,92**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1340828,10**
Материалы -			Тенге				**16562,59**
Всего заработная плата -			Тенге				**68065,05**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1217971,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**86167,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114159,63**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1541155,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68065,05**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**655811,42**
Материалы -			Тенге				**314700,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**202822,72**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**71915,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**149197,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64400,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**869409,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				202822,72
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				36361,18
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				36361,18
		Накладные расходы -	Тенге				1527,17
		Сметная прибыль -	Тенге				3031,07
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				40919,42
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3763,22
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3763,22
		Накладные расходы -	Тенге				158,06
		Сметная прибыль -	Тенге				313,70
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4234,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2455718,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				322,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				270887,78
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2194848,64
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				244697,05
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				208341,75
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				67920,58
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1732677,33
		- перевозка грузов	Тенге				9132,50
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				163584,10
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2358432,74
	Накладные расходы II уровня		Тенге				99054,17
	ИТОГО:		Тенге				2457486,91
	Сметная прибыль		Тенге				196598,95
	ИТОГО по смете:		Тенге				2654085,86
ИТОГО ПО АКТУ ЛРС 2-2-1			**Тенге**				2654086
ИТОГОПО АКТУ			**Тенге**				2654086
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				82807
Итого							2736893
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				46555
Итого по смете:							2783448
Итого в текущих ценах			**1,042**				2900232
НДС 12%			**12,00%**				348028

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС							3248260
Скидка 1%			1,00%				32483
Итого по акту							3 215 778

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Хелетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Установка прожекторов на мосту/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 13
дополнительных работ за _____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Прокладка кабеля			
1	E11-010101-0502 11-010101-0502	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**14,4000**		**63,77**	**918,29**
		Итого оплата труда:				**16,03**	**230,89**
		Итого эксплуатация машин:				**47,19**	**679,54**
		Итого прямые затраты:				**47,19**	**679,54**
		Накладные расходы	%	--		11,86	170,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	68,02
2	E11-010205-0302 11-010205-0302	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,4320**		**2714,25**	**1172,56**
		Итого оплата труда:				**1515,96**	**654,89**
		Итого прямые затраты:				**1515,96**	**654,89**
		Накладные расходы	%	--		997,23	430,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,06	86,86
3	E11-010104-0502 11-010104-0502	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**9,5851**		**34,87**	**334,26**
		Итого оплата труда:				**7,71**	**73,88**
		Итого эксплуатация машин:				**26,43**	**253,37**
		Итого прямые затраты:				**26,43**	**253,37**
		Накладные расходы	%	--		5,86	56,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,58	24,76

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,4320**		**1297,85**	**560,67**
		Итого оплата труда:				**724,87**	**313,15**
		Итого прямые затраты:				**724,87**	**313,15**
		Накладные расходы	%	--		476,84	205,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,14	41,53
5	**Е11-010104-0508 11-010104-0508**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**5,2320**		**16,81**	**87,94**
		Итого оплата труда:				**3,71**	**19,44**
		Итого эксплуатация машин:				**12,74**	**66,66**
		Итого прямые затраты:				**12,74**	**66,66**
		Накладные расходы	%	--		2,82	14,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,25	6,51
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**9,1680**		**215,82**	**1978,64**
		Итого оплата труда:				**100,71**	**923,32**
		Итого эксплуатация машин:				**56,28**	**515,94**
		Итого прямые затраты:				**132,26**	**1212,55**
		Накладные расходы	%	--		67,57	619,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	146,57
7	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**80,0000**		**492,17**	**39373,42**
		Итого оплата труда:				**166,58**	**13326,54**
		Итого эксплуатация машин:				**309,52**	**24761,84**
		Итого прямые затраты:				**366,05**	**29283,64**
		Накладные расходы	%	--		89,67	7173,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,46	2916,55
8	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**2,4000**		**2145,95**	**5150,28**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**4576,56**
		Накладные расходы	%	--		80,09	192,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	381,50

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**80,0000**		**326,96**	**26156,88**
		Итого оплата труда:				**139,09**	**11127,50**
		Итого эксплуатация машин:				**103,73**	**8298,09**
		Итого материалов:				**23,66**	**1892,52**
		Итого прямые затраты:				**231,01**	**18480,56**
		Накладные расходы	%	--		71,73	5738,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	1937,55
10	**С123-060137-0305 23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0816**		**645847,87**	**52701,19**
		Итого прямые затраты:	**км**			**573903,35**	**46830,51**
		Накладные расходы	%	--		24103,94	1966,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47840,58	3903,79
11	**Ц13-080305-0605 13-080305-0605**	**Прожектор с лампой мощностью 400 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**54,0000**		**12529,28**	**676581,27**
		Итого оплата труда:				**4385,92**	**236839,78**
		Итого эксплуатация машин:				**5563,00**	**300401,86**
		Итого материалов:				**1065,57**	**57540,51**
		Итого прямые затраты:				**9444,12**	**509982,50**
		Накладные расходы	%	--		2157,07	116481,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,10	50117,13
12	**Ком.пред.ИП"Ашимова М.М."**	**Прожектор ЖО 04-400-001**	**шт.**	**54,0000**		**37504,93**	**2025266,17**
		Итого прямые затраты:				**33327,05**	**1799660,70**
		Накладные расходы	%	--		1399,74	75585,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2778,14	150019,72
13	**Ком.пред.ИП"Ашимова М.М."**	**Лампа натриевая NAV-T-400(ДНаТ)**	**шт.**	**54,0000**		**1975,82**	**106694,12**
		Итого прямые затраты:				**1755,72**	**94808,88**
		Накладные расходы	%	--		73,74	3981,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,36	7903,27

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по ограждению).**	**м кабеля**	**11,6016**		**752,73**	**8732,88**
		Итого оплата труда:				**197,71**	**2293,77**
		Итого эксплуатация машин:				**279,93**	**3247,65**
		Итого материалов:				**191,28**	**2219,20**
		Итого прямые затраты:				**584,26**	**6778,35**
		Накладные расходы	%	--		112,71	1307,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,76	646,88
15	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0118**		**68492,35**	**810,51**
		Итого прямые затраты:	**км**			**60862,61**	**720,22**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	30,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	60,04
16	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**0,6745**		**2550,27**	**1720,19**
		Итого оплата труда:				**931,49**	**628,30**
		Итого эксплуатация машин:				**22,46**	**15,15**
		Итого материалов:				**913,56**	**616,20**
		Итого прямые затраты:				**1867,51**	**1259,65**
		Накладные расходы	%	--		493,86	333,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	127,42
17	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**0,6745**		**489,13**	**329,92**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**434,64**	**293,17**
		Накладные расходы	%	--		18,25	12,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	24,44
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2515854,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				168456,31
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				338240,09
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				97975,15
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2009158,48
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				104257,06
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2620111,94
	Накладные расходы II уровня		Тенге				110044,70
	ИТОГО:		Тенге				2730156,64
	Сметная прибыль		Тенге				218412,53
	ИТОГО по смете:		Тенге				2948569,17
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**91 995**
Итого							**3 040 565**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**51 720**
Итого по смете:							**3 092 285**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**3 222 027**
НДС 12%			**12,00%**				**386 643**
Итого с НДС							**3 608 670**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-36 087**
Итого по акту							**3 572 583**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "Строй Реклам Проект"
Хелетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
Установка тротуарных плит / ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ № 14

дополнительных работ за_____ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Демонтаж бетонных цветочных клумб**	**шт. сборных**	**5,0000**		**1532,87**	**7664,37**
		Итого оплата труда:				**618,86**	**3094,28**
		Итого эксплуатация машин:				**548,77**	**2743,83**
		Итого прямые затраты:				**977,81**	**4889,05**
		Накладные расходы	%	--		441,52	2207,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,55	567,73
2	**Е11-110101-2501 11-110101-2501**	**Покрытия из брусчатки. Демонтаж**	**м2 покрытия**	**320,0000**		**1149,33**	**367787,05**
		Итого оплата труда:				**593,86**	**190036,72**
		Итого эксплуатация машин:				**79,46**	**25425,76**
		Итого материалов:				**6,31**	**2020,74**
		Итого прямые затраты:				**659,64**	**211084,88**
		Накладные расходы	%	--		404,56	129458,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,14	27243,49
3	**Е11-090501-0601 11-090501-0601**	**Настил стальной профилированный. Резка**	**м реза**	**160,0000**		**548,63**	**87780,11**
		Итого оплата труда:				**298,29**	**47725,99**
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**1210,69**
		Итого прямые затраты:				**305,85**	**48936,68**
		Накладные расходы	%	--		202,13	32341,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,64	6502,23

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**69,8400**		**420,88**	**29394,58**
		Итого прямые затраты:				**374,00**	**26120,16**
		Накладные расходы	%	--		15,71	1097,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,18	2177,38
5	**С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**2,4115**		**401,75**	**968,84**
		Итого прямые затраты:				**357,00**	**860,91**
		Накладные расходы	%	--		14,99	36,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	71,77
6	**С341-010105-1010 41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**72,2515**		**372,65**	**26924,65**
		Итого прямые затраты:				**331,14**	**23925,37**
		Накладные расходы	%	--		13,91	1004,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,60	1994,42
7	**С341-310101-0702 41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**69,8400**		**420,88**	**29394,58**
		Итого прямые затраты:				**374,00**	**26120,16**
		Накладные расходы	%	--		15,71	1097,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,18	2177,38
8	**С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**2,4115**		**401,75**	**968,84**
		Итого прямые затраты:				**357,00**	**860,91**
		Накладные расходы	%	--		14,99	36,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	71,77
9	**Е11-270401-0102 11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**16,0000**		**3644,54**	**58312,60**
		Итого оплата труда:				**275,42**	**4406,70**
		Итого эксплуатация машин:				**892,80**	**14284,78**
		Итого материалов:				**2066,72**	**33067,47**
		Итого прямые затраты:				**3072,47**	**49159,60**
		Накладные расходы	%	--		302,10	4833,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,97	4319,45
10	**Е11-270602-0801 11-270602-0801**	**Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 5 см. Устройство с**	**м2 основания**	**320,0000**		**462,84**	**148108,35**
		Итого оплата труда:				**55,23**	**17673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**176,06**	**56338,36**
		Итого материалов:				**175,95**	**56302,42**
		Итого прямые затраты:				**377,98**	**120952,81**
		Накладные расходы	%	--		50,58	16184,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,28	10970,99
11	**Е11-110101-2501 11-110101-2501**	**Покрытия из гранитной брусчатки**	**м2 покрытия**	**320,0000**		**1915,56**	**612978,42**
		Итого оплата труда:				**989,77**	**316727,86**
		Итого эксплуатация машин:				**132,43**	**42376,27**
		Итого материалов:				**10,52**	**3367,89**
		Итого прямые затраты:				**1099,40**	**351808,14**
		Накладные расходы	%	--		674,26	215764,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,89	45405,81

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С122-010101-0329 22-010101-0329 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**326,4000**		**27462,21**	**8963663,74**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24403,04**	**7965152,26**
		Накладные расходы	%	--		1024,93	334536,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2034,24	663975,09
13	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0284**		**504787,73**	**14344,05**
		Итого оплата труда:				**170841,38**	**4854,63**
		Итого эксплуатация машин:				**10718,74**	**304,58**
		Итого материалов:				**161912,03**	**4600,89**
		Итого прямые затраты:				**342464,17**	**9731,46**
		Накладные расходы	%	--		124931,88	3550,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37391,68	1062,52
14	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**168133,21**	**4777,67**
		Итого прямые затраты:	**т**			**149403,93**	**4245,46**
		Накладные расходы	%	--		6274,97	178,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12454,31	353,90
15	**Е11-150108-0309 11-150108-0309**	**Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 2**	**м2 поверхност**	**80,0000**		**50448,82**	**4035905,85**
		Итого оплата труда:				**12404,65**	**992372,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,10**	**114728,17**
		Итого материалов:				**25297,88**	**2023830,71**
		Итого прямые затраты:				**38031,30**	**3042504,30**
		Накладные расходы	%	--		8680,57	694445,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3736,95	298955,99
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11886352,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1458464,36
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				257412,44
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				118427,16
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10092587,84
		- перевозка грузов	Тенге				77887,51
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				899755,14
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12786107,29
	Накладные расходы II уровня		Тенге				537016,51
	ИТОГО:		Тенге				13323123,80
	Сметная прибыль		Тенге				1065849,90
	ИТОГО по смете:		Тенге				14388973,70
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**448 936**
Итого							**14 837 910**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**252 393**
Итого по смете:							**15 090 303**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**15 723 443**
НДС 12%			**12,00%**				**1 886 813**
Итого с НДС							**17 610 257**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-176 103**
Итого по акту							**17 434 154**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

_____Торегали Р.Ж

Инспектор

_____Амирбеков Н.

Тех.надзор

_____Муханов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Директор
ТОО "СтройРекламПрогресс"
Халетова Б.
(Автор. надзор)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе
ЛС 6-3 Переукладываемая теплотрасса/ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

АКТ 15

выполненных работ за _____месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Е11-220801-0106 11-220801-0106	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,0440**		**686371,71**	**716572,06**
		Итого оплата труда:				**243393,46**	**254102,78**
		Итого эксплуатация машин:				**286702,37**	**299317,28**
		Итого материалов:				**11830,51**	**12351,05**
		Итого прямые затраты:				**458765,67**	**478951,36**
		Накладные расходы	%	--		176763,69	184541,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50842,35	53079,41
	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,0800**		**440073,05**	**475278,89**
		Итого оплата труда:				**152752,10**	**164972,26**
		Итого эксплуатация машин:				**191653,95**	**206986,27**
		Итого материалов:				**6901,13**	**7453,22**
		Итого прямые затраты:				**296191,85**	**319887,20**
		Накладные расходы	%	--		111283,19	120185,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32598,00	35205,84
	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	**т**	**1,1670**		**272539,62**	**318053,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	т			**242179,94**	**282623,99**
		Накладные расходы	%	--		10171,56	11870,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20188,12	23559,54
	Е11-060101-0103 11-060101-0103	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,7850**		**27224,83**	**48596,32**
		Итого оплата труда:				**3161,15**	**5642,65**
		Итого эксплуатация машин:				**961,04**	**1715,46**
		Итого материалов:				**18769,18**	**33502,99**
		Итого прямые затраты:				**22658,95**	**40446,22**
		Накладные расходы	%	--		2549,23	4550,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2016,65	3599,73
	Е11-240106-0101 11-240106-0101	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**5649,07**	**11298,13**
		Итого оплата труда:				**2216,08**	**4432,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1842,08**	**3684,15**
		Итого материалов:				**121,90**	**243,80**
		Итого прямые затраты:				**3643,60**	**7287,21**
		Накладные расходы	%	--		1587,01	3174,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,45	836,90
	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**26538,57**	**26538,57**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23582,29**	**23582,29**
		Накладные расходы	%	--		990,46	990,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1965,82	1965,82
	Ц13-110301-0102 13-110301-0102	**Монтаж коверов**	**шт.**	**2,0000**		**1592,44**	**3184,88**
		Итого оплата труда:				**970,88**	**1941,76**
		Итого материалов:				**16,98**	**33,96**
		Итого прямые затраты:				**987,86**	**1975,72**
		Накладные расходы	%	--		486,62	973,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,96	235,92
	Т	**Ковер настенный**	**шт**	**2,0000**		**15071,79**	**30143,57**
		Итого прямые затраты:				**13392,86**	**26785,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		562,50	1125,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1116,43	2232,86
	Ц13-080303-2501 13-080303-2501	**Монтаж терминала**	**шт.**	**1,0000**		**6175,34**	**6175,34**
		Итого оплата труда:				**2760,68**	**2760,68**
		Итого эксплуатация машин:				**42,79**	**42,79**
		Итого материалов:				**1502,40**	**1502,40**
		Итого прямые затраты:				**4305,86**	**4305,86**
		Накладные расходы	%	--		1412,04	1412,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,43	457,43
	Т	**Терминал КТ-12Ш**	**шт**	**2,0000**		**15071,79**	**30143,57**
		Итого прямые затраты:				**13392,86**	**26785,71**
		Накладные расходы	%	--		562,50	1125,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1116,43	2232,86
	Е11-250128-0104 11-250128-0104	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**91,0000**		**37718,10**	**3432346,73**
		Итого оплата труда:				**9089,86**	**827177,02**
		Итого эксплуатация машин:				**24977,79**	**2272978,79**
		Итого прямые затраты:				**28180,72**	**2564446,00**
		Накладные расходы	%	--		6743,44	613652,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2793,93	254247,91
	Е11-130601-0207 11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**17,1000**		**492,30**	**8418,25**
		Итого оплата труда:				**283,69**	**4851,17**
		Итого прямые затраты:				**283,69**	**4851,17**
		Накладные расходы	%	--		172,14	2943,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,47	623,57
	Е11-130601-0209 11-130601-0209	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**17,1000**		**119,51**	**2043,70**
		Итого оплата труда:				**58,41**	**998,77**
		Итого эксплуатация машин:				**16,14**	**275,94**
		Итого прямые затраты:				**74,54**	**1274,71**
		Накладные расходы	%	--		36,12	617,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,85	151,39
	Е11-221201-0113 11-221201-0113	**Монтаж муфт диам. 720/900 мм**	**фланец**	**18,0000**		**25806,08**	**464509,44**
		Итого оплата труда:				**8240,29**	**148325,21**
		Итого эксплуатация машин:				**12528,55**	**225513,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**620,76**	**11173,64**
		Итого прямые затраты:				**17814,18**	**320655,24**
		Накладные расходы	%	--		6080,34	109446,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,56	34408,11
	Е11-260101-2403 11-260101-2403	**Заполнение муфт пеной**	**м3**	**1,7280**		**60446,70**	**104451,89**
		Итого оплата труда:				**31347,52**	**54168,52**
		Итого эксплуатация машин:				**14969,03**	**25866,49**
		Итого прямые затраты:				**36378,03**	**62861,23**
		Накладные расходы	%	--		19591,13	33853,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4477,53	7737,18
	С123-020201-6208 23-020201-6208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 900 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**18,0000**		**99181,41**	**1785265,36**
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**88133,05**	**1586394,90**
		Накладные расходы	%	--		3701,59	66628,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7346,77	132241,88
	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**1151,4800**		**957,90**	**1102998,00**
		Итого оплата труда:				**199,36**	**229559,25**
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**15396,10**
		Итого материалов:				**539,07**	**620727,03**
		Итого прямые затраты:				**749,92**	**863512,90**
		Накладные расходы	%	--		137,02	157781,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,96	81703,55
		РАЗДЕЛ 3.Участок от СТК-2 до УТ5					
102	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**187,1000**		**172,00**	**32181,94**
		Итого оплата труда:				**49,58**	**9276,69**
		Итого эксплуатация машин:				**116,38**	**21773,93**
		Итого прямые затраты:				**126,47**	**23662,75**
		Накладные расходы	%	--		32,79	6135,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	2383,85

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**Е11-010104-0502 11-010104-0502**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**204,5000**		**42,95**	**8783,46**
		Итого оплата труда:				**9,63**	**1970,28**
		Итого эксплуатация машин:				**33,04**	**6757,03**
		Итого прямые затраты:				**33,04**	**6757,03**
		Накладные расходы	%	--		6,73	1375,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,18	650,63
108	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**204,5000**		**248,30**	**50778,05**
		Итого оплата труда:				**118,29**	**24190,33**
		Итого эксплуатация машин:				**70,35**	**14385,68**
		Итого прямые затраты:				**157,73**	**32254,77**
		Накладные расходы	%	--		72,19	14761,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,39	3761,34
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**62674,55**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**62674,55**
Всего заработная плата -			Тенге				**35437,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**22273,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6795,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91743,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35437,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**91743,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35437,30**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6679301,96**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**951447,37**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3094693,88**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**782922,15**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2633160,71**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1014024,52**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**7693326,48**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**323119,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				8016446,19
	Сметная прибыль		Тенге				641315,70
	ИТОГО по смете:		Тенге				8657761,89
Временные здания и сооружения 3,9%*0,8			**3,12%**				**270 122**
Итого							**8 927 884**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%			**1,70%**				**151 863**
Итого по смете:							**9 079 747**
Итого в текущих ценах			**1,042**				**9 460 705**
НДС 12%			**12,00%**				**1 135 285**
Итого с НДС							**10 595 989**
Скидка 1%			**-1,00%**				**-105 960**
Итого по акту							**10 490 029**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Бисембин Ж.Т

Заместитель руководителя

Торегали Р.Ж

Инспектор

Амирбеков Н.

Тех.надзор

Муканов К.Ж

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Директор ТОО "Строй Реклам Проект"
Хелетова Б.
(Автор. надзор)