**Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
**Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"**
**Наименование строительства: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе**
**Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наим. | Код | Наим. | Код | |
| | | 3 | 25.01.2018 | | | | | |

| Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС 12% | ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | | | |
| | | | | СМР в ценах 2017г | Стоимость оборудования | Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего** | **1 142 087 321,59** | | | **1 019 720 823** | | | **122 366 499** | **1 142 087 321,59** |
| **Итого с 1 по 31 май месяц** | | **80 688 678** | | **80 688 678** | | | **9 682 641** | **90 371 319** |
| **Итого за отчетный месяц** | | **8 928 571** | | **8 928 571** | | | **1 071 429** | **10 000 000** |

**Всего к оплате десять миллионов тенге 00 тиын**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
**Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"**
**Наименование объекта: Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой в городе Актобе**
**ЛС 2-1-2 Дорожная одежда / ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ**

# АКТ № 1

## дополнительных работ за июнь месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство газона** | | | | | |
| **98** | **Е11-010102-0308 11-010102-0308** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **2653,3440** | | **225,00** | **596990,86** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53,70** | **142483,74** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **159,43** | **423025,73** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,13** | **335,56** |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **168,20** | **446280,90** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,13 | 106488,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,67 | 44221,55 |
| **99** | **С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (У 1,7т/м3)** | **Тенге за 1 тонну** | **4510,6848** | | **239,26** | **1079239,00** |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **212,61** | **959016,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,93 | 40278,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,72 | 79943,63 |
| **100** | **Е11-010102-0602 11-010102-0602** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **2653,3440** | | **29,49** | **78247,59** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,71** | **23111,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,02** | **47803,45** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,13** | **335,56** |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **21,06** | **55872,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,25 | 16579,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,18 | 5796,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **Е11-470112-0103 11-470112-0103** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15** | **м2** | **4422,2400** | | **431,87** | **1909832,49** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **241,66** | **1068667,62** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,05** | **35583,74** |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **247,47** | **1094357,27** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 152,41 | 674006,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,99 | 141469,07 |
| **102** | **Е11-470112-0105 11-470112-0105** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать** | **м2** | **4422,2400** | | **775,78** | **3430703,61** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **440,13** | **1946356,29** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,00** | **4437,56** |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **441,13** | **1950793,84** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 277,19 | 1225783,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 57,47 | 254126,19 |
| | **Е11-470112-0106 11-470112-0106** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м2** | **4422,2400** | | **261,93** | **1158316,30** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69,25** | **306233,75** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **101,45** | **448632,40** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **48,81** | **215849,53** |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **193,70** | **856569,28** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,83 | 215945,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,40 | 85801,21 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **5362890,00** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5362890,00** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **216520,65** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3486853,24** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **959016,70** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2279082,06** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **611357,77** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **8253329,87** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4814,05** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3486853,24** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **8253329,87** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4814,05** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3486853,24** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **5362890,05** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 3227869,83 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 959482,87 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 258983,41 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 216520,65 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 959016,70 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0,00 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 1971056,32 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 7333946,36 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 308025,74 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 7641972,11 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 611357,77 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 8253324,87 |
| **Временные здания и сооружения 3,9%*0,8** | | | **3,12%** | | | | **257 504** |
| **Итого** | | | | | | | **8 510 829** |
| **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*0,9%** | | | **1,70%** | | | | **144 769** |
| **Итого по смете:** | | | | | | | **8 655 598** |
| **Итого в текущих ценах** | | | **1,042** | | | | **9 018 759** |
| **НДС 12%** | | | **12,00%** | | | | **1 082 251** |
| **Итого с НДС** | | | | | | | **10 101 010** |
| **Скидка 1%** | | | **-1,00%** | | | | **-101 010** |
| **Итого по акту** | | | | | | | **10 000 000** |

**Исп руководителя ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**_____УТЕУЛИН Ж.Т.**

**Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**_____Торегали Р.Ж.**

**Инспектор**

**_____Амирбеков Н.А**

**Инженер-технолог**

**_____Муканов К.Ж.**

**Директор ТОО "Прогресс KZ"**

**_____Мусеев Б.М.**

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"
Халетова Б
(Автор. надзор)