Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNEX Kazakhstan"
Договор №53 от 07.08.2025 года
Наименование объекта: Текущий ремонт подъездной автомобильной дороги к населенному пункту Жарменке

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Жарменке 13.5 км ширина покрытия 4,5 км **Устройство насыпи высотой 40 см**				
1	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2	$м^3$	23 625,0	115	2 716 875
2	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по обному следу при толщине слоя 30 см	м3	18 900,0	231	4 365 900
3	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	18 900,0	82	1 549 800
4	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотнение грунта насыпей	$м^3$	18 900,0	208	3 931 200
4	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.)	м3	33 750,0	4	135 000
1	6101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщиной 15 см	м2	20 250,0	115	2 328 750
5	Коммерческое ТОО Актобе Жарык	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	4 186,15556	21 428,57	89 703 327,45
6	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т.км	229 108,5	72	16 495 812
		Итого	Тенге			121 226 664
		Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		6 061 333
		Итого	Тенге			127 287 998
		Итого с учетом скидки	Тенге	20%		25 457 600
		Итого:	Тенге			101 830 398
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1.079	Тенге			109 875 000
		НДС 12%	Тенге	12%		13 185 000
		Всего	Тенге			123 060 000

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Бокейординского района"

Руководитель отдела_____ Сисенов М.И.

Подрядчик:
ТОО "UNEX Kazakhstan"

Директор _____Ишангалиев М.У.